Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за **17 ФЕВРАЛЯ** 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				
		Дополнительное соглашение	04 ноября 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 декабря 2014г.				
		Дополнительное соглашение	12 января 2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль 2015г. без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	89 795 914	35 538 846							4 264 662	39 803 508
Всего:	**89 795 914**	**35 538 846**							**4 264 662**	**39 803 508**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя
_____ **Г.Ж.Уразбаев**
Дата "____"_____2015г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора
_____ **С.А.Шевчук**
Дата "____"_____2015г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

Дополнительное соглашение от 04 ноября 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 декабря 2014г.

Дополнительное соглашение от 12 января 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ФЕВРАЛЬ** месяц 2015г.
Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин: ЗП рабочих строителей	экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство дорожных насыпей								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33350	32,23	30,77	1074973	1026188	315892	0,01	328
				1,42	8,34	47357	278305	97	0,03	951
		м3								
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	55027,5	176,4	176,4	9706851	9706851	1941370	-	-
				-	35,28	-	1941370	100	0,74	40769
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	33350	3,77	3,24	125623	108188	51759	-	111
				0,48	1,12	16008	37352	97	-	124
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10907447	10841227		439
	Тенге	63365	2257027		41844
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10907447	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2320392	-	-
Местные материалы -	Тенге	2855	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2309022	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1155
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	346353	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	792988	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14009457	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43437
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2666746	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14009457	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43437
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2666746	-	-

Всего прямые затраты	10907447
Накладные расходы	2309022
Ненормируемые и непредвиденные затраты	792988
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	14009457
Временные здания и сооружениями 1,2%	168113
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	204157
Затраты на выслугу лет 1%	141776
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	56710
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	14580213
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,39	34842006
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	696840
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	35538846
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	4264662
Всего стоимость строительства	**39803508**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

_____

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

_____

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

_____