ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО "ALKHARU GROUP"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АлЖа Құрылыс»

ДОГОВОР: № 19 от 2018-03-19

Форма №3

Наименование стройки: Строительство средней школы имени "Боген" на 200 ученических мест в насленном пункте Арыстанды сельского округа Торткол Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	"Боген" на 200 ученических мест в насленном пункте Арыстанды сельского округа Торткол Ордабасинского района ЮКО	44 642 857	5 357 143	50 000 000	44 642 857	5 357 143	50 000 000
	Итого к оплате:	44 642 857	5 357 143	50 000 000	44 642 857	5 357 143	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

Руководитель _____ Алишев Б.К.

ИНЖЕНЕР:

ТОО ALKHARU GROUP"

Зам. директор _____ Балабеков А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Құрылыс»

Директор _____ Алтай С.Б.

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»** **Форма 2**
Инженер: **ТОО "ALKHARU GROUP"**
Подрядчик: **ТОО «АлЖа Құрылыс»**
Договор № 19 2018-03-19

Наименование стройки - Строительство средней школы имени "Боген" на 200 ученических мест в насленном пункте Арыстанды

А К Т №1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1. Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**Е11-010101-0314** **11-010101-0314** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**6939,9911**	**92,24**	**84,34**	**640163**	**585312**	**182532**	**0,01**	**80**
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**54851**	**197380**	**59,1**	**0,03**	**173**
2	**Е11-010205-0302** **11-010205-0302** **РСНБ РК 2015** **ТЧ 01 табл. 11** **п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**214,6389**	**1364,90**	**--**	**292960**	**--**	**192902**	**1,85**	**397**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**292960**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
3	**Е11-010201-1001** **11-010201-1001** **РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /Подушка из ГПС/**	**3810,08**	**320,36**	**319,07**	**1220595**	**1215676**	**260605**	**--**	**7**
		м3 грунтовой подушки		**1,18**	**87,80**	**4492**	**334521**	**59,1**	**0,08**	**323**

4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3810,08	1027,71	--	3915657	--	166024	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1574,816	22,10	22,10	34806	34806	9114	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	12398	59,1	0,01	13
6	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	1574,816	10,91	10,91	17187	17187	4500	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	6122	59,1	--	6
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	393,704	594,22	--	233949	--	154045	0,89	348
		м3 грунта		594,22	--	233949	--	59,1	--	--
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1574,816	119,35	50,94	187951	80217	95940	0,11	170
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	107734	35062	59,1	0,03	41
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1574,816	51,49	40,96	81085	64506	20975	0,01	19
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	12170	16296	59,1	0,01	19
10	Е11-010102-0332 11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2699	169,36	162,35	457092	438191	85522	0,01	28
		м3 грунта		7,00	32,78	18902	88461	59,1	0,03	78
11	С341-010104-1003 41-010104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	4723,25	229,63	--	1084600	--	45987	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лишний грунт объемом 2487м3 учтен в вертикальной планировке								
		Устройство въезда								

12	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	97	92,24	84,34	8948	8181	2551	0,01	1
		м3 грунта		7,90	28,44	767	2759	59,1	0,03	2
13	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	97	22,10	22,10	2144	2144	561	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	764	59,1	0,01	1
14	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	97	119,35	50,94	11577	4941	5909	0,11	10
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	6636	2160	59,1	0,03	3
15	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	97	51,49	40,96	4994	3973	1292	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	750	1004	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10175940				
		В том числе оборудование	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10175940				
		В том числе оборудование	Тенге							

Локальная смета 2-2-1. Строительные работы Блок А.

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

Ленточный фундамент

1	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	40,016	16707,98	661,24	668587	26460	50229	1,35	54
		м3		927,81	153,77	37127	6153	48,5	0,18	7
2	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	366,2448	21386,90	1315,91	7832840	481945	901091	3,60	1318
		м3		2809,40	263,50	1028930	96505	48,5	0,31	112
3	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,8857896	13656,15	699,65	39409	2019	20454	16,88	49
		т		12681,10	193,40	36595	558	48,5	0,17	--

4	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	2,8857896	164415,44	--	474468	--	20117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1344	146912,11	--	19745	--	837	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	134,624	682,39	7,16	91866	963	24595	0,38	51
		м2 поверхности		286,98	3,39	38634	457	50,8	--	1
7	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	312,36	731,08	14,47	228361	4519	39372	0,21	66
		м2 поверхности		177,80	1,70	55536	530	50,8	--	1
		Фундамент под перегородку								
8	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов под перегородку из бетона В12,5	0,882	20201,90	6,26	17818	6	2230	3,66	3
		м3		2633,66	--	2323	--	60,9	--	--
9	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00823	9979,26	896,74	82	7	43	11,60	--
		т		9052,52	368,62	75	3	48,5	0,38	--
10	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00823	13656,15	699,65	112	6	58	16,88	--
		т		12681,10	193,40	104	2	48,5	0,17	--

11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006664	146912,11	--	979	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001568	151678,18	--	238	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	0,672	682,39	7,16	459	5	123	0,38	--
		м2 поверхности		286,98	3,39	193	2	50,8	--	--
		Перегородка кирпичная подвала 5,6м								
14	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	10,08	2556,36	149,02	25768	1502	6131	1,21	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	9163	351	50,8	0,04	--
		Фундамент монолитный ФМ								
15	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5,84	16707,98	661,24	97575	3862	7331	1,35	8
		м3		927,81	153,77	5418	898	48,5	0,18	1
16	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	33,275	23592,45	1165,86	785039	38794	118051	6,34	211
		м3		4762,93	275,84	158486	9179	48,5	0,32	11
17	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,39702	13250,18	1022,48	18511	1428	9387	14,94	21
		т		11952,30	227,53	16698	318	48,5	0,20	--

18	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,50107	13656,15	699,65	6843	351	3552	16,88	8
		т		12681,10	193,40	6354	97	48,5	0,17	--
19	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,50107	146912,11	--	73613	--	3121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,24522	144002,16	--	179314	--	7603	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1518	151678,18	--	23025	--	976	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы Кр-1, КП-1								
22	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,14859	13250,18	1022,48	1969	152	998	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1776	34	48,5	0,20	--
23	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1278	146912,11	--	18775	--	796	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02079	151678,18	--	3153	--	134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выпуски для монолитных сердечников АС-1, АС-2								
25	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,33656	28358,30	1477,15	9544	497	4982	33,10	11
		т		26480,66	423,13	8912	142	48,5	0,37	--
26	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,33656	146912,11	--	49445	--	2096	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12843250				
		В том числе оборудование	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Колонна монолитная КМ-1 -26шт								
27	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	8,147	33594,69	4152,50	273685	33829	63577	15,20	124
		м3		11717,53	901,31	95459	7343	48,5	1,05	9
28	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,839	144002,16	--	120783	--	5121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

29	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,291	151678,18	--	44208	--	1874	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,105	146912,11	--	15483	--	656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,028	417071,51	5894,56	11567	163	1196	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1065	24	62,1	1,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			581202				
		В том числе оборудование	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Ригель монолитный

Рм-1 на отм.-0,080,-0,300,+3.000,+3.220,+6.000,+6.220

32	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,55	36166,69	4003,99	56058	6206	11602	14,40	22
		м3		10954,80	817,69	16980	1267	48,5	0,96	1
33	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2135	144002,16	--	30744	--	1304	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06132	151678,18	--	9301	--	394	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00284	417071,51	5894,56	1184	50	122	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	109	7	62,1	1,03	--
		Рм-2 на отм.-0,08,-0,300, +3.000,+3.220,+6.000,+6.220								
36	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,96	36166,69	4003,99	70887	7848	14671	14,40	28
		м3		10954,80	817,69	21471	1603	48,5	0,96	2
37	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,34124	144002,16	--	49139	--	2084	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0779	151678,18	--	11811	--	501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,006	417071,51	5894,56	2369	33	245	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	218	5	62,1	1,03	--
		Рм-1а на отм.-0,08,-0,300, +3.000,+3.220,+6.000,+6.220								
40	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,82	36166,69	4003,99	101990	11291	21108	14,40	41
		м3		10954,80	817,69	30893	2306	48,5	0,96	3
41	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4004	144002,16	--	57655	--	2445	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

42	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,109	151678,18	--	16600	--	704	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00568	417071,51	5894,56	2369	33	245	42,70	0
		т стальных элементов		38407,37	873,62	218	5	62,1	1,03	--
		Рм-2а на отм.-0,08,-0,300, +3.000,+3.220,+6.000,+6.220								
44	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,68	36166,69	4003,99	60760	6727	12575	14,40	24
		м3		10954,80	817,69	18404	1374	48,5	0,96	2
45	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,30648	144002,16	--	44134	--	1871	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06528	151678,18	--	9902	--	420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00568	417071,51	5894,56	2369	33	245	42,70	1
		т стальных элементов		38407,37	873,62	218	5	62,1	1,03	--
		Рм-3 на отм.+3.000,+3.220,+6.000,+6.220								
48	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,5067	36166,69	4003,99	18324	2029	3793	14,40	7
		м3		10954,80	817,69	5550	414	48,5	0,96	0

49	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,061	144002,16	--	8779	--	372	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	146912,11	--	593	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	151678,18	--	2651	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0019	417071,51	5894,56	790	11	82	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	73	2	62,1	1,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			683994				
		В том числе оборудование	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14108446				
		В том числе оборудование	Тенге							

Локальная смета 2-3-1. Строительные работы Блок Б.

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

Ленточный фундамент

1	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	6,537	17254,42	661,24	112792	4323	8357	1,35	9
		м3		927,81	153,77	6065	1005	48,5	0,18	1
2	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	67,6605	21036,41	1315,91	1423334	89035	165463	3,60	244
		м3		2809,40	263,50	190086	17828	48,5	0,31	21

3	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,494405	9979,26	896,74	4934	443	2564	11,60	6
		т		9052,52	368,62	4476	182	48,5	0,38	--
4	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,494405	13656,15	699,65	6752	346	3504	16,88	8
		т		12681,10	193,40	6270	96	48,5	0,17	--
5	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,494405	164415,44	--	81288	--	3447	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	24,2	682,39	7,16	16514	173	4421	0,38	9
		м2 поверхности		286,98	3,39	6945	82	50,8	--	--
7	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	136,8	731,08	14,47	100012	1979	17243	0,21	29
		м2 поверхности		177,80	1,70	24322	232	50,8	--	--
		Обрамление отверстии, каркас в отверстиях, АС-1								
8	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,23709	260577,03	1388,52	61780	329	8203	56,40	13
		т металлических изделий		44014,00	458,01	10435	109	50,8	0,54	--
9	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,23709	144002,16	--	34141	--	1448	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АС-1	0,0479	28358,30	1477,15	1358	71	709	33,10	2
		т		26480,66	423,13	1268	20	48,5	0,37	--

11	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0479	151678,18	--	7265	--	308	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетка Р-3								
12	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,03638	40321,22	2355,00	1467	86	878	46,60	2
		т конструкций		35008,25	297,67	1274	11	60,9	0,31	--
13	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,031858	403945,86	--	12869	--	546	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	1,7	1144,12	--	1945	--	82	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,05502	599,98	0,68	633	1	331	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	532	--	54,8	--	--
		Фундамент монолитный ФМ								
16	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,58	17254,42	661,24	61771	2367	4577	1,35	5
		м3		927,81	153,77	3322	551	48,5	0,18	1
17	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	20,51	23241,96	1165,86	476693	23912	72459	6,34	130
		м3		4762,93	275,84	97688	5658	48,5	0,32	7

18	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5788	13250,18	1022,48	7669	592	3889	14,94	9
		т		11952,30	227,53	6918	132	48,5	0,20	--
19	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,25682	13656,15	699,65	3507	180	1820	16,88	4
		т		12681,10	193,40	3257	50	48,5	0,17	--
20	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,25682	146912,11	--	37730	--	1600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4952	144002,16	--	71310	--	3024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0836	151678,18	--	12680	--	538	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ав-1	0,05336	28358,30	1477,15	1513	79	790	33,10	2
		т		26480,66	423,13	1413	23	48,5	0,37	--

24	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05336	146912,11	--	7839	--	332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3082675				
		В том числе оборудование	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Колонна монолитная КМ-1 -8шт,КМ-2 -4шт										
25	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	4,876	33594,69	4152,50	163823	20250	38056	15,20	74
		м3		11717,53	901,31	57140	4395	48,5	1,05	5
26	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,335	144002,16	--	48254	--	2046	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,110	151678,18	--	16664	--	707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0128	313462,11	847,41	4012	11	1197	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2028	4	48,5	0,36	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			296741				
		В том числе оборудование	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3379416				
		В том числе оборудование	Тенге							

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФМ1-ЛФМ4 /АС-47/								
1	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	10,5276	16707,98	661,24	175895	6961	13215	1,35	14
		м3		927,81	153,77	9768	1619	48,5	0,18	2
2	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	98,04696	21386,90	1315,91	2096920	129021	241230	3,60	353
		м3		2809,40	263,50	275454	25835	48,5	0,31	30
3	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6394945	13656,15	699,65	8733	447	4533	16,88	11
		т		12681,10	193,40	8109	124	48,5	0,17	--
4	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,6394945	164415,44	--	105143	--	4458	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	33,668	682,39	7,16	22975	241	6151	0,38	13
		м2 поверхности		286,98	3,39	9662	114	50,8	--	--
6	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	148,2	731,08	14,47	108346	2144	18680	0,21	31
		м2 поверхности		177,80	1,70	26349	251	50,8	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1,ФМ1-1,ФМ2,ФМ3,ФМ4 /АС-48-52/								
7	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	4,606	16707,98	661,24	76957	3046	5782	1,35	6
		м3		927,81	153,77	4274	708	48,5	0,18	1
8	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	23,68	23592,45	1165,86	558669	27607	84010	6,34	150
		м3		4762,93	275,84	112786	6532	48,5	0,32	8

9	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,33626	13656,15	699,65	4592	235	2383	16,88	6
		т		12681,10	193,40	4264	65	48,5	0,17	--
10	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,33626	164415,44	--	55286	--	2344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,8586	10773,02	657,38	9250	564	4743	12,30	11
		т		9840,25	182,02	8449	156	48,5	0,16	--
12	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,9294	144002,16	--	133836	--	5675	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1134	151678,18	--	17200	--	729	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под перегородку								
14	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов под перегородку из бетона В12,5	0,84	20201,90	6,26	16970	5	2124	3,66	3
		м3		2633,66	--	2212	--	60,9	--	--
15	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03807	9979,26	896,74	380	34	197	11,60	--
		т		9052,52	368,62	345	14	48,5	0,38	--

16	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,030821	146912,11	--	4528	--	192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,007252	151678,18	--	1100	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	3,108	682,39	7,16	2121	22	568	0,38	1
		м2 поверхности		286,98	3,39	892	11	50,8	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4099638				
		В том числе оборудование	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4099638				
		В том числе оборудование	Тенге							

Локальная смета 2-5-1 Строительные работы. Блок Г.

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

Ленточный фундамент

1	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,504	17254,42	661,24	25951	995	1923	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1395	231	48,5	0,18	--
2	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	15,877	21036,41	1315,91	333995	20893	38827	3,60	57
		м3		2809,40	263,50	44605	4184	48,5	0,31	5
3	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,071801	13656,15	699,65	981	50	509	16,88	1
		т		12681,10	193,40	911	14	48,5	0,17	--
4	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	6,08	682,39	7,16	4149	44	1111	0,38	2

		м2 поверхности		286,98	3,39	1745	21	50,8	--	--
5	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	31,16	731,08	14,47	22780	451	3928	0,21	7
		м2 поверхности		177,80	1,70	5540	53	50,8	--	--
		Обрамление отверстии								
6	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00264	45402,52	1388,52	120	4	67	56,40	--
		т металлических изделий		44014,00	458,01	116	1	50,8	0,54	--
7	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00264	146912,11	--	388	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Анкер КР1								
8	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,22796	206864,42	1477,15	47157	337	5100	33,10	8
		т		26480,66	423,13	6037	96	48,5	0,37	--
9	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2016	144002,16	--	29031	--	1231	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02636	151678,18	--	3998	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
11	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	6	421,46	1,61	2529	10	1741	0,54	3

		м шва		419,85	0,76	2519	5	62,1	--	--
12	Е11-070516-0104 11-070516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	6	35,97	4,11	216	25	140	0,04	--
		м шва		31,85	1,95	191	12	62,1	--	--
13	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,03	306879,07	--	9206	--	390	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-110401-0302 21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,66	28524,87	--	18826	--	798	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Решетка продуха РП-1								
15	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,00178	40321,22	2355,00	72	4	43	46,60	--
		т конструкций		35008,25	297,67	62	1	60,9	0,31	--
16	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,00178	403945,86	--	719	--	30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,05162	599,98	0,68	31	--	16	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	26	--	54,8	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			600684				
		В том числе оборудование	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			600684				
		В том числе оборудование	Тенге							

Локальная смета 4-1. Сети ВЛИ-10кВ и 0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10кВ

		Монтажные работы								
1	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,015	104661,77	58416,17	1570	876	666	51,10	1
		км линии		42855,53	19278,90	643	289	61,7	22,73	--
2	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,045	217105,83	--	9770	--	414	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц13-080201-2506 13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	1	23588,73	18432,42	23589	18432	5572	6,00	6
		шт.		5089,02	5158,21	5089	5158	42,8	5,28	5
4	С123-061703-1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	1	8071,58	--	8072	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц13-080103-1608 13-080103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	1	7886,81	4494,13	7887	4494	2557	4,00	4
		шкаф		3392,68	1588,65	3393	1589	42,8	1,60	2
6	Прайс-лист ТОО "Потенциал Energy"	Конденсаторная установка ККУ-0,4-250кВАр	1	535714,29	--	535714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж шкафа со счетчиком								
7	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2776,31	960,75	2776	961	1043	2,00	2

		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
8	С123-070201-0504 23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7956,15	--	7956	--	337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
10	С123-070501-0308 23-070501-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1	17486,99	--	17487	--	741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКА ПОД КТПН								
11	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,219	1137,41	--	3661	--	2411	1,54	5
		м3 грунта		1137,41	--	3661	--	59,1	--	--
12	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/	0,259	594,22	--	154	--	101	0,89	--
		м3		594,22	--	154	--	59,1	--	--
13	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,07	16908,46	661,24	18092	708	1352	1,35	1
		м3		927,81	153,77	993	165	48,5	0,18	--
14	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,0914	13401,72	--	14627	--	620	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

15	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	3,78	16397,96	717,21	61984	2711	4350	0,97	4
		м3		728,71	172,32	2755	651	48,5	0,20	1
16	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0592	9949,27	896,74	589	53	307	11,60	1
		т		9052,52	368,62	536	22	48,5	0,38	--
17	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0592	164415,44	--	9733	--	413	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,96	731,08	14,47	3626	72	625	0,21	1
		м2 поверхности		177,80	1,70	882	8	50,8	--	--
		Монтаж КТПН								
19	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3201	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
20	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25679,79	5896,57	25680	5897	9053	12,10	12
		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
21	51-080102-0415 51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	894430,00	--	894430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

22	51-080101-0106 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844924,00	--	844924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц13-080101-0601 13-080101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	3	27462,55	6730,53	82388	20192	24732	16,00	48
		комплект (3 фазы)		13570,72	2297,49	40712	6892	42,8	2,19	7
24	С123-070503-0119 23-070503-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	2868,12	--	8604	--	365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление КТПН								
25	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	61	416,26	18,33	25392	1118	4352	0,14	9
		м		115,99	4,37	7076	266	42,8	--	--
26	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	17	2139,40	127,08	36370	2160	6152	0,70	12
		шт.		579,97	27,80	9860	473	42,8	0,03	--
		Площадка под ДЭС и монтаж ДЭС								
27	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	2,0295	31,53	31,53	64	64	17	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	23	59,1	0,01	--
28	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/	0,1795	594,22	--	107	--	70	0,89	--
		м3		594,22	--	107	--	59,1	--	--
29	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,7	16908,46	661,24	11836	463	885	1,35	1

		м3		927,81	153,77	649	108	48,5	0,18	--
30	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2,3	16397,96	717,21	37715	1650	2647	0,97	2
		м3		728,71	172,32	1676	396	48,5	0,20	--
31	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0363	9949,27	896,74	361	33	188	11,60	--
		т		9052,52	368,62	329	13	48,5	0,38	--
32	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0363	164415,44	--	5968	--	253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,28	731,08	14,47	3129	62	539	0,21	1
		м2 поверхности		177,80	1,70	761	7	50,8	--	--
34	Прайс ТОО "Aksa" стр.	Дизельная генераторная установка ALIMAR Engine ALXD-6TI98 на 275кВА с АВР	1	5970535,71	--	5970536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП /ТП 3.407.1-143-								
35	Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	1	1334,16	318,14	1334	318	792	1,27	1
		ответвление		1016,03	127,23	1016	127	61,7	0,15	--
36	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Траверса ТМ-2	1	6428,57	--	6429	--	273	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Хомут Х-1	1	1401,79	--	1402	--	59	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Проводник ЗП-1	0,9	1394,64	--	1255	--	53	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

39	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	2	1536,12	--	3072	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	43,41	--	87	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление провода 3.407.1-143.1.28 СШ-2 длиной 3м /2 ШТ/								
41	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,594	228,33	--	136	--	6	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С124-040207-5003 24-040207-5003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	6	2811,35	--	16868	--	715	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора для провода СИП-3 ж/б анкерная А10-1.2с -1шт								
43	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4869	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2

44	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	2	30861,17	--	61722	--	2617	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Траверса ТМ-73	1	13392,86	--	13393	--	568	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Траверса ТМs-60 а	1	3080,36	--	3080	--	131	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Накладка ОГ-52	1	2665,18	--	2665	--	113	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Хомут Х-1	2	1401,79	--	2804	--	119	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Крепление подкоса У-1	1	4352,68	--	4353	--	185	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Проводник заземляющий ЗП-21	2	1272,32	--	2545	--	108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	0,0000714	599993,93	--	43	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	818,13	--	4091	--	173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

53	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	361,11	--	1806	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1	10198,98	--	10199	--	432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	2	16566,37	--	33133	--	1405	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	--	3184	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	--	85093	--	3608	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

58	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	11931,93	--	71592	--	3035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	3	2891,91	--	8676	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс ТОО "Альянс" стр.	Разрядник искровый SDI-10.2	3	5331,25	--	15994	--	678	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка РЛНД на концевой опоре КР-1								
61	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	1	2124,99	428,65	2125	429	913	2,00	2
		шт.		1696,34	149,20	1696	149	42,8	0,16	--
62	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	4	1536,12	--	6144	--	261	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

64	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	43,41	--	174	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	281,72	--	845	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	6	729,36	--	4376	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,009	455849,60	--	4103	--	174	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00088	381819,66	--	336	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

69	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,156	228,33	--	36	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Кронштейн РА-1	1	10667,86	--	10668	--	452	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Кронштейн РА-2	1	5571,43	--	5571	--	236	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Кронштейн РА-4	1	8678,57	--	8679	--	368	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Кронштейн РА-5	1	1458,93	--	1459	--	62	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Вал привода РА-7	2	8928,57	--	17857	--	757	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Хомут Х-7	3	1071,43	--	3214	--	136	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Хомут Х-8	1	1160,71	--	1161	--	49	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс ТОО "ЭПС" стр.	Проводник ЗП-1	4,5	1394,64	--	6276	--	266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
78	Е11-330105-1101 11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	2	1818,50	711,77	3637	1424	944	0,45	1
		1 заземлитель		342,34	271,41	685	543	61,7	0,32	1
79	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	20	174,76	38,27	3495	765	1982	0,18	4
		м шин		134,09	8,48	2682	170	61,7	0,01	--

80	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01234	151678,18	–	1872	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10407769				
		В том числе оборудование	Тенге			9337109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10407769				
		В том числе оборудование	Тенге			9337109				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			42 771 894				
в том числе оборудование			Тенге			9 337 109				
в том числе СМР			Тенге			33 434 785				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге		1,5%	501 522				
Итого с временными			Тенге			33 936 306				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	237 554				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге			0				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР			Тенге			34 173 861				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование			Тенге			9 337 109				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование			Тенге			43 510 970				
Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге		1,05994	46 118 943				
Понижающий коэфицент К=0,967993			Тенге		0,97	44 642 857				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			44 642 857				
НДС			Тенге		12%	5 357 143				
Стоимость строительства			**Тенге**			**50 000 000**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ALKHARU GROUP"

Инженер эксперт _____ **Аблаев М.А**

Руководитель ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Құрылыс»

Директор _____ **Алтай С.Б.**