Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №1 за **АВГУСТ** 2019 года
к Дополнительному соглашению №1 от 19.06.2019 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.
Наименоване бюджетной программы 268-002-015-432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Сумма на 2019 год	в том числе					
					Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района	тенге	1 744 960 000,00	495 417 693,57	165 139 231,17	148 625 308,07	82569615,57	82 569 615,60	24 770 884,68	57 798 730,92
	Всего :		1 744 960 000,00	495 417 693,57	165 139 231,17	148 625 308,07	82569615,57	82 569 615,60	24 770 884,68	57 798 730,92

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г. Дарибаев**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П. Круль**

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Езмахунов Р.Р.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные виды работ на мосту**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №154 от 16.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-4 Подготовительные виды работ на мосту									
4	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см (8+12=20см). Укладка.** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3300,2	469,90 64,99	112,12 32,18	1550757,25 214481,32	370021,59 106208,92	966254,34	346345,45 151768,22	2048870,92
5	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3300,2	306,64 5,68	21,88 6,61	1011961,71 18749,36	72218,94 21813,00	920993,41	43807,35 84461,52	1140230,59
14	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см (8+12=20см). Укладка**	м2 покрытия	2281	469,90	112,12	1071837,25	255747,91	667846,23	239383,67	1416118,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			64,99	32,18	148243,10	73408,44		104897,67	
15	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**2281**	**306,64**	**21,88**	**699437,81**	**49915,58**	**636563,23**	**30278,34**	**788093,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**5,68**	**6,61**	**12959,00**	**15076,50**		**58377,29**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5393313,53**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**394432,78**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**747904,02**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**216506,86**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3191657,22**		
		- Накладные расходы	Тенге							**659814,81**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**399504,71**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 393 313,53				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				168 271,38				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,43%	Тенге				135 146,51				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				113 934,63				
		ИТОГО в ценах 2019г.	Тенге				5 810 666,05				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге				5 810 666,05				
		ИТОГО в ценах 2019 г.	Тенге				5 810 666,05				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38% К=1	Тенге				5 810 666,05				
		ИТОГО	Тенге				5 810 666,05				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				697 279,93				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**6 507 945,98**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**6 505 122,07**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Г. Дарибаев

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proff"

Езмахунов Р.Р.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

П. А. Круль

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 19.06.2019 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3 Искусственные сооружения									
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ 2Д-1,5 м (ПК16+60,50)									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
95	С121-040801-0127 2104-0801-0127 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	11	142278,00	–	1565058,00	–	1565058,00	–	1690262,64
		СП - 8%			–	–	–	–		125204,64	
		ОГОЛОВКИ									
106	С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	4	119425,00	–	477700,00	–	477700,00	–	515916,00
		СП - 8%			–	–	–	–		38216,00	
108	С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТбпл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	4	104964,00	–	419856,00	–	419856,00	–	453444,48
		СП - 8%			–	–	–	–		33588,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2462614,00**	**--**	**2462614,00**	**--**	**2659623,12**
							--	**--**	**--**	**197009,12**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2462614,00**				
		Местные материалы	Тенге				**2462614,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**197009,12**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2659623,12**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2659623,12**				
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНОЙ Ж/Б ТРУБЫ Д-4х2,5 (ПК8+68,30; ПК8+87,90)									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
143	**С121-040802-0134 2104-0802-0134 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**59**	**344502,00**	**--**	**20325618,00**	**--**	**20325618,00**	**--**	**21951667,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1626049,44**	
		ОГОЛОВКИ									
154	**С121-040802-0212 2104-0802-0212 РСНБ РК 2015**	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**4**	**374787,00**	**--**	**1499148,00**	**--**	**1499148,00**	**--**	**1619079,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119931,84**	
156	**С121-040803-0203 2104-0803-0203 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**132541,00**	**--**	**1060328,00**	**--**	**1060328,00**	**--**	**1145154,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84826,24**	
158	**С121-040803-0202 2104-0803-0202 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	**82688,00**	**--**	**165376,00**	**--**	**165376,00**	**--**	**178606,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13230,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23050470,00**	**--**	**23050470,00**	**--**	**24894507,60**
							--	**--**	**--**	**1844037,60**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23050470,00**				
		Местные материалы	Тенге				**23050470,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1844037,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24894507,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**24894507,60**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27554130,72**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25513084,00**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**2041046,72**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				27 554 130,72				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				859 688,88				
		Дополнительные затрат. при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,15%	Тенге				895 035,32				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				586 177,10				
		ИТОГО в ценах 2019г.	Тенге				29 895 032,01				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге				29 895 032,01				
		ИТОГО в ценах 2019 г.	Тенге				29 895 032,01				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38% К=1	Тенге				29 895 032,01				
		ИТОГО	Тенге				29 895 032,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 587 403,84				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**33 482 435,86**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**33 467 907,31**				

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **Р. Дарябаев**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____ **П.А.Круль**

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Езмахунов Р.Р.**