Объект ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПО КАРАГАНДИНСКОМА ФИЛИАЛУ РГП "КАЗВОДХОЗ" ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С УСТАНОВКОЙ НА ОБЪЕКТЕ

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Полная сметная стоимость на 2016 г 14,952 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 14,952 тыс.тенге.

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 14,952 тыс.тенге

б) с начала работ 14,952 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2016 год.

по договору № 160191 от 26.10. 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1,0000		3227,36	3227,36
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	3,2	3,2	757,42	2423,74
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	0,1301	1101,90	143,36
		Итого оплата труда:				2567,10	2567,10
1. 3	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,11	4404,70	484,52
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0201	1776,25	35,70
		Итого эксплуатация машин:				520,22	520,22
1. 5	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00048	401430,62	192,69
1. 6	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	287146,63	55,42
1. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000034	301596,06	10,25
1. 8	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000056	443937,20	24,86
		Итого материалов:				283,39	283,39
		НР первого уровня	%	60,3		1547,96	1547,96
		НР второго уровня	%	4		191,01	191,01
		Накладные расходы	%	--		1738,97	1738,97
		Сметная прибыль	%	8		397,31	397,31
		Сметная стоимость:				5363,64	5363,64

1	2	3	4	5	6	7	8
2	24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		1912,00	1912,00
		НР второго уровня	%	4		76,48	76,48
		Накладные расходы	%	--		76,48	76,48
		Сметная прибыль	%	8		159,08	159,08
		Сметная стоимость:				2147,56	2147,56
3	23-010101-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки металлические для дорожных знаков (Трубы стальные)	м	3,3000		1485,77	4903,04
		НР второго уровня	%	4		59,43	196,12
		Накладные расходы	%	--		59,43	196,12
		Сметная прибыль	%	8		123,62	407,93
		Сметная стоимость:				1668,82	5507,10
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание знаков бетоном. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,0250		12880,69	322,02
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	1,35	0,03375	692,92	23,39
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0000325	855,38	0,03
		Итого оплата труда:				936,55	23,41
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,012	12,42	0,15
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0000325	1776,25	0,06
		Итого эксплуатация машин:				8,27	0,21
4. 5	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0255	10085,61	257,18
4. 6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01875	6598,38	123,72
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00005	27,67	0,00
		Итого материалов:				11936,97	298,42
		НР первого уровня	%	48,5		454,23	11,36
		НР второго уровня	%	4		533,40	13,33
		Накладные расходы	%	--		987,62	24,69
		Сметная прибыль	%	8		1109,47	27,74
		Сметная стоимость:				14977,78	374,44
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10364
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2447
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				520
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				143
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7397
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1516
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11881
	Накладные расходы II уровня		Тенге				477
	ИТОГО:		Тенге				12358
	Сметная прибыль		Тенге				992
	ИТОГО по смете:		Тенге				13350

НДС(12%) 1602

Всего **14952**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор :
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора :
КФ РГП "Казводхоз" Д.Т.Абжанов

ОБЕКТ:ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПО КАРАГАНДИНСКОМУ ФИЛИАЛУ РГП "КАЗВОДХОЗ". ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С УСТАНОВКОЙ НА ОБЪЕКТЕ

Полная сметная стоимость на 2016г **14,952** тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г **14,952** тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул. Ержанова 18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

АО"AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **14,952** тыс.тенге

б) с начала работ **14,952** тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2016 год.
по договору № 160191 от 26.10.2016 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактич.расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к переч. За выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполн работ с начала года (тенге)
				Сумма аванс (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток			Колличество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОБЕКТ:ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПО КАРАГАНДИНСКОМУ ФИЛИАЛУ РГП "КАЗВОДХОЗ". ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ОБЪЕКТЕ									14,952	14,952
	ИТОГО К ОПЛАТЕ									**14,952**	**14,952**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор:
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" **Р.Е.Мамраев**

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора
КФ РГП "Казводхоз" **Д.Т.Абжанов**

Объект.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПО КАРАГАНДИНСКОМА ФИЛИАЛУ РГП "КАЗВОДХОЗ"

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Полная сметная стоимость на 2016 г 260,512 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 260,512 тыс.тенге.

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 260,512 тыс.тенге

б) с начала работ 260,512 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2016 год.
по договору № 160191 от 26.10. 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прайс лист SATU KZ	Усилитель мощности для систем речевого оповещения PA-6360 OMA	шт	1		151785,71	151785,71
		НР второго уровня	%	4		6071,43	6071,43
		Накладные расходы	%	--		6071,43	6071,43
		Сметная прибыль	%	8		12628,57	12628,57
		Сметная стоимость:				**170485,71**	**170485,71**
2	прайс-лист ТОО "Notex"	Рупорный громкоговоритель Горн	шт	1		35580,36	35580,36
		НР первого уровня	%	4		1423,21	1423,21
		НР второго уровня	%	4		1423,21	1423,21
		Сметная прибыль	%	8		2960,29	2960,29
		Сметная стоимость:				**39963,86**	**39963,86**
3	прайс-лист ТОО "Notex"	Микрофон PA-MC-31	шт	1		19794,64	19794,64
		НР второго уровня	%	4		791,79	791,79
		Накладные расходы	%	--		791,79	791,79
		Сметная прибыль	%	8		1646,91	1646,91
		Сметная стоимость:				**22233,34**	**22233,34**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				207160,71
Итого прямые затраты							
в том числе			Тенге				0,00
- зароботная плата строителей			Тенге				0,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				0,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				0,00
- материалов и конструкций			Тенге				0,00
- перевозка грузов			Тенге				207160,71
-инженерное оборудование поставка подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы 1 уровня							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				207160,71
Накладные расходы II уровня			Тенге				8203,43
ИТОГО:			Тенге				215364,14
Сметная прибыль			Тенге				17235,77
Итого по смете			Тенге				232600
НДС(12%)							27912
Всего							260512

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор :
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
И.о. директора:
КФ РГП "Казводхоз" Д.Т.Абжанов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а** — **110941022467**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1** — **040840011189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №160191 от 26.10.2016

Номер документа	Дата составления
00000000015	22.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке системы локального оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			услуги	1	260 512,00	260 512,00
2	Работы по изготовлению дорожных знаков			услуги	1	14 952,00	14 952,00
				Итого	1	x	275 464,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамраев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2016

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а** — **110941022467**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1** — **040840011189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №160191 от 26.10.2016

Номер документа	Дата составления
00000000015	22.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке системы локального оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			услуги	1	260 512,00	260 512,00
2	Работы по изготовлению дорожных знаков			услуги	1	14 952,00	14 952,00
				Итого	1	x	275 464,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамраев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000015 от 22 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840011189, Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1001392, от 03.03.2016

ИИК поставщика: KZ0777470KZ220317148, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №160191 от 26.10.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110941022467, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

ИИК получателя: KZ31926110118V206004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по установке системы локального оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	работа	1	232 600,00	232 600,00	12%	27 912,00	260 512,00		
2	Работы по изготовлению дорожных знаков	работа	1	13 350,00	13 350,00	12%	1 602,00	14 952,00		
Всего по счету:					**245 950,00**		**29 514,00**	**275 464,00**		

Руководитель: Мамраев Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор *(должность)*

Мамраев Р.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.