Объект:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. ОЧИСТКА ПРУДА

Полная сметная стоимость на 2016 г 4 118,128 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 4 118,128 тыс.тенге.

**Исполнитель:** ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4118,128 тыс.тенге

б) с начала работ 4118,128 тыс.тенге

# АКТ

## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016 год.

по договору № 160127 от 13.07.2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Очистка пруда | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-192-2 | Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 49 | 139,53 | 102,40 | 6837 | 5018 | 2598 | 0,26 | 13 |
| | | хвост | | 37,13 | 38,63 | 1819 | 1893 | 70 | 0,15 | 7 |
| 2 | Е0101-193-6 | Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса | 45 | 81,12 | 5,07 | 3650 | 228 | 2455 | 0,48 | 22 |
| | | дерево | | 76,05 | 1,89 | 3422 | 85 | 70 | 0,01 | -- |
| 3 | Е0101-205-1 | Корчевка среднего кустарника и камыша | 1,27 | 9367,68 | 9367,68 | 11897 | 11897 | 2775 | -- | -- |
| | | га | | -- | 3121,20 | -- | 3964 | 70 | 10,20 | 13 |
| 4 | Е0101-207-1 | Сгребание срезанного камыша и выкорчеванного кустарника (108 л.с.) | 1,27 | 2576,93 | 2576,93 | 3273 | 3273 | 835 | -- | -- |
| | | га | | -- | 939,42 | -- | 1193 | 70 | 3,07 | 4 |
| 5 | Е0101-207-4 | Сгребание срезанного камыша и выкорчеванного кустарника добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | 1,27 | 394,51 | 394,51 | 501 | 501 | 128 | -- | -- |
| | | га | | -- | 143,82 | -- | 183 | 70 | 0,47 | 1 |
| 6 | Е0101-209-1 | Расчистка площадей от камыша и кустарника | 1,27 | 32275,00 | 32275,00 | 40989 | 40989 | 6801 | -- | -- |
| | | га | | -- | 7650,00 | -- | 9716 | 70 | 25,00 | 32 |
| | | Очистка от иловых наносов | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-12-8 | Очистка пруда от иловых наносов экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 8640 | 23,36 | 22,08 | 201823 | 190764 | 57311 | 0,01 | 77 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 11059 | 48025 | 97 | 0,02 | 167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 8640 | 6,01 | 6,01 | 51895 | 51895 | 17464 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 18005 | 97 | 0,01 | 59 |
| 9 | Е0101-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 8640 | 4,75 | 4,75 | 41074 | 41074 | 13823 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,65 | -- | 14250 | 97 | 0,01 | 47 |
| 10 | Е0101-17-2 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 8640 | 29,61 | 28,58 | 255867 | 246888 | 88438 | 0,01 | 60 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 8554 | 82620 | 97 | 0,04 | 302 |
| 11 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 13825,6762 | 32,30 | 32,30 | 446569 | 446569 | 89314 | -- | -- |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 89314 | 100 | 0,14 | 1876 |
| 12 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 8640 | 3,77 | 3,24 | 32601 | 28028 | 13409 | -- | 29 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 4147 | 9677 | 97 | -- | 32 |
| 13 | Е0101-19-2 К=6 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 8640 | 9,11 | 8,22 | 78672 | 71021 | 25645 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,06 | -- | 26438 | 97 | 0,01 | 127 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 1175650 | 1138146 | | | 199 |
| | | | Тенге | | | 29002 | 305361 | | | 2666 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1175650 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 334363 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 8502 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 320997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 48150 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 89799 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1586446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3026 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 382513 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1586446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3026 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 382513 | | | |

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. к=2,73677 4341737

| | |
|---|---|
| Налоги , сборы ,обязательные платежи 2% | 86835 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 4428572 |
| НДС(12%) | 531429 |
| Всего | 4 960 000 |
| Ценовая скидка | 841 872 |
| Всего к оплате: | 4 118 128 |

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
И.О.Директора :
КФ РГП "Казводхоз" Д.Т.Абжанов

ОБЕКТ:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОЛСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. ОЧИСТКА ПРУДА

Полная сметная стоимость на 2016г 4 118,128 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 4118,128 тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул. Ержанова 18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

АО"AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4 118,128 тыс.тенге

б) с начала работ 4 118,128 тыс.тенге

# АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2016 год.
по договору № 160127 от 13.07.2016 года

| Специфика | Наименование и виды выполненных работ | Ед. изм. | Стоимость ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма (тенге) | Сумма фактич.расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к переч. За выполненный объем работ за август месяц | | Стоимость выполн работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванс (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток | | | Колличество | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОЛСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. ОЧИСТКА ПРУДА | | | | | | | | | 4 118,128 | 4 118,128 |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | | | - | | | **4 118,128** | **4 118,128** |

**ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:**
**Директор:**
**ТОО"ГрандСтрой-КЗ"** **Р.Е.Мамраев**

**ОТ ЗАКАЗЧИКА:**
**ИО Директора:**
**КФ РГП "Казводхоз"** **Д.Т.Абжанов**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а** | **110941022467** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1** | **040840011189** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 160127 от 13 июля 2016 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000005 | 15.08.2016 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Техническое содержание производственных объектов, очистка пруда | | | тг | 1 | 4 118 128,00 | 4 118 128,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 4 118 128,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамраев Р.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2016

М.П.

# Счет-фактура № 00000000005 от 15 августа 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840011189, Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1001392, от 03.03.2016

ИИК поставщика: KZ0777470KZ220317148, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 160127 от 13 июля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040840011189, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 110941022467, КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КФ РГП "Казводхоз"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110941022467, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 1

ИИК получателя: KZ35319G010004296300, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Техническое содержание производственных объектов, очистка пруда | тг | 1 | 3 676 900,00 | 3 676 900,00 | 12% | 441 228,00 | 4 118 128,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 676 900,00** | | **441 228,00** | **4 118 128,00** | | |

**Руководитель: Мамраев Р. Е.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.