Объект:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМАРКАНДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
ОЧИСТКА ЧАШИ ВОДОХРАНИЛИЩА ОТ ИЛОВЫХ НАНОСОВ И КАМЫША

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ077749OKZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Полная сметная стоимость на 2016 г 18 326,000 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 18 326,000 тыс.тенге.

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 18326,000 тыс.тенге

б) с начала работ 18326,000 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016 год.

по договору № 160154 от 29.07. 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Очистка чаши водохранилища от иловых наносов отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27410,4	23,36	22,08	640285	605200	163638	0,01	243
		м3		1,28	5,56	35085	152358	87,3	0,02	529
2	E0101-164-2	Очистка от наносов грунта 2 группы вручную	3045,6	218,93	--	666773	--	678108	1,54	4690
		м3		218,93	--	666773	--	101,7	--	--
3	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30456	6,01	6,01	182932	182932	55406	--	--
		м3		--	2,08	--	63466	87,3	0,01	207
4	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30456	4,75	4,75	144787	144787	43853	--	--
		м3		--	1,65	--	50232	87,3	0,01	164
5	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30456	32,24	30,77	981885	937139	259632	0,01	300
		м3		1,42	8,34	43248	254155	87,3	0,03	869
6	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	48743,67	45,00	--	2193465	--	394824	0,19	9213
		т		9,00	--	438693	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-205-1	Корчевка среднего кустарника и камыша								
			1,92	9367,68	9367,68	17986	17986	3775	--	--
		га		--	3121,20	--	5993	63	10,20	20
8	Е0101-207-1	Стребание срезанного камыша и выкорчеванного кустарника (108 л.с.)								
			1,92	2576,93	2576,93	4948	4948	1136	--	--
		га		--	939,42	--	1804	63	3,07	6
9	Е0101-207-4	Стребание срезанного камыша и выкорчеванного кустарника добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			1,92	394,51	394,51	757	757	174	--	--
		га		--	143,82	--	276	63	0,47	1
10	Е0101-209-1	Расчистка площадей от камыша и кустарника								
			1,92	32275,00	32275,00	61968	61968	9253	--	--
		га		--	7650,00	--	14688	63	25,00	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4895786	1955717			14446
			Тенге			1183799	542972			1844
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4895786				
	Всего заработная плата -		Тенге				1726771			
	Местные материалы -		Тенге			1498				
	Транспортные расходы -		Тенге			2193465				
		Накладные расходы -	Тенге			1609800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							805
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6895921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17095
		Сметная заработная плата -	Тенге				1968241			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6895921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17095
		Сметная заработная плата -	Тенге				1968241			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. к=2,73677 18872549

Налоги , сборы ,обязательные платежи 2%	377451
Сметная стоимость в текущем уровне цен	19250000
НДС(12%)	2310000
Всего	21 560 000
Ценовая скидка	3 234 000
Всего к оплате	18 326 000

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор :
ТОО"Гранд строй-КЗ" Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
И.О.Директора
КФ РГП "Казводхоз" Д.Т.Абжанов

ОБЕКТ:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМАРКАНДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА.
ОЧИСТКА ЧАШИ ВОДОХРАНИЛИЩА ОТ ИЛОВЫХ НАНОСОВ И КАМЫША

Полная сметная стоимость на 2016г 18 326,000 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 18326,000 тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул. Ержанова 18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

АО"AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 18 326,000 тыс.тенге

б) с начала работ 18 326,000 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2016 год.
по договору № 160154 от 29.07.2016 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактич.расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к переч. За выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполн работ с начала года (тенге)
				Сумма аванс (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток			Колличество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМАРКАНДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. ОЧИСТКА ЧАШИ ВОДОХРАНИЛИЩА ОТ ИЛОВЫХ НАНОСОВ И КАМЫША									18 326,000	18 326,000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ									**18 326,000**	**18 326,000**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор:
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" **Р.Е.Мамраев**

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ИО Директора:
КФ РГП "Казводхоз" **Д.Т.Абжанов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а**	**110941022467**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1**	**040840011189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 160154 от 29.07.2016 года

Номер документа	Дата составления
00000000008	**26.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое содержание Самарканскaнского водохранилища и очистка чаши Самарканского водохранилища от иловых наносов и камыша			услуги	1		18 326 000,00
				Итого	1	x	18 326 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамраев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000008 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840011189, Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1001392, от 03.03.2016

ИИК поставщика: KZ0777470KZ220317148, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 160154 от 29.07.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110941022467, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

ИИК получателя: KZ35319G010004296300, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое содержание Самарканскаского водохранилища и очистка чаши Самарканского водохранилища от иловых наносов и камыша	услуги	1	16 362 500,00	16 362 500,00	12%	1 963 500,00	18 326 000,00		
Всего по счету:					**16 362 500,00**		**1 963 500,00**	**18 326 000,00**		

Руководитель: Мамраев Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Қазақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауданы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ГрандСтрой-КЗ» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г Караганда район имени Казыбек би

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Мамраев Р.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

керосин 10.000.-евро

основ.