Генподрядчик: ТОО "АСК АзияСаулетКурылы"
Субподрядчик: ТОО "Home repairs"
Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома со встроеными жилыми помещениями и подземным паргингом расположенного по адресу: г. Алматы Бостандыкский район ул. Катаева 21/8

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 30 сентября 2020г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	
			02.08.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
СМР. Бетонные работы по строительству паркинга	10 632 852	9493618					1139234	10 632 852
Итого к оплате :	**Десять миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят два тенге**							**10 632 852**

Генподрядчик:
ТОО "АСК АзияСаулетКурылы"

Курманкулов Н.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Home repairs"

Жумабеков С. Н.

Scanned by TapScanner

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Home repairs"
Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома со встроеными жилыми помещениями и подземным паргингом расположенного по адресу: г. Алматы Бостандыкский район ул. Катаева 21/8

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПАРКИНГ										
1	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	214,5		27391,10 7589,78	2640,50 662,82	5875390,68 1628007,64	566388,18 142174,32	3680994,86	1610865,58 598900,50	8085156,76
2	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,8		70221,17 20192,53	31127,17 7803,08	758388,61 218079,38	336173,39 84273,27	204135,85	275140,91 82682,36	1116211,89
3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,23		25971,10 24270,03	1450,51 447,23	83886,66 78392,20	4685,16 1444,55	809,31	72651,44 12523,05	169061,15
4	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,87		21234,63 19981,35	1002,72 357,78	60943,38 57346,47	2877,80 1026,84	719,11	53119,71 9125,05	123188,14
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									9493618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1981825,69				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						910124,52			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						228918,97			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3886659,13		
		- Накладные расходы	Тенге								2011777,64	
		- Сметная прибыль	Тенге								703230,96	

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		ИТОГО									9493618
		НДС 12%									1139234
		ВСЕГО ПО АКТУ									10632852

Генподрядчик:
ТОО "АСК АзияСаулетКурылы"

Курманкулов Н.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Home repairs"

Жумабеков С

Scanned by TapScanner