АКТ

Приемки замены теплопроводных сетей **тепловые сети г.Кентау ГКП «Кентау сервис».**

Рабочая комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Директор ГКП «Кентау сервис»	Кумисбеков К.К.
Члены комиссии:	
Главный инженер	Толеу А.;
Начальник ПТО	Суюндиков С.;
Начальник КТЦ	Мухитдинов М.;
Начальник эл.цеха	Мырзабаев С.;
Начальник хим.цеха	Жандарбекова Ш.;
Начальник ТТЦ	Тултаев М.;
Начальник ЦТС	Гафуров Э.
Технадзор	Калауов К.;
ГИП ТОО «СОЮЗ-Техпоставка»	Мельникова Г.;
Начальник ОЖКХ, ПТ и АД	Толепбергенов К.;
Начальник отдела Управления энергетики и ЖКХ ЮКО	Дауренбеков Д.;
Директор ТОО «Казойлсервис»	Раимбердиев Б.;
Начальник участка ТОО «Казойлсервис»	Шаихов Е.

Действующая на основании приказа №192 от 05.10.2013 г. произвела приемку **тепловых сетей г.Кентау.**

Ремонт производил ТОО«КазОйлСервис» под руководством директора Раимбердиева Б.

замена произведена в срок с 15.10.2013 г. по 25.11.2013 г.

Приемкой установлено:

№	Перечень выполненных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 530 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60/50 мм	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 530/273 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 530/273 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177 за 2 раза	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
5	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
6	Изоляция поверхностей методом напыления пенополиуретаном эластичным марки ППУ-ЭР	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно

Директор ГКП «Кентау сервис»	**Кумисбеков К.К.**
Главный инженер	**Толеу А.**
Начальник ПТО	**Суюндиков С.**
Начальник КТЦ	**Мухитдинов М.**
Начальник эл.цеха	**Мырзабаев С.**
Начальник хим.цеха	**Жандарбекова Ш.**
Начальник ТТЦ	**Тултаев М.**
Начальник ЦТС	**Гафуров Э.**
Технадзор ТОО «АРХ.Стройсервис-А»	**Калауов К.**
ГИП ТОО «СОЮЗ-Техпоставка» (авторс.надзор)	**Мельникова Г.**
Начальник ОЖКХ, ПТ и АД	**Төленбергенов К.**
Начальник отдела Управления энергетики и ЖКХ ЮКО	**Дауренбеков Д.**
Директор ТОО «Казойлсервис»	**Раимбердиев Б.**
Начальник участка ТОО «Казойлсервис»	**Шаихов Е.**