АКТ

Приемки из капитального ремонта **турбоагрегата ст.№3 ГКП «Кентау сервис».**

Рабочая комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Директор ГКП «Кентау сервис» Кумисбеков К.К.

Члены комиссии:

Главный инженер Толеу А.;

Начальник ПТО Суюндиков С.;

Начальник КТЦ Мухитдинов М.;

Начальник эл.цеха Мырзабаев С.;

Начальник хим.цеха Жандарбекова Ш.;

Начальник ТТЦ Тултаев М.;

Начальник ЦТС Гафуров Э.

Технадзор Калауов К.;

ГИП ТОО «СОЮЗ-Техпоставка» Мельникова Г.;

Начальник ОЖКХ, ПТ и АД Толепбергенов К.;

Начальник отдела Управления энергетики и ЖКХ ЮКО Дауренбеков Д.;

Директор ТОО «Казойлсервис» Раимбердиев Б.;

Начальник участка ТОО «Казойлсервис» Шаихов Е.

Действующая на основании приказа №191 от 05.10.2012 г. произвела приемку **турбоагрегата ст.№3из капитального ремонта.**

Ремонт производил ТОО«КазОйлСервис» под руководством директора Раимбердиева Б.

ремонт произведен в срок с 15.10.2012 г. по 25.11.2012 г. в течение 32-дня 256 часов.

Приемкой установлено:

№	Перечень выполненных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Вскрытие корпуса ЦВД	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
2	Разборка проточной части до 35 ата	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
3	Ремонт шабрением горизонтального разъема с заменой сегментов уплотнит. колец и восстановлением осевых зазоров	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
4	Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных упл-х	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
5	Сборка и закрытие ЦВД	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
6	Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
7	Ремонт муфты (жесткая)	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
8	Ремонт поворотной диафрагмы с притиркой поясов, шабрением горизонтального разъема уплот. Колец	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
9	Ремонт передней опоры с перезаливкой вкладыша (при вынутом роторе) до 200мм – подшип. опорно-упорной	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
10	Ремонт опоры РТ,РГ с перезаливкой вкладыша (при вынутых роторах)	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
11	Ремонт стопорного клапана с устранением дефектов металла выработкой и последней	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно

	наплавкой и притиркой, до 200мм		
12	Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов с заменой изношенных деталей	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
13	Ремонт системы регулирования с разборкой, очисткой, дефектацией системы регулирования и защиты. Устранения дефектов и замена изношенных деталей, наладка узлов импульсной части с одним регул-м отбором	ТОО «КазОйлСервис»	удовлетворительно
14	Ремонт маслосистемы турбоагрегата	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
15	Ремонт маслобака турбины (1,5т)	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
16	Ремонт маслоохладителя с полной замены трубок	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
17	Ремонт ВПУ	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
18	Центровка валопр-а агрегата	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
19	Устранение каленчатости соединения пары роторов турбоагрегата	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
	Балансировка валопровода турбоагрегата на месте К=1,25	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
20	Виброобследование турбинного оборудования	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
21	Динамическая балансировка ротора (на станке) свыше 1т до 3т. К=1,53	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
22	Определение временных характеристик автоматической системы регулирования и защиты от разгона паровой турбины	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно
23	Определение временных характеристик автоматической системы гидроприводов обратных сервомоторных клапанов (КОС)	ТОО «КазОйлСервис»	Удовлетворительно

Директор
ГКП «Кентау сервис» **Кумисбеков К.К.**

Главный инженер **Толеу А.**

Начальник ПТО **Суюндиков С.**

Начальник КТЦ **Мухитдинов М.**

Начальник эл.цеха **Мырзабаев С.**

Начальник хим.цеха **Жандарбекова Ш.**

Начальник ТТЦ **Тултаев М.**

Начальник ЦТС **Гафуров Э.**

Технадзор ТОО «АРХ.Стройсервис-А» **Калауов К.**

ГИП ТОО «СОЮЗ-Техпоставка»
(авторс.надзор) **Мельникова Г.**

Начальник ОЖКХ, ПТ и АД **Толенбергенов К.**

Начальник отдела Управления энергетики и ЖКХ ЮКО **Дауренбеков Д.**

Директор ТОО «Казойлсервис» **Раимбердиев Б.**

Начальник участка ТОО «Казойлсервис» **Шаихов Е.**