Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 34
за июнь 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (этм.+8,900)									
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	25,8	35911,57	5133,10	926518	132434	503318	289640	1313451
						11270,00	1066,66	290766	27520		97293	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,642	198759,00	–	922639	–	922639	–	996450
						–	–	–	–		73811	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	

5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21	35911,57	5133,10	754143	107795	409678	235754	1069088
						11270,00	1066,66	236670	22400		79192	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,442	198759,00	--	882887	--	882887	--	953518
						--	--	--	--		70631	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	

16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92	198759,00	–	182858	–	182858	–	197487
						–	–	–	–		14629	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	–	10164	–	10164	–	10977
						–	–	–	–		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	–	18203	–	18203	–	19659
						–	–	–	–		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	35911,57	5133,10	402210	57491	218495	125735	570180
						11270,00	1066,66	126224	11947		42236	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,762	198759,00	–	350213	–	350213	–	378230
						–	–	–	–		28017	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	–	20205	–	20205	–	21821
						–	–	–	–		1616	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	–	64722	–	64722	–	69899
						–	–	–	–		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									

27	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,46	35911,57	5133,10	483370	69091	262585	151107	685235
						11270,00	1066,66	151694	14357		50758	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,543	198759,00	--	1101721	--	1101721	--	1189859
						--	--	--	--		88138	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	--	63104	--	63104	--	68152
						--	--	--	--		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,265	198759,00	--	450189	--	450189	--	486204
						--	--	--	--		36015	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474

						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
40	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.24	198759,00	–	445220	–	445220	–	480838
						–	–	–	–		35618	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	–	16287	–	16287	–	17590
						–	–	–	–		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8182605	465304	6624925	1082587	10006408
								1092366	97293	–	741215	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8182605				
		Материалы		Тенге				1750544				
		Всего заработная плата		Тенге					1189659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4874391				
			Накладные расходы	Тенге				1082589				
			Сметная прибыль	Тенге				741216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10006410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10006410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			

			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,672	198759,00	--	133566	--	133566	--	144251
						--	--	--	--		10685	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	

57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2864	198759,00	–	56925	–	56925	–	61479
						–	–	–	–		4554	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,303	198759,00	–	60224	–	60224	–	65042
						–	–	–	–		4818	

67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37	198759,00	–	73541	–	73541	–	79424
						–	–	–	–		5883	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536

						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	--	36770	--	36770	--	39712
						--	--	--	--		2942	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	--	36770	--	36770	--	39712
						--	--	--	--		2942	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	

89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	–	28462	–	28462	–	30739
						–	–	–	–		2277	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	–	23533	–	23533	–	25416
						–	–	–	–		1883	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179

						–	–	–	–		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	–	36770	–	36770	–	39712
						–	–	–	–		2942	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									

110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	–	36770	–	36770	–	39712
						–	–	–	–		2942	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	–	28462	–	28462	–	30739
						–	–	–	–		2277	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	

121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1990015	507290	1186156	372747	2551780
								296577	113034	--	189036	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990015				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				854144				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				189021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2551782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27) (отм. +11,900)												
			Ригель Рм29 -2шт									
124	336	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	337	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	
126	338	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	--	34037	--	34037	--	36760
						--	--	--	--		2723	
127	339	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

128	340	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	341	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм30 -2шт									
130	342	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,94	36150,95	5336,50	142435	21026	67646	53277	211369
						13645,55	1213,94	53763	4783		15657	
131	343	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	--	116578	--	116578	--	125904
						--	--	--	--		9326	
132	344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	345	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	346	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм31 -2шт									
136	348	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
137	349	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	

138	350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	–	10956	–	10956	–	11833
						–	–	–	–		876	
139	351	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
140	352	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм32 -4шт									
141	353	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	354	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18522	198759,00	–	36814	–	36814	–	39759
						–	–	–	–		2945	
143	355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	–	12588	–	12588	–	13595
						–	–	–	–		1007	
144	356	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм34 -2шт									
146	358	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,77	36150,95	5336,50	172440	25455	81896	64501	255896
						13645,55	1213,94	65089	5790		18955	
147	359	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71956	198759,00	–	143019	–	143019	–	154461
						–	–	–	–		11442	

148	360	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	–	63951
						–	–	–	–		4737		
149	361	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143		334
						13957,72	320,96	153	4		25		
150	362	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937		11571
						18152,10	377,60	5314	111		857		
151	363	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–		19122
						–	–	–	–		1416		
			Ригель Рм35 -4шт										
152	364	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006		39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941		
153	365	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–		18667
						–	–	–	–		1383		
154	366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–		6986
						–	–	–	–		517		
155	367	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143		334
						13957,72	320,96	153	4		25		
156	368	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539		1264
						18152,10	377,60	581	12		94		
			Ригель Рм36 -4шт										
157	369	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837		162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001		

158	370	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4744	198759,00	–	94291	–	94291	–	101835
						–	–	–	–		7543	
159	371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
160	372	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	373	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	374	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм37 -4шт									
163	375	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	376	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7022	198759,00	–	139569	–	139569	–	150734
						–	–	–	–		11165	
165	377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
166	378	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	

168	380	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	--	11804	--	11804	--	12748
						--	--	--	--		944	
			Ригель Рм38 -4шт									
169	381	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
170	382	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49776	198759,00	--	98934	--	98934	--	106849
						--	--	--	--		7915	
171	383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	--	38699	--	38699	--	41795
						--	--	--	--		3096	
172	384	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	385	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	386	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	--	7460	--	7460	--	8056
						--	--	--	--		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1962920	119640	1511986	326381	2472446
								331293	27368	--	183142	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962920				
		Материалы		Тенге				378395				
		Всего заработная плата		Тенге					358661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133593				
			Накладные расходы	Тенге				326381				
			Сметная прибыль	Тенге				183144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			

РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82) (отм. +11,900)

			Плита перекрытия на отм.-+11,900,+14,900- 2шт									
175	526	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
176	527	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,98243	206169,00	–	2058068	–	2058068	–	2222713
						–	–	–	–		164645	
177	528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03538	198759,00	–	404550	–	404550	–	436914
						–	–	–	–		32364	
178	529	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкия класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06893	202255,00	–	216196	–	216196	–	233492
						–	–	–	–		17296	
179	530	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	531	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	532	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	–	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				21 961 311				

			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**15 487 790**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 858 535**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**17 346 325**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"26" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"26" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"26" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"26" 02 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"26" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"26" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"27" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"29" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"29" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"27" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 31
за июнь 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +5,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,8	35911,57	5133.10	926518	132434	503318	289640	1313451
						11270,00	1066,66	290766	27520		97293	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,826	198759,00	–	1157970	–	1157970	–	1250608
						–	–	–	–		92638	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	

5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21	35911,57	5133,10	754143	107795	409678	235754	1069088
						11270,00	1066,66	236670	22400		79192	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,086	198759,00	–	1010888	–	1010888	–	1091759
						–	–	–	–		80871	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	–	32162	–	32162	–	34735
						–	–	–	–		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	–	80093	–	80093	–	86500
						–	–	–	–		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	

16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1	198759,00	–	218635	–	218635	–	236126
						–	–	–	–		17491	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	–	10164	–	10164	–	10977
						–	–	–	–		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	–	18203	–	18203	–	19659
						–	–	–	–		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	35911,57	5133,10	402210	57491	218495	125735	570180
						11270,00	1066,66	126224	11947		42236	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,134	198759,00	–	424152	–	424152	–	458084
						–	–	–	–		33932	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	–	20205	–	20205	–	21821
						–	–	–	–		1616	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	–	64722	–	64722	–	69899
						–	–	–	–		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									

27	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,46	35911,57	5133,10	483370	69091	262585	151107	685235
						11270,00	1066,66	151694	14357		50758	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,887	198759,00	–	1170094	–	1170094	–	1263702
						–	–	–	–		93608	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
						–	–	–	–		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6. 1шт									
33	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,484	198759,00	–	493717	–	493717	–	533215
						–	–	–	–		39497	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	–	63912	–	63912	–	69025
						–	–	–	–		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474

						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
40	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,395	198759,00	–	476028	–	476028	–	514110
						–	–	–	–		38082	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	–	16287	–	16287	–	17590
						–	–	–	–		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8805543	466331	7244585	1084832	10681608
								1094620	97506	–	791229	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8805543				
		Материалы		Тенге				1754446				
		Всего заработная плата		Тенге					1192126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5490147				
			Накладные расходы	Тенге				1084835				
			Сметная прибыль	Тенге				791230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10681608				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1192126			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10681608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1192126			

			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,889	198759,00	--	176697	--	176697	--	190832
						--	--	--	--		14136	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1908	198759,00	--	37923	--	37923	--	40957
						--	--	--	--		3034	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	

57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3814	198759,00	–	75807	–	75807	–	81871
						–	–	–	–		6065	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,376	198759,00	–	74733	–	74733	–	80712
						–	–	–	–		5979	

67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4936	198759,00	--	98107	--	98107	--	105956
						--	--	--	--		7849	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536

						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	--	49054	--	49054	--	52978
						--	--	--	--		3924	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	--	49054	--	49054	--	52978
						--	--	--	--		3924	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	

89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	198759,00	--	40944	--	40944	--	44220
						--	--	--	--		3276	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	198759,00	--	29615	--	29615	--	31984
						--	--	--	--		2369	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179

						–	–	–	–		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	–	49054	–	49054	–	52978
						–	–	–	–		3924	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									

110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	–	49054	–	49054	–	52978
						–	–	–	–		3924	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1906	198759,00	–	37883	–	37883	–	40914
						–	–	–	–		3031	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	

121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898.37	938.09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2177683	507290	1373826	372747	2754461
								296577	113034	–	204049	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2177683				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041812				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				204034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2754464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2754464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)									
			Ригель Рм29 -2шт									
124	336	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	337	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	–	70502	–	70502	–	76142
						–	–	–	–		5640	
126	338	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	–	34037	–	34037	–	36760
						–	–	–	–		2723	
127	339	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

128	340	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	341	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм30 -2шт									
130	342	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,94	36150,95	5336,50	142435	21026	67646	53277	211369
						13645,55	1213,94	53763	4783		15657	
131	343	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	--	116578	--	116578	--	125904
						--	--	--	--		9326	
132	344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	345	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	346	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм31 -2шт									
136	348	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
137	349	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	

138	350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
139	351	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
140	352	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм32 -4шт									
141	353	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	354	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18522	198759,00	--	36814	--	36814	--	39759
						--	--	--	--		2945	
143	355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
144	356	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм34 -2шт									
146	358	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,77	36150,95	5336,50	172440	25455	81896	64501	255896
						13645,55	1213,94	65089	5790		18955	
147	359	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71956	198759,00	--	143019	--	143019	--	154461
						--	--	--	--		11442	

148	360	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	63951
						–	–	–	–		4737	
149	361	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
150	362	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
151	363	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–	19122
						–	–	–	–		1416	
			Ригель Рм35 -4шт									
152	364	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
153	365	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–	18667
						–	–	–	–		1383	
154	366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–	6986
						–	–	–	–		517	
155	367	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
156	368	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм36 -4шт									
157	369	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	

158	370	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4744	198759,00	–	94291	–	94291	–	101835
						–	–	–	–		7543	
159	371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
160	372	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	373	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	374	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм37 -4шт									
163	375	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	376	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7022	198759,00	–	139569	–	139569	–	150734
						–	–	–	–		11165	
165	377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
166	378	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	

168	380	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	
			Ригель Рм38 -4шт									
169	381	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
170	382	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49776	198759,00	–	98934	–	98934	–	106849
						–	–	–	–		7915	
171	383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	–	38699	–	38699	–	41795
						–	–	–	–		3096	
172	384	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	385	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	386	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	–	7460	–	7460	–	8056
						–	–	–	–		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1962920	119640	1511986	326381	2472446
								331293	27368	–	183142	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962920				
		Материалы		Тенге				378395				
		Всего заработная плата		Тенге					358661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133593				
			Накладные расходы	Тенге				326381				
			Сметная прибыль	Тенге				183144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			

			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+5.900, +8.900, 2шт									
175	519	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	83,6	35765,50	1812,53	2989996	151528	2078404	723412	4010480
						9091,68	417,39	760064	34894		297073	
176	520	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,00924	206169,00	–	2063595	–	2063595	–	2228683
						–	–	–	–		165088	
177	521	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,689448	198759,00	–	335793	–	335793	–	362656
						–	–	–	–		26863	
178	522	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07357	202255,00	–	217135	–	217135	–	234506
						–	–	–	–		17371	
179	523	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	524	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	525	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,07357	19733,32	1290,22	21185	1385	312	18103	42431
						18152,10	377,60	19488	405		3143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5636837	153363	4695380	749430	6897168
								788094	35455	–	510902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5636837				
		Материалы		Тенге				2078858				
		Всего заработная плата		Тенге					823549			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2616523				
			Накладные расходы	Тенге				749429				
			Сметная прибыль	Тенге				510901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6897168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
			Сметная заработная плата	Тенге					823549			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6897168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
			Сметная заработная плата	Тенге					823549			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				22 805 683				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				16 083 267				

			НДС 12%	Тенге				1 929 992					
			Итого с НДС	Тенге				18 013 259					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____

"18" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К._____
подпись
"18" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись
"18" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В._____
подпись
"18" 06 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Сервис Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись
"18" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись
"18" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись
18 " 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись
22 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись
22 " 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись
" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 28
за май 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Разные работы									
			Утепление фундамента. АР-41и1									
1	160	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	442,6	2197.13	40.11	972450	17754	685211	253614	1324149
						608.87	7,27	269485	3218		98085	
2	161	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (дополнительные слои нижний и верхний)	м2 поверхности	118,4	2197,13	40.11	260140	4749	183301	67844	354223
						608,87	7,27	72090	861		26239	
3	162	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	22,13	59142,06	2462,58	1308814	54497	171054	838399	2318990
						48949,98	898,96	1083263	19894		171777	
4	163	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	46.06	23083.00	–	1063203	–	1063203	–	1148259
						–	–	–	–		85056	
5	164	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	62,6666667	1364.00	–	85477	–	85477	–	92316
						–	–	–	–		6838	
6	165	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	13127,00	–	7876	–	7876	–	8506
						–	–	–	–		630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3697960	77001	2196122	1159857	5246443
								1424838	23973	–	388625	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3697960				
		Материалы		Тенге				1039565				

		Всего заработная плата	Тенге					1448811			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1148680				
		Местные материалы	Тенге				7876				
		Накладные расходы	Тенге				1159858				
		Сметная прибыль	Тенге				388625				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5246443				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1077
		Сметная заработная плата	Тенге					1448811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5246443				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1077
		Сметная заработная плата	Тенге					1448811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5 246 443**				
		Итого с тендерной скидкой К-0-70523062163	**Тенге**				**3 699 953**				
		НДС 12%	**Тенге**				**443 994**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**4 143 947**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

04 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К._____
подпись

04 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

04 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

04 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В._____
подпись

04 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

04 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

05 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

05 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

05 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

05 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом. Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 25
за май 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Обратная засыпка									
1	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2462,78267	195,41	186,19	481247	458537	270	111670	640350
						9,11	53,86	22440	132657		47433	
2	5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4309,86967	878,00	–	3784066	–		–	4086791
						–	–	–	–		302725	
3	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2388,89919	32,88	32,88	78539	78539	–	21904	108479
						–	12,73	–	30422		8035	
4	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2388,89919	16,23	16,23	38782	38782	–	10816	53566
						–	6,29	–	15022		3968	
5	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,88348	858,28	–	63412	–	–	45657	117795
						858,28	–	63412	–		8726	
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2388,89919	152,66	68,96	364686	164736	–	203653	613807
						83,70	34,70	199951	82901		45467	
7	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2388,89919	81,37	68,92	194391	164638	7166	44004	257467

						9,46	16.13	22587	38529		19072	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5005124**	**905231**	**7436**	**437704**	**5878255**
								308391	**299531**	--	**435426**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5005124**				
		Материалы		Тенге				**7436**				
		Всего заработная плата		Тенге					**607922**			
		Транспортные расходы		Тенге				**3784066**				
			Накладные расходы	Тенге				**437704**				
			Сметная прибыль	Тенге				**435426**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5878254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге					**607922**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5878254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге					**607922**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5 878 255**				
			Итого с тендерной скидкой 6,0 70523968163	**Тенге**				**4 145 526**				
			НДС 12%	**Тенге**				**497 463**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**4 642 989**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б.Е. _____
подпись
04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Алимжанов Б.К. _____
подпись
04" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
04" 06 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
04 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
04 06 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
04" 06 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
04" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
04" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 17
за апрель 2020года

2 лист

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ригели (л.КЖ-75-75.27)									
			Ригель Рм1 -1шт									
1		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,12	36150,95	5336,50	76640	11313	36398	28667	113731
						13645,55	1213,94	28929	2574		8425	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19699	198759,00	–	39154	–	39154	–	42286
						–	–	–	–		3132	
3		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08889	202255,00	–	17978	–	17978	–	19417
						–	–	–	–		1438	
4		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00549	15136,11	887,39	83	5	1	71	167
						13957,72	320,96	77	2		12	
5		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08889	19733,32	1290,22	1754	115	25	1499	3513
						18152,10	377,60	1614	34		260	
			Ригель Рм2 -1шт									

6		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,73	36150,95	5336,50	26390	3896	12533	9871	39162
						13645,55	1213,94	9961	886		2901	
7		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1229	198759,00	–	24427	–	24427	–	26382
						–	–	–	–		1954	
8		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05302	202255,00	–	10724	–	10724	–	11581
						–	–	–	–		858	
9		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
10		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05302	19733,32	1290,22	1046	68	16	894	2096
						18152,10	377,60	962	20		155	
			Ригель Рм3 -1шт									
11		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,45	36150,95	5336,50	52419	7738	24895	19607	77788
						13645,55	1213,94	19786	1760		5762	
12		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14859	198759,00	–	29534	–	29534	–	31896
						–	–	–	–		2363	
13		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05883	202255,00	–	11899	–	11899	–	12851
						–	–	–	–		952	
14		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00549	15136,11	887,39	83	5	1	71	167
						13957,72	320,96	77	2		12	
15		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05883	19733,32	1290,22	1161	76	17	992	2325
						18152,10	377,60	1068	22		172	
			Ригель Рм4 -1шт									
16		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,35	36150,95	5336,50	12653	1868	6009	4733	18776
						13645,55	1213,94	4776	425		1391	
17		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07254	198759,00	–	14418	–	14418	–	15571
						–	–	–	–		1153	

18		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02651	202255,00	–	5362	–	5362	–	5791
						–	–	–	–		429	
19		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
20		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02651	19733,32	1290,22	523	34	8	447	1048
						18152,10	377,60	481	10		78	
			Ригель Рм6 -2шт									
21		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,08	36150,95	5336,50	111345	16436	52881	41648	165233
						13645,55	1213,94	42028	3739		12239	
22		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55592	198759,00	–	110494	–	110494	–	119334
						–	–	–	–		8840	
23		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
24		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
25		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
26		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04428	257052,00	–	11382	–	11382	–	12293
						–	–	–	–		911	
			Ригель Рм7 -2шт									
27		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,02	36150,95	5336,50	73025	10780	34681	27315	108367
						13645,55	1213,94	27564	2452		8027	
28		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35132	198759,00	–	69828	–	69828	–	75414
						–	–	–	–		5586	
29		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1729	202255,00	–	34970	–	34970	–	37767
						–	–	–	–		2798	
30		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	

31		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1729	19733,32	1290,22	3412	223	51	2915	6834
						18152,10	377,60	3138	65		506	
32		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02788	257052,00	–	7167	–	7167	–	7740
						–	–	–	–		573	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				801067	52919	602498	143553	1020190
								145650	12101	–	75568	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				801067				
		Материалы		Тенге				167604				
		Всего заработная плата		Тенге					157750			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				434894				
			Накладные расходы	Тенге				143553				
			Сметная прибыль	Тенге				75570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					157750			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					157750			
			РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-0.100, 1шт									
33		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	67	35765,50	1812,53	2396288	121440	1665705	579768	3214141
						9091,68	417,39	609143	27965		238084	
34		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,63467	206169,00	–	1986370	–	1986370	–	2145280
						–	–	–	–		158910	
35		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80451	198759,00	–	159904	–	159904	–	172696
						–	–	–	–		12792	
36		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6622	202255,00	–	133933	–	133933	–	144648
						–	–	–	–		10715	
37		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32965	19898,37	938,09	6559	309	96	5697	13237
						18669,28	320,96	6154	106		980	
38		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51911	19733,32	1290,22	10244	670	151	8753	20517
						18152,10	377,60	9423	196		1520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4693299	122419	3946159	594218	5710519
								624720	28267	–	423001	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4693299				
		Материалы		Тенге				1665953				
		Всего заработная плата		Тенге					652987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2280207				
			Накладные расходы	Тенге				594218				

			Сметная прибыль	Тенге				423001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5710518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге					652987			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5710518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге					652987			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**6 730 709**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**4 746 702**				
			НДС 12%	**Тенге**				**569 604**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**5 316 307**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____ подпись
"4" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Алимжанов Б.К. _____ подпись
"4" 05 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____ подпись
"4" 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____ подпись
"4" 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____ подпись
"4" 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____ подпись
"4" 05 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____ подпись
"4" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____ подпись
"5" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____ подпись
"5" 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____ подпись
"4" 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 18
за май 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-0.100, 1шт									
1		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25**	м3	16,7	35765,50	1812,53	597284	30269	415184	144509	801137
						9091,68	417,39	151831	6970		59343	
2		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,14309	19733,32	1290,22	2824	185	42	2413	5655
						18152,10	377,60	2597	54		419	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				600107	30454	415226	146922	806792
								154428	7024	–	59762	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				600107				
		Материалы		Тенге				415225				
		Всего заработная плата		Тенге					161453			
			Накладные расходы	Тенге				146922				
			Сметная прибыль	Тенге				59762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				806792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					161453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142

			Сметная заработная плата	Тенге					161453				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**806 791**					
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**568 974**					
			НДС 12%	**Тенге**				**68 277**					
			Итого с НДС	**Тенге**				**637 251**					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"04" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 12
за май 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
№ п/п	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены подвала (л.КЖ-29,31)									
			По осям А.Б на отм. -3.900									
1		1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	20	33127,34	2754,28	662547	55086	394251	205343	937321
						10660,50	622,10	213210	12442		69431	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,00301	198759,00	–	398116	–	398116	–	429966
						–	–	–	–		31849	
			По осям Г.Д.4.7 на отм. -3.900									
3		1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	19,99	33127,34	2754,28	662216	55058	394055	205241	936853
						10660,50	622,10	213103	12436		69396	
4		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5404	198759,00	–	107409	–	107409	–	116002
						–	–	–	–		8593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1830288	110144	1293831	410584	2420142
								426313	24878	–	179269	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1830288				
		Материалы		Тенге				788305				
		Всего заработная плата		Тенге					451191			

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505526				
			Накладные расходы	Тенге				410584				
			Сметная прибыль	Тенге				179270				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2420142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					451191			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2420142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					451191			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2 420 143**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**1 706 759**				
			НДС 12%	**Тенге**				**204 811**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**1 911 570**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись
„04„ 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись
„04„ 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____

"04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берске-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"03" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

03 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

03 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

03 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 11
за апрель 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены подвала (л.КЖ-29,31)									
			По осям А.Б на отм. -3.900									
1		1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	7,73	33127,34	2754,28	256074	21291	152377	79365	362275
						10660,50	622,10	82406	4809		26835	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,14139	198759,00	--	425621	--	425621	--	459670
						--	--	--	--		34050	
3		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4881	206169,00	--	100631	--	100631	--	108682
						--	--	--	--		8050	
4		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4127	202255,00	--	83471	--	83471	--	90148
						--	--	--	--		6678	

5		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4881	19898,37	938,09	9712	458	142	8435	19599
						18669,28	320,96	9112	157		1452	
6		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4428	15136,11	887,39	6702	393	129	5754	13452
						13957,72	320,96	6180	142		996	
7		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4127	19733,32	1290,22	8144	532	121	6959	16311
						18152,10	377,60	7491	156		1208	
8		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00652	235190,03	1266,03	1533	8	1066	421	2111
						70470,00	560,82	459	4		156	
			По осям Г,Д,4,7 на отм. -3.900									
9		1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	11,46	33127,34	2754,28	379639	31564	225906	117662	537085
						10660,50	622,10	122169	7129		39784	
10		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4	198759,00	–	795036	–	795036	–	858639
						–	–	–	–		63603	
11		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7121	206169,00	–	146813	–	146813	–	158558
						–	–	–	–		11745	
12		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6441	202255,00	–	130272	–	130272	–	140694
						–	–	–	–		10422	
13		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9425	19898,37	938,09	18754	884	274	16287	37845
						18669,28	320,96	17596	303		2803	
14		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6441	19733,32	1290,22	12710	831	187	10861	25457
						18152,10	377,60	11692	243		1886	
15		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	150,97	868,72	19,16	131151	2893	86619	39096	183867
						275,81	2,64	41639	399		13620	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2506265	58854	2148665	284840	3014393
								298746	13341	–	223288	

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2506265				
		Материалы		Тенге				466821				
		Всего заработная плата		Тенге					312087			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1681844				
			Накладные расходы	Тенге				284840				
			Сметная прибыль	Тенге				223288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3014393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					312087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3014393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					312087			
		РАЗДЕЛ 2. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)										
			Джм-1, 2шт									
16		1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25**	м3	41,62	27619,27	2370,18	1149514	98647	757945	286479	1550872
						7038,00	525,96	292922	21890		114879	
17		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,68	198759,00	–	1725228	–	1725228	–	1863246
						–	–	–	–		138018	
18		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,86	202255,00	–	173939	–	173939	–	187854
						–	–	–	–		13915	
			Джм-2, 2шт									
19		1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25**	м3	34,78	27619,27	2370,18	960598	82435	633381	239398	1295996
						7038,00	525,96	244782	18293		96000	
20		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,66	198759,00	–	1323735	–	1323735	–	1429634
						–	–	–	–		105899	
21		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,674	202255,00	–	136320	–	136320	–	147225
						–	–	–	–		10906	
			Джм-3, 1шт									
22		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,54	30674,62	3603,86	292636	34381	177289	80159	402619
						8487,00	746,45	80966	7121		29824	
23		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1	198759,00	–	218635	–	218635	–	236126
						–	–	–	–		17491	

24		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	206169,00	–	13401	–	13401	–	14473
						–	–	–	–		1072	
25		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,137	202255,00	–	27709	–	27709	–	29926
						–	–	–	–		2217	
			Джм-4, 2шт									
26		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,22	30674,62	3603,86	558892	65662	338597	153093	768943
						8487,00	746,45	154633	13600		56959	
27		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22	198759,00	–	242486	–	242486	–	261885
						–	–	–	–		19399	
28		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	206169,00	–	61851	–	61851	–	66799
						–	–	–	–		4948	
29		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	202255,00	–	57845	–	57845	–	62473
						–	–	–	–		4628	
			Джм-5, 1шт									
30		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,55	30674,62	3603,86	845086	99286	511983	231487	1162699
						8487,00	746,45	233817	20565		86126	
31		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,25	198759,00	–	645967	–	645967	–	697644
						–	–	–	–		51677	
32		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45	202255,00	–	91015	–	91015	–	98296
						–	–	–	–		7281	
			Джм-6, 1шт									
33		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,05	30674,62	3603,86	369629	43427	223934	101249	508549
						8487,00	746,45	102268	8995		37670	
34		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3	198759,00	–	596277	–	596277	–	643979
						–	–	–	–		47702	

35		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	202255,00	–	55620	–	55620	–	60070
						–	–	–	–		4450	
			Джм-6". 1шт									
36		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,04	30674,62	3603,86	338648	39787	205165	92763	465924
						8487,00	746,45	93696	8241		34513	
37		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1	198759,00	–	616153	–	616153	–	665445
						–	–	–	–		49292	
38		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267	202255,00	–	54002	–	54002	–	58322
						–	–	–	–		4320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10555184	463625	8888477	1184628	12678999
								1203084	98705	–	939186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10555184				
		Материалы		Тенге				2848293				
		Всего заработная плата		Тенге					1301789			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6040182				
			Накладные расходы	Тенге				1184628				
			Сметная прибыль	Тенге				939185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12678997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1301789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12678997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1301789			
			РАЗДЕЛ 3. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
39		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	13,3	57637,20	26323,66	766575	350105	229668	240884	1088055
						14045,28	5857,54	186802	77905		80597	
40		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,092	198759,00	–	217045	–	217045	–	234408
						–	–	–	–		17364	
41		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413	202255,00	–	83531	–	83531	–	90214
						–	–	–	–		6683	

42		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1932	221996,00	–	42890	–	42890	–	46321
						–	–	–	–		3431	
43		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,098	15136,11	887,39	1483	87	28	1273	2977
						13957,72	320,96	1368	31		221	
			Колонна Км-2 - 2шт									
44		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
45		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1912	198759,00	–	38003	–	38003	–	41043
						–	–	–	–		3040	
46		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
47		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
48		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-3 - 4шт									
49		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,8	57637,20	26323,66	219021	100030	65619	68824	310873
						14045,28	5857,54	53372	22259		23028	
50		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,444	198759,00	–	88249	–	88249	–	95309
						–	–	–	–		7060	
51		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	202255,00	–	23866	–	23866	–	25775
						–	–	–	–		1909	

52		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	221996,00	–	12254	–	12254	–	13235
						–	–	–	–		980	
53		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028	15136,11	887,39	424	25	8	364	851
						13957,72	320,96	391	9		63	
			Колонна Км-4 - 2шт									
54		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
55		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,436	198759,00	–	86659	–	86659	–	93592
						–	–	–	–		6933	
56		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
57		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
58		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-5 - 4шт									
59		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,8	57637,20	26323,66	219021	100030	65619	68824	310873
						14045,28	5857,54	53372	22259		23028	
60		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,668	198759,00	–	132771	–	132771	–	143393
						–	–	–	–		10622	
61		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	202255,00	–	23866	–	23866	–	25775
						–	–	–	–		1909	

62		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	221996,00	--	12254	--	12254	--	13235
						--	--	--	--		980	
63		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028	15136,11	887,39	424	25	8	364	851
						13957,72	320,96	391	9		63	
			Колонна Км-5я - 2шт									
64		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
65		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	198759,00	--	66386	--	66386	--	71696
						--	--	--	--		5311	
66		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	--	11933	--	11933	--	12888
						--	--	--	--		955	
67		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	--	6127	--	6127	--	6617
						--	--	--	--		490	
68		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-6 - 2шт									
69		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
70		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	198759,00	--	49690	--	49690	--	53665
						--	--	--	--		3975	
71		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	--	11933	--	11933	--	12888
						--	--	--	--		955	

72		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
73		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-7 - 2шт									
74		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
75		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	198759,00	–	28621	–	28621	–	30911
						–	–	–	–		2290	
76		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
77		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
78		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-8 - 2шт									
79		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
80		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1912	198759,00	–	38003	–	38003	–	41043
						–	–	–	–		3040	
81		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	

82		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	--	6127	--	6127	--	6617
						--	--	--	--		490	
83		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-9 - 2шт									
84		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
85		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	198759,00	--	66386	--	66386	--	71696
						--	--	--	--		5311	
86		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	--	11933	--	11933	--	12888
						--	--	--	--		955	
87		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	--	6127	--	6127	--	6617
						--	--	--	--		490	
88		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-10 - 2шт									
89		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
90		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	198759,00	--	49690	--	49690	--	53665
						--	--	--	--		3975	
91		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	--	11933	--	11933	--	12888
						--	--	--	--		955	

92		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
93		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-11 - 2шт									
94		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
95		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,266	198759,00	–	52870	–	52870	–	57099
						–	–	–	–		4230	
96		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
97		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
98		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3470025	1000548	1931859	691879	4494849
								537629	222676	–	332962	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3470025				
		Материалы		Тенге				656276				
		Всего заработная плата		Тенге					760305			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1275574				
			Накладные расходы	Тенге				691878				
			Сметная прибыль	Тенге				332952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4494855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
			Сметная заработная плата	Тенге					760305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4494855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
			Сметная заработная плата	Тенге					760305			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20 188 240				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				14 237 366				

			НДС 12%	Тенге				1 708 484				
			Итого с НДС	Тенге				15 945 850				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жолдыкулов А. А. _____
подпись

"14" 04 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

14.04 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"14" 04 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"14" 04 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"14" 04 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"14" 04 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"14" 04 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"16" 04 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"16" 04 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

14 04 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 5
за апрель 2020года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундамент												
			Фундаментная плита (л.КЖ-1.55)									
1		**1106-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20**	**м3**	**178,4938**	**18960,83**	**1547,31**	**3384390**	**276186**	**2725221**	**407875**	**4095646**
						2145,64	**365,45**	**382983**	**65230**		**303381**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3384390**	**276186**	**2725221**	**407875**	**4095646**
								382983	**65230**	–	**303381**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3384390**				
		Материалы		Тенге				**2725221**				
		Всего заработная плата		Тенге					**448214**			
			Накладные расходы	Тенге				**407875**				
			Сметная прибыль	Тенге				**303381**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4095646**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**394**
			Сметная заработная плата	Тенге					**448214**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4095646**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**394**
			Сметная заработная плата	Тенге					**448214**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4095646**				

			Итого с гендерной скидкой К-0,62973836	**Тенге**				**2888375**				
			НДС 12%	**Тенге**				**346605**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**3234980**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С_____
подпись

"4" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К._____
подпись

"4" 05 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"4" 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В._____
подпись

"4" 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"4" 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"4" 05 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

"4" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

"5" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС

Актай М.А.. _____
подпись

"5" 05 2020 год

Менеджер ДС

Жампеис Т.С. _____
подпись

"4" 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 6
за май 2020года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундамент									
			Фундаментная плита (л.КЖ-1.55)									
1		1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20**	м3	21,3976	18960,83	1547,31	405716	33109	326695	48895	490981
						2145,64	365,45	45912	7820		36369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				405716	33109	326695	48895	490981
								45912	7820	--	36369	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				405716				
		Материалы		Тенге				326696				
		Всего заработная плата		Тенге					53731			
			Накладные расходы	Тенге				48895				
			Сметная прибыль	Тенге				36369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				490981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					53731			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				490981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					53731			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**490 981**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**346 255**				
			НДС 12%	**Тенге**				**41 551**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**387 805**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"04" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС

Актай М.А.. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Менеджер ДС

Жампеис Т.С. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 1/2
за май 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундамент									
			Поддерживающий каркас. КЖ-1.53									
1		1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,4431735	40358,85	10814,17	17886	4793	2273	8424	28415
						24415,65	3134,06	10820	1389		2105	
2		2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,4431735	423128,00	–	187519	–	187519	–	202521
						–	–	–	–		15002	
			Фундаментная плита (л.КЖ-1.55)									
3		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3	9,082	16720,69	1087,29	151857	9875	130629	12312	177303
						1250,10	239,68	11353	2177		13134	
4		1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20	м3	111,5004	18960,83	1547,31	2114140	172526	1702374	254789	2558443
						2145,64	365,45	239240	40748		189514	

5		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,2030425	198759,00	–	1829188	–	1829188	–	1975523
						–	–	–	–		146335	
6		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0914256	206169,00	–	18849	–	18849	–	20357
						–	–	–	–		1508	
			Поперечное армирование фундаментной плиты (КЖ-л.1.51)									
7		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,960048	206169,00	–	197932	–	197932	–	213767
						–	–	–	–		15835	
8		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3663672	198759,00	–	72819	–	72819	–	78644
						–	–	–	–		5826	
9		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,960048	19898,37	938,09	19103	901	279	16591	38550
						18669,28	320,96	17923	308		2856	
10		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3663672	15136,11	887,39	5545	325	106	4760	11130
						13957,72	320,96	5114	118		824	
			Гидроизоляция									
11		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,01648	868,72	19,16	22601	499	14926	6737	31686
						275,81	2,64	7176	69		2347	
			Арматурные выпуски (л.КЖ-1.58)									
12		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90999	198759,00	–	379628	–	379628	–	409998
						–	–	–	–		30370	
13		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10872	206169,00	–	22415	–	22415	–	24208
						–	–	–	–		1793	

14		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388536	202255,00	--	7858	--	7858	--	8487
						--	--	--	--		629	
15		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0388536	19898.37	938,09	773	36	12	671	1560
						18669,28	320,96	725	12		116	
			Выпуск В-1-20шт (л.КЖ-1.58)									
16		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166464	198759,00	--	33086	--	33086	--	35733
						--	--	--	--		2647	
17		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012936	202255,00	--	2616	--	2616	--	2826
						--	--	--	--		209	
18		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012936	19733,32	1290,22	255	17	3	218	511
						18152,10	377,60	235	5		38	
			Выпуск В-2-10шт (л.КЖ-1.58)									
19		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109488	198759,00	--	21762	--	21762	--	23503
						--	--	--	--		1741	
20		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006468	202255,00	--	1308	--	1308	--	1413
						--	--	--	--		105	
21		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006468	19733,32	1290,22	128	8	3	109	256
						18152,10	377,60	117	2		19	
			Выпуск В-3-8шт (л.КЖ-1.58)									
22		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1187712	198759,00	--	23607	--	23607	--	25495
						--	--	--	--		1889	
23		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052416	202255,00	--	1060	--	1060	--	1145
						--	--	--	--		85	

24		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0052416	19733,32	1290,22	103	7	1	88	207
						18152,10	377,60	95	2		15	
			Выпуск В-4-2шт (л.КЖ-1.58)									
25		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0593856	198759,00	--	11803	--	11803	--	12748
						--	--	--	--		944	
26		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013104	202255,00	--	265	--	265	--	286
						--	--	--	--		21	
27		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013104	19733,32	1290,22	26	2	--	22	52
						18152,10	377,60	24	--		4	
			Ав-1,Ав-2 (л.КЖ-1.58)									
28		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1021248	198759,00	--	20298	--	20298	--	21922
						--	--	--	--		1624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5164432	188988	4682619	304721	5906689
								292823	44830	--	437535	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4959027				
		Материалы		Тенге				1848335				
		Всего заработная плата		Тенге					325444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2644494				
			Накладные расходы	Тенге				296299				
			Сметная прибыль	Тенге				420426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5675751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					325444			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205405				
		Материалы		Тенге				2273				
		Всего заработная плата		Тенге					12209			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187519				
			Накладные расходы	Тенге				8424				
			Сметная прибыль	Тенге				17106				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				230936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					12209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5906687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
			Сметная заработная плата	Тенге					337653			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 906 689				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				4 165 578				

			НДС 12%	**Тенге**				**499 869**					
			Итого с НДС	**Тенге**				**4 665 448**					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"04" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"05" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 50
за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)(отм. +17,900)									
			Джм-1, 2шт									
1	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	25,74	36362,37	5133,10	935967	132126	502148	299526	1334333
						11720,80	1066,66	301693	27456		98839	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,982	198759,00	–	990217	–	990217	–	1069435
						–	–	–	–		79217	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	

5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2. 2шт									
8	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	20,96	36362,37	5133,10	762155	107590	408897	243903	1086543
						11720,80	1066,66	245668	22357		80485	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,054	198759,00	–	805769	–	805769	–	870231
						–	–	–	–		64462	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	–	32162	–	32162	–	34735
						–	–	–	–		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	–	80093	–	80093	–	86500
						–	–	–	–		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									

15	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,785	198759,00	–	156026	–	156026	–	168508
						–	–	–	–		12482	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	–	10164	–	10164	–	10977
						–	–	–	–		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	–	18203	–	18203	–	19659
						–	–	–	–		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4. 2шт									
21	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,16	36362,37	5133,10	405804	57285	217715	129864	578522
						11720,80	1066,66	130804	11904		42853	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,598	198759,00	–	317617	–	317617	–	343026
						–	–	–	–		25409	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	206169,00	–	43295	–	43295	–	46759
						–	–	–	–		3464	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	–	64722	–	64722	–	69899
						–	–	–	–		5178	

25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
27	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,45	36362,37	5133,10	489074	69040	262389	156512	697233
						11720,80	1066,66	157645	14347		51647	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,35	198759,00	–	1063361	–	1063361	–	1148430
						–	–	–	–		85069	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
						–	–	–	–		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,574	198759,00	–	312847	–	312847	–	337874
						–	–	–	–		25028	

35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	–	63912	–	63912	–	69025
						–	–	–	–		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
40	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,15	36362,37	5133,10	223629	31569	119977	71565	318809
						11720,80	1066,66	72083	6560		23615	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	198759,00	–	224598	–	224598	–	242565
						–	–	–	–		17968	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	–	16287	–	16287	–	17590
						–	–	–	–		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	

46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7773548	464277	6178820	1117042	9601837
								1130441	97079	–	711245	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7773548				
		Материалы		Тенге				1746642				
		Всего заработная плата		Тенге					1227520			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4432187				
			Накладные расходы	Тенге				1117043				
			Сметная прибыль	Тенге				711247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9601838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9601838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520			
РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)												
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,749	198759,00	--	148870	--	148870	--	160780
						--	--	--	--		11910	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									

53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	–	23851	–	23851	–	25759
						–	–	–	–		1908	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1.92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	198759,00	–	47702	–	47702	–	51518
						–	–	–	–		3816	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	

64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	198759,00	–	48895	–	48895	–	52806
						–	–	–	–		3912	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2708	198759,00	–	53824	–	53824	–	58130
						–	–	–	–		4306	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357

						–	–	–	–		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	198759,00	–	27031	–	27031	–	29194
						–	–	–	–		2162	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	198759,00	--	20750	--	20750	--	22410
						--	--	--	--		1660	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									

96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	198759,00	–	21466	–	21466	–	23183
						–	–	–	–		1717	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	–	23851	–	23851	–	25759
						–	–	–	–		1908	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	

107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	–	29575	–	29575	–	31941
						–	–	–	–		2366	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									

117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	–	29575	–	29575	–	31941
						–	–	–	–		2366	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914725	507290	1110866	372747	2470465
								296577	113034	–	183011	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914725				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778854				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				182998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)(отм. +20,900)									
			Ригель Рм39 -1шт									

124	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	
126	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	--	34037	--	34037	--	36760
						--	--	--	--		2723	
127	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
128	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм40 -1шт									
130	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150,95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
131	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58563	198759,00	--	116399	--	116399	--	125711
						--	--	--	--		9312	
132	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

134	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	–	6853	–	6853	–	7401
						–	–	–	–		548	
			Ригель Рм41 -1шт									
136	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
137	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	–	31414	–	31414	–	33927
						–	–	–	–		2513	
138	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	–	10956	–	10956	–	11833
						–	–	–	–		876	
139	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
140	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм42 -2шт									
141	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	198759,00	–	38360	–	38360	–	41429
						–	–	–	–		3069	
143	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	–	12588	–	12588	–	13595
						–	–	–	–		1007	

144	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм44 -1шт									
146	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,81	36150,95	5336,50	173886	25669	82582	65041	258042
						13645,55	1213,94	65635	5839		19114	
147	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76047	198759,00	–	151150	–	151150	–	163242
						–	–	–	–		12092	
148	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	63951
						–	–	–	–		4737	
149	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
150	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
151	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–	19122
						–	–	–	–		1416	
			Ригель Рм45 -2шт									
152	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
153	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–	18667
						–	–	–	–		1383	

154	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–	6986
						–	–	–	–		517	
155	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
156	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм46 -2шт									
157	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
158	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4824	198759,00	–	95881	–	95881	–	103552
						–	–	–	–		7671	
159	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
160	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм47 -2шт									
163	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	–	109862	–	109862	–	118651
						–	–	–	–		8789	

165	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
166	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
168	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	
			Ригель Рм48 -2шт									
169	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
170	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519	198759,00	–	103156	–	103156	–	111408
						–	–	–	–		8252	
171	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	–	38699	–	38699	–	41795
						–	–	–	–		3096	
172	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	–	7460	–	7460	–	8056
						–	–	–	–		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1948942	119696	1497761	326564	2457546
								331481	27381	–	182039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948942				
		Материалы		Тенге				378567				
		Всего заработная плата		Тенге					358863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119197				
			Накладные расходы	Тенге				326565				
			Сметная прибыль	Тенге				182041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457547				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+17.900,+20.900,23.900 -3шт									
175	533	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25**	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
176	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,98243	206169,00	–	2058068	–	2058068	–	2222713
						–	–	–	–		164645	
177	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,03538	198759,00	–	404550	–	404550	–	436914
						–	–	–	–		32364	
178	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,06893	202255,00	–	216196	–	216196	–	233492
						–	–	–	–		17296	
179	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	–	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**21 460 525**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**15 134 621**				

			НДС 12%	Тенге				1 816 154					
			Итого с НДС	Тенге				16 950 775					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"04" 08 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

"04" 08 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 08 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"04" 08 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"04" 08 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 08 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт

приемки выполненных работ № 48

за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36												
			Панели из полистиролбетона наружные в=210мм									
1	1	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	19,5636	2149,99	1540,49	42062	30138	–	18529	65438
						609,50	193,16	11924	3779		4847	
2	2	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	19,5636	26171,00	–	511999	–	511999	–	552959
						–	–	–	–		40960	
3	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09923	530025,24	6306,44	52594	626	45934	7279	64663
						60804,80	1361,66	6034	135		4790	
4	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	249,3333333	1364,00	–	340091	–	340091	–	367298
						–	–	–	–		27207	

5	5	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,498	18948,00	--	9436	--	9436	--	10191
						--	--	--	--		755	
6	6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,87	13127,00	--	24547	--	24547	--	26511
						--	--	--	--		1964	
			Панели из полистиролбетона внутренние в=150мм									
7	7	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	4,335	3729,36	2674,40	16167	11594	--	7070	25096
						1054,96	327,22	4573	1418		1859	
8	8	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	4,335	26171,00	--	113451	--	113451	--	122527
						--	--	--	--		9076	
9	9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,026	530025,24	6306,44	13781	164	12036	1907	16943
						60804,80	1361,66	1581	35		1255	
10	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	77,3333333	1364,00	--	105483	--	105483	--	113921
						--	--	--	--		8439	
11	11	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,155	18948,00	--	2937	--	2937	--	3172
						--	--	--	--		235	
12	12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,58	13127,00	--	7614	--	7614	--	8223
						--	--	--	--		609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1240161	42521	1173528	34785	1376942
								24112	5368	--	101996	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1240161				
		Материалы		Тенге				57971				
		Всего заработная плата		Тенге					29480			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1083397				
		Местные материалы		Тенге				32161				
			Накладные расходы	Тенге				34786				
			Сметная прибыль	Тенге				101996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1376943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					29480			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1376943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					29480			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1 376 942				

			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				971 062				
			НДС 12%	Тенге				116 527				
			Итого с НДС	Тенге				1 087 589				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"28" 04 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б.А.
Алибжанов Б.К. _____
подпись

"28" 04 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"28" 04 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"28" 04 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"28" 04 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"28" 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом. Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 45
за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ригели (л.КЖ-75-75.27)(отм. +17,900)									
			Ригель Рм39 -1шт									
1	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
2	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	
3	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	--	34037	--	34037	--	36760
						--	--	--	--		2723	
4	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
5	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	

6	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм40 -1шт									
7	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150,95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
8	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58563	198759,00	--	116399	--	116399	--	125711
						--	--	--	--		9312	
9	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
10	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
11	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
12	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм41 -1шт									
13	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
14	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	
15	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
16	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
17	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141

						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм42 -2шт									
18	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
19	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	198759,00	--	38360	--	38360	--	41429
						--	--	--	--		3069	
20	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
21	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
22	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм44 -1шт									
23	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,81	36150,95	5336,50	173886	25669	82582	65041	258042
						13645,55	1213,94	65635	5839		19114	
24	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76047	198759,00	--	151150	--	151150	--	163242
						--	--	--	--		12092	
25	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	--	59214	--	59214	--	63951
						--	--	--	--		4737	
26	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
27	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
28	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм45 -2шт									

29	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
30	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–	18667
						–	–	–	–		1383	
31	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–	6986
						–	–	–	–		517	
32	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
33	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм46 -2шт									
34	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
35	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4824	198759,00	–	95881	–	95881	–	103552
						–	–	–	–		7671	
36	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
37	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
38	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
39	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм47 -2шт									
40	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	

41	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	--	109862	--	109862	--	118651
						--	--	--	--		8789	
42	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	--	52222	--	52222	--	56400
						--	--	--	--		4178	
43	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
44	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
45	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	--	11804	--	11804	--	12748
						--	--	--	--		944	
			Ригель Рм48 -2шт									
46	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
47	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519	198759,00	--	103156	--	103156	--	111408
						--	--	--	--		8252	
48	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	--	38699	--	38699	--	41795
						--	--	--	--		3096	
49	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
50	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
51	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	--	7460	--	7460	--	8056
						--	--	--	--		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1948942	119696	1497761	326564	2457546
								331481	27381	--	182039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948942				

		Материалы		Тенге				378567				
		Всего заработная плата		Тенге					358863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119197				
			Накладные расходы	Тенге				326565				
			Сметная прибыль	Тенге				182041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+17.900,+20.900,23.900 -3шт									
52	533	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25**	м3	82.9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
53	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,98243	206169,00	–	2058068	–	2058068	–	2222713
						–	–	–	–		164645	
54	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,03538	198759,00	–	404550	–	404550	–	436914
						–	–	–	–		32364	
55	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,06893	202255,00	–	216196	–	216196	–	233492
						–	–	–	–		17296	
56	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
57	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
58	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	–	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				

			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				9 388 223				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				6 620 863				
			НДС 12%	**Тенге**				794 504				
			Итого с НДС	**Тенге**				7 415 366				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"28" 07 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Алмажанов Б.К. _____
подпись

"28" 07 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"28" 07 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"28" 07 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"28" 07 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Бересс-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

28 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

28 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

29 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

29 07 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

28 07 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 41
за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36									
			Панели из полистиролбетона наружные в=210мм									
1	1	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	18,69	2149,99	1540,49	40183	28792	--	17702	62516
						609,50	193,16	11392	3610		4631	
2	2	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	18,69	26171,00	--	489136	--	489136	--	528267
						--	--	--	--		39131	
3	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0964	530025,24	6306,44	51094	608	44624	7072	62819
						60804,80	1361,66	5862	131		4653	
4	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	242,6666667	1364,00	--	330997	--	330997	--	357477
						--	--	--	--		26480	
5	5	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,484	18948,00	--	9171	--	9171	--	9904
						--	--	--	--		734	
6	6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,9	13127,00	--	24941	--	24941	--	26937
						--	--	--	--		1995	

			Панели из полистиролбетона внутренние в=150мм									
7	7	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	4,35	3729,36	2674,40	16223	11634	--	7095	25183
						1054,96	327,22	4589	1423		1865	
8	8	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	4,35	26171,00	--	113844	--	113844	--	122951
						--	--	--	--		9108	
9	9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0266	530025,24	6306,44	14099	168	12314	1951	17334
						60804,80	1361,66	1617	36		1284	
10	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	80	1364,00	--	109120	--	109120	--	117850
						--	--	--	--		8730	
11	11	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,158	18948,00	--	2994	--	2994	--	3233
						--	--	--	--		240	
12	12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	13127,00	--	7876	--	7876	--	8506
						--	--	--	--		630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1209678	41201	1145017	33820	1342977
								23460	5201	--	99481	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209678				
		Материалы		Тенге				56938				
		Всего заработная плата		Тенге					28661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1055262				
		Местные материалы		Тенге				32818				
			Накладные расходы	Тенге				33820				
			Сметная прибыль	Тенге				99480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					28661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1342978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					28661			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1 342 977				1342977
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				947 109				
			НДС 12%	**Тенге**				113 653				
			Итого с НДС	**Тенге**				1 060 762				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____

«17» 04 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____

«17» 04 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б.А

~~Алимжанов Б.К.~~ _____ подпись

"17" 07 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____ подпись

"17" 07 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____ подпись

"17" 07 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____ подпись

"17" 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____ подпись

"17" 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____ подпись

"20" 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____ подпись

"20" 07 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____ подпись

17.07 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционяльного жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 40
за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +14,900)									
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,92	35911,57	5133,10	284420	40654	154508	88913	403199
						11270,00	1066,66	89258	8448		29867	
2	20	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,82	36362,37	5133,10	647977	91472	347640	207364	923769
						11720,80	1066,66	208865	19008		68427	
3	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,968	198759,00	–	987435	–	987435	–	1066429
						–	–	–	–		78995	
4	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
5	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	
6	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	

7	25	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
8		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
	32					18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
9	34	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,3	35911,57	5133,10	190331	27205	103395	59500	269817
						11270,00	1066,66	59731	5653		19986	
10	35	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,7	36362,37	5133,10	570889	80590	306282	182694	813870
						11720,80	1066,66	184017	16747		60287	
11	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,512	198759,00	–	896801	–	896801	–	968545
						–	–	–	–		71744	
12	37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	–	32162	–	32162	–	34735
						–	–	–	–		2573	
13	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	–	80093	–	80093	–	86500
						–	–	–	–		6407	
14	39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
15		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
	42					13957,72	320,96	4383	101		707	
16		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
	44					18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
17	45	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,98	35911,57	5133,10	71105	10164	38626	22228	100800
						11270,00	1066,66	22315	2112		7467	
18	46	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,02	36362,37	5133,10	146177	20635	78424	46779	208392
						11720,80	1066,66	47118	4288		15436	

19	47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,792	198759,00	–	157417	–	157417	–	170010
						–	–	–	–		12593	
20	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	–	10164	–	10164	–	10977
						–	–	–	–		813	
21		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	–	18203	–	18203	–	19659
	51					–	–	–	–		1456	
22		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
	53					18669,28	320,96	1942	33		309	
23		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
	54					18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
24	55	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,3	35911,57	5133,10	82597	11806	44870	25821	117091
						11270,00	1066,66	25921	2453		8673	
25	56	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,9	36362,37	5133,10	323625	45685	173625	103566	461366
						11720,80	1066,66	104315	9493		34175	
26	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,68	198759,00	–	333915	–	333915	–	360628
						–	–	–	–		26713	
27		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	–	20205	–	20205	–	21821
	60					–	–	–	–		1616	
28		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	–	64722	–	64722	–	69899
	62					–	–	–	–		5178	
29		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
	64					18669,28	320,96	4182	72		666	
30		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
	65					18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
31	66	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,18	35911,57	5133,10	186022	26589	101054	58153	263708
						11270,00	1066,66	58379	5525		19534	

32	67	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,28	36362,37	5133,10	301080	42502	161530	96351	429226
						11720,80	1066,66	97048	8832		31795	
33		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,543	198759,00	–	1101721	–	1101721	–	1189859
	71					–	–	–	–		88138	
34		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
	73					–	–	–	–		5048	
35		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
	74					18669,28	320,96	5937	102		946	
36		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
	75					13957,72	320,96	9784	225		1578	
37		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
	76					18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
38	77	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,53	35911,57	5133,10	90856	12987	49356	28403	128800
						11270,00	1066,66	28513	2699		9541	
39	78	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,47	36362,37	5133,10	126177	17812	67694	40379	179881
						11720,80	1066,66	40671	3701		13325	
40		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,553	198759,00	–	308673	–	308673	–	333367
	83					–	–	–	–		24694	
41		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	–	63912	–	63912	–	69025
	85					–	–	–	–		5113	
42		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
	86					–	–	–	–		2103	
43		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
	87					18669,28	320,96	5209	90		830	

44		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
	88					13957,72	320,96	3434	79		554	
45		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
	89					18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
46	90	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,25	35911,57	5133,10	80801	11549	43894	25259	114545
						11270,00	1066,66	25358	2400		8485	
47		1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,95	36362,37	5133,10	143631	20276	77058	45965	204764
						11720,80	1066,66	46297	4213		15168	
48		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,483	198759,00	--	294760	--	294760	--	318340
						--	--	--	--		23581	
49		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
50		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
51		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
52		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
53		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7953455	464996	6368747	1107407	9785730
								1119702	97229	--	724869	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7953455				
		Материалы		Тенге				1749373				
		Всего заработная плата		Тенге					1216931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4619384				
			Накладные расходы	Тенге				1107407				

			Сметная прибыль	Тенге				724869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9785732				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1047
			Сметная заработная плата	Тенге					1216931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9785732				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1047
			Сметная заработная плата	Тенге					1216931			
РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)												
			Колонна Км-1 - 14шт									
54	**92**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**6,72**	**57637,20**	**26323,66**	**387322**	**176895**	**116043**	**121710**	**549754**
						14045,28	**5857,54**	**94384**	**39363**		**40723**	
55	**93**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6692**	**198759,00**	**--**	**133010**	**--**	**133010**	**--**	**143650**
						--	**--**	**--**	**--**		**10641**	
56	**94**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,308**	**202255,00**	**--**	**62295**	**--**	**62295**	**--**	**67278**
						--	**--**	**--**	**--**		**4984**	
57	**95**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1512**	**221996,00**	**--**	**33566**	**--**	**33566**	**--**	**36251**
						--	**--**	**--**	**--**		**2685**	
58	**96**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0658**	**15136,11**	**887,39**	**996**	**58**	**20**	**855**	**1999**
						13957,72	**320,96**	**918**	**21**		**148**	
59	**97**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,42**	**19733,32**	**1290,22**	**8288**	**542**	**122**	**7082**	**16600**
						18152,10	**377,60**	**7624**	**159**		**1230**	
			Колонна Км-2 - 2шт									
60	**101**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**0,96**	**57637,20**	**26323,66**	**55332**	**25271**	**16578**	**17387**	**78536**
						14045,28	**5857,54**	**13483**	**5623**		**5818**	
61	**102**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1184**	**198759,00**	**--**	**23533**	**--**	**23533**	**--**	**25416**
						--	**--**	**--**	**--**		**1883**	
62	**103**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,044**	**202255,00**	**--**	**8899**	**--**	**8899**	**--**	**9611**
						--	**--**	**--**	**--**		**712**	

63	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
64	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
65	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
66	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
67	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368	198759,00	--	47066	--	47066	--	50831
						--	--	--	--		3765	
68	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
69	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
70	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
71	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
72	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
73	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	198759,00	--	46112	--	46112	--	49801
						--	--	--	--		3689	

74	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
75	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
76	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
77	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
78	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
79	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2864	198759,00	--	56925	--	56925	--	61479
						--	--	--	--		4554	
80	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
81	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
82	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
83	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
84	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

85	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
86	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
90	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
91	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
92	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
93	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
94	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
95	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
96	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	

			Колонна Км-7 - 2шт									
97	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
98	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	–	23533	–	23533	–	25416
						–	–	–	–		1883	
99	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
100	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
101	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
102	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
103	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	198759,00	–	19081	–	19081	–	20607
						–	–	–	–		1526	
105	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
106	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
107	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	

108	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
109	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
110	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	--	23533	--	23533	--	25416
						--	--	--	--		1883	
112	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
117	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	

119	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
120	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
121	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
122	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
123	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
124	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
125	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	–	28462	–	28462	–	30739
						–	–	–	–		2277	
126	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
127	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
128	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
129	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
130	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1896400**	**507290**	**1092542**	**372747**	**2450675**
								296577	**113034**	**--**	**181546**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1896400**				
		Материалы		Тенге				**332004**				
		Всего заработная плата		Тенге					**409611**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**760528**				
			Накладные расходы	Тенге				**372746**				
			Сметная прибыль	Тенге				**181532**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2450677**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**334**
			Сметная заработная плата	Тенге					**409611**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2450677**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**334**
			Сметная заработная плата	Тенге					**409611**			
РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)												
			Ригель Рм39 -1шт									
131	**387**	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25**	**м3**	**2,64**	**36150,95**	**5336,50**	**95439**	**14088**	**45327**	**35698**	**141628**
						13645,55	**1213,94**	**36024**	**3205**		**10491**	
132	**388**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35471**	**198759,00**	**--**	**70502**	**--**	**70502**	**--**	**76142**
						--	**--**	**--**	**--**		**5640**	
133	**389**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,16829**	**202255,00**	**--**	**34037**	**--**	**34037**	**--**	**36760**
						--	**--**	**--**	**--**		**2723**	
134	**390**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01099**	**15136,11**	**887,39**	**166**	**10**	**3**	**143**	**334**
						13957,72	**320,96**	**153**	**4**		**25**	
135	**391**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,16829**	**19733,32**	**1290,22**	**3321**	**217**	**49**	**2838**	**6651**
						18152,10	**377,60**	**3055**	**64**		**493**	
136	**392**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04242**	**257052,00**	**--**	**10904**	**--**	**10904**	**--**	**11776**
						--	**--**	**--**	**--**		**872**	
			Ригель Рм40 -1шт									
137	**393**	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25**	**м3**	**3,91**	**36150,95**	**5336,50**	**141350**	**20866**	**67130**	**52872**	**209759**
						13645,55	**1213,94**	**53354**	**4747**		**15538**	

138	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58563	198759,00	–	116399	–	116399	–	125711
						–	–	–	–		9312	
139	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	–	58049	–	58049	–	62693
						–	–	–	–		4644	
140	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
141	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
142	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	–	6853	–	6853	–	7401
						–	–	–	–		548	
			Ригель Рм41 -1шт									
143	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
144	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	–	31414	–	31414	–	33927
						–	–	–	–		2513	
145	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	–	10956	–	10956	–	11833
						–	–	–	–		876	
146	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
147	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм42 -2шт									
148	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	

149	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	198759,00	–	38360	–	38360	–	41429
						–	–	–	–		3069	
150	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	–	12588	–	12588	–	13595
						–	–	–	–		1007	
151	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
152	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм44 -1шт									
153	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,81	36150,95	5336,50	173886	25669	82582	65041	258042
						13645,55	1213,94	65635	5839		19114	
154	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76047	198759,00	–	151150	–	151150	–	163242
						–	–	–	–		12092	
155	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	63951
						–	–	–	–		4737	
156	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
157	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
158	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–	19122
						–	–	–	–		1416	
			Ригель Рм45 -2шт									
159	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	

160	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–	18667
						–	–	–	–		1383	
161	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–	6986
						–	–	–	–		517	
162	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
163	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм46 -2шт									
164	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
165	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4824	198759,00	–	95881	–	95881	–	103552
						–	–	–	–		7671	
166	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
167	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
168	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
169	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм47 -2шт									
170	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	

171	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	–	109862	–	109862	–	118651
						–	–	–	–		8789	
172	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
173	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
174	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
175	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	
			Ригель Рм48 -2шт									
176	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
177	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519	198759,00	–	103156	–	103156	–	111408
						–	–	–	–		8252	
178	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	–	38699	–	38699	–	41795
						–	–	–	–		3096	
179	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
180	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
181	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	–	7460	–	7460	–	8056
						–	–	–	–		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1948942	119696	1497761	326564	2457546
								331481	27381	–	182039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948942				

		Материалы		Тенге				378567				
		Всего заработная плата		Тенге					358863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119197				
			Накладные расходы	Тенге				326565				
			Сметная прибыль	Тенге				182041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+11.900,+14.900- 2шт									
182	526	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25**	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
183	527	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,98243	206169,00	--	2058068	--	2058068	--	2222713
						--	--	--	--		164645	
184	528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,03538	198759,00	--	404550	--	404550	--	436914
						--	--	--	--		32364	
185	529	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,06893	202255,00	--	216196	--	216196	--	233492
						--	--	--	--		17296	
186	530	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
187	531	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
188	532	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	--	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				

			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			РАЗДЕЛ 5. Лестница Л1 (л.КЖ-84-90)									
			Лестничный марш Лм3-2шт									
189	562	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,96	44287,06	2813,32	86803	5514	52548	27160	123080
						14664,00	563,73	28741	1105		9117	
190	563	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5618	198759,00	–	111663	–	111663	–	120596
						–	–	–	–		8933	
191	564	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	–	16658	–	16658	–	17991
						–	–	–	–		1333	
192	565	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2668	19898,37	938,09	5309	250	78	4611	10713
						18669,28	320,96	4981	86		794	
193	566	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3418	15136,11	887,39	5174	303	100	4441	10384
						13957,72	320,96	4771	110		769	
194	567	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничный марш Лм5-2шт									
195	574	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,84	44287,06	2813,32	81488	5177	49329	25497	115544
						14664,00	563,73	26982	1037		8559	
196	575	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6064	198759,00	–	120527	–	120527	–	130170
						–	–	–	–		9642	
197	576	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	–	16658	–	16658	–	17991
						–	–	–	–		1333	
198	577	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2736	19898,37	938,09	5444	257	79	4728	10986
						18669,28	320,96	5108	88		814	

199	578	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3796	15136,11	887,39	5746	337	111	4932	11532
						13957,72	320,96	5298	122		854	
200	579	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничная площадка Лп2-2шт									
201	585	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,96	35765,50	1812,53	34335	1740	23867	8307	46053
						9091,68	417,39	8728	401		3411	
202	586	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2912	198759,00	–	57879	–	57879	–	62509
						–	–	–	–		4630	
203	587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	206169,00	–	2309	–	2309	–	2494
						–	–	–	–		185	
204	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2912	19898,37	938,09	5794	273	85	5032	11693
						18669,28	320,96	5436	93		866	
205	589	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0112	19733,32	1290,22	221	14	4	189	443
						18152,10	377,60	203	4		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				556592	13904	451903	85397	693349
								90786	3057	–	51359	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				556592				
		Материалы		Тенге				126208				
		Всего заработная плата		Тенге					93843			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325695				
			Накладные расходы	Тенге				85397				
			Сметная прибыль	Тенге				51359				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				693349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					93843			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				693349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					93843			
			РАЗДЕЛ 6. Лифтовая шахта (л.КЖ-106-107)									
206	595	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,2	44246,59	6784,49	451315	69202	217893	162377	662788
						16100,00	1393,78	164220	14217		49095	
207	596	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,105	198759,00	–	418388	–	418388	–	451859

						--	--	--	--		33471	
208	598	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514	206169,00	--	105971	--	105971	--	114449
						--	--	--	--		8478	
209	599	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145	202255,00	--	29327	--	29327	--	31673
						--	--	--	--		2346	
210	600	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14286	19898,37	938,09	2843	134	42	2469	5736
						18669,28	320,96	2667	46		425	
211	601	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14286	19733,32	1290,22	2819	184	42	2409	5646
						18152,10	377,60	2593	54		418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1010663	69520	771663	167255	1272151
								169480	14316	--	94233	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010663				
		Материалы		Тенге				217977				
		Всего заработная плата		Тенге					183797			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553686				
			Накладные расходы	Тенге				167255				
			Сметная прибыль	Тенге				94233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1272151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					183797			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1272151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					183797			
			РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал (л.КЖ-91-93)									
212		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	16720,69	1087,29	43474	2827	37397	3525	50758
						1250,10	239,68	3250	623		3760	
213		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц	м3	5,74	44287,06	2813,32	254208	16148	153889	79541	360448
						14664,00	563,73	84171	3236		26700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				297681	18975	191286	83066	411206
								87422	3859	--	30460	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				297681				
		Материалы		Тенге				68124				
		Всего заработная плата		Тенге					91281			
		Местные материалы		Тенге				123161				
			Накладные расходы	Тенге				83065				
			Сметная прибыль	Тенге				30460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					91281			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				411207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					91281			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24 001 334				

			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				16 926 477				
			НДС 12%	Тенге				2 031 177				
			Итого с НДС	Тенге				18 957 654				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"17" 07 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Дуцусов Б.А
~~Аитжанов Б.К.~~ _____
подпись

"17" 07 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"17" 07 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"17" 07 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"17" 07 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Бересе-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

17" 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

17" 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

20" 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

20" 7 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

17" 07 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 37
за июнь (3 декада) 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +11,900)									
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,8	35911,57	5133,10	926518	132434	503318	289640	1313451
						11270,00	1066,66	290766	27520		97293	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,66	198759,00	–	926217	–	926217	–	1000314
						–	–	–	–		74097	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031

						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21	35911,57	5133,10	754143	107795	409678	235754	1069088
						11270,00	1066,66	236670	22400		79192	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,842	198759,00	--	962391	--	962391	--	1039382
						--	--	--	--		76991	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,942	198759,00	--	187231	--	187231	--	202209
						--	--	--	--		14978	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977

						–	–	–	–		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	–	18203	–	18203	–	19659
						–	–	–	–		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	35911,57	5133,10	402210	57491	218495	125735	570180
						11270,00	1066,66	126224	11947		42236	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,82	198759,00	–	361741	–	361741	–	390681
						–	–	–	–		28939	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	–	20205	–	20205	–	21821
						–	–	–	–		1616	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	–	64722	–	64722	–	69899
						–	–	–	–		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
27	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,46	35911,57	5133,10	483370	69091	262585	151107	685235
						11270,00	1066,66	151694	14357		50758	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,857	198759,00	–	1164131	–	1164131	–	1257262
						–	–	–	–		93131	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
						–	–	–	–		5048	

30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,19	198759,00	--	435282	--	435282	--	470105
						--	--	--	--		34823	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6'', 1шт									
40	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,718	198759,00	--	341468	--	341468	--	368785
						--	--	--	--		27317	

42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	–	16287	–	16287	–	17590
						–	–	–	–		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8225338	465304	6667659	1082587	10052560
								1092366	97293	–	744632	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8225338				
		Материалы		Тенге				1750544				
		Всего заработная плата		Тенге					1189659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4917125				
			Накладные расходы	Тенге				1082589				
			Сметная прибыль	Тенге				744634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10052562				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10052562				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			
РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)												
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7798	198759,00	–	154992	–	154992	–	167392
						–	–	–	–		12399	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	–	62295	–	62295	–	67278
						–	–	–	–		4984	

50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	198759,00	--	30052	--	30052	--	32457
						--	--	--	--		2404	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2984	198759,00	--	59310	--	59310	--	64054
						--	--	--	--		4745	

61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3332	198759,00	--	66226	--	66226	--	71525
						--	--	--	--		5298	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	

72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	198759,00	–	75528	–	75528	–	81571
						–	–	–	–		6042	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	198759,00	–	37764	–	37764	–	40785
						–	–	–	–		3021	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	

			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	198759,00	–	37764	–	37764	–	40785
						–	–	–	–		3021	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	198759,00	–	31801	–	31801	–	34346
						–	–	–	–		2544	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	

95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	--	23851	--	23851	--	25759
						--	--	--	--		1908	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1752	198759,00	--	34823	--	34823	--	37608
						--	--	--	--		2786	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	

106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	198759,00	–	37764	–	37764	–	40785
						–	–	–	–		3021	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									

117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1428	198759,00	–	28383	–	28383	–	30653
						–	–	–	–		2271	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2028018	507290	1224159	372747	2592823
								296577	113034	–	192074	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2028018				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				892146				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				192061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2592825				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2592825				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Лестница Л1 (л.КЖ-84-90)									
			Лестничный марш Лм1-1шт									
124	552	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,88	44287,06	2813,32	38973	2476	23593	12194	55260
						14664,00	563,73	12904	496		4093	

125	553	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1945	198759,00	--	38659	--	38659	--	41751
						--	--	--	--		3093	
126	554	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374	206169,00	--	7711	--	7711	--	8328
						--	--	--	--		617	
127	555	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2153	19898,37	938,09	4284	202	63	3721	8645
						18669,28	320,96	4019	69		640	
128	556	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0074	19733,32	1290,22	146	10	2	125	292
						18152,10	377,60	134	3		22	
			Лестничный марш Лм2-1шт									
129	557	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,92	44287,06	2813,32	40744	2588	24665	12749	57772
						14664,00	563,73	13491	519		4279	
130	558	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205	198759,00	--	40746	--	40746	--	44005
						--	--	--	--		3260	
131	559	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382	206169,00	--	7876	--	7876	--	8506
						--	--	--	--		630	
132	560	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2258	19898,37	938,09	4493	212	65	3902	9067
						18669,28	320,96	4216	72		672	
133	561	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0082	19733,32	1290,22	162	11	2	138	324
						18152,10	377,60	149	3		24	
			Лестничный марш Лм3-2шт									
134	562	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,96	44287,06	2813,32	86803	5514	52548	27160	123080
						14664,00	563,73	28741	1105		9117	
135	563	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5618	198759,00	--	111663	--	111663	--	120596
						--	--	--	--		8933	
136	564	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	--	16658	--	16658	--	17991
						--	--	--	--		1333	

137	565	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2668	19898,37	938,09	5309	250	78	4611	10713
						18669,28	320,96	4981	86		794	
138	566	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3418	15136,11	887,39	5174	303	100	4441	10384
						13957,72	320,96	4771	110		769	
139	567	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничный марш Лм5-2шт									
140	574	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,84	44287,06	2813,32	81488	5177	49329	25497	115544
						14664,00	563,73	26982	1037		8559	
141	575	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6064	198759,00	–	120527	–	120527	–	130170
						–	–	–	–		9642	
142	576	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	–	16658	–	16658	–	17991
						–	–	–	–		1333	
143	577	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2736	19898,37	938,09	5444	257	79	4728	10986
						18669,28	320,96	5108	88		814	
144	578	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3796	15136,11	887,39	5746	337	111	4932	11532
						13957,72	320,96	5298	122		854	
145	579	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничная площадка Лп1-1шт									
146	580	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,47	35765,50	1812,53	16810	852	11685	4067	22547
						9091,68	417,39	4273	196		1670	
147	581	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121	198759,00	–	22281	–	22281	–	24063
						–	–	–	–		1782	
148	582	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	–	1155	–	1155	–	1247
						–	–	–	–		92	

149	583	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1121	19898,37	938,09	2231	105	33	1937	4501
						18669,28	320,96	2093	36		333	
150	584	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			Лестничная площадка Лп2-1шт									
151	585	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,48	35765,50	1812,53	17167	870	11933	4154	23027
						9091,68	417,39	4364	200		1706	
152	586	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	198759,00	–	28939	–	28939	–	31254
						–	–	–	–		2315	
153	587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	–	1155	–	1155	–	1247
						–	–	–	–		92	
154	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1456	19898,37	938,09	2897	137	42	2516	5846
						18669,28	320,96	2718	47		433	
155	589	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			Лестничная площадка Лп3-1шт									
156	590	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,48	35765,50	1812,53	17167	870	11933	4154	23027
						9091,68	417,39	4364	200		1706	
157	591	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1145	198759,00	–	22758	–	22758	–	24579
						–	–	–	–		1821	
158	592	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	–	1155	–	1155	–	1247
						–	–	–	–		92	
159	593	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1145	19898,37	938,09	2278	107	33	1979	4598
						18669,28	320,96	2138	37		341	
160	594	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				776171	20337	624249	123787	971953

								131587	4443	–	71995		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				776171					
		Материалы		Тенге				186308					
		Всего заработная плата		Тенге					136030				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437940					
			Накладные расходы	Тенге				123787					
			Сметная прибыль	Тенге				71997					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				971955					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									120
			Сметная заработная плата	Тенге					136030				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				971955					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									120
			Сметная заработная плата	Тенге					136030				
РАЗДЕЛ 4. Лифтовая шахта (л.КЖ-106-107)													
161	595	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	36,4	44246,59	6784,49	1610576	246955	777581	579464	2365243
						16100,00	1393,78	586040	50733		175203	
162	596	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,96	198759,00	–	985845	–	985845	–	1064712
						–	–	–	–		78868	
163	597	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	0,00369	201990,00	–	745	–	745	–	805
						–	–	–	–		60	
164	598	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,132	206169,00	–	439552	–	439552	–	474716
						–	–	–	–		35164	
165	599	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,002	202255,00	–	202660	–	202660	–	218872
						–	–	–	–		16213	
166	600	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,994	19898,37	938,09	19779	932	290	17177	39913
						18669,28	320,96	18557	319		2957	
167	601	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,002	19733,32	1290,22	19773	1293	292	16896	39602
						18152,10	377,60	18188	378		2933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3278930	249181	2406965	613537	4203863
								622786	51431	–	311398	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3278930				
		Материалы		Тенге				778161				
		Всего заработная плата		Тенге					674217			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1628802				
			Накладные расходы	Тенге				613537				
			Сметная прибыль	Тенге				311397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4203864				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					674217			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4203864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					674217			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**17 821 199**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**12 568 056**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 508 167**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**14 076 223**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____

"03" 07 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись
„03„ 07 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись
"03" 07 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись
"03" 07 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись
„03„ 07 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись
"03" 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись
03 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись
03 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись
03 07 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись
"03 07 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 72
за сентябрь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
№ п/п	позиции по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кабельная продукция										
1	70	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		500	97,92	1,71	48960	857	9703	27879	82986
			НР - 72%; СП - 8%				76,80	0,64	38400	321		6147	
2	71	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		850	115,08	3,43	97817	2915	18742	55621	165713
			НР - 72%; СП - 8%				89,60	1,28	76160	1091		12275	
3	72	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		150	160,84	6,86	24126	1029	3897	14101	41286
			НР - 72%; СП - 8%				128,00	2,57	19200	385		3058	
4	73	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		12	390,82	25,72	4690	309	695	2737	8021

			НР - 72%; СП - 8%				307,20	9,63	3686	116		594	
5	74	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля		40	970,64	26,62	38826	1065	15233	16451	59699
			НР - 72%; СП - 8%				563,20	8,03	22528	321		4422	
6	75	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,01	108350,00	–	1084	–	1084	–	1170
			СП - 8%				–	–	–	–		87	
7	76	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,42	169278,00	–	71097	–	71097	–	76785
			СП - 8%				–	–	–	–		5688	
8	77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,807	264192,00	–	213203	–	213203	–	230259
			СП - 8%				–	–	–	–		17056	
9	79	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,21	589888,00	–	123876	–	123876	–	133787
			СП - 8%				–	–	–	–		9910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					623678	6175	457530	116789	799706
									159974	2234	–	59237	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					623678				
		Материалы		Тенге					48269				
		Всего заработная плата		Тенге						162209			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					409260				
			Накладные расходы	Тенге					116790				
			Сметная прибыль	Тенге					59237				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					799706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
			Сметная заработная плата	Тенге						162209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					799706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
			Сметная заработная плата	Тенге						162209			
РАЗДЕЛ 2. Трубы													
10	90	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м		1450	267,67	9,58	388125	13887	114398	190771	625208
			НР - 72%; СП - 8%				179,20	3,53	259840	5120		46312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					388125	13887	114398	190771	625208
									259840	5120	--	46312	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					388125				
		Материалы		Тенге					114399				
		Всего заработная плата		Тенге						264960			
			Накладные расходы	Тенге					190771				
			Сметная прибыль	Тенге					46312				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					625208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
			Сметная заработная плата	Тенге						264960			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					625208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
			Сметная заработная плата	Тенге						264960			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1 424 914**					
			Итого с тендерной скидкой К-0.70523068163	**Тенге**				**1 004 893**					
			НДС 12%	**Тенге**				**120 587**					
			Итого с НДС	**Тенге**				**1 125 480**					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____ подпись

23 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____ подпись

"23" 09 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____ подпись

23 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____ подпись

"23" 09 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "АрхСинтез Проект"

Исаев Е.У. _____ подпись

23 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берекс-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____ подпись

"23" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____ подпись

28 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____ подпись

25 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____ подпись

25 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____ подпись

25 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 71
за сентябрь 2020 года

ОВ

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
			Трубопроводы									
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1160	1411,34	14,12	1637152	16379	16711	1572090	3465982
						1382,81	0,10	1604062	112		256739	
2	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2045	1519,98	16,92	3108358	34594	21253	2991782	6588151
						1492,67	0,16	3052511	328		488011	
3	3	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1038,345	156,00	--	161982	--	161982	--	174940
						--	--	--	--		12959	
4	4	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1888,657	245,00	--	462721	--	462721	--	499739
						--	--	--	--		37018	
5	5	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,485	167,00	--	2252	--	2252	--	2432
						--	--	--	--		180	
6	6	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,935	256,00	--	3567	--	3567	--	3853

						--	–	–	--		285	
7	7	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1942,19	20,28	155375	1623	118111	35571	206221
						445,51	8,20	35641	656		15276	
8	8	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2312,59	20,28	23126	203	18468	4446	29778
						445,51	8,20	4455	82		2206	
9	9	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2615,30	20,28	26153	203	21495	4446	33047
						445,51	8,20	4455	82		2448	
10	10	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3149,32	20,28	31493	203	26835	4446	38815
						445,51	8,20	4455	82		2875	
11	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1753,58	38,71	26304	581	14550	11162	40463
						744,89	14,41	11173	216		2997	
12	12	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2244,37	46,44	44887	929	26285	17649	67540
						883,63	16,85	17673	337		5003	
13	13	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2605,19	67,66	39078	1015	23414	14708	58089
						976,58	23,97	14649	359		4303	
14	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4645	85,49	1,05	397109	4877	3133	381317	840700
						83,77	–	389099	–		62274	
15	15	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	86,33	1,05	6907	84	122	6567	14552
						83,77	–	6701	–		1078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6126464	60689	920899	5044184	12064302
								5144874	2254	--	893652	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6126464				
		Материалы		Тенге				290379				
		Всего заработная плата		Тенге					5147128			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				630522				
			Накладные расходы	Тенге				5044185				
			Сметная прибыль	Тенге				893652				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12064301				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3830
			Сметная заработная плата	Тенге					5147128			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12064301				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3830
			Сметная заработная плата	Тенге					5147128			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12 064 302**				
			Итого с тендерной скидкой К-0.70523068163	**Тенге**				**8 508 116**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 020 974**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**9 529 090**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____ подпись
23 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б. А. _____ подпись
23 " 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____ подпись
23" 09 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____ подпись
23" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____ подпись
23" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____ подпись
23" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____ подпись
23 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____ подпись
25 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____ подпись
25 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____ подпись
25 09 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 70
за сентябрь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
№ п/п	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Жилая часть. В1 Водопровод хозяйственно-питьевой												
			Трубопроводы стальные									
1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1.3	3189.19	67.66	4146	88	2788	1275	5854
						976,58	23,97	1270	31		434	
2	2	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	3342,89	47,24	93601	1323	73071	19354	121991
						685,98	19,34	19207	541		9036	
3	3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	3592,90	35,62	132937	1318	110439	21288	166564
						572,43	14,67	21180	543		12338	
4	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3149.32	20.28	47240	304	40253	6670	58222
						445,51	8,20	6683	123		4313	
5	5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2615,30	20,28	15692	122	12897	2668	19828

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						445,51	8,20	2673	49		1469	
6	6	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30	91,35	1,05	2740	32	195	2463	5619
						83,77	–	2513	–		416	
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	58	86,81	1,05	5035	61	116	4761	10580
						83,77	–	4858	–		784	
			Футляр									
8	8	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	2489589,07	1166165,52	1743	816	58	1125	3098
						1241793,00	382168,56	869	268		229	
9	9	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 529 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	30878,00	–	21701	–	21701	–	23437
						–	–	–	–		1736	
10	10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1275,77	7,46	893	5	107	775	1801
						1115,77	2,25	781	2		133	
11	11	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,63	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	19030,74	1873,22	19031	1873	11153	5986	27018
						6005,20	41,64	6005	42		2001	
12	12	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 500 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,7	-185,63	-1,05	-130	-1	-70	-57	-202
						-83,77	–	-59	–		-15	
			Трубопроводы полиэтиленовые									
13	13	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	785	2030,98	19,96	1594321	15667	300121	1253160	3075279
						1628,70	0,26	1278533	202		227798	
14	14	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	630	1762,53	16,92	1110393	10657	159354	921674	2194633
						1492,67	0,16	940382	101		162565	
15	15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	196	1565,78	14,12	306892	2768	33093	265629	618323
						1382,81	0,10	271031	19		45802	
			Изоляция трубопроводов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	847	614,14	67,45	520178	57130	217670	207763	786176
						289,70	33,05	245378	27993		58235	
17	17	2111-0404-1515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 90,5 мм, толщина изоляции 13 мм	м	27,5	1182,00	--	32505	--	32505	--	35105
						--	--	--	--		2600	
18	18	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	16,5	663,00	--	10940	--	10940	--	11815
						--	--	--	--		875	
19	19	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	40,7	801,00	--	32601	--	32601	--	35209
						--	--	--	--		2608	
20	20	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	847	566,00	--	479402	--	479402	--	517754
						--	--	--	--		38352	
			Крепление трубопроводов									
21	22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	--	3794	--	3794	--	4098
						--	--	--	--		304	
22	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1470	86,81	1,05	127613	1544	2931	120675	268151
						83,77	--	123138	--		19863	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4563268	93707	1545119	2835209	7990353
								2924443	29913	--	591876	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1097292				
		Материалы		Тенге				228986				
		Всего заработная плата		Тенге					281338			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555447				
			Накладные расходы	Тенге				215649				
			Сметная прибыль	Тенге				105035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					281338			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3465976				
		Материалы		Тенге				735191				
		Всего заработная плата		Тенге					2673018			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25495				
			Накладные расходы	Тенге				2619558				
			Сметная прибыль	Тенге				486843				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6572377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002
			Сметная заработная плата	Тенге					2673018			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7990354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2209
			Сметная заработная плата	Тенге					2954356			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение, Т3, Т4									
			Трубопроводы									
23	84	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3592,90	35,62	179645	1781	149243	28768	225086
						572,43	14,67	28621	734		16673	
24	85	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3149,32	20,28	125973	811	107341	17785	155259
						445,51	8,20	17821	328		11501	
25	86	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2615,30	20,28	88920	690	73083	15118	112361
						445,51	8,20	15147	279		8323	
26	87	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	300	2312,59	20,28	693777	6084	554039	133391	893342
						445,51	8,20	133654	2459		66173	
27	88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	424	86,81	1,05	36808	445	846	34807	77344
						83,77	--	35517	--		5729	
			Трубопроводы полиэтиленовые									
28	89	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	707	2030,98	19,96	1435904	14110	270300	1128642	2769710
						1628,70	0,26	1151494	182		205164	
29	90	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	740	1762,53	16,92	1304272	12518	187178	1082601	2577822
						1492,67	0,16	1104576	119		190950	
30	91	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	175	1565,78	14,12	274011	2471	29548	237169	552074
						1382,81	0,10	241992	17		40894	
			Изоляция трубопроводов									
31	92	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	295	614,14	67,45	181172	19898	75812	72361	273816
						289,70	33,05	85462	9750		20283	
32	93	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	49,5	801,00	--	39650	--	39650	--	42821

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3172	
33	94	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	44	663,00	--	29172	--	29172	--	31506
						--	--	--	--		2334	
34	95	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	759	566,00	--	429594	--	429594	--	463962
						--	--	--	--		34368	
35	96	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	165	498,00	--	82170	--	82170	--	88744
						--	--	--	--		6574	
			Крепление трубопроводов									
36	97	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,56	4131,00	--	2313	--	2313	--	2498
						--	--	--	--		185	
37	98	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1622	86,81	1.05	140809	1703	3236	133153	295879
						83,77	--	135870	--		21917	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5044191**	**60512**	**2033525**	**2883795**	**8562224**
								2950155	**13866**	--	**634240**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				761757				
		Материалы		Тенге				75812				
		Всего заработная плата		Тенге					95212			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580586				
			Накладные расходы	Тенге				72361				
			Сметная прибыль	Тенге				66729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				900848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					95212			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4282433				
		Материалы		Тенге				1374813				
		Всего заработная плата		Тенге					2868809			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2313				
			Накладные расходы	Тенге				2811433				
			Сметная прибыль	Тенге				567509				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7661375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2143
			Сметная заработная плата	Тенге					2868809			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8562224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2212
			Сметная заработная плата	Тенге					2964021			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**16 552 577**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**11 673 385**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%	Тенге				1 400 806				
			Итого с НДС	Тенге				13 074 191				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"23" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

23. 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

23. 05 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

23. 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

" 25 " 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"23" 05 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

23. 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

25. 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

25. 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

23. 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 65
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
№ п/п	позиция по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
РАЗДЕЛ 1. Кабельная продукция													
1	70	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		707	97,92	1,71	69229	1212	13719	39421	117342
			НР - 72%; СП - 8%				76,80	0,64	54298	454		8692	
2	71	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		1495	115,08	3,43	172042	5127	32963	97828	291459
			НР - 72%; СП - 8%				89,60	1,28	133952	1920		21590	
3	75	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,01224	108350,00	--	1326	--	1326	--	1432
			СП - 8%				--	--	--	--		106	
4	76	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,7089	169278,00	--	120001	--	120001	--	129601
			СП - 8%				--	--	--	--		9600	
5	77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		1,2036	264192,00	--	317981	--	317981	--	343420

			СП - 8%				--	--	--	--		25439	
6	79	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,3213	589888,00	--	189531	--	189531	--	204693
			СП - 8%				--	--	--	--		15162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					870111	6340	675521	137249	1087947
									188250	2373	--	80589	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					870111				
		Материалы		Тенге					46682				
		Всего заработная плата		Тенге						190623			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					628840				
			Накладные расходы	Тенге					137249				
			Сметная прибыль	Тенге					80589				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1087949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
			Сметная заработная плата	Тенге						190623			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1087949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
			Сметная заработная плата	Тенге						190623			
			РАЗДЕЛ 2. Трубы										
7	90	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м		2202	267,67	9,58	589415	21089	173728	289709	949454
			НР - 72% СП - 8%				179,20	3,53	394598	7775		70330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					589415	21089	173728	289709	949454
									394598	7775	--	70330	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					589415				
		Материалы		Тенге					173728				
		Всего заработная плата		Тенге						402374			
			Накладные расходы	Тенге					289709				
			Сметная прибыль	Тенге					70330				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					949454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
			Сметная заработная плата	Тенге						402374			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					949454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
			Сметная заработная плата	Тенге						402374			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 037 401					
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				1 436 838					
			НДС 12%	Тенге				172 421					
			Итого с НДС	Тенге				1 609 258					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"09" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"09" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____

подпись

"02" 09 2020год

Авторский надзор
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"02" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

"3" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"4" 09 2020 год

подпись

"02" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"02" 09 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

"4" 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"3" 09 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 62
за август 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36												
			Панели из полистиролбетона наружные в=210мм									
1	1	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	59,325	2149,99	1540,49	127548	91390	–	56189	198436
						609,50	193,16	36159	11459		14699	
2	2	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	59,325	26171,00	–	1552595	–	1552595	–	1676802
						–	–	–	–		124208	
3	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3	530025,24	6306,44	159008	1892	138875	22007	195496
						60804,80	1361,66	18241	408		14481	
4	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	756	1364,00	–	1031184	–	1031184	–	1113679
						–	–	–	–		82495	
5	5	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,511	18948,00	–	28630	–	28630	–	30921
						–	–	–	–		2290	

6	6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,6	13127,00	--	73511	--	73511	--	79392
						--	--	--	--		5881	
			Панели из полистиролбетона внутренние в=150мм									
7	7	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	12,861	3729,36	2674,40	47963	34395	--	20976	74454
						1054,96	327,22	13568	4208		5515	
8	8	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	12,861	26171,00	--	336585	--	336585	--	363512
						--	--	--	--		26927	
9	9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0775	530025,24	6306,44	41077	489	35876	5685	50503
						60804,80	1361,66	4712	106		3741	
10	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	230,6666667	1364,00	--	314629	--	314629	--	339800
						--	--	--	--		25170	
11	11	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,46	18948,00	--	8716	--	8716	--	9413
						--	--	--	--		697	
12	12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,7	13127,00	--	22316	--	22316	--	24101
						--	--	--	--		1785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3743763	128166	3542917	104857	4156509
								72680	16182	--	307889	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3743763				
		Материалы		Тенге				174750				
		Всего заработная плата		Тенге					88862			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3272340				
		Местные материалы		Тенге				95827				
			Накладные расходы	Тенге				104857				
			Сметная прибыль	Тенге				307890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4156509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					88862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4156509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					88862			
			РАЗДЕЛ 2. Окна, АР-15									
			Окна и балконные двери									
13	85	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	58,5	4023,19	169,06	235356	9890	137807	83137	343973
						1498,45	80,60	87659	4715		25479	

14	87	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	58,5	19335,00	--	1131098	--	1131098	--	1221585
						--	--	--	--		90488	
15	89	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	58,5	-7547,00	--	-441500	--	-441500	--	-476819
						--	--	--	--		-35320	
16	90	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	58,5	8947,00	--	523400	--	523400	--	565271
						--	--	--	--		41872	
17	91	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	38	4059,11	175,25	154246	6659	91319	53526	224394
						1480,74	84,36	56268	3206		16622	
18	92	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	38	19179,00	--	728802	--	728802	--	787106
						--	--	--	--		58304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2331402	16549	2170926	136663	2665510
								143927	7920	--	197445	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2331402				
		Материалы		Тенге				229126				
		Всего заработная плата		Тенге					151848			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1941800				
			Накладные расходы	Тенге				136663				
			Сметная прибыль	Тенге				197445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2665510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					151848			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2665510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					151848			
			РАЗДЕЛ 3. Полы, АР-19,20									
			отм.-3,800									
			Тип К									
19	111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,14	662,58	27,74	69664	2916	30778	35200	113253
						342,12	14,05	35970	1477		8389	
20	112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	105,14	916,81	52,75	96393	5546	85868	7251	111936
						47,36	26,01	4979	2735		8292	

21	113	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70,66	2678,95	72,69	189295	5137	92205	88687	300221
						1301,34	33,90	91953	2395		22239	
22	114	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,28	568,02	1,62	36512	104	16672	18600	59521
						307,04	0,79	19736	51		4409	
			Тип Б									
23	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,24	662,58	27,74	47202	1976	20854	23851	76737
						342,12	14,05	24372	1001		5684	
24	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=15,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71,24	1244,24	71,59	88640	5100	78961	6668	102932
						64,27	35,30	4579	2515		7625	
			Тип Л1									
25	117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233,95	662,58	27,74	155011	6489	68484	78325	252003
						342,12	14,05	80038	3286		18667	
26	118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	233,95	916,81	52,75	214487	12341	191067	16135	249072
						47,36	26,01	11079	6086		18450	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				897205	39609	584889	274717	1265675
								272707	19546	–	93755	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				897205				
		Материалы		Тенге				584890				
		Всего заработная плата		Тенге					292252			
			Накладные расходы	Тенге				274717				
			Сметная прибыль	Тенге				93754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					292252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1265676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					292252			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8 087 694				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				5 703 690				
			НДС 12%	Тенге				684 443				
			Итого с НДС	Тенге				6 388 133				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____ подпись
"09" 09 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____ подпись
"9" 9 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А._____
подпись

"08" 09 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.М._____
подпись

"08" 09 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

"3" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А._____
подпись

"4" 05 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В._____
подпись

"03" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КЛБ"

Шукурлаев Т. М._____
подпись

"03" 09 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

"4" 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С._____
подпись

"3" 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 59
за август 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
РАЗДЕЛ 1. Жилая часть. В1 Водопровод хозяйственно-питьевой												
			В1 Обвязка насосов									
1	57	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25	412,42	20298	412	3041	16643	39897
						16844,62	138,08	16845	138		2955	
2	58	ТОО "VECTOr 7"	Насосная станция хоз.питьевого назначения, тип GWFK20/V-18-14-03388.1.1 в комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	шт.	1	1151566,96	–	1151567	–		–	1151567
						–	–	–	–	1151567	–	
3	59	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	5082,52	628,97	10165	1258	150	9020	20720
						4378,25	223,70	8757	447		1535	
4	60	2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	2	103548,00	–	207096	–	207096	–	223664
						–	–	–	–		16568	
5	61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2197,79	112,06	13187	672	1799	10657	25752
						1786,05	26,44	10716	159		1908	

6	62	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3948,53	264,98	7897	530	1049	6306	15340
						3159,00	58,54	6318	117		1136	
7	63	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	8667,00	–	34668	–	34668	–	37441
						–	–	–	–		2773	
8	64	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13185,00	–	26370	–	26370	–	28480
						–	–	–	–		2110	
9	65	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8185,00	–	16370	–	16370	–	17680
						–	–	–	–		1310	
10	66	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) L-115 мм DN 50	шт.	4	9527,00	–	38108	–	38108	–	41157
						–	–	–	–		3049	
11	67	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) L-115 мм DN 80	шт.	2	13769,00	–	27538	–	27538	–	29741
						–	–	–	–		2203	
12	68	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2872,60	–	11490	–	9770	1686	14230
						430,10	–	1720	–		1054	
13	69	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1080,00	–	8640	–	8640	–	9331
						–	–	–	–		691	
14	70	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1795,00	–	7180	–	7180	–	7754
						–	–	–	–		574	
15	71	2113-0816-2201 РСНБ РК 2015	Виброизолирующее основание для насосной станции	м2	0,48	1369,00	–	657	–	657	–	710
						–	–	–	–		53	
16	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,054	16720,69	1087,29	903	59	776	73	1054
						1250,10	239,68	68	13		78	
17	73	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3342,89	47,24	40115	567	31316	8295	52282
						685,98	19,34	8232	232		3873	

18	74	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3592,90	35,62	89823	891	74621	14384	112543
						572,43	14,67	14311	367		8337	
19	75	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1342,98	38,71	5372	155	2237	2976	9016
						744,89	14,41	2980	58		668	
20	76	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	602,00	--	4214	--	4214	--	4551
						--	--	--	--		337	
21	77	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	435,00	--	3915	--	3915	--	4228
						--	--	--	--		313	
22	78	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	998,00	--	4990	--	4990	--	5389
						--	--	--	--		399	
23	79	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1724,00	--	3448	--	3448	--	3724
						--	--	--	--		276	
24	80	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
						--	--	--	--		87	
25	81	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) L-115 мм DN 80	шт.	2	13769,00	--	27538	--	27538	--	29741
						--	--	--	--		2203	
26	82	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	29	86,81	1,05	2518	30	59	2381	5290
						83,77	--	2429	--		392	
27	83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12	91,35	1,05	1096	13	78	985	2248
						83,77	--	1005	--		167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1766244	4587	536710	73406	1894699
								73380	1531	1151567	55049	
		Стоимость оборудования		Тенге				1151567				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1151567				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1560				
		Материалы		Тенге				777				
		Всего заработная плата		Тенге					80			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657				
			Накладные расходы	Тенге				73				
			Сметная прибыль	Тенге				131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764				
			Сметная заработная плата	Тенге					80			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				613117				
		Материалы		Тенге				124120				
		Всего заработная плата		Тенге					74830			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411157				
		Сдача и испытание		Тенге				844				
			Накладные расходы	Тенге				73333				
			Сметная прибыль	Тенге				54916				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				741367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					74830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1894698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					74910			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1 894 699				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				1 336 200				
			НДС 12%	**Тенге**				160 344				
			Итого с НДС	**Тенге**				1 496 544				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____ подпись

"03" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____ подпись

"03" 09 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____ подпись

"03" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____ подпись

"08" 09 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____ подпись

"08" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берекс-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____ подпись

"03" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

"3" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Construction"

Актай М.А. _____
подпись

"4" 05 2020 год

7040010

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"9" 05 _____ 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"9" 05 _____ 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 56
за август 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)(отм. +23,900)									
			Джм-1, 2шт									
1	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	24,3	36362,37	5133,10	883606	124734	474057	282769	1259685
						11720,80	1066,66	284815	25920		93310	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47298	198759,00	–	292768	–	292768	–	316189
						–	–	–	–		23421	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46452	206169,00	–	508108	–	508108	–	548756
						–	–	–	–		40649	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49688	202255,00	–	100496	–	100496	–	108536
						–	–	–	–		8040	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,20912	19898,37	938,09	4161	196	61	3614	8397

						18669,28	320,96	3904	67		622	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1825	15136,11	887,39	2762	162	53	2371	5544
						13957,72	320,96	2547	59		411	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43688	19733,32	1290,22	8621	564	127	7367	17267
						18152,10	377,60	7930	165		1279	
8	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1). Установка	т	0,0017	405290,03	1266,03	689	2	278	373	1147
						240570,00	560,82	409	1		85	
9	27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0612	189020,03	1266,03	11568	77	10004	1385	13989
						24300,00	560,82	1487	34		1036	
10	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,50388	155,96	3,22	79	2	51	18	105
						51,76	0,53	26	–		8	
11	29	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0494	5772,00	–	285	–	285	–	308
						–	–	–	–		23	
			Джм-2, 2шт									
12	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,2	36362,37	5133,10	625433	88289	335546	200149	891629
						11720,80	1066,66	201598	18347		66047	
13	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5148	198759,00	–	301080	–	301080	–	325167
						–	–	–	–		24086	
14	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25904	206169,00	–	259575	–	259575	–	280341
						–	–	–	–		20766	
15	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41628	202255,00	–	84195	–	84195	–	90930
						–	–	–	–		6736	
16	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2622	19898,37	938,09	5217	246	76	4531	10528
						18669,28	320,96	4895	84		780	
17	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31616	15136,11	887,39	4785	281	91	4108	9605
						13957,72	320,96	4413	101		711	

18	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,335	19733,32	1290,22	6611	432	98	5649	13240
						18152,10	377,60	6081	126		981	
			Джм-3, 1шт									
19	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,26	36362,37	5133,10	191266	27000	102615	61208	272672
						11720,80	1066,66	61651	5611		20198	
20	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5534	198759,00	--	109993	--	109993	--	118793
						--	--	--	--		8799	
21	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2782	206169,00	--	57356	--	57356	--	61945
						--	--	--	--		4588	
22	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0905	202255,00	--	18304	--	18304	--	19768
						--	--	--	--		1464	
23	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0996	19898,37	938,09	1982	93	30	1721	3999
						18669,28	320,96	1859	32		296	
24	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0756	19733,32	1290,22	1492	98	22	1275	2988
						18152,10	377,60	1372	29		221	
			Джм-4, 2шт									
25	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,16	36362,37	5133,10	405804	57285	217715	129864	578522
						11720,80	1066,66	130804	11904		42853	
26	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,608	198759,00	--	120845	--	120845	--	130513
						--	--	--	--		9668	
27	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	206169,00	--	58140	--	58140	--	62791
						--	--	--	--		4651	

28	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.32	202255,00	–	64722	–	64722	–	69899
						–	–	–	–		5178	
29	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15052	19898,37	938,09	2995	141	44	2601	6044
						18669,28	320,96	2810	48		448	
30	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21	19733,32	1290,22	4144	271	61	3541	8300
						18152,10	377,60	3812	79		615	
			Джм-5, 1шт									
31	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,38	36362,37	5133,10	522891	73814	280532	167334	745443
						11720,80	1066,66	168545	15339		55218	
32	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2395	198759,00	–	1041398	–	1041398	–	1124710
						–	–	–	–		83312	
33	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24168	206169,00	–	49827	–	49827	–	53813
						–	–	–	–		3986	
34	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31049	202255,00	–	62798	–	62798	–	67822
						–	–	–	–		5024	
35	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31534	19898,37	938,09	6275	296	92	5449	12662
						18669,28	320,96	5887	101		938	
36	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70157	15136,11	887,39	10619	623	204	9116	21314
						13957,72	320,96	9792	225		1579	
37	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27009	19733,32	1290,22	5330	348	79	4554	10675
						18152,10	377,60	4903	102		791	
			Джм-6, 1шт									

38	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,23	36362,37	5133,10	262900	37112	141047	84133	374795
						11720,80	1066,66	84741	7712		27763	
39	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0935	198759,00	–	217343	–	217343	–	234730
						–	–	–	–		17387	
40	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33628	206169,00	–	69331	–	69331	–	74877
						–	–	–	–		5546	
41	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11838	202255,00	–	23943	–	23943	–	25858
						–	–	–	–		1915	
42	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27748	19898,37	938,09	5521	260	81	4795	11142
						18669,28	320,96	5180	89		825	
43	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24558	15136,11	887,39	3717	218	71	3191	7461
						13957,72	320,96	3428	79		553	
44	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12558	19733,32	1290,22	2478	162	36	2118	4963
						18152,10	377,60	2280	47		368	
45	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1, Г-2). Установка	т	0,0168	405290,03	1266,03	6809	21	2746	3686	11335
						240570,00	560,82	4042	9		840	
			Джм-6", 1шт									
46	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,56	36362,37	5133,10	238537	33673	127976	76336	340063
						11720,80	1066,66	76888	6997		25190	
47	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.14434	198759,00	–	227448	–	227448	–	245644
						–	–	–	–		18196	
48	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12712	206169,00	–	26208	–	26208	–	28305

						–	–	–	–		2097	
49	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12311	202255,00	–	24900	–	24900	–	26892
						–	–	–	–		1992	
50	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08332	19898,37	938,09	1658	78	24	1440	3346
						18669,28	320,96	1556	27		248	
51	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24634	15136,11	887,39	3729	219	72	3201	7484
						13957,72	320,96	3438	79		554	
52	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13291	19733,32	1290,22	2623	171	39	2241	5253
						18152,10	377,60	2413	50		389	
53	91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1, Г-2). Установка	т	0,0185	405290,03	1266,03	7498	23	3024	4059	12482
						240570,00	560,82	4451	10		925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6960861	446893	5416015	1084197	8688666
								1097959	93475	–	643606	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6960576				
		Материалы		Тенге				1696947				
		Всего заработная плата		Тенге					1191433			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3718777				
			Накладные расходы	Тенге				1084199				
			Сметная прибыль	Тенге				643582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8688357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1191433			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285				
			Сметная прибыль	Тенге				23				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8688665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1191433			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
54	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,86	57637,20	26323,66	395391	180580	118460	124245	561207
						14045,28	5857,54	96351	40183		41571	
55	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28742	198759,00	–	57127	–	57127	–	61697

						–	–	–	–		4570	
56	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2989	202255,00	–	60454	–	60454	–	65290
						–	–	–	–		4836	
57	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14924	221996,00	–	33131	–	33131	–	35781
						–	–	–	–		2650	
58	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06944	15136,11	887,39	1051	62	20	902	2110
						13957,72	320,96	969	22		156	
59	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43694	19733,32	1290,22	8622	564	127	7368	17269
						18152,10	377,60	7931	165		1279	
60	98	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,96124	189020,03	1266,03	181694	1217	157119	21746	219715
						24300,00	560,82	23358	539		16275	
61	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,48392	155,96	3,22	699	14	453	162	930
						51,76	0,53	232	2		69	
62	100	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,4396	5772,00	–	2537	–	2537	–	2740
						–	–	–	–		203	
			Колонна Км-2 - 2шт									
63	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
64	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	198759,00	–	5374	–	5374	–	5804
						–	–	–	–		430	
65	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	–	8636	–	8636	–	9327
						–	–	–	–		691	
66	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	–	4742	–	4742	–	5121
						–	–	–	–		379	
67	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01756	15136,11	887,39	266	16	5	228	533
						13957,72	320,96	245	6		40	

68	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
69	107	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,13732	189020,03	1266,03	25956	174	22445	3107	31388
						24300,00	560,82	3337	77		2325	
70	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,64056	155,96	3,22	100	2	65	23	133
						51,76	0,53	33	–		10	
71	109	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0628	5772,00	–	362	–	362	–	391
						–	–	–	–		29	
			Колонна Км-3 - 4шт									
72	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,96	57637,20	26323,66	112969	51594	33846	35499	160345
						14045,28	5857,54	27529	11481		11877	
73	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18128	198759,00	–	36031	–	36031	–	38914
						–	–	–	–		2882	
74	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854	202255,00	–	17273	–	17273	–	18654
						–	–	–	–		1382	
75	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04272	221996,00	–	9484	–	9484	–	10242
						–	–	–	–		759	
76	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03752	15136,11	887,39	568	33	11	488	1140
						13957,72	320,96	524	12		84	
77	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12484	19733,32	1290,22	2464	161	37	2105	4934
						18152,10	377,60	2266	47		365	
78	116	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,27464	189020,03	1266,03	51912	348	44890	6213	62776
						24300,00	560,82	6674	154		4650	
79	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,28112	155,96	3,22	200	4	130	46	266
						51,76	0,53	66	1		20	
80	118	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1256	5772,00	–	725	–	725	–	783
						–	–	–	–		58	

			Колонна Км-4 - 2шт									
81	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
82	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05408	198759,00	–	10749	–	10749	–	11609
						–	–	–	–		860	
83	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	–	8636	–	8636	–	9327
						–	–	–	–		691	
84	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	–	4742	–	4742	–	5121
						–	–	–	–		379	
85	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03228	15136,11	887,39	489	29	9	419	981
						13957,72	320,96	451	10		73	
86	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
87	125	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,13732	189020,03	1266,03	25956	174	22445	3107	31388
						24300,00	560,82	3337	77		2325	
88	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,64056	155,96	3,22	100	2	65	23	133
						51,76	0,53	33	–		10	
89	127	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0628	5772,00	–	362	–	362	–	391
						–	–	–	–		29	
			Колонна Км-5 - 4шт									
90	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,96	57637,20	26323,66	112969	51594	33846	35499	160345
						14045,28	5857,54	27529	11481		11877	
91	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	198759,00	–	2735	–	2735	–	2954
						–	–	–	–		219	

92	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854	202255,00	–	17273	–	17273	–	18654
						–	–	–	–		1382	
93	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04272	221996,00	–	9484	–	9484	–	10242
						–	–	–	–		759	
94	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04504	15136,11	887,39	682	40	13	585	1368
						13957,72	320,96	629	14		101	
95	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12484	19733,32	1290,22	2464	161	37	2105	4934
						18152,10	377,60	2266	47		365	
96	134	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,27464	189020,03	1266,03	51912	348	44890	6213	62776
						24300,00	560,82	6674	154		4650	
97	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,28112	155,96	3,22	200	4	130	46	266
						51,76	0,53	66	1		20	
98	136	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1256	5772,00	–	725	–	725	–	783
						–	–	–	–		58	
			Колонна Км-5а - 2шт									
99	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
100	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05896	198759,00	–	11719	–	11719	–	12656
						–	–	–	–		938	
101	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	–	8636	–	8636	–	9327
						–	–	–	–		691	
102	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	–	4742	–	4742	–	5121
						–	–	–	–		379	
103	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02252	15136,11	887,39	341	20	7	293	684
						13957,72	320,96	314	7		51	

104	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00184	19898,37	938,09	37	2	1	32	74
						18669,28	320,96	34	1		5	
105	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
			Колонна Км-6 - 2шт									
106	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
107	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02622	198759,00	–	5211	–	5211	–	5628
						–	–	–	–		417	
108	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	–	8636	–	8636	–	9327
						–	–	–	–		691	
109	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	–	4742	–	4742	–	5121
						–	–	–	–		379	
110	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02252	15136,11	887,39	341	20	7	293	684
						13957,72	320,96	314	7		51	
111	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
112	150	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,13732	189020,03	1266,03	25956	174	22445	3107	31388
						24300,00	560,82	3337	77		2325	
113	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,64056	155,96	3,22	100	2	65	23	133
						51,76	0,53	33	–		10	
114	152	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0628	5772,00	–	362	–	362	–	391
						–	–	–	–		29	
			Колонна Км-7 - 2шт									

115	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
116	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02506	198759,00	--	4981	--	4981	--	5379
						--	--	--	--		398	
117	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
118	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	
119	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01332	15136,11	887,39	202	12	4	173	405
						13957,72	320,96	186	4		30	
120	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
			Колонна Км-8 - 2шт									
121	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
122	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09424	198759,00	--	18731	--	18731	--	20230
						--	--	--	--		1498	
123	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
124	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	
125	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01332	15136,11	887,39	202	12	4	173	405
						13957,72	320,96	186	4		30	

126	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00184	19898,37	938,09	37	2	1	32	74
						18669,28	320,96	34	1		5	
127	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
			Колонна Км-9 - 2шт									
128	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,06	57637,20	26323,66	61095	27903	18304	19198	86717
						14045,28	5857,54	14888	6209		6423	
129	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00869	198759,00	--	1727	--	1727	--	1865
						--	--	--	--		138	
130	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04441	202255,00	--	8982	--	8982	--	9701
						--	--	--	--		719	
131	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02148	221996,00	--	4768	--	4768	--	5150
						--	--	--	--		381	
132	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01126	15136,11	887,39	170	10	3	146	342
						13957,72	320,96	157	4		25	
133	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00092	19898,37	938,09	18	1	--	16	37
						18669,28	320,96	17	--		3	
134	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03327	19733,32	1290,22	657	43	10	561	1315
						18152,10	377,60	604	13		97	
			Колонна Км-10 - 2шт									
135	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	

136	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12372	198759,00	--	24590	--	24590	--	26558
						--	--	--	--		1967	
137	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	202255,00	--	7912	--	7912	--	8545
						--	--	--	--		633	
138	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02152	221996,00	--	4777	--	4777	--	5160
						--	--	--	--		382	
139	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0075	15136,11	887,39	114	7	2	97	228
						13957,72	320,96	105	2		17	
140	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,000612	19898,37	938,09	12	1	--	11	25
						18669,28	320,96	11	--		2	
141	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02316	19733,32	1290,22	457	30	7	391	915
						18152,10	377,60	420	9		68	
			Колонна Км-11 - 2шт									
142	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
143	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16306	198759,00	--	32410	--	32410	--	35002
						--	--	--	--		2593	
144	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	202255,00	--	7912	--	7912	--	8545
						--	--	--	--		633	
145	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02152	221996,00	--	4777	--	4777	--	5160
						--	--	--	--		382	
146	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00578	15136,11	887,39	87	5	1	75	176
						13957,72	320,96	81	2		13	

147	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,000612	19898,37	938,09	12	1	--	11	25
						18669,28	320,96	11	--		2	
148	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02316	19733,32	1290,22	457	30	7	391	915
						18152,10	377,60	420	9		68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2009180	522254	1138356	423462	2627244
								348567	116888	--	194611	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2004106				
		Материалы		Тенге				655402				
		Всего заработная плата		Тенге					465455			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				477882				
			Накладные расходы	Тенге				423461				
			Сметная прибыль	Тенге				194205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2621771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					465455			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5075				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5075				
			Сметная прибыль	Тенге				406				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2627252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					465455			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)(отм. +26,900)									
			Ригель Рм49 -1шт									
149	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
150	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	
151	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
152	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

153	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
154	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–	19122
						–	–	–	–		1416	
			Ригель Рм50 -1шт									
155	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150,95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
156	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	–	116578	–	116578	–	125904
						–	–	–	–		9326	
157	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	–	58049	–	58049	–	62693
						–	–	–	–		4644	
158	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
159	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
160	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	–	6853	–	6853	–	7401
						–	–	–	–		548	
			Ригель Рм51 -1шт									
161	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
162	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	–	31414	–	31414	–	33927
						–	–	–	–		2513	

163	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
164	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
165	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм52 -2шт									
166	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
167	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2426	198759,00	--	48219	--	48219	--	52076
						--	--	--	--		3858	
168	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
169	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
170	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм54 -1шт									
171	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,77	36150,95	5336,50	172440	25455	81896	64501	255896
						13645,55	1213,94	65089	5790		18955	
172	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74594	198759,00	--	148262	--	148262	--	160123
						--	--	--	--		11861	

173	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	63951
						–	–	–	–		4737	
174	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
175	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
176	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–	19122
						–	–	–	–		1416	
			Ригель Рм55 -2шт									
177	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
178	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–	18667
						–	–	–	–		1383	
179	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–	6986
						–	–	–	–		517	
180	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
181	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм56 -2шт									
182	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	

183	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4744	198759,00	–	94291	–	94291	–	101835
						–	–	–	–		7543	
184	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
185	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
186	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
187	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм57 -2шт									
188	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
189	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	–	109862	–	109862	–	118651
						–	–	–	–		8789	
190	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
191	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
192	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
193	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	

			Ригель Рм58 -2шт									
194	**432**	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25**	**м3**	**2,1**	**36150,95**	**5336,50**	**75917**	**11207**	**36054**	**28396**	**112659**
						13645,55	**1213,94**	**28656**	**2549**		**8345**	
195	**433**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,45528**	**198759,00**	**--**	**90491**	**--**	**90491**	**--**	**97730**
						--	**--**	**--**	**--**		**7239**	
196	**434**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19134**	**202255,00**	**--**	**38699**	**--**	**38699**	**--**	**41795**
						--	**--**	**--**	**--**		**3096**	
197	**435**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02942**	**15136,11**	**887,39**	**445**	**26**	**8**	**382**	**894**
						13957,72	**320,96**	**411**	**9**		**66**	
198	**436**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,19134**	**19733,32**	**1290,22**	**3776**	**247**	**56**	**3226**	**7562**
						18152,10	**377,60**	**3473**	**72**		**560**	
199	**437**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02902**	**257052,00**	**--**	**7460**	**--**	**7460**	**--**	**8056**
						--	**--**	**--**	**--**		**597**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1921689**	**119326**	**1473654**	**323955**	**2425296**
								328708	**27286**	**--**	**179649**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1921689**				
		Материалы		Тенге				**377844**				
		Всего заработная плата		Тенге					**355994**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1095811**				
			Накладные расходы	Тенге				**323955**				
			Сметная прибыль	Тенге				**179652**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2425296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
			Сметная заработная плата	Тенге					**355994**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2425296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
			Сметная заработная плата	Тенге					**355994**			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+26.900- 1шт									
200	**533**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**82,6**	**36129,16**	**1812,53**	**2984269**	**149715**	**2053542**	**742094**	**4024472**

						9455,35	417,39	781012	34476		298109	
201	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,81384	206169,00	–	2023310	–	2023310	–	2185174
						–	–	–	–		161865	
202	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16125	198759,00	–	230809	–	230809	–	249274
						–	–	–	–		18465	
203	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73547	202255,00	–	148752	–	148752	–	160653
						–	–	–	–		11900	
204	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29769	19898,37	938,09	5924	279	87	5144	11953
						18669,28	320,96	5558	96		885	
205	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04995	15136,11	887,39	756	44	15	649	1517
						13957,72	320,96	697	16		112	
206	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73547	19733,32	1290,22	14513	949	214	12402	29068
						18152,10	377,60	13350	278		2153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5408333	150988	4456729	760289	6662111
								800617	34866	–	493489	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5408333				
		Материалы		Тенге				2053857				
		Всего заработная плата		Тенге					835482			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2402871				
			Накладные расходы	Тенге				760289				
			Сметная прибыль	Тенге				493490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								735
			Сметная заработная плата	Тенге					835482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6662112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								735
			Сметная заработная плата	Тенге					835482			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				20 403 317				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				14 389 045				
			НДС 12%	**Тенге**				1 726 685				
			Итого с НДС	**Тенге**				16 115 731				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____ подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Berkut Development БИН 190640004239 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____ подпись

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Monumental Building ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСТ БИН 060840015021 Республика Казахстан г. Алматы

"03" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А._____
подпись

" 03 " 09 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У._____
подпись

"03" 09 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

"4" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А._____
подпись

"4" 09 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

"03" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В._____
подпись

" 05 " 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М._____
подпись

"05" 09 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

"4" 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С._____
подпись

"__" _____ 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 53
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +20,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	25,74	36362.37	5133.10	935967	132126	502148	299526	1334333
						11720,80	1066,66	301693	27456		98839	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,668	198759.00	–	331530	–	331530	–	358052
						–	–	–	–		26522	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,284	206169.00	–	470890	–	470890	–	508561
						–	–	–	–		37671	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898.37	938.09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	

6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	20,96	36362,37	5133,10	762155	107590	408897	243903	1086543
						11720,80	1066,66	245668	22357		80485	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,812	198759,00	–	360151	–	360151	–	388963
						–	–	–	–		28812	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,262	206169,00	–	260185	–	260185	–	281000
						–	–	–	–		20815	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	–	80093	–	80093	–	86500
						–	–	–	–		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,736	198759,00	–	146287	–	146287	–	157990
						–	–	–	–		11703	

17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,16	36362,37	5133,10	405804	57285	217715	129864	578522
						11720,80	1066,66	130804	11904		42853	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,354	198759,00	--	269120	--	269120	--	290649
						--	--	--	--		21530	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	206169,00	--	58140	--	58140	--	62791
						--	--	--	--		4651	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
27	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,45	36362,37	5133,10	489074	69040	262389	156512	697233
						11720,80	1066,66	157645	14347		51647	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,168	198759,00	--	1027187	--	1027187	--	1109361

						–	–	–	–		82175	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
						–	–	–	–		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	198759,00	–	214660	–	214660	–	231832
						–	–	–	–		17173	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	–	63912	–	63912	–	69025
						–	–	–	–		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									

40	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,15	36362,37	5133,10	223629	31569	119977	71565	318809
						11720,80	1066,66	72083	6560		23615	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	198759,00	--	224598	--	224598	--	242565
						--	--	--	--		17968	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7173496	464277	5578770	1117042	8953780
								1130441	97079	--	663241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7173496				
		Материалы		Тенге				1746642				
		Всего заработная плата		Тенге					1227520			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3832136				
			Накладные расходы	Тенге				1117043				
			Сметная прибыль	Тенге				663243				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8953782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8953782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520			
РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)												
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754

						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,749	198759,00	–	148870	–	148870	–	160780
						–	–	–	–		11910	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	–	62295	–	62295	–	67278
						–	–	–	–		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	–	33566	–	33566	–	36251
						–	–	–	–		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	–	23851	–	23851	–	25759
						–	–	–	–		1908	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									

59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	198759,00	--	47702	--	47702	--	51518
						--	--	--	--		3816	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	198759,00	--	48895	--	48895	--	52806
						--	--	--	--		3912	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	

70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2708	198759,00	–	53824	–	53824	–	58130
						–	–	–	–		4306	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	198759,00	–	27031	–	27031	–	29194
						–	–	–	–		2162	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179

						–	–	–	–		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	–	29575	–	29575	–	31941
						–	–	–	–		2366	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	198759,00	–	20750	–	20750	–	22410
						–	–	–	–		1660	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	198759,00	–	21466	–	21466	–	23183
						–	–	–	–		1717	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	

102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	–	23851	–	23851	–	25759
						–	–	–	–		1908	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	–	29575	–	29575	–	31941
						–	–	–	–		2366	

112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	

123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914725	507290	1110866	372747	2470465
								296577	113034	–	183011	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914725				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778854				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				182998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27) (отм. +23,900)												
			Ригель Рм39 -1шт									
124	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	–	70502	–	70502	–	76142
						–	–	–	–		5640	
126	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	–	34037	–	34037	–	36760
						–	–	–	–		2723	
127	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
128	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	–	10904	–	10904	–	11776
						–	–	–	–		872	
			Ригель Рм40 -1шт									

130	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150.95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
131	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58563	198759,00	--	116399	--	116399	--	125711
						--	--	--	--		9312	
132	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм41 -1шт									
136	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
137	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	
138	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
139	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	

140	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм42 -2шт									
141	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	198759,00	–	38360	–	38360	–	41429
						–	–	–	–		3069	
143	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	–	12588	–	12588	–	13595
						–	–	–	–		1007	
144	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм44 -1шт									
146	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,81	36150,95	5336,50	173886	25669	82582	65041	258042
						13645,55	1213,94	65635	5839		19114	
147	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76047	198759,00	–	151150	–	151150	–	163242
						–	–	–	–		12092	
148	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	63951
						–	–	–	–		4737	
149	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	

150	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
151	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм45 -2шт									
152	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
153	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	--	17284	--	17284	--	18667
						--	--	--	--		1383	
154	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	--	6468	--	6468	--	6986
						--	--	--	--		517	
155	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
156	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм46 -2шт									
157	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
158	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4824	198759,00	--	95881	--	95881	--	103552
						--	--	--	--		7671	
159	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	--	47558	--	47558	--	51363
						--	--	--	--		3805	

160	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм47 -2шт									
163	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	–	109862	–	109862	–	118651
						–	–	–	–		8789	
165	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
166	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
168	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	
			Ригель Рм48 -2шт									
169	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	

170	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519	198759,00	–	103156	–	103156	–	111408
						–	–	–	–		8252	
171	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	–	38699	–	38699	–	41795
						–	–	–	–		3096	
172	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	–	7460	–	7460	–	8056
						–	–	–	–		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1948942	119696	1497761	326564	2457546
								331481	27381	–	182039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948942				
		Материалы		Тенге				378567				
		Всего заработная плата		Тенге					358863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119197				
			Накладные расходы	Тенге				326565				
			Сметная прибыль	Тенге				182041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)												
			Плита перекрытия на отм.-+17.900,+20.900,23.900 -3шт									
175	533	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
176	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,98243	206169,00	–	2058068	–	2058068	–	2222713
						–	–	–	–		164645	
177	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03538	198759,00	–	404550	–	404550	–	436914

						--	--	--	--		32364	
178	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06893	202255,00	--	216196	--	216196	--	233492
						--	--	--	--		17296	
179	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	--	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
РАЗДЕЛ 5. Лестница Л1 (л.КЖ-84-90) (отм. от +14,900 до +23,900)												
			Лестничный марш Лм2-2шт									
182	557	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,84	44287,06	2813,32	81488	5177	49329	25497	115544
						14664,00	563,73	26982	1037		8559	
183	558	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	198759,00	--	81491	--	81491	--	88010
						--	--	--	--		6519	
184	559	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764	206169,00	--	15751	--	15751	--	17011
						--	--	--	--		1260	
185	560	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4516	19898,37	938,09	8986	424	131	7804	18133
						18669,28	320,96	8431	145		1343	

186	561	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0164	19733,32	1290,22	324	21	5	277	648
						18152,10	377,60	298	6		48	
			Лестничный марш Лм3-3шт									
187	562	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	2,94	44287,06	2813,32	130204	8271	78821	40740	184620
						14664,00	563,73	43112	1657		13676	
188	563	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8427	198759,00	–	167494	–	167494	–	180894
						–	–	–	–		13400	
189	564	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1212	206169,00	–	24988	–	24988	–	26987
						–	–	–	–		1999	
190	565	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4002	19898,37	938,09	7963	375	117	6916	16070
						18669,28	320,96	7471	128		1190	
191	566	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5127	15136,11	887,39	7760	455	149	6662	15576
						13957,72	320,96	7156	165		1154	
192	567	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0222	19733,32	1290,22	438	29	6	374	877
						18152,10	377,60	403	8		65	
			Лестничный марш Лм4-1шт									
193	568	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,92	44287,06	2813,32	40744	2588	24665	12749	57772
						14664,00	563,73	13491	519		4279	
194	569	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2706	198759,00	–	53784	–	53784	–	58087
						–	–	–	–		4303	
195	570	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	206169,00	–	8247	–	8247	–	8907
						–	–	–	–		660	
196	571	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1404	19898,37	938,09	2794	132	41	2426	5638
						18669,28	320,96	2621	45		418	

197	572	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1536	15136,11	887,39	2325	136	45	1996	4666
						13957,72	320,96	2144	49		346	
198	573	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0074	19733,32	1290,22	146	10	2	125	292
						18152,10	377,60	134	3		22	
			Лестничная площадка Лп2-1шт									
199	585	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,48	35765,50	1812,53	17167	870	11933	4154	23027
						9091,68	417,39	4364	200		1706	
200	586	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	198759,00	–	28939	–	28939	–	31254
						–	–	–	–		2315	
201	587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	–	1155	–	1155	–	1247
						–	–	–	–		92	
202	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1456	19898,37	938,09	2897	137	42	2516	5846
						18669,28	320,96	2718	47		433	
203	589	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			Лестничная площадка Лп3-2шт									
204	590	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,96	35765,50	1812,53	34335	1740	23867	8307	46053
						9091,68	417,39	8728	401		3411	
205	591	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,229	198759,00	–	45516	–	45516	–	49157
						–	–	–	–		3641	
206	592	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	206169,00	–	2309	–	2309	–	2494
						–	–	–	–		185	
207	593	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,229	19898,37	938,09	4557	215	67	3957	9195
						18669,28	320,96	4275	73		681	

208	594	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0112	19733,32	1290,22	221	14	4	189	443
						18152,10	377,60	203	4		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				772134	20600	618900	124783	968669
								132634	4491	--	71754	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				772134				
		Материалы		Тенге				189226				
		Всего заработная плата		Тенге					137125			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429674				
			Накладные расходы	Тенге				124783				
			Сметная прибыль	Тенге				71753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				968671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					137125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				968671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					137125			
РАЗДЕЛ 6. Лифтовая шахта (л.КЖ-106-107) (отм. от +14,900 до +23,900)												
209	595	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,86	44246,59	6784,49	878737	134740	424251	316158	1290487
						16100,00	1393,78	319746	27680		95592	
210	596	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,828	198759,00	--	363331	--	363331	--	392398
						--	--	--	--		29067	
211	598	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984	206169,00	--	202870	--	202870	--	219100
						--	--	--	--		16230	
212	599	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53	202255,00	--	107195	--	107195	--	115771
						--	--	--	--		8576	
213	600	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,511	19898,37	938,09	10168	479	149	8831	20519
						18669,28	320,96	9540	164		1520	
214	601	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,514	19733,32	1290,22	10143	663	150	8667	20315
						18152,10	377,60	9330	194		1505	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1572445	135882	1097946	333656	2058590
								338616	28039	--	152490	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1572445				
		Материалы		Тенге				424550				
		Всего заработная плата		Тенге					366655			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673397				

			Накладные расходы	Тенге				333656				
			Сметная прибыль	Тенге				152488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2058589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					366655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2058589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					366655			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**23 839 727**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**16 812 507**				
			НДС 12%	**Тенге**				**2 017 501**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**18 830 008**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"18" 08 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

"18" 08 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Мух-Синтез Проект"

Исаев Р.М. _____
подпись

"18" 08 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"18" 08 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"18" 08 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берске-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"18" 08 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

21 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

21 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

21 08 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

21 08 2020 год