Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ГазСтрой"

Форма

Объект: "Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п. Гани Муртабаева Казалинского района Кызылординской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№12	05.06.2020г							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	174 723 028									
Акт вып работ №1		156 002 704							18 720 324	174 723 028
Всего к оплате:		**156 002 704**							**18 720 324**	**174 723 028**

Генподрядчик:
Директор ПК "Сапак"

Садыков С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ГазСтрой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020 г.

"Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п. Гани Муртабаева Казалинского района Кызылординской области"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	6929,8546	186,29	177,53	1290949	1230222	--	237565	1650795
					8,76	38,85	60726	269225		122281	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	214,3254	1624,39	--	348148	--	--	250667	646721
					1624,39	--	348148	--		47905	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	87	1353,66	--	117768	--	--	84793	218767
					1353,66	--	117768	--		16205	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	594,975	706,64	--	420436	--	--	302714	781001
					706,64	--	420436	--		57852	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы	м3	444,45	1000,42	148,72	444634	66096	--	391508	903034
					851,70	38,08	378538	16925		66891	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6591,24	30,63	30,63	201876	201876	--	49725	271730
					--	10,48	--	69063		20128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	6591,24	15,12	15,12	99686	99686	--	24554	134179
					--	5,17	--	34103		9939	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6591,24	131,75	62,84	868373	414210	--	462534	1437380
					68,90	28,56	454163	188246		106473	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	560,265	30,63	30,63	17160	17160	--	4227	23097
					--	10,48	--	5870		1711	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	560,265	15,12	15,12	8473	8473	--	2087	11405
					--	5,17	--	2899		845	
				ПЭ Трубопроводы							
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	4,573	381255,62	129709,30	1743482	593161	458	1299580	3286507
					251446,00	35609,96	1149863	162844		243445	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,642	292654,85	91764,53	187884	58913	64	143431	357821
					200790,00	24880,08	128907	15973		26505	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,615	257864,08	72548,92	158586	44618	30	124616	305859
					185265,00	19409,80	113938	11937		22656	
14	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4722,76	4396,00	--	20761253	--	20761253	--	22422153
					--	--	--	--		1660900	
15	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	712,05	2070,00	--	1473944	--	1473944	--	1591859
					--	--	--	--		117915	
16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	640,34	689,00	--	441194	--	441194	--	476490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		35296	
				Испытание							
17	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,676	1102468,89	945462,49	5155145	4420983	39874	1305707	6977720
					148479,00	158373,60	694288	740555		516868	
18	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,339	805690,43	685867,55	1078819	918377	10947	276569	1463819
					111647,00	115329,60	149495	154426		108431	
				Фитинги (переход)							
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1214,77	800,77	6074	4004	--	3070	9875
					414,00	206,23	2070	1031		732	
20	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160/110 с ЗН	шт	2	8925,00	--	17850	--	17850	--	19278
					--	--	--	--		1428	
21	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110/63 с ЗН	шт	3	3825,00	--	11475	--	11475	--	12393
					--	--	--	--		918	
				Фитинги (отводы)							
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1214,77	800,77	27940	18418	--	14123	45427
					414,00	206,23	9522	4743		3365	
23	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	12	32967,86	--	395614	--	395614	--	427263
					--	--	--	--		31649	
24	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 45град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	3	32330,36	--	96991	--	96991	--	104750
					--	--	--	--		7759	
25	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	5	10564,29	--	52821	--	52821	--	57047
					--	--	--	--		4226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	3	4007,14	--	12021	--	12021	--	12983
					--	--	--	--		962	
				Фитинги (тройники)							
27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	1790,11	1179,11	12531	8254	--	6339	20380
					611,00	303,78	4277	2126		1510	
28	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	1	34607,14	--	34607	--	34607	--	37376
					--	--	--	--		2769	
29	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	3	10928,57	--	32786	--	32786	--	35409
					--	--	--	--		2623	
30	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110/63 с ЗН	шт	3	11566,07	--	34698	--	34698	--	37474
					--	--	--	--		2776	
				Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 2шт							
31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	652240,39	216539,63	652	217	15	504	1249
					419936,00	89093,12	420	89		92	
32	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	1,004	2399,00	--	2409	--	2409	--	2601
					--	--	--	--		193	
33	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	201657,82	45236,57	202	45	78	92	317
					78987,00	13771,14	79	14		23	
34	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,002	975838,86	463545,55	1952	927	128	1161	3362
					448568,00	137957,10	897	276		249	
35	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	5200,00	--	10442	--	10442	--	11277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		835	
36	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	1,37532	86,00	2,21	118	3	78	26	155
					26,80	0,22	37	--		12	
37	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01588	48496,29	2415,54	770	38	59	469	1338
					42406,00	393,20	673	6		99	
38	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01588	522485,00	--	8297	--	8297	--	8961
					--	--	--	--		664	
39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	293530,85	92640,53	646	204	--	492	1228
					200790,00	24880,08	442	55		91	
40	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 ГОСТ 18599-2001	м	2,222	2257,00	--	5015	--	5015	--	5416
					--	--	--	--		401	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
					414,00	206,23	2484	1237		878	
42	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, DN 110X108	шт	2	35882,14	--	71764	--	71764	--	77505
					--	--	--	--		5741	
43	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 110	шт	2	3916,07	--	7832	--	7832	--	8459
					--	--	--	--		627	
44	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 110	шт	2	10837,50	--	21675	--	21675	--	23409
					--	--	--	--		1734	
45	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	116395,00	--	233	--	233	--	251
					--	--	--	--		19	
46	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,4706838	391,00	--	2139	--	2139	--	2310
					--	--	--	--		171	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,1	23668,26	1047,92	2367	105	2159	112	2677
					1028,70	197,25	103	20		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с 3Н (8.353.05СБ) - 6шт							
48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	593695,06	181327,24	1781	544	34	1417	3454
					400848,00	76241,92	1203	229		256	
49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	3,012	935,00	--	2816	--	2816	--	3042
					--	--	--	--		225	
50	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	164944,70	44861,63	495	135	123	275	832
					78987,00	13673,22	237	41		62	
51	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	689132,72	212149,76	4135	1273	285	2946	7647
					429480,00	66426,08	2577	399		566	
52	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	4205,00	--	25331	--	25331	--	27357
					--	--	--	--		2026	
53	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	2,99556	86,00	2,21	258	7	171	56	339
					26,80	0,22	80	1		25	
54	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,05142	48496,29	2415,54	2494	124	189	1519	4333
					42406,00	393,20	2181	20		321	
55	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,05142	522485,00	--	26866	--	26866	--	29015
					--	--	--	--		2149	
56	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0069	258448,08	73132,92	1783	505	--	1398	3436
					185265,00	19409,80	1278	134		255	
57	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	6,969	689,00	--	4802	--	4802	--	5186
					--	--	--	--		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1214,77	800,77	21866	14414	--	11052	35552
					414,00	206,23	7452	3712		2633	
59	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, DN 63X57	шт	6	11566,07	--	69396	--	69396	--	74948
					--	--	--	--		5552	
60	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	6	1548,21	--	9289	--	9289	--	10032
					--	--	--	--		743	
61	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	6	4007,14	--	24043	--	24043	--	25966
					--	--	--	--		1923	
62	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	87996,00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
63	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	9,961989	391,00	--	3895	--	3895	--	4207
					--	--	--	--		312	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,3	23668,26	1047,92	7100	314	6477	335	8030
					1028,70	197,25	309	59		595	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 67шт									
65	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	67	1566,46	758,11	104953	50793	15825	62767	181137
					572,16	295,26	38335	19782		13418	
66	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	3,35	60518,00	--	202735	--	202735	--	218954
					--	--	--	--		16219	
67	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	67	732,64	--	49087	--	7018	45435	102084
					627,90	--	42069	--		7562	
68	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,67	110596,00	--	74099	--	74099	--	80027
					--	--	--	--		5928	
69	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,618	27449,06	1097,22	99311	3970	79208	15398	123885
					4459,00	217,78	16133	788		9177	
		Ковер под сигнальный провод (КП) - 18шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,120834	875424,89	450105,43	105781	54388	2273	63238	182541
					406510,00	122125,72	49120	14757		13522	
71	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,12006	343444,00	--	41234	--	41234	--	44533
					--	--	--	--		3299	
72	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000774	370009,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,252	27961,14	902,90	7046	228	5930	876	8556
					3522,36	295,90	888	75		634	
74	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,492	5693,35	1470,91	19881	5136	5706	10461	32769
					2588,50	598,40	9039	2090		2427	
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,746	25264,60	7,20	44112	13	38763	5016	53058
					3056,10	--	5336	--		3930	
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 6015пм							
76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	6,015	25763,87	18512,57	154970	111353	--	46847	217962
					7251,30	3565,78	43617	21448		16145	
77	СТПРАЙС лист ТОО "Uranium One" стр.10	Лента сигнальная	м	6015	31,88	--	191728	--	191728	--	207066
					--	--	--	--		15338	
				Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 6042м							
78	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	м	6042	281,73	144,98	1702212	875982	103123	692931	2586755
					119,68	39,61	723107	239298		191611	
79	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	6,042	124547,00	--	752513	--	752513	--	812714
					--	--	--	--		60201	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225х20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160х14,6. Методом ГНБ - 2+1шт/52+17м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	69	2505,18	2005,10	172858	138352	394	71383	263780
					494,38	550,61	34112	37992		19539	
81	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	69	1191,46	7,55	82211	521	14350	66807	160940
					975,94	2,07	67340	143		11921	
82	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,38	8253,00	--	580846	--	580846	--	627314
					--	--	--	--		46468	
83	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	5376,55	1878,77	16130	5636	1838	10466	28723
					2885,22	638,74	8656	1916		2128	
84	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	503,00	--	2264	--	2264	--	2445
					--	--	--	--		181	
85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1214,77	800,77	10933	7207	--	5526	17776
					414,00	206,23	3726	1856		1317	
86	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	6	1138,39	--	6830	--	6830	--	7377
					--	--	--	--		546	
87	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	3	6101,79	--	18305	--	18305	--	19770
					--	--	--	--		1464	
88	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	3	13205,36	--	39616	--	39616	--	42785
					--	--	--	--		3169	
89	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	2171,38	602,14	6514	1806	--	4693	12104
					1569,24	10,88	4708	33		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6	212,00	--	1272	--	1272	--	1374
					--	--	--	--		102	
91	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	9,42942	391,00	--	3687	--	3687	--	3982
					--	--	--	--		295	
92	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,02001	343444,00	--	6872	--	6872	--	7422
					--	--	--	--		550	
93	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	404706,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
94	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3	1887,00	--	5661	--	5661	--	6114
					--	--	--	--		453	
95	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,042	27961,14	902,90	1174	38	988	146	1426
					3522,36	295,90	148	12		106	
96	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,582	5693,35	1470,91	3314	856	951	1743	5462
					2588,50	598,40	1507	348		405	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,291	25264,60	7,20	7352	2	6461	836	8843
					3056,10	--	889	--		655	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. На пересечении с автодорогой. (ГНБ) - 5шт/51м							
98	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	51	2505,18	2005,10	127764	102260	291	52761	194968
					494,38	550,61	25213	28081		14442	
99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51	1077,54	7,06	54955	360	7763	46457	109525
					918,27	1,85	46832	94		8113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,02	4311,00	--	224258	--	224258	--	242199
					--	--	--	--		17941	
101	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	5	5376,55	1878,77	26883	9394	3063	17444	47872
					2885,22	638,74	14426	3194		3546	
102	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	503,00	--	3773	--	3773	--	4074
					--	--	--	--		302	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1214,77	800,77	18221	12011	--	9210	29626
					414,00	206,23	6210	3093		2195	
104	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	10	1138,39	--	11384	--	11384	--	12295
					--	--	--	--		911	
105	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	5	6101,79	--	30509	--	30509	--	32950
					--	--	--	--		2441	
106	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	5	7741,07	--	38705	--	38705	--	41802
					--	--	--	--		3096	
107	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	2171,38	602,14	10857	3011	--	7822	20173
					1569,24	10,88	7846	54		1494	
108	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	7	134,00	--	938	--	938	--	1013
					--	--	--	--		75	
109	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,478	391,00	--	3315	--	3315	--	3580
					--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,03335	343444,00	--	11454	--	11454	--	12370
					--	--	--	--		916	
111	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	404706,00	--	87	--	87	--	94
					--	--	--	--		7	
112	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	5	1887,00	--	9435	--	9435	--	10190
					--	--	--	--		755	
113	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,07	27961,14	902,90	1957	63	1647	243	2377
					3522,36	295,90	247	21		176	
114	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,97	5693,35	1470,91	5523	1427	1585	2906	9103
					2588,50	598,40	2511	580		674	
115	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,485	25264,60	7,20	12253	3	10768	1393	14738
					3056,10	--	1482	--		1092	
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход под автомоб.дорогой (методом ГНБ) - 1шт/9пм							
116	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	9	2283,05	1846,25	20547	16616	42	8378	31239
					432,11	508,14	3889	4573		2314	
117	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1077,54	7,06	9698	64	1370	8198	19328
					918,27	1,85	8264	17		1432	
118	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	9,18	2031,00	--	18645	--	18645	--	20136
					--	--	--	--		1492	
119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	5376,55	1878,77	5377	1879	613	3489	9574
					2885,22	638,74	2885	639		709	
120	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	503,00	--	755	--	755	--	815
					--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
					414,00	206,23	1242	619		439	
122	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	2	1138,39	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
123	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	1	6101,79	--	6102	--	6102	--	6590
					--	--	--	--		488	
124	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
					--	--	--	--		495	
125	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,14	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2171,38	602,14	2171	602	--	1564	4035
					1569,24	10,88	1569	11		299	
126	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	150,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
127	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,0212536	391,00	--	399	--	399	--	431
					--	--	--	--		32	
128	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
					--	--	--	--		183	
129	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
					--	--	--	--		1	
130	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
					--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	27961,14	902,90	391	13	329	49	475
					3522,36	295,90	49	4		35	
132	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,194	5693,35	1470,91	1105	285	318	581	1821
					2588,50	598,40	502	116		135	
133	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,097	25264,60	7,20	2451	1	2154	279	2948
					3056,10	--	296	--		218	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. На пересечении с автодор.(откр.методом) - 2+3шт/22+12м							
134	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,034	493663,69	191553,65	16785	6513	27	11919	31000
					301328,00	52783,24	10245	1795		2296	
135	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	8253,00	--	283408	--	283408	--	306081
					--	--	--	--		22673	
136	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	5	5376,55	1878,77	26883	9394	3063	17444	47872
					2885,22	638,74	14426	3194		3546	
137	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	503,00	--	3773	--	3773	--	4074
					--	--	--	--		302	
138	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1214,77	800,77	18221	12011	--	9210	29626
					414,00	206,23	6210	3093		2195	
139	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	10	1138,39	--	11384	--	11384	--	12295
					--	--	--	--		911	
140	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	5	6101,79	--	30509	--	30509	--	32950
					--	--	--	--		2441	
141	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	5	13205,36	--	66027	--	66027	--	71309
					--	--	--	--		5282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	2171,38	602,14	10857	3011	--	7822	20173
					1569,24	10,88	7846	54		1494	
143	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	10	212,00	--	2120	--	2120	--	2290
					--	--	--	--		170	
144	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	15,7157	391,00	--	6145	--	6145	--	6636
					--	--	--	--		492	
145	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,03335	343444,00	--	11454	--	11454	--	12370
					--	--	--	--		916	
146	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	404706,00	--	87	--	87	--	94
					--	--	--	--		7	
147	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	5	1887,00	--	9435	--	9435	--	10190
					--	--	--	--		755	
148	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,07	27961,14	902,90	1957	63	1647	243	2377
					3522,36	295,90	247	21		176	
149	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,97	5693,35	1470,91	5523	1427	1585	2906	9103
					2588,50	598,40	2511	580		674	
150	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,485	25264,60	7,20	12253	3	10768	1393	14738
					3056,10	--	1482	--		1092	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. На пересечении с коммуникац. (откр.методом) - 3шт/12м							
151	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,012	382715,62	131169,30	4593	1574	2	3410	8643
					251446,00	35609,96	3017	427		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	4311,00	--	52249	--	52249	--	56429
					--	--	--	--		4180	
153	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	5376,55	1878,77	16130	5636	1838	10466	28723
					2885,22	638,74	8656	1916		2128	
154	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	503,00	--	2264	--	2264	--	2445
					--	--	--	--		181	
155	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1214,77	800,77	10933	7207	--	5526	17776
					414,00	206,23	3726	1856		1317	
156	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	6	1138,39	--	6830	--	6830	--	7377
					--	--	--	--		546	
157	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	3	6101,79	--	18305	--	18305	--	19770
					--	--	--	--		1464	
158	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	3	7741,07	--	23223	--	23223	--	25081
					--	--	--	--		1858	
159	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	2171,38	602,14	6514	1806	--	4693	12104
					1569,24	10,88	4708	33		897	
160	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	4,2	134,00	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--		45	
161	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,0868	391,00	--	1989	--	1989	--	2148
					--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,02001	343444,00	--	6872	--	6872	--	7422
					--	--	--	--		550	
163	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	404706,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
164	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3	1887,00	--	5661	--	5661	--	6114
					--	--	--	--		453	
165	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,042	27961,14	902,90	1174	38	988	146	1426
					3522,36	295,90	148	12		106	
166	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,582	5693,35	1470,91	3314	856	951	1743	5462
					2588,50	598,40	1507	348		405	
167	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,291	25264,60	7,20	7352	2	6461	836	8843
					3056,10	--	889	--		655	
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход под автомоб.дорогой (откр.способ) - 1шт/10пм							
168	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,01	293530,85	92640,53	2935	926	1	2234	5583
					200790,00	24880,08	2008	249		414	
169	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	10,1	2031,00	--	20513	--	20513	--	22154
					--	--	--	--		1641	
170	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	5376,55	1878,77	5377	1879	613	3489	9574
					2885,22	638,74	2885	639		709	
171	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	503,00	--	755	--	755	--	815
					--	--	--	--		60	
172	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
					414,00	206,23	1242	619		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с 3Н	шт	2	1138,39	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
174	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	1	6101,79	--	6102	--	6102	--	6590
					--	--	--	--		488	
175	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
					--	--	--	--		495	
176	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,14	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2171,38	602,14	2171	602	--	1564	4035
					1569,24	10,88	1569	11		299	
177	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	150,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
178	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,0212536	391,00	--	399	--	399	--	431
					--	--	--	--		32	
179	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
					--	--	--	--		183	
180	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
					--	--	--	--		1	
181	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
					--	--	--	--		151	
182	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	27961,14	902,90	391	13	329	49	475
					3522,36	295,90	49	4		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,194**	**5693,35**	**1470,91**	**1105**	**285**	**318**	**581**	**1821**
					2588,50	**598,40**	**502**	**116**		**135**	
184	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	**м3 подстилающего слоя**	**0,097**	**25264,60**	**7,20**	**2451**	**1**	**2154**	**279**	**2948**
					3056,10	**--**	**296**	**--**		**218**	
				Просветка стыков							
185	**1339-0201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**394**	**1395,33**	**49,00**	**549762**	**19306**	**35592**	**301867**	**919759**
					1256,00	**--**	**494864**	**--**		**68130**	
186	**1339-0201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**14**	**971,52**	**33,32**	**13601**	**466**	**826**	**7508**	**22798**
					879,20	**--**	**12309**	**--**		**1689**	
187	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4**	**561,99**	**19,60**	**2248**	**78**	**160**	**1226**	**3752**
					502,40	**--**	**2010**	**--**		**278**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**42405155**	**9610282**	**26986737**	**6674928**	**53006494**
							5808135	**2082861**	**--**	**3926408**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3175305**				
	Материалы		Тенге				**139701**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1536652**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752513**				
		Накладные расходы	Тенге				**1050379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**338055**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4563739**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1404**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1536652**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14427024**				
	Материалы		Тенге				**301315**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6351463**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**790664**				
	Местные материалы		Тенге				**202735**				
		Накладные расходы	Тенге				**5622561**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1603967**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21653551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6351463**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**38427**				
	Материалы		Тенге				**247**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2880			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35163				
		Накладные расходы	Тенге				1987				
		Сметная прибыль	Тенге				3233				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2880			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24764399				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24764399				
		Сметная прибыль	Тенге				1981152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26745551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53006489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7839
		Сметная заработная плата	Тенге					7890996			
		РАЗДЕЛ 2. Среднего давление (надземный газопровод)									
		Трубопроводы									
188	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	652240,39	216539,63	3913	1299	94	3024	7492
					419936,00	89093,12	2520	535		555	
189	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,085	593695,06	181327,24	50464	15413	979	40147	97860
					400848,00	76241,92	34072	6481		7249	
190	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,006	2399,00	--	14408	--	14408	--	15561
					--	--	--	--		1153	
191	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85,085	935,00	--	79554	--	79554	--	85919
					--	--	--	--		6364	
		Отводы									
192	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	875424,89	450105,43	4815	2476	103	2878	8309
					406510,00	122125,72	2236	672		615	
193	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1466,00	--	2932	--	2932	--	3167
					--	--	--	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	403,00	--	403	--	403	--	435
					--	--	--	--		32	
		Переходы									
195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	875424,89	450105,43	1576	810	34	942	2719
					406510,00	122125,72	732	220		201	
196	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859,00	--	1718	--	1718	--	1855
					--	--	--	--		137	
		Заглушки									
197	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	875424,89	450105,43	1051	540	23	628	1813
					406510,00	122125,72	488	147		134	
198	2302-0103-3507 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6	3788,00	--	22728	--	22728	--	24546
					--	--	--	--		1818	
		Кран шаровый фланцевый									
199	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 100 мм	шт	2	2511,20	123,25	5022	247	642	4199	9960
					2066,54	54,40	4133	109		738	
200	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 50 мм	шт	6	1333,43	73,95	8001	444	1021	6664	15838
					1089,26	32,64	6536	196		1173	
201	2304-0909-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	45619,00	--	91238	--	91238	--	98537
					--	--	--	--		7299	
202	2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	16268,00	--	97608	--	97608	--	105417
					--	--	--	--		7809	
		Фланцы									
203	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	904,19	62,64	3617	251	246	3089	7242
					780,00	--	3120	--		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	468,54	31,32	5623	376	255	4942	11410
					416,00	--	4992	--		845	
205	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
					--	--	--	--		869	
206	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1489,00	--	17868	--	17868	--	19297
					--	--	--	--		1429	
		Крепление горизонтального газопровода d108x4,0 на стойке из труб d76x4,0 ОП11-4-1400 Н=1,0м (НГ-01-90) - 4шт									
207	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05028	85225,36	6291,50	4285	316	268	2565	7399
					73600,00	345,02	3701	17		548	
208	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03976	491541,00	--	19544	--	19544	--	21107
					--	--	--	--		1563	
209	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,52	542,00	--	5702	--	5702	--	6158
					--	--	--	--		456	
		Крепление горизонтального газопровода d57x4,0 на стойке из труб d57x4,0 ОП11-4-2600 Н=2,2м (НГ-01-90) - 17шт									
210	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,21165	85225,36	6291,50	18038	1332	1129	10799	31144
					73600,00	345,02	15577	73		2307	
211	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,1768	491541,00	--	86904	--	86904	--	93857
					--	--	--	--		6952	
212	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,85	542,00	--	18889	--	18889	--	20400
					--	--	--	--		1511	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 21шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,46	2133,60	--	11649	--	--	8388	21640
					2133,60	--	11649	--		1603	
214	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	3,78	643,40	--	2432	--	--	1751	4518
					643,40	--	2432	--		335	
215	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,68	7826,23	1657,49	13148	2785	3621	6621	21351
					4013,10	317,79	6742	534		1582	
216	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7136	20307,00	--	34798	--	34798	--	37582
					--	--	--	--		2784	
				Сетчатое ограждение для ГРПШ-13-2Н-У1 - (ГСН-23) -2шт/36м							
217	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	34	2497,86	944,36	84927	32108	1111	74174	171830
					1520,82	327,99	51708	11152		12728	
218	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	716,46	28,57	1433	57	84	1534	3204
					646,10	3,70	1292	7		237	
219	2102-0101-2414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1	20360,00	--	20360	--	20360	--	21989
					--	--	--	--		1629	
220	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/стойки с креплениями	т	0,2372	461429,00	--	109451	--	109451	--	118207
					--	--	--	--		8756	
221	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,556	439273,00	--	244236	--	244236	--	263775
					--	--	--	--		19539	
222	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,4	580,00	--	18792	--	18792	--	20295
					--	--	--	--		1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т	0,0176	584784,00	--	10292	--	10292	--	11116
					--	--	--	--		823	
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	23,5132	165,28	3,13	3886	74	2810	698	4951
					42,60	0,44	1002	10		367	
225	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2079,00	--	4158	--	4158	--	4491
					--	--	--	--		333	
226	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	4	8067,75	1470,91	32271	5884	16033	11983	47794
					2588,50	598,40	10354	2394		3540	
				Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2НУ1 - 2шт							
227	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	2	587,31	487,49	1175	975	--	464	1769
					99,82	222,22	200	444		131	
228	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5 F150 W6 сульфатостойкий	м3	0,6	29408,48	1097,22	17645	658	14312	2554	21815
					4459,00	217,78	2675	131		1616	
229	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,15244	144014,98	99661,38	21954	15192	551	7511	31822
					40745,40	20845,36	6211	3178		2357	
230	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15244	491541,00	--	74931	--	74931	--	80925
					--	--	--	--		5994	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	4,42076	165,28	3,13	731	14	529	131	931
					42,60	0,44	188	2		69	
232	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4251,90	182,55	8504	365	6244	1437	10736
					947,70	50,20	1895	100		795	
				Установка ГРПШ-13-2НУ1 - ГСН-51 - 2шт							
233	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	12601,72	891,55	25203	1783	236	23232	52310
					11592,00	261,10	23184	522		3875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Прайс лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары" Казахстан	ГРПШ-13-2-НУ1 (Рвх.max/min 0,3/0,15МПа; Рвых.	комп	2	7020750,00	--	14041500	--		--	14041500
		Отпускная цена - 6937500,00			--	--	--	--	14041500	--	
		Стойки под ГРПШ и бетон									
235	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1443	39169,94	8172,23	5652	1179	1844	1986	8250
					18216,90	1732,20	2629	250		611	
236	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1443	439273,00	--	63387	--	63387	--	68458
					--	--	--	--		5071	
237	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,432	2453,64	--	1060	--	--	763	1969
					2453,64	--	1060	--		146	
238	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + разравнивание грунта	м3	0,432	706,64	--	305	--	--	220	567
					706,64	--	305	--		42	
239	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,432	25722,13	1657,49	11112	716	8662	1703	13840
					4013,10	317,79	1734	137		1025	
		Испытание трубопроводов									
240	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	9154,54	8499,82	9155	8500	--	2015	12064
					654,73	1560,02	655	1560		894	
241	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	4814,59	4470,25	4815	4470	--	1060	6345
					344,34	820,45	344	820		470	
		Окраска газопровода и опор									
242	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	25,03	163,96	4,42	4104	111	2169	1266	5799
					72,87	0,44	1824	11		430	
243	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,03	165,28	3,13	4137	78	2993	743	5271
					42,60	0,44	1066	11		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15463967	98452	1116758	230111	15826289
							207256	29712	14041500	132203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				**13875000**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**166500**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**14041500**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8504**				
	Материалы		Тенге				**6243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1996**			
		Накладные расходы	Тенге				**1437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**795**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1996**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**383969**				
	Материалы		Тенге				**56273**				
	Всего заработная плата		Тенге					**189018**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18792**				
	Местные материалы		Тенге				**55158**				
		Накладные расходы	Тенге				**190092**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**619986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**184**
		Сметная заработная плата	Тенге					**189018**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**640878**				
	Материалы		Тенге				**3241**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22247**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**612903**				
		Накладные расходы	Тенге				**15350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52498**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**708727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22247**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**389116**				
	Материалы		Тенге				**236**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23706**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**363912**				
		Накладные расходы	Тенге				**23232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32988**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**445336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23706**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15826285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
		Сметная заработная плата	Тенге					**236967**			
РАЗДЕЛ 3. Низкое давление (подземный газопровод)											
Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	13302,3181	186,29	177,53	2478062	2361494	--	456022	3168810
					8,76	38,85	116568	516795		234727	
245	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	411,4119	1624,39	--	668294	--	--	481172	1241423
					1624,39	--	668294	--		91957	
246	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	473	1353,66	--	640281	--	--	461002	1189386
					1353,66	--	640281	--		88103	
247	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1699,4325	706,64	--	1200894	--	--	864644	2230780
					706,64	--	1200894	--		165243	
248	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы	м3	602,1	1000,42	148,72	602350	89541	--	530379	1223347
					851,70	38,08	512809	22928		90618	
249	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12710,71	30,63	30,63	389304	389304	--	95892	524011
					--	10,48	--	133183		38816	
250	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	12710,71	15,12	15,12	192237	192237	--	47351	258755
					--	5,17	--	65765		19167	
251	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12710,71	131,75	62,84	1674592	798773	--	891962	2771878
					68,90	28,56	875819	363018		205324	
252	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	781,615	30,63	30,63	23939	23939	--	5897	32223
					--	10,48	--	8190		2387	
253	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	781,615	15,12	15,12	11821	11821	--	2912	15912
					--	5,17	--	4044		1179	
ПЭ Трубопроводы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,133	459739,82	167809,78	61145	22319	103	44451	114044
					291148,00	46442,84	38723	6177		8448	
255	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,647	381255,62	129709,30	627928	213631	165	468053	1183660
					251446,00	35609,96	414132	58650		87679	
256	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,695	292654,85	91764,53	496050	155541	170	378686	944715
					200790,00	24880,08	340339	42172		69979	
257	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,115	292654,85	91764,53	326310	102317	112	249106	621449
					200790,00	24880,08	223881	27741		46033	
258	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6,39	257864,08	72548,92	1647751	463588	320	1294793	3177948
					185265,00	19409,80	1183843	124029		235404	
259	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	164,63	5889,00	--	969506	--	969506	--	1047067
					--	--	--	--		77560	
260	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1792,75	2914,00	--	5224074	--	5224074	--	5641999
					--	--	--	--		417926	
261	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1777,6	1420,00	--	2524192	--	2524192	--	2726127
					--	--	--	--		201935	
262	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1209,98	953,00	--	1153111	--	1153111	--	1245360
					--	--	--	--		92249	
263	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6802,35	471,00	--	3203907	--	3203907	--	3460219
					--	--	--	--		256313	
Испытание											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,163	1400820,10	1205058,99	228334	196425	1703	57363	308553
					185311,00	201417,60	30206	32831		22856	
265	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,775	1102468,89	945462,49	1956882	1678196	15136	495644	2648728
					148479,00	158373,60	263550	281113		196202	
266	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	9,693	805690,43	685867,55	7809557	6648114	79249	2002077	10596565
					111647,00	115329,60	1082194	1117890		784931	
				Фитинги (отводы)							
267	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	66	1214,77	800,77	80174	52850	--	40526	130356
					414,00	206,23	27324	13611		9656	
268	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR17 d160 с ЗН	шт	7	32330,36	--	226313	--	226313	--	244418
					--	--	--	--		18105	
269	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110 с ЗН	шт	7	10564,29	--	73950	--	73950	--	79866
					--	--	--	--		5916	
270	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR17 d90 с ЗН	шт	9	8742,86	--	78686	--	78686	--	84981
					--	--	--	--		6295	
271	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR17 d63 с ЗН	шт	43	4007,14	--	172307	--	172307	--	186092
					--	--	--	--		13785	
				Фитинги (тройники)							
272	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	198	1790,11	1179,11	354441	233463	--	179314	576456
					611,00	303,78	120978	60148		42700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d225 с ЗН	шт	1	51546,43	--	51546	--	51546	--	55670
					--	--	--	--		4124	
274	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d225/160 с ЗН	шт	2	63658,93	--	127318	--	127318	--	137503
					--	--	--	--		10185	
275	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d225/110 с ЗН	шт	1	59742,86	--	59743	--	59743	--	64522
					--	--	--	--		4779	
276	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d225/63 с ЗН	шт	4	69851,79	--	279407	--	279407	--	301760
					--	--	--	--		22353	
277	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d160 с ЗН	шт	8	34607,14	--	276857	--	276857	--	299006
					--	--	--	--		22149	
278	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d160/110 с ЗН	шт	2	42166,07	--	84332	--	84332	--	91079
					--	--	--	--		6747	
279	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d160/63 с ЗН	шт	26	46992,86	--	1221814	--	1221814	--	1319559
					--	--	--	--		97745	
280	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110 с ЗН	шт	3	10928,57	--	32786	--	32786	--	35409
					--	--	--	--		2623	
281	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110/90 с ЗН	шт	1	12294,64	--	12295	--	12295	--	13278
					--	--	--	--		984	
282	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110/63 с ЗН	шт	44	11566,07	--	508907	--	508907	--	549620
					--	--	--	--		40713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d90 с ЗН	шт	2	7103,57	--	14207	--	14207	--	15344
					--	--	--	--		1137	
284	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d90/63 с ЗН	шт	20	7832,14	--	156643	--	156643	--	169174
					--	--	--	--		12531	
285	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR17 d63 с ЗН	шт	84	5919,64	--	497250	--	497250	--	537030
					--	--	--	--		39780	
		Фитинги (переход)									
286	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37	1214,77	800,77	44946	29628	--	22719	73078
					414,00	206,23	15318	7630		5413	
287	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR17 d250/160 с ЗН	шт	2	28687,50	--	57375	--	57375	--	61965
					--	--	--	--		4590	
288	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR17 d160/110 с ЗН	шт	12	8469,64	--	101636	--	101636	--	109767
					--	--	--	--		8131	
289	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR17 d160/90 с ЗН	шт	1	8469,64	--	8470	--	8470	--	9147
					--	--	--	--		678	
290	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110/90 с ЗН	шт	3	3642,86	--	10929	--	10929	--	11803
					--	--	--	--		874	
291	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110/63 с ЗН	шт	14	3642,86	--	51000	--	51000	--	55080
					--	--	--	--		4080	
292	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR17 d90/63 с ЗН	шт	5	3369,64	--	16848	--	16848	--	18196
					--	--	--	--		1348	
		Фитинги (заглушка)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1214,77	800,77	2430	1602	--	1228	3950
					414,00	206,23	828	412		293	
294	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Заглушка ПЭ100 ГАЗ SDR17 d110 с ЗН	шт	1	5191,07	--	5191	--	5191	--	5606
					--	--	--	--		415	
295	СТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Заглушка ПЭ100 ГАЗ SDR17 d63 с ЗН	шт	1	1730,36	--	1730	--	1730	--	1869
					--	--	--	--		138	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d225 (8353.09) - 7шт									
296	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,42	11967,17	6684,07	5026	2807	184	3470	9176
					4844,21	2158,25	2035	906		680	
297	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,28	31979,00	--	8954	--	8954	--	9670
					--	--	--	--		716	
298	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	7	8618,00	--	60326	--	60326	--	65152
					--	--	--	--		4826	
299	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	7	1515,41	172,55	10608	1208	890	8952	21125
					1215,68	76,16	8510	533		1565	
300	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	14840,00	--	103880	--	103880	--	112190
					--	--	--	--		8310	
301	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	25,34	4371,43	--	110772	--	110772	--	119634
					--	--	--	--		8862	
302	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0,14	25591,68	902,90	3583	126	2964	486	4395
					3522,36	295,90	493	41		326	
303	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,875	23616,24	1047,92	20664	917	18847	976	23372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1028,70	197,25	900	173		1731	
304	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,028	3791,12	148,72	53182	2086	39148	12357	70782
					851,70	38,08	11948	534		5243	
305	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1214,77	800,77	8503	5605	--	4298	13826
					414,00	206,23	2898	1444		1024	
306	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d225	шт	7	588321,43	--	4118250	--	4118250	--	4447710
					--	--	--	--		329460	
307	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,014	875424,89	450105,43	12256	6301	264	7327	21149
					406510,00	122125,72	5691	1710		1567	
308	2304-0105-0503 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	7	22805,00	--	159635	--	159635	--	172406
					--	--	--	--		12771	
309	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1214,77	800,77	17007	11211	--	8596	27651
					414,00	206,23	5796	2887		2048	
310	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d225 с ЗН	шт	14	16666,07	--	233325	--	233325	--	251991
					--	--	--	--		18666	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d160 (8353.09) - 6шт									
311	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	11967,17	6684,07	4308	2406	158	2975	7865
					4844,21	2158,25	1744	777		583	
312	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	м3.	0,24	31979,00	--	7675	--	7675	--	8289
					--	--	--	--		614	
313	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	6	8618,00	--	51708	--	51708	--	55845
					--	--	--	--		4137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6	1515,41	172,55	9092	1035	763	7674	18107
					1215,68	76,16	7294	457		1341	
315	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	14840,00	--	89040	--	89040	--	96163
					--	--	--	--		7123	
316	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	21,72	4371,43	--	94947	--	94947	--	102543
					--	--	--	--		7596	
317	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0,12	25591,68	902,90	3071	108	2540	417	3767
					3522,36	295,90	423	36		279	
318	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,75	23616,24	1047,92	17712	786	16154	837	20033
					1028,70	197,25	772	148		1484	
319	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,024	3791,12	148,72	45584	1788	33555	10592	60670
					851,70	38,08	10241	458		4494	
320	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
					414,00	206,23	2484	1237		878	
321	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d160	шт	6	223125,00	--	1338750	--	1338750	--	1445850
					--	--	--	--		107100	
322	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,012	875424,89	450105,43	10505	5401	226	6280	18128
					406510,00	122125,72	4878	1466		1343	
323	2304-0105-0403 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	6	16026,00	--	96156	--	96156	--	103848
					--	--	--	--		7692	
324	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1214,77	800,77	14577	9609	--	7368	23701
					414,00	206,23	4968	2475		1756	
325	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d160 с ЗН	шт	12	7012,50	--	84150	--	84150	--	90882
					--	--	--	--		6732	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d110 (8353.09) - 3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,18	11967,17	6684,07	2154	1203	79	1487	3933
					4844,21	2158,25	872	388		291	
327	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,12	31979,00	--	3837	--	3837	--	4144
					--	--	--	--		307	
328	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	3	8618,00	--	25854	--	25854	--	27922
					--	--	--	--		2068	
329	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	1515,41	172,55	4546	518	381	3837	9054
					1215,68	76,16	3647	228		671	
330	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	14840,00	--	44520	--	44520	--	48082
					--	--	--	--		3562	
331	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	10,86	4371,43	--	47474	--	47474	--	51272
					--	--	--	--		3798	
332	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0,06	25591,68	902,90	1536	54	1271	208	1883
					3522,36	295,90	211	18		140	
333	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,375	23616,24	1047,92	8856	393	8077	418	10016
					1028,70	197,25	386	74		742	
334	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,012	3791,12	148,72	22792	894	16778	5296	30335
					851,70	38,08	5120	229		2247	
335	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
					414,00	206,23	1242	619		439	
336	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	3	86791,07	--	260373	--	260373	--	281203
					--	--	--	--		20830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,006	875424,89	450105,43	5253	2701	113	3140	9064
					406510,00	122125,72	2439	733		671	
338	2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3	16025,00	--	48075	--	48075	--	51921
					--	--	--	--		3846	
339	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
					414,00	206,23	2484	1237		878	
340	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d110 с ЗН	шт	6	3916,07	--	23496	--	23496	--	25376
					--	--	--	--		1880	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 2шт									
341	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	11967,17	6684,07	1436	802	53	992	2622
					4844,21	2158,25	581	259		194	
342	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,08	31979,00	--	2558	--	2558	--	2763
					--	--	--	--		205	
343	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	2	8618,00	--	17236	--	17236	--	18615
					--	--	--	--		1379	
344	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1515,41	172,55	3031	345	255	2558	6036
					1215,68	76,16	2431	152		447	
345	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14840,00	--	29680	--	29680	--	32054
					--	--	--	--		2374	
346	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	7,24	4371,43	--	31649	--	31649	--	34181
					--	--	--	--		2532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0,04	25591,68	902,90	1024	36	847	139	1256
					3522,36	295,90	141	12		93	
348	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,25	23616,24	1047,92	5904	262	5385	279	6678
					1028,70	197,25	257	49		495	
349	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,008	3791,12	148,72	15195	596	11185	3531	20223
					851,70	38,08	3414	153		1498	
350	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1214,77	800,77	2430	1602	--	1228	3950
					414,00	206,23	828	412		293	
351	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	2	66937,50	--	133875	--	133875	--	144585
					--	--	--	--		10710	
352	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,004	875424,89	450105,43	3502	1800	76	2093	6043
					406510,00	122125,72	1626	489		448	
353	2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	16025,00	--	32050	--	32050	--	34614
					--	--	--	--		2564	
354	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1214,77	800,77	4859	3203	--	2456	7900
					414,00	206,23	1656	825		585	
355	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d90 с ЗН	шт	4	3260,36	--	13041	--	13041	--	14085
					--	--	--	--		1043	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 2шт									
356	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	11967,17	6684,07	1436	802	53	992	2622
					4844,21	2158,25	581	259		194	
357	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,08	31979,00	--	2558	--	2558	--	2763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		205	
358	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	2	8618,00	--	17236	--	17236	--	18615
					--	--	--	--		1379	
359	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1515,41	172,55	3031	345	255	2558	6036
					1215,68	76,16	2431	152		447	
360	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14840,00	--	29680	--	29680	--	32054
					--	--	--	--		2374	
361	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	7,24	4371,43	--	31649	--	31649	--	34181
					--	--	--	--		2532	
362	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0,04	25591,68	902,90	1024	36	847	139	1256
					3522,36	295,90	141	12		93	
363	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,25	23616,24	1047,92	5904	262	5385	279	6678
					1028,70	197,25	257	49		495	
364	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,008	3791,12	148,72	15195	596	11185	3531	20223
					851,70	38,08	3414	153		1498	
365	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1214,77	800,77	2430	1602	--	1228	3950
					414,00	206,23	828	412		293	
366	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	2	47812,50	--	95625	--	95625	--	103275
					--	--	--	--		7650	
367	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,0034	875424,89	450105,43	2976	1530	64	1779	5136
					406510,00	122125,72	1382	415		380	
368	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	15409,00	--	30818	--	30818	--	33283
					--	--	--	--		2465	
369	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1214,77	800,77	4859	3203	--	2456	7900
					414,00	206,23	1656	825		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	шт	4	1548,21	--	6193	--	6193	--	6688
					--	--	--	--		495	
		Выход ПЭ газопровода d225 из земли с использованием отводов с ЗН - 2шт									
371	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1229261,54	619142,23	2459	1238	128	1497	4272
					546394,00	209895,66	1093	420		316	
372	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	5200,00	--	10442	--	10442	--	11277
					--	--	--	--		835	
373	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	294914,06	49677,31	295	50	158	101	428
					86671,00	15555,36	87	16		32	
374	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,002	1288652,42	616832,63	2577	1234	140	1558	4467
					601272,00	185807,86	1203	372		331	
375	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	12783,00	--	25668	--	25668	--	27722
					--	--	--	--		2053	
376	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	2,041	86,00	2,21	176	5	116	38	231
					26,80	0,22	55	--		17	
377	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01234	48496,29	2415,54	598	30	45	364	1040
					42406,00	393,20	523	5		77	
378	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01234	522485,00	--	6447	--	6447	--	6963
					--	--	--	--		516	
379	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00255	462294,82	170364,78	1179	434	3	852	2194
					291148,00	46442,84	742	118		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5755	8690,00	--	22381	--	22381	--	24172
					--	--	--	--		1790	
381	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
					414,00	206,23	2484	1237		878	
382	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ225/СТ219x5	шт	2	147080,36	--	294161	--	294161	--	317694
					--	--	--	--		23533	
383	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 225	шт	2	16666,07	--	33332	--	33332	--	35999
					--	--	--	--		2667	
384	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 225	шт	2	77410,71	--	154821	--	154821	--	167207
					--	--	--	--		12386	
385	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	116395,00	--	233	--	233	--	251
					--	--	--	--		19	
386	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,691118	391,00	--	3398	--	3398	--	3670
					--	--	--	--		272	
387	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,1	23668,26	1047,92	2367	105	2159	112	2677
					1028,70	197,25	103	20		198	
				Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт							
388	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	652240,39	216539,63	326	108	8	252	624
					419936,00	89093,12	210	45		46	
389	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1959,00	--	983	--	983	--	1062
					--	--	--	--		79	
390	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	201657,82	45236,57	101	23	39	46	158
					78987,00	13771,14	39	7		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0007	689132,72	212149,76	482	149	32	344	892
					429480,00	66426,08	301	46		66	
392	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	4205,00	--	2955	--	2955	--	3192
					--	--	--	--		236	
393	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,49926	86,00	2,21	43	1	29	9	56
					26,80	0,22	13	--		4	
394	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	48496,29	2415,54	416	21	32	253	722
					42406,00	393,20	363	3		53	
395	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	522485,00	--	4478	--	4478	--	4836
					--	--	--	--		358	
396	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	293530,85	92640,53	323	102	--	246	614
					200790,00	24880,08	221	27		45	
397	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	1393,00	--	1548	--	1548	--	1671
					--	--	--	--		124	
398	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
					414,00	206,23	1242	619		439	
399	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, 90Х89	шт	1	25044,64	--	25045	--	25045	--	27048
					--	--	--	--		2004	
400	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 90	шт	1	3260,36	--	3260	--	3260	--	3521
					--	--	--	--		261	
401	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 90	шт	1	8742,86	--	8743	--	8743	--	9442
					--	--	--	--		699	
402	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	116395,00	--	116	--	116	--	126
					--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,3082496	391,00	--	512	--	512	--	552
					--	--	--	--		41	
404	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,05	23668,26	1047,92	1183	52	1080	56	1338
					1028,70	197,25	51	10		99	
				Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт							
405	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	593695,06	181327,24	297	91	6	236	576
					400848,00	76241,92	200	38		43	
406	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	0,502	935,00	--	469	--	469	--	507
					--	--	--	--		38	
407	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	164944,70	44861,63	82	22	21	46	139
					78987,00	13673,22	39	7		10	
408	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	689132,72	212149,76	689	212	48	491	1274
					429480,00	66426,08	429	66		94	
409	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	4205,00	--	4222	--	4222	--	4560
					--	--	--	--		338	
410	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,49926	86,00	2,21	43	1	29	9	56
					26,80	0,22	13	--		4	
411	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	48496,29	2415,54	416	21	32	253	722
					42406,00	393,20	363	3		53	
412	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	522485,00	--	4478	--	4478	--	4836
					--	--	--	--		358	
413	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	258448,08	73132,92	297	84	--	233	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					185265,00	19409,80	213	22		42	
414	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	689,00	--	800	--	800	--	864
					--	--	--	--		64	
415	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
					414,00	206,23	1242	619		439	
416	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, 63Х57	шт	1	11566,07	--	11566	--	11566	--	12491
					--	--	--	--		925	
417	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	1	1548,21	--	1548	--	1548	--	1672
					--	--	--	--		124	
418	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	1	4007,14	--	4007	--	4007	--	4328
					--	--	--	--		321	
419	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87996,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
420	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6603315	391,00	--	649	--	649	--	701
					--	--	--	--		52	
421	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,05	23668,26	1047,92	1183	52	1080	56	1338
					1028,70	197,25	51	10		99	
				Узел выхода газопровода из земли для абонента. Узел-А (ГСН-24) - 101шт							
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
422	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0505	593695,06	181327,24	29982	9157	582	23852	58140
					400848,00	76241,92	20243	3850		4307	
423	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	50,702	935,00	--	47406	--	47406	--	51199
					--	--	--	--		3793	
424	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0505	164944,70	44861,63	8330	2266	2075	4633	13999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					78987,00	13673,22	3989	690		1037	
425	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,101	689132,72	212149,76	69602	21427	4798	49586	128723
					429480,00	66426,08	43377	6709		9535	
426	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	101,404	4205,00	--	426404	--	426404	--	460516
					--	--	--	--		34112	
427	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	50,42526	86,00	2,21	4337	111	2875	940	5699
					26,80	0,22	1351	11		422	
428	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,86557	48496,29	2415,54	41977	2091	3181	25562	72942
					42406,00	393,20	36705	340		5403	
429	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,86557	522485,00	--	452247	--	452247	--	488427
					--	--	--	--		36180	
430	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,11615	258448,08	73132,92	30019	8494	6	23535	57838
					185265,00	19409,80	21519	2254		4284	
431	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	117,3115	689,00	--	80828	--	80828	--	87294
					--	--	--	--		6466	
432	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	303	1214,77	800,77	368074	242632	--	186050	598453
					414,00	206,23	125442	62487		44330	
433	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, 63Х57	шт	101	11566,07	--	1168173	--	1168173	--	1261627
					--	--	--	--		93454	
434	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	101	1548,21	--	156370	--	156370	--	168879
					--	--	--	--		12510	
435	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	101	4007,14	--	404721	--	404721	--	437099
					--	--	--	--		32378	
436	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,101	87996,00	--	8888	--	8888	--	9599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		711	
437	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	167,6934815	391,00	--	65568	--	65568	--	70814
					--	--	--	--		5245	
438	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	5,05	23668,26	1047,92	119525	5292	109038	5634	135171
					1028,70	197,25	5195	996		10013	
439	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2727	593695,06	181327,24	161901	49448	3142	128801	313958
					400848,00	76241,92	109311	20791		23256	
440	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	273,7908	503,00	--	137717	--	137717	--	148734
					--	--	--	--		11017	
441	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 25 мм	шт	101	1333,43	73,95	134676	7469	17192	112179	266604
					1089,26	32,64	110015	3297		19748	
442	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	101	10137,00	--	1023837	--	1023837	--	1105744
					--	--	--	--		81907	
443	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0505	875424,89	450105,43	44209	22730	950	26429	76289
					406510,00	122125,72	20529	6167		5651	
444	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	101	251,00	--	25351	--	25351	--	27379
					--	--	--	--		2028	
445	2302-0101-3506 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	101	3052,00	--	308252	--	308252	--	332912
					--	--	--	--		24660	
446	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	101	174,00	--	17574	--	17574	--	18980
					--	--	--	--		1406	
		Опора 11-2-2600 Н=2,2м (НГ-01-90) - 1шт									
447	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,88476	85225,36	6291,50	75404	5566	4720	45142	130190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					73600,00	345,02	65118	305		9644	
448	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,67973	491541,00	--	334115	--	334115	--	360844
					--	--	--	--		26729	
449	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	205,03	542,00	--	111126	--	111126	--	120016
					--	--	--	--		8890	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 1шт									
450	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	26,26	2133,60	--	56028	--	--	40340	104078
					2133,60	--	56028	--		7709	
451	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	18,18	643,40	--	11697	--	--	8422	21728
					643,40	--	11697	--		1609	
452	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,08	7826,23	1657,49	63236	13393	17417	31844	102686
					4013,10	317,79	32426	2568		7606	
453	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,2416	20307,00	--	167362	--	167362	--	180751
					--	--	--	--		13389	
454	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,552	163,96	4,42	5829	157	3082	1798	8237
					72,87	0,44	2590	15		610	
455	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	35,451	81,98	2,21	2906	78	1536	897	4107
					36,43	0,22	1292	8		304	
456	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	90,9	2537,00	--	230613	--	230613	--	249062
					--	--	--	--		18449	
				Узел выхода газопровода из земли для абонента. Узел-Б (ГСН-24) - 96шт							
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
457	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,048	593695,06	181327,24	28497	8704	552	22671	55262
					400848,00	76241,92	19241	3660		4093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	48,192	935,00	--	45060	--	45060	--	48664
					--	--	--	--		3605	
459	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	164944,70	44861,63	7917	2153	1973	4403	13306
					78987,00	13673,22	3791	656		986	
460	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,096	689132,72	212149,76	66157	20366	4561	47131	122351
					429480,00	66426,08	41230	6377		9063	
461	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	96,384	4205,00	--	405295	--	405295	--	437718
					--	--	--	--		32424	
462	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	47,92896	86,00	2,21	4122	106	2732	893	5417
					26,80	0,22	1284	10		401	
463	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,82272	48496,29	2415,54	39899	1987	3024	24296	69331
					42406,00	393,20	34888	323		5136	
464	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,82272	522485,00	--	429859	--	429859	--	464248
					--	--	--	--		34389	
465	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1104	258448,08	73132,92	28533	8074	6	22370	54975
					185265,00	19409,80	20453	2143		4072	
466	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	111,504	689,00	--	76826	--	76826	--	82972
					--	--	--	--		6146	
467	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	288	1214,77	800,77	349852	230620	--	176839	568827
					414,00	206,23	119232	59394		42135	
468	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.3	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, 63Х57	шт	96	11566,07	--	1110343	--	1110343	--	1199170
					--	--	--	--		88827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	96	1548,21	--	148629	--	148629	--	160519
					--	--	--	--		11890	
470	СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" стр.4	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	96	4007,14	--	384686	--	384686	--	415461
					--	--	--	--		30775	
471	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,096	87996,00	--	8448	--	8448	--	9123
					--	--	--	--		676	
472	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	159,391824	391,00	--	62322	--	62322	--	67308
					--	--	--	--		4986	
473	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	4,8	23668,26	1047,92	113608	5030	103640	5355	128480
					1028,70	197,25	4938	947		9517	
474	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,528	593695,06	181327,24	313471	95741	6082	249384	607884
					400848,00	76241,92	211648	40256		45028	
475	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	433,728	503,00	--	218165	--	218165	--	235618
					--	--	--	--		17453	
476	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96,384	935,00	--	90119	--	90119	--	97329
					--	--	--	--		7210	
477	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 25 мм	шт	192	1333,43	73,95	256018	14198	32682	213251	506811
					1089,26	32,64	209138	6267		37542	
478	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	192	10137,00	--	1946304	--	1946304	--	2102008
					--	--	--	--		155704	
479	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1152	875424,89	450105,43	100849	51852	2167	60290	174030
					406510,00	122125,72	46830	14069		12891	
480	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	384	251,00	--	96384	--	96384	--	104095
					--	--	--	--		7711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	96	319,00	--	30624	--	30624	--	33074
					--	--	--	--		2450	
482	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	192	174,00	--	33408	--	33408	--	36081
					--	--	--	--		2673	
		Опора 11-2-2600 Н=2,2м (НГ-01-90) - 2шт 96х2=192шт									
483	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,68192	85225,36	6291,50	143342	10582	8971	85815	247490
					73600,00	345,02	123789	580		18333	
484	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,29216	491541,00	--	635150	--	635150	--	685962
					--	--	--	--		50812	
485	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	389,76	542,00	--	211250	--	211250	--	228150
					--	--	--	--		16900	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 1шт									
486	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	24,96	2133,60	--	53255	--	--	38343	98926
					2133,60	--	53255	--		7328	
487	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	17,28	643,40	--	11118	--	--	8005	20653
					643,40	--	11118	--		1530	
488	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,68	7826,23	1657,49	60105	12730	16554	30268	97603
					4013,10	317,79	30821	2441		7230	
489	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7,8336	20307,00	--	159077	--	159077	--	171803
					--	--	--	--		12726	
490	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,584	163,96	4,42	11081	299	5857	3418	15659
					72,87	0,44	4925	29		1160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	81,12	81,98	2,21	6650	179	3516	2051	9398
					36,43	0,22	2955	18		696	
492	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,4	2537,00	--	219197	--	219197	--	236733
					--	--	--	--		17536	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 125шт									
493	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	125	1566,46	758,11	195808	94764	29524	117102	337942
					572,16	295,26	71520	36908		25033	
494	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	6,25	60518,00	--	378238	--	378238	--	408497
					--	--	--	--		30259	
495	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	125	732,64	--	91580	--	13092	84767	190454
					627,90	--	78488	--		14108	
496	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	1,25	110596,00	--	138245	--	138245	--	149305
					--	--	--	--		11060	
497	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,75	27449,06	1097,22	185281	7406	147777	28727	231129
					4459,00	217,78	30098	1470		17121	
		Ковер под сигнальный провод (КП) - 94шт									
498	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,62698	875424,89	450105,43	548874	282207	11793	328130	947164
					406510,00	122125,72	254874	76570		70160	
499	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,62698	343444,00	--	215333	--	215333	--	232559
					--	--	--	--		17227	
500	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,004042	370009,00	--	1496	--	1496	--	1615
					--	--	--	--		120	
501	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	1,316	27961,14	902,90	36797	1188	30974	4573	44679
					3522,36	295,90	4635	389		3310	
502	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,236	5693,35	1470,91	103824	26824	29796	54629	171130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2588,50	598,40	47204	10912		12676	
503	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	9,118	25264,60	7,20	230363	66	202431	26194	277081
					3056,10	--	27866	--		20524	
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 11631пм							
504	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	11,631	25763,87	18512,57	299660	215320	--	90586	421465
					7251,30	3565,78	84340	41474		31220	
505	СТПРАЙС лист ТОО "Uranium One" стр.10	Лента сигнальная	м	11631	31,88	--	370738	--	370738	--	400397
					--	--	--	--		29659	
				Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 11772м							
506	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	м	11772	281,73	144,98	3316524	1706729	200922	1350081	5039933
					119,68	39,61	1408873	466239		373328	
507	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	11,772	124547,00	--	1466167	--	1466167	--	1583461
					--	--	--	--		117293	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d315х28,6 для газопровода ПЭ100 SDR17 d225х13,4. На пересечении с автодорогой (методом ГНБ) - 1шт/9м							
508	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	9	5534,81	4883,67	49813	43953	67	13204	68058
					643,66	838,25	5793	7544		5041	
509	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1492,52	11,09	13433	100	4452	8822	24035
					986,82	3,26	8881	29		1780	
510	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,18	16127,00	--	148046	--	148046	--	159890
					--	--	--	--		11844	
511	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	5376,55	1878,77	5377	1879	613	3489	9574
					2885,22	638,74	2885	639		709	
512	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	503,00	--	755	--	755	--	815
					--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
					414,00	206,23	1242	619		439	
514	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	2	1138,39	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
515	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	1	6101,79	--	6102	--	6102	--	6590
					--	--	--	--		488	
516	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d315/32	шт	1	17303,57	--	17304	--	17304	--	18688
					--	--	--	--		1384	
517	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2171,38	602,14	2171	602	--	1564	4035
					1569,24	10,88	1569	11		299	
518	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2,83	234,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
519	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,10416	391,00	--	2387	--	2387	--	2578
					--	--	--	--		191	
520	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
					--	--	--	--		183	
521	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
					--	--	--	--		1	
522	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
					--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	27961,14	902,90	391	13	329	49	475
					3522,36	295,90	49	4		35	
524	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,194	5693,35	1470,91	1105	285	318	581	1821
					2588,50	598,40	502	116		135	
525	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,097	25264,60	7,20	2451	1	2154	279	2948
					3056,10	--	296	--		218	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR17 d160x9,5. На пересечении с автодор. (методом ГНБ) - 2шт/20м							
526	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	20	2505,18	2005,10	50104	40102	114	20691	76458
					494,38	550,61	9888	11012		5664	
527	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1191,46	7,55	23829	151	4159	19364	46649
					975,94	2,07	19519	41		3455	
528	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,4	8253,00	--	168361	--	168361	--	181830
					--	--	--	--		13469	
529	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	5376,55	1878,77	10753	3758	1225	6977	19149
					2885,22	638,74	5770	1277		1418	
530	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	503,00	--	1509	--	1509	--	1630
					--	--	--	--		121	
531	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
					414,00	206,23	2484	1237		878	
532	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с 3Н	шт	4	1138,39	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
533	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	2	6101,79	--	12204	--	12204	--	13180
					--	--	--	--		976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	2	13205,36	--	26411	--	26411	--	28524
					--	--	--	--		2113	
535	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2171,38	602,14	4343	1204	--	3129	8069
					1569,24	10,88	3138	22		598	
536	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	212,00	--	848	--	848	--	916
					--	--	--	--		68	
537	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,28628	391,00	--	2458	--	2458	--	2655
					--	--	--	--		197	
538	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,01334	343444,00	--	4582	--	4582	--	4948
					--	--	--	--		367	
539	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	35	--	38
					--	--	--	--		3	
540	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1887,00	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
541	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	27961,14	902,90	783	25	659	97	951
					3522,36	295,90	99	8		70	
542	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,388	5693,35	1470,91	2209	571	634	1162	3641
					2588,50	598,40	1004	232		270	
543	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,194	25264,60	7,20	4901	1	4307	557	5895
					3056,10	--	593	--		437	
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR17 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x6,6 ПЭ100 SDR11. На пересечении с автодорогой (методом ГНБ) - 2шт/21пм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	21	2283,05	1846,25	47944	38771	99	19548	72891
					432,11	508,14	9074	10671		5399	
545	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1077,54	7,06	22628	148	3196	19129	45098
					918,27	1,85	19284	39		3341	
546	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	21,42	2031,00	--	43504	--	43504	--	46984
					--	--	--	--		3480	
547	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	5376,55	1878,77	10753	3758	1225	6977	19149
					2885,22	638,74	5770	1277		1418	
548	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	503,00	--	1509	--	1509	--	1630
					--	--	--	--		121	
549	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
					414,00	206,23	2484	1237		878	
550	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	4	1138,39	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
551	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	2	6101,79	--	12204	--	12204	--	13180
					--	--	--	--		976	
552	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	2	6192,86	--	12386	--	12386	--	13377
					--	--	--	--		991	
553	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,14	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2171,38	602,14	4343	1204	--	3129	8069
					1569,24	10,88	3138	22		598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	150,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
555	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,0425072	391,00	--	799	--	799	--	863
					--	--	--	--		64	
556	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,01334	343444,00	--	4582	--	4582	--	4948
					--	--	--	--		367	
557	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	35	--	38
					--	--	--	--		3	
558	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1887,00	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
559	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	27961,14	902,90	783	25	659	97	951
					3522,36	295,90	99	8		70	
560	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,388	5693,35	1470,91	2209	571	634	1162	3641
					2588,50	598,40	1004	232		270	
561	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,194	25264,60	7,20	4901	1	4307	557	5895
					3056,10	--	593	--		437	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d315x28,6 для газопровода ПЭ100 SDR17 d225x13,4. На пересечении с автодор.(откр.методом) - 1+3шт/9+12м							
562	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,021	526743,00	214452,96	11062	4504	16	7711	20275
					311508,00	59409,64	6542	1248		1502	
563	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	16127,00	--	342054	--	342054	--	369418
					--	--	--	--		27364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	4	5376,55	1878,77	21506	7515	2450	13955	38298
					2885,22	638,74	11541	2555		2837	
565	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	503,00	--	3018	--	3018	--	3259
					--	--	--	--		241	
566	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1214,77	800,77	14577	9609	--	7368	23701
					414,00	206,23	4968	2475		1756	
567	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с 3Н	шт	8	1138,39	--	9107	--	9107	--	9836
					--	--	--	--		729	
568	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	4	6101,79	--	24407	--	24407	--	26360
					--	--	--	--		1953	
569	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d315/32	шт	4	17303,57	--	69214	--	69214	--	74751
					--	--	--	--		5537	
570	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	2171,38	602,14	8686	2409	--	6257	16138
					1569,24	10,88	6277	44		1195	
571	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11,32	234,00	--	2649	--	2649	--	2861
					--	--	--	--		212	
572	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	24,41664	391,00	--	9547	--	9547	--	10311
					--	--	--	--		764	
573	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,02668	343444,00	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	404706,00	--	70	--	70	--	75
					--	--	--	--		6	
575	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	4	1887,00	--	7548	--	7548	--	8152
					--	--	--	--		604	
576	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,056	27961,14	902,90	1566	51	1318	195	1901
					3522,36	295,90	197	17		141	
577	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,776	5693,35	1470,91	4418	1141	1268	2325	7282
					2588,50	598,40	2009	464		539	
578	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,388	25264,60	7,20	9803	3	8614	1115	11791
					3056,10	--	1186	--		873	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225х20,5 для газопровода ПЭ100 SDR17 d160х9,5. На пересечении с автодор.(откр.методом) - 8+5шт/88+20м							
579	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,108	462294,82	170364,78	49928	18399	85	36095	92905
					291148,00	46442,84	31444	5016		6882	
580	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	109,08	8253,00	--	900237	--	900237	--	972256
					--	--	--	--		72019	
581	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	13	5376,55	1878,77	69895	24424	7963	45353	124468
					2885,22	638,74	37508	8304		9220	
582	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	503,00	--	9809	--	9809	--	10593
					--	--	--	--		785	
583	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	1214,77	800,77	47376	31230	--	23947	77029
					414,00	206,23	16146	8043		5706	
584	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	26	1138,39	--	29598	--	29598	--	31966
					--	--	--	--		2368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	13	6101,79	--	79323	--	79323	--	85669
					--	--	--	--		6346	
586	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	13	13205,36	--	171670	--	171670	--	185403
					--	--	--	--		13734	
587	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	13	2171,38	602,14	28228	7828	--	20336	52449
					1569,24	10,88	20400	141		3885	
588	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	26	212,00	--	5512	--	5512	--	5953
					--	--	--	--		441	
589	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	40,86082	391,00	--	15977	--	15977	--	17255
					--	--	--	--		1278	
590	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,08671	343444,00	--	29780	--	29780	--	32162
					--	--	--	--		2382	
591	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000559	404706,00	--	226	--	226	--	244
					--	--	--	--		18	
592	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	13	1887,00	--	24531	--	24531	--	26493
					--	--	--	--		1962	
593	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,182	27961,14	902,90	5089	164	4284	632	6179
					3522,36	295,90	641	54		458	
594	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,522	5693,35	1470,91	14359	3710	4121	7555	23667
					2588,50	598,40	6528	1509		1753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,261	25264,60	7,20	31859	9	27996	3623	38320
					3056,10	--	3854	--		2838	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR17 d110x6,6. На пересечении с автодор. (откр.методом) - 5+4шт/51+14м							
596	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,065	382715,62	131169,30	24877	8526	7	18472	46816
					251446,00	35609,96	16344	2315		3468	
597	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	4311,00	--	283017	--	283017	--	305659
					--	--	--	--		22641	
598	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	9	5376,55	1878,77	48389	16909	5513	31398	86170
					2885,22	638,74	25967	5749		6383	
599	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	503,00	--	6791	--	6791	--	7334
					--	--	--	--		543	
600	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27	1214,77	800,77	32799	21621	--	16579	53328
					414,00	206,23	11178	5568		3950	
601	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	18	1138,39	--	20491	--	20491	--	22130
					--	--	--	--		1639	
602	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	9	6101,79	--	54916	--	54916	--	59309
					--	--	--	--		4393	
603	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	9	7741,07	--	69670	--	69670	--	75243
					--	--	--	--		5574	
604	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	2171,38	602,14	19542	5419	--	14079	36311
					1569,24	10,88	14123	98		2690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	12,6	134,00	--	1688	--	1688	--	1823
					--	--	--	--		135	
606	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	15,2604	391,00	--	5967	--	5967	--	6444
					--	--	--	--		477	
607	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,06003	343444,00	--	20617	--	20617	--	22266
					--	--	--	--		1649	
608	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	404706,00	--	157	--	157	--	169
					--	--	--	--		13	
609	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	9	1887,00	--	16983	--	16983	--	18342
					--	--	--	--		1359	
610	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,126	27961,14	902,90	3523	114	2965	438	4278
					3522,36	295,90	444	37		317	
611	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,746	5693,35	1470,91	9941	2568	2853	5230	16385
					2588,50	598,40	4520	1045		1214	
612	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,873	25264,60	7,20	22056	6	19382	2508	26529
					3056,10	--	2668	--		1965	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR17 d90x5,4. На пересечении с автодор. (откр.метод.) - 7+3шт/71+12м							
613	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,083	382715,62	131169,30	31765	10887	8	23587	59781
					251446,00	35609,96	20870	2956		4428	
614	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	83,83	3184,00	--	266915	--	266915	--	288268
					--	--	--	--		21353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	10	5376,55	1878,77	53766	18788	6126	34887	95745
					2885,22	638,74	28852	6387		7092	
616	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	503,00	--	7545	--	7545	--	8149
					--	--	--	--		604	
617	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1214,77	800,77	36443	24023	--	18421	59253
					414,00	206,23	12420	6187		4389	
618	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с 3Н	шт	20	1138,39	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
619	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	10	6101,79	--	61018	--	61018	--	65899
					--	--	--	--		4881	
620	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	10	7103,57	--	71036	--	71036	--	76719
					--	--	--	--		5683	
621	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	2171,38	602,14	21714	6021	--	15643	40345
					1569,24	10,88	15692	109		2989	
622	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	11,3	212,00	--	2396	--	2396	--	2587
					--	--	--	--		192	
623	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	14,444	391,00	--	5648	--	5648	--	6099
					--	--	--	--		452	
624	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,0667	343444,00	--	22908	--	22908	--	24740
					--	--	--	--		1833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	404706,00	--	174	--	174	--	188
					--	--	--	--		14	
626	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	10	1887,00	--	18870	--	18870	--	20380
					--	--	--	--		1510	
627	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,14	27961,14	902,90	3915	126	3296	486	4753
					3522,36	295,90	493	41		352	
628	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,94	5693,35	1470,91	11045	2854	3169	5812	18205
					2588,50	598,40	5022	1161		1349	
629	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,97	25264,60	7,20	24507	7	21536	2787	29477
					3056,10	--	2964	--		2183	
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR17 d63x3,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. На пересечении с автодорогой (откр.способ) - 28+14шт/268+56пм							
630	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,324	293530,85	92640,53	95104	30016	32	72386	180889
					200790,00	24880,08	65056	8061		13399	
631	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	327,24	2031,00	--	664624	--	664624	--	717794
					--	--	--	--		53170	
632	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	42	5376,55	1878,77	225815	78908	25728	146526	402129
					2885,22	638,74	121179	26827		29787	
633	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63	503,00	--	31689	--	31689	--	34224
					--	--	--	--		2535	
634	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	126	1214,77	800,77	153060	100896	--	77367	248862
					414,00	206,23	52164	25985		18434	
635	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	шт	84	1138,39	--	95625	--	95625	--	103275
					--	--	--	--		7650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	42	6101,79	--	256275	--	256275	--	276777
					--	--	--	--		20502	
637	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	42	6192,86	--	260100	--	260100	--	280908
					--	--	--	--		20808	
638	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,14	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	42	2171,38	602,14	91198	25290	--	65701	169451
					1569,24	10,88	65908	457		12552	
639	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	33,6	150,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	
640	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	42,8926512	391,00	--	16771	--	16771	--	18113
					--	--	--	--		1342	
641	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,28014	343444,00	--	96212	--	96212	--	103909
					--	--	--	--		7697	
642	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001806	404706,00	--	731	--	731	--	789
					--	--	--	--		58	
643	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	42	1887,00	--	79254	--	79254	--	85594
					--	--	--	--		6340	
644	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,588	27961,14	902,90	16441	531	13839	2043	19963
					3522,36	295,90	2071	174		1479	
645	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,148	5693,35	1470,91	46389	11985	13313	24409	76462
					2588,50	598,40	21091	4876		5664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	4,074	25264,60	7,20	102928	29	90448	11704	123802
					3056,10	--	12451	--		9171	
				Просветка стыков							
647	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	1395,33	49,00	19535	686	1265	10726	32682
					1256,00	--	17584	--		2421	
648	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	150	1134,33	39,20	170150	5880	13550	91939	283056
					1004,80	--	150720	--		20967	
649	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	971,52	33,32	34003	1166	2065	18771	56996
					879,20	--	30772	--		4222	
650	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	703,25	23,52	8439	282	621	4597	14079
					628,00	--	7536	--		1043	
651	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	34	561,99	19,60	19108	666	1360	10420	31890
					502,40	--	17082	--		2362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75741285	17586391	45684714	14056425	96981528
							12470196	3959276	--	7183820	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5333585				
	Материалы		Тенге				219782				
	Всего заработная плата		Тенге					2224619			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1466167				
		Накладные расходы	Тенге				1577120				
		Сметная прибыль	Тенге				552856				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7463561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2122
		Сметная заработная плата	Тенге					2224619			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33342987				
	Материалы		Тенге				1383894				
	Всего заработная плата		Тенге					13941540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4479761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1352430				
		Накладные расходы	Тенге				12297623				
		Сметная прибыль	Тенге				3651249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49291859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14303
		Сметная заработная плата	Тенге					13941540			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2168826				
	Материалы		Тенге				20003				
	Всего заработная плата		Тенге					263312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1866774				
		Накладные расходы	Тенге				181686				
		Сметная прибыль	Тенге				188041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2538552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					263312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34895888				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34895888				
		Сметная прибыль	Тенге				2791671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37687559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				96981530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16696
		Сметная заработная плата	Тенге					16429472			
		РАЗДЕЛ 4. Низкое давление (надземный газопровод)									
		Трубопроводы									
652	**1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**1229261,54**	**619142,23**	**7376**	**3715**	**383**	**4492**	**12817**
					546394,00	**209895,66**	**3278**	**1259**		**949**	
653	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,538**	**593695,06**	**181327,24**	**319408**	**97554**	**6198**	**254108**	**619397**
					400848,00	**76241,92**	**215656**	**41018**		**45881**	
654	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,006**	**5200,00**	**--**	**31231**	**--**	**31231**	**--**	**33730**
					--	**--**	**--**	**--**		**2498**	
655	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**538,538**	**935,00**	**--**	**503533**	**--**	**503533**	**--**	**543816**
					--	**--**	**--**	**--**		**40283**	
		Отводы									
656	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,032**	**875424,89**	**450105,43**	**28014**	**14403**	**603**	**16747**	**48342**
					406510,00	**122125,72**	**13008**	**3908**		**3581**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	7673,00	--	15346	--	15346	--	16574
					--	--	--	--		1228	
658	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	403,00	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--		387	
		Переходы									
659	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	875424,89	450105,43	6128	3151	131	3663	10575
					406510,00	122125,72	2846	855		783	
660	2302-0101-1103 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3272,00	--	6544	--	6544	--	7068
					--	--	--	--		524	
661	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601,00	--	1202	--	1202	--	1298
					--	--	--	--		96	
		Заглушки									
662	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	875424,89	450105,43	350	180	7	209	604
					406510,00	122125,72	163	49		45	
663	2302-0103-3507 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	3788,00	--	7576	--	7576	--	8182
					--	--	--	--		606	
		Задвижка фланцевая									
664	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6972,16	2417,76	13944	4836	1147	9198	24994
					3980,38	665,14	7961	1330		1851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	286518,00	--	573036	--	573036	--	618879
					--	--	--	--		45843	
		Кран шаровый фланцевый									
666	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 50 мм	шт	2	1333,43	73,95	2667	148	340	2221	5279
					1089,26	32,64	2179	65		391	
667	2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16268,00	--	32536	--	32536	--	35139
					--	--	--	--		2603	
		Фланцы									
668	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2170,31	188,21	8681	753	492	7405	17373
					1859,00	10,88	7436	44		1287	
669	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	468,54	31,32	1874	125	85	1647	3803
					416,00	--	1664	--		282	
670	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6920,00	--	27680	--	27680	--	29894
					--	--	--	--		2214	
671	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
					--	--	--	--		476	
		Крепление горизонтального газопровода d219х4,0 на стойке из труб d108х4,0 ОПу11-4-1400 Н=1,0м (НГ-01-90) - 4шт									
672	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,07868	85225,36	6291,50	6706	495	420	4014	11578
					73600,00	345,02	5791	27		858	
673	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,05744	491541,00	--	28234	--	28234	--	30493
					--	--	--	--		2259	
674	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,24	542,00	--	11512	--	11512	--	12433
					--	--	--	--		921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из труб d57х3,0 ОП11-4-3900 Н=3,5м (НГ-01-90) - 108шт									
675	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,9062	85225,36	6291,50	162457	11993	10168	97258	280492
					73600,00	345,02	140296	658		20777	
676	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,6848	491541,00	--	828148	--	828148	--	894400
					--	--	--	--		66252	
677	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	221,4	542,00	--	119999	--	119999	--	129599
					--	--	--	--		9600	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-6-7 /0,11М3/ - 4шт									
678	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	2133,60	--	2219	--	--	1598	4122
					2133,60	--	2219	--		305	
679	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,72	643,40	--	463	--	--	334	861
					643,40	--	463	--		64	
680	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,44	7826,23	1657,49	3444	729	949	1734	5592
					4013,10	317,79	1766	140		414	
681	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488	20307,00	--	9114	--	9114	--	9843
					--	--	--	--		729	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 108шт									
682	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	28,08	2133,60	--	59911	--	--	43136	111292
					2133,60	--	59911	--		8244	
683	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	19,44	643,40	--	12508	--	--	9005	23234
					643,40	--	12508	--		1721	
684	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,64	7826,23	1657,49	67619	14321	18625	34051	109803
					4013,10	317,79	34673	2746		8134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,8128	20307,00	--	178962	--	178962	--	193278
					--	--	--	--		14317	
		Испытание трубопроводов									
686	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	18561,23	17233,75	18561	17234	--	4086	24459
					1327,49	3163,01	1327	3163		1812	
687	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5	4814,59	4470,25	24073	22351	--	5300	31723
					344,34	820,45	1722	4102		2350	
		Окраска газопровода и опор									
688	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 / за два раза	м2	170,38	163,96	4,42	27935	753	14767	8617	39477
					72,87	0,44	12415	74		2924	
689	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / за два раза	м2	170,38	165,28	3,13	28161	533	20370	5059	35878
					42,60	0,44	7258	74		2658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3187942	193273	2460130	513882	3997976
							534540	59512	--	296147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				821411				
	Материалы		Тенге				64097				
	Всего заработная плата		Тенге					447280			
	Местные материалы		Тенге				188075				
		Накладные расходы	Тенге				412613				
		Сметная прибыль	Тенге				98722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					447280			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1025545				
	Материалы		Тенге				10587				
	Всего заработная плата		Тенге					146772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				856382				
		Накладные расходы	Тенге				101273				
		Сметная прибыль	Тенге				90145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1216963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					146772			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1340987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1340987				
		Сметная прибыль	Тенге				107279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1448266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3997974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					594052			
		РАЗДЕЛ 5.Рекультивация									
Срезка растительного слоя											
690	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м /до 20м/**	**м3**	**5600**	**37,39**	**37,39**	**209395**	**209395**	**--**	**51577**	**281850**
					--	**12,79**	**--**	**71635**		**20878**	
		Перемещение растительного слоя почвы на 10м из временного отвала									
691	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**5600**	**26,26**	**26,26**	**147045**	**147045**	**--**	**36219**	**197925**
					--	**8,98**	**--**	**50305**		**14661**	
692	**1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**5600**	**14,71**	**14,71**	**82354**	**82354**	**--**	**20285**	**110850**
					--	**5,03**	**--**	**28174**		**8211**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**438794**	**438794**	**--**	**108081**	**590625**
							--	**150114**	**--**	**43750**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438794**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150114**			
		Накладные расходы	Тенге				**108082**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43750**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**590625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150114**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**590625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150114**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**170402903**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19020126**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27927192**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6281475**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**76248339**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**14041500**		
		- Накладные расходы	Тенге							**21583427**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11582328**	
		ИТОГО:				**156 361 403**	**14 041 500**		**170 402 903**		
		Временные здания и сооружения 2,9%			**2,9%**	**4 534 481**			**4 534 481**		
		Итого с временными				**160 895 884**	**14 041 500**		**174 937 384**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска						16 618 160	16 618 160		
		Итого с зимними удорожаниями, с затратами на доп.оплату труда				164 226 428	14 041 500	16 618 160	194 886 088		
		Непредвиденные работы и затраты			2%	3 284 529			3 284 529		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				167 510 957	14 041 500	16 618 160	198 170 617		
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961			1,0498961	175 869 101	14 742 116	17 447 341	208 058 558		
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,749801906				131 866 987	11 053 667	13 082 050	156 002 704		
		НДС-12%			12%			18 720 324	18 720 324		
		Итого по акту				131 866 987	11 053 667	31 802 374	174 723 028		

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
Садыков С.

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ "Сапак" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ БСН/БИН 940340001162 РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Комапния ГазСтрой"
Конысбаев Г.А..

«Компания ГазСтрой» ТОО