ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2020 года

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» 150800, Северо-Казахстанская область район Магжана Жумабаева, г. Булаево, ул. А. Кунанбаева д.24 .
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 05.10.2020 года, ТОО «Кокшетау Жолдары», Касенов Ташмагамбет Загибуллинович, Северо-Казахстанской область, Тайыншинский район,с.Келлеровка,ул.Механизаторская,зд 2
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: 05.10.2020 года ТОО «Кредо СК», Нагорная Галина Анатольевна аттестаты № KZ88JE00031981 от 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 от 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г. .
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: 05.10.201920 года ТОО «Кредо СК», Нагорная Галина Анатольевна аттестаты № KZ88JE00031981 от 02.11.2017 г., № KZ93VJE00031988 от 02.11.2017 г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14 г. .
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

производя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения KTGY-14 "Советское-Узынколь-Возвышенка-Екатериновка-Карагандинское-Надежка" (75-83 км.)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева с. Надеждка
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__» _____20__ года №____, _____
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____, _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» № KZ91REA00147835 от 07 октября 2019 года. _____ _____
Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Amanat Story KZ»: Рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-14 «Советское-Узынколь-Возвышенка-Карагандинское-Надежка (75-83км)» _____.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й): КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области», приказ № 10 от 11.02.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2019 год;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства : 7 месяцев;
фактически: 12 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1.Подготовительные работы (расчистка площадей от растительности, снятие почвенно-плодородного слоя, рекультивация земель) 2. Земляные работы (механизированные земляные работы в обыкновенных грунтах) 3. Устройство дорожной одежды (устройство основания из природной гравийно - песчанной смеси, толщиной 25 см, устройство верхнего слоя из щебня , фракций 0-40мм толщиной 15см, устройство присыпной обочины из природной гравийно-песчаной смеси толщ 0,25 м, устройство верхней части обочины из ГПС,) 4. Устройство водопропускной трубы диаметром 1,0 м. 5. Обстановка дороги (установка дорожных знаков, установка дорожных знаков на металлических стойках 6. Примыкание и пересечения (земляные работы, устройство дорожной одежды); _____.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **472 190,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **396 988,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **400 317,675** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **400 317,675** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства .

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения KTGY-14"Советское-Узынколь-Возвышенка-Екатериновка-Карагандинское-Надежка" (75-83 км) принять в эксплуатацию .
. наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Акулов Евгений Андреевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись М.П.

Технический надзор: Нагорная Галина Анатольевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись М.П.

Авторский надзор: Имангазиев Марат
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись М.П.

Подрядчик : Касенов Ташмагамбет Загибуллинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта

в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	8100		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	24		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		щебеночное		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: Акулов Евгений Андреевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)