210710

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей по улицам Пушкина, Молодежная в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **НАружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **31.03.2021г**

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	546,498		272,03	259,42	148663	141774	72	33874	197140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				12,47	73,61	6817	40230		14603	
2	2	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1087,362		119,00	–	129396	–		–	139748
							–	–	–	–		10352	
3	3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	801,414		197,72	186,89	158453	149773	–	34127	207986
							10,83	48,31	8680	38720		15406	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	41,688		3321,22	–	138455	–	–	99687	257194
							3321,22	–	138455	–		19051	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,31		896,18	–	37021	–	–	26655	68771

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	784,89	896,18 35,56	– 35,56	37021 27911	– 27911	– –	5094 7516	38261
7	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	784,89	– 196,27	13,30 91,91	– 154048	10438 72136	– –	2834 83347	256387
8	8	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,988	104,36 1040825,80	43,13 372347,81	81912 1028336	33848 367880	11931	18992 749364	1919916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			656401,66	109725,11	648525	108408		142216	
9	9	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6	936685,61	328776,34	562011	197266	5709	413047	1053063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			598393,81	96971,79	359036	58183		78005	
10	14	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	988	11776,00 –	– –	11634688 –	– –	11634688	– 930775	12565463
11	15	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	600	8458,00 –	– –	5074800 –	– –	5074800	– 405984	5480784
12	20	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12831,75	1391,76	25664	2784		5065	
13	23	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29483,00 –	– –	58966 –	– –	58966	– 4717	63683
14	27	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	298	11435,00 –	– –	3407630 –	– –	3407630	– 272610	3680240
15	28	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	184	7730,00 –	– –	1422320 –	– –	1422320	– 113786	1536106

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	42	1124-0108-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	18	22746,75	7229,00	409442	130122	5177	309778	776757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15230,17	2153,57	274143	38764		57538	
17	43	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	156,24	11776,00	–	1839882	–	1839882	–	1987073
						–	–	–	–		147191	
18	44	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	72	39193,00	–	2821896	–	2821896	–	3047648
						–	–	–	–		225752	
19	45	1124-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	12	19897,96	5969,33	238776	71632	2730	184068	456671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13701,19	1792,72	164414	21513		33827	
20	46	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	87,12	8458,00	–	736861	–	736861	–	795810
						–	–	–	–		58949	
21	47	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	48	29483,00	–	1415184	–	1415184	–	1528399
						–	–	–	–		113215	
22	60	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6417,66	94,75	38506	568	29458	8495	50761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1413,36	31,39	8480	188		3760	
23	62	2304-0902-1805 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	40542,00	–	162168	–	162168	–	175141
						–	–	–	–		12973	
24	63	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3122,00	–	12488	–	12488	–	13487
						–	–	–	–		999	
25	70	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5227,45	69,83	31365	419	24826	6145	40511
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1020,08	25,02	6120	150		3001	
26	72	2304-0902-1804 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.		31327,00	–	125308	–	125308	–	135333

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		10025	
27	73	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1679,00	–	3358	–	3358	–	3627
						–	–	–	–		269	
28	80	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12831,75	1391,76	25664	2784		5065	
29	81	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление СТ 108х4,0/200-76х3,0/160-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=860мм	шт	1	32941,96	–	32942	–	32942	–	35577
						–	–	–	–		2635	
30	82	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 108х4,0/200-76х3,0/160-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1210мм	шт	1	34736,61	–	34737	–	34737	–	37516
						–	–	–	–		2779	
31	87	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12831,75	1391,76	25664	2784		5065	
32	88	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Переход L=1500мм, СТ 108х4,0/200-89х4,0/180-2-ППУ-ПЭ	шт	2	22427,68	–	44855	–	44855	–	48444
						–	–	–	–		3588	
33	89	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
34	90	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38932,14	–	38932	–	38932	–	42047
						–	–	–	–		3115	
35	91	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	37362,50	–	37363	–	37363	–	40352
						–	–	–	–		2989	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	95	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
37	96	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38538,39	–	38538	–	38538	–	41621
						–	–	–	–		3083	
38	97	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	36510,71	–	36511	–	36511	–	39432
						–	–	–	–		2921	
39	101	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
40	102	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38932,14	–	38932	–	38932	–	42047
						–	–	–	–		3115	
41	103	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	37362,50	–	37363	–	37363	–	40352
						–	–	–	–		2989	
42	107	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
43	108	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-38х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	35580,36	–	35580	–	35580	–	38427
						–	–	–	–		2846	
44	109	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-38х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	33813,39	–	33813	–	33813	–	36518
						–	–	–	–		2705	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	113	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
46	114	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38932,14	–	38932	–	38932	–	42047
						–	–	–	–		3115	
47	115	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	37362,50	–	37363	–	37363	–	40352
						–	–	–	–		2989	
48	119	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
49	120	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38932,14	–	38932	–	38932	–	42047
						–	–	–	–		3115	
50	121	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	37362,50	–	37363	–	37363	–	40352
						–	–	–	–		2989	
51	125	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
52	126	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	36510,71	–	36511	–	36511	–	39432
						–	–	–	–		2921	
53	127	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38538,39	–	38538	–	38538	–	41621
						–	–	–	–		3083	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	131	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
55	132	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Переход укороченный L=750мм, СТ 133х4,0/225-108х4,0/200-2-ППУ-ПЭ	шт	2	20177,68	--	40355	--	40355	--	43584
						--	--	--	--		3228	
56	133	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12831,75	1391,76	25664	2784		5065	
57	134	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1160мм	шт	1	31733,04	--	31733	--	31733	--	34272
						--	--	--	--		2539	
58	135	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=810мм	шт	1	29866,07	--	29866	--	29866	--	32255
						--	--	--	--		2389	
59	139	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12831,75	1391,76	25664	2784		5065	
60	140	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1160мм	шт	1	31733,04	--	31733	--	31733	--	34272
						--	--	--	--		2539	
61	141	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=810мм	шт	1	29866,07	--	29866	--	29866	--	32255
						--	--	--	--		2389	
62	145	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
						12831,75	1391,76	25664	2784		5065	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	146	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1160мм	шт	1	31733,04	--	31733	--	31733	--	34272
						--	--	--	--		2539	
64	147	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=810мм	шт	1	29866,07	--	29866	--	29866	--	32255
						--	--	--	--		2389	
65	151	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	17574,24	4515,05	35148	9030	454	28163	68376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12831,75	1391,76	25664	2784		5065	
66	152	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1160мм	шт	1	31733,04	--	31733	--	31733	--	34272
						--	--	--	--		2539	
67	153	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 108х4,0/200-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=810мм	шт	1	29866,07	--	29866	--	29866	--	32255
						--	--	--	--		2389	
68	282	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
69	283	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38932,14	--	38932	--	38932	--	42047
						--	--	--	--		3115	
70	284	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	37362,50	--	37363	--	37363	--	40352
						--	--	--	--		2989	
71	288	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14014,16	1597,19	28028	3194		5595	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	289	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38932,14	–	38932	–	38932	–	42047
						–	–	–	–		3115	
73	290	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-57х3,0/140-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	37362,50	–	37363	–	37363	–	40352
						–	–	–	–		2989	
74	294	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
						14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	295	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38538,39	–	38538	–	38538	–	41621
						–	–	–	–		3083	
76	296	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	36510,71	–	36511	–	36511	–	39432
						–	–	–	–		2921	
77	300	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
						14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	301	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Переход укороченный L=750мм, СТ СТ 133х4,0/250-108х4,0/200-2-ППУ-ПЭ	шт	2	20177,68	–	40355	–	40355	–	43584
						–	–	–	–		3228	
79	355	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	19511,85	5210,10	39024	10420	576	30910	75529
						14014,16	1597,19	28028	3194		5595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	356	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление нестандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=1230мм	шт	1	38538,39	–	38538	–	38538	–	41621
						–	–	–	–		3083	
81	357	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Тройниковое ответвление стандартное СТ 133х4,0/250-45х2,5/125-2 ППУ ГОСТ 30732-2006, L-1300мм, L1=850мм	шт	1	36510,71	–	36511	–	36511	–	39432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2921	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39304833**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2277617**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1358154**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**411455**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30073117**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**129396**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2555074**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2911475**	
		Итого	Тенге		39 304 833						
		В том числе СМР (без оборудования)			39 304 833						
		Временные зданиям и сооружения (2,9%)	Тенге	0,029	1 139 840						
		Итого с временными зданниями и сооружениями			40 444 673						
		Зимнее удорожание 3,6%	Тенге	0,036	1 456 008						
		Итого:	Тенге		41 900 681						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	838 014						
		Итого	Тенге		42 738 695						
		ИТОго в текущих ценах 2021г	Тенге	1,050036	44 877 168						
		Скидка договорная	Тенге	0,9	40 389 451,53						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**4 846 734,18**						
		ВСЕГО по Акту	Тенге		**45 236 185,71**						

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительств " Астраханского района _____ **Ильясов Ж.Б**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" _____ **Будай Д.Л**

Авторский надзор
Инженер ТОО "Кокшетау Горсельпроект" _____ **Феоктистов Ю.Ф**

рецензии соответствуют требованиям