Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2018г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Фундаменты				
1	1	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,89	21987,9	195472
2	2	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Ф4и Ф9)	м3	1,88	30970,66	58225
3	3	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (□ Ф8)	м3	2,24	28417,2	63655
4	4	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (Ф5)К=-1,000;	м3	-0,7	28419,81	-19894
5	5	11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (Ф3,Ф2,□ Ф7,Ф11)	м3	14	26104,38	365461

6	6 11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (Ф6,)К=-1,000;	м3	-2,33	26104,36	-60823
7	7 11-060101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство (Ф10)К=-1,000;	м3	-2,54	24220,04	-61519

Всего	**540577**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	14 055
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	17 748
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**572 380**
НДС (12 %)	68 686
Всего по акту с учетом НДС	**641 066**

Заказчик :
Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____