Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за декабрь месяц 2018г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Фундаменты				
1	1	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,6	21987,92	606866
2	3	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (Ф1,Ф5,Ф8,Фм1)	м3	57,83	28416,31	1643316
3	4	11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (Ф3,Ф2,Ф6,Ф7,Ф11)	м3	11,51	26104,28	300460
4	7	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,40229	230988,31	92924
5	14	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (под Фмл)	м3	0,4	21988,21	8795
6	15	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Фмл)	м3	2,16	27179,26	58707
7	16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,18258	221846,27	40505

17	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0611	232731,28	14220

Всего	**2765793**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	71 911
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	90 807
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**2 928 511**
НДС (12 %)	351 421
Всего по акту с учетом НДС	**3 279 932**

Заказчик :
Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____