«Утверждаю»
Начальник
Департамента тыла МВД РК
полковник полиции
_____Султанбаев К.А.
«____»_____2021год

Расшифровка
к акту оказанных услуг №210237/_____

ИП НҰРИСЛАМ в соответствии с технической спецификацией к договору №210237/00 от 29.04.2021 года (в период апрель-май 2021 года) проведены работы по устройству живого рулонного газона на территории АБК-1 МВД РК (г. Нур-Султан, проект Тәуелсіздік, 1).

Проведены следующие работы.

№	Наименование работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость за 1 единицу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	Газон рулонный живой, универсальный (смесь многолетних культур состоящий из: мятлика лугового, овсяницы красной, райграса пастбищного) размер 1-го фрагмента 2м*48см, 3-х летний, срезка дерна со слоем плодородного грунта толщиной 4 см, густота – 100 побегов на 10 см^2, высота травинок 4 см	м2	1 985	1 400	2 779 000
2	Подготовка почвы под укладку рулонного газона				30 000
	- расчистка и перекопка участка	работа	1	15 000	15 000
	- удаление камней, корней многолетних сорняков	работа	1	15 000	15 000
3	Планировка участка				733 000
	- снятие верхнего слоя до подпочвенного слоя (с вывозом с территории)	работа	1	240 000	240 000
	- устройство дренажа 10 см	работа	1	98 000	98 000
	- проведение обработки почвы гербицидами сплошного действия	работа	1	45 000	45 000
	- засыпка дополнительного плодородного грунта 15 см с добавление песка	работа	1	350 000	350 000
4	Выравнивание поверхности				1 158 000
	- выравнивание поверхности и утрамбовка рыхлой почвы	работа	1	15 000	15 000
5	Укладка газона	работа	1	300 000	300 000
6	Засыпка швов плодородной почвой	работа	1	18 000	18 000
7	Прокатывание газона	работа	1	10 000	10 000
8	Полив газона	работа	1	15 000	15 000
9	Монтаж сплинкерной системы для полива газонов (в систему полива входят шланг длина 183 м диаметр 1,5 см, резьба (внешняя) 2,5 см, насадки для полива 20 шт 21 см, 5 разных функций)	работа	1	800 000	800 000

Общая стоимость выполненных работ составила **4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) тенге 00 тиын.**

Заказчик подтверждает, что работы проведены в соответствии с технической спецификацией своевременно, качественно и в полном объеме. Претензий не имеется.

Поставщик
Директор ИП НҰРИСЛАМ
Дәулетбаев А.

МП

Представители Заказчика
Департамента тыла