Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 29 » ноября 2013 года

г. Экибастуз улица Шарипбаева (участок от ул. М.Ауэзова до ул. Пшембаева)

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 8 »октября 2007 г. № 55

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Марданова Аигуль Камзиновна – заместитель акима города Экибастуза**

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) - **главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Кусаинов Данияр Толеубаевич**

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: **Касенов Кусниден Зейнельгабиденович – руководитель ГУ ОЖКХ**

генерального подрядчика **Оспанова Б.С. генерального директора ТОО "Тамыр"**

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Галиевой Миминур Галимжановны, ГИП проекта ТОО "ICP"

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора -**Токатов Канатбек Кизатович руководитель управления санитарно-эпидемиологического надзора по г. Экибастузу**

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы – **Ешматов Бауыржан Кабижанұлы руководитель управления по ЧП г. Экибастуза**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» ТОО «Тамыр»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **Реконструкция автомобильных дорог и улиц города Экибастуза на 2013 год Реконструкция автодороги улицы Шарипбаева (участок от М.Ауэзова до ул. Пшембаева)**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение)

г. Экибастуз улица Шарипбаева (участок от М.Ауэзова до ул. Пшембаева)

(область район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 2013 года

№ _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «_____» _____ 2013 года № _____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

ТОО «Тамыр»

(наименование организаций)

Выполнившим **Реконструкцию автомобильных дорог и улиц города Экибастуза на 2013 год Реконструкцию автодороги улицы Шарипбаева (участок от М.Ауэзова до ул. Пшембаева)**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций)

выполнившими _____

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана _____

(наименование проектных организаций)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
«___» _____ 2013 года № _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____23 сентября 2013 года_____
(месяц и год)
окончание работ _____18 ноября 2013 года_____
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____
фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журнал производства работ, журнал укатка асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, протокола испытаний асфальтобетонной смеси, протокол вырубки асфальтобетонной смеси, исполнительные схемы, сертификаты соответствия на материалы
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие	М2	6 564		6388	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1. Демонтаж дорожных знаков шт 3
2. Фрезерование деформированных асфальтобетонных покрытий м2 4 946
3. Устройство дорожного корыта глубиной м2 6 388
4. Установка бордюрного камня пм 2 066
5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка м3 638,8
6. Устройство основания из щебня толщ. 20 см м2 6388
7. Устройство покрытия из асфальтобетонной крупнозернистой смеси толщ. 6 см м2 6388
8. Устройство покрытия из асфальтобетонной мелкозернистой смеси толщ. 4 см м2 6388

9. Установка дорожных знаков шт 21
10. Разметка проезжей части км 1,413
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **47 284,59680, в т.ч. НДС** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **47 284,59680, в т.ч. НДС** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря -- тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию:
всего **47 284,59680, в т.ч. НДС** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **47 284,59680, в т.ч. НДС** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря -- тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Реконструкция автомобильных дорог и улиц города Экибастуза на 2013 год Реконструкция автодороги улицы Шарипбаева (участок от М.Ауэзова до ул. Пшембаева)**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Марданова А.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя комиссии

Кусаинов Д.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены комиссии:

Касенов К.З. _____

Токатов К.К. _____ Требования по оформлению от 29.11.13

Ешматов Б.К. _____

Галиева М.Г. _____

Оспанов Б.С. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)