Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-сі,ОҚО, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/с үй.** — **131140005568**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 6 от 13.04.2018., Договору № 110 от 05.06.17г.

Номер документа	Дата составления
34	30.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ащыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО			тенге	1	31 740 555,00	31 740 555,00
				Итого	1	x	31 740 555,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района " / _____ / Сейтимбетов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер : ТОО « Мир-Строй и компания»
Дополнительное соглашение №6 от 13.04.2018 г., к договору №110 от 05.06.2017 г.
Наименование объекта : Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО
Общая стоимость работ по договору - 872 569 219 тенге 02 тиын
Стоимость работ по договору на 2017 год - 439 560 603,96 тенге 96 тиын
Стоимость работ по договору на 2018 год - 396 833 000 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2018 года

№	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО	665 239 756,31	745 068 527,07	272 774 958,13	305 507 953,11	28 339 781	31 740 555,00
2	Удержание 5%	33 261 987,82	37 253 426,35	33 261 988	37 253 426,35	1 416 989	1 587 028
	Сумма к оплате :	**631 977 768,50**	**707 815 100,72**	**239 512 970,32**	**268 254 526,76**	**26 922 792,19**	**30 153 527**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района "

_____ Сейтимбетов М.С.

Инженер:
Директор
ТОО « Мир-Строй и компания»

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт
ТОО « Мир-Строй и компания»

_____ Тилеубаев К.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

_____ Сеилбеков М.К.