Приложение №4 к приказу МИиИР РК от
02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ», БИН 960740000559, расположенный по адресу : СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, 195

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр"" БИН 110540014058 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, МУСРЕПОВА, 32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС:Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Средняя школа №5" по адресу: Северо-Казахстанская область , г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,195

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Средняя школа №5" по адресу: Северо-Казахстанская область , г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,195	18 204 887,30	16 254 363,66	16 254 363,66	16 254 363,66					1 950 523,64	18 204 887,30

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель ЕЛЬЦОВА И. Б.**
КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ», БИН 960740000559

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Жусупов Т.Б.**
ТОО "Сантехцентр" БИН 110540014058

ЭКСПЕРТ _____ **Курилко Р.А.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО "TECHENGINEERING
(ТЕХИНЖИНИРИНГ)" БИН: 190240019996 № аттестатаKZ16000296754,KZ17000195732,KZ17000195856

ЭКСПЕРТ _____ **ГИП Бугаев Ю.П.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "Авенти " БИН: 100440017564

ЗАКАЗЧИК : КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ», БИН 960740000559, расположенный по адресу : СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, 195

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр"" БИН 110540014058 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, МУСРЕПОВА, 32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Средняя школа №5" по адресу: Северо-Казахстанская область , г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,195

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт внутренней системы отопления

Договор № 41 от 04.05.2021 г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 Г
Капитальный ремонт внутренней системы отопления

Основание: ОВ

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		1705	506,93	1,47	864316	2506	18824	606950	1588967	
			НР - 72%; СП - 8%				494,42	--	842986	--		117701		
2	2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		205	1112,82	49,12	228128	10070	--	160751	419990	
			НР - 72%; СП - 8%				1063,70	25,40	218058	5207		31110		
3	3	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (РЕГИСТРЫ Д.108ММ). РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		24	770,30	3,67	18487	88	627	12796	33785	
			НР - 72%; СП - 8%				740,50	--	17772	--		2503		
4	4	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ (РЕГИСТРЫ Д.159ММ). РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		96	1374,22	4,94	131925	474	3209	92334	242200	
			НР - 72%; СП - 8%				1335,85	--	128242	--		17941		
5	6	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2		8,7	1924,05	27,41	16739	238	7641	6514	25114	
			НР - 72%; СП - 8%				1018,44	21,55	8860	187		1860		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6	13	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ПОЛУ	МТРУБОПРОВОДА		9,4	665,11	41,88	6252	394	413	4038	11114	
			НР - 72%; СП - 8%				579,24	17,43	5445	164		823		
7	14	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2		127,8	1924,05	27,41	245894	3503	112234	95696	368917	
			НР - 72%; СП - 8%				1018,44	21,55	130157	2754		27327		
8	15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		127,8	434,63	3,71	55546	474	13585	30039	92432	
			НР - 72%; СП - 8%				324,62	1,83	41487	234		6847		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					2782517					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1243	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1401553				
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ НА ВВОДЕ ИТП											
			МОНТАЖ											
9	34	2304-0103-0504 РСНБ РК 2015	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 3550, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО 90°С, PN 16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.		2	13988,00	--	27976	--	27976	--	30214	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2238		
10	36	2304-0103-0502 РСНБ РК 2015	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 3550, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО 90°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.		4	10338,00	--	41352	--	41352	--	44660	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3308		
11	38	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 40, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	ШТ.		4	7623,00	--	30492	--	30492	--	32931	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2439		
12	39	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		225		
13	40	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	2135,00	--	4270	--	4270	--	4612	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		342		
14	41	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 40, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	ШТ.		1	7623,00	--	7623	--	7623	--	8233	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		610		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
15	43	2304-0902-1803 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		4	14741,00	--	58964	--	58964	--	63681	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4717		
16	45	2304-0902-1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	6755,00	--	13510	--	13510	--	14591	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1081		
17	60	2305-1501-0701 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИПА HERZ (ТРМ-32-Щ7), С 2-Х ПОЗИЦИОННЫМ ИЛИ ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, 230 В	ШТ.		1	115007,00	--	115007	--	115007	--	124208	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		9201		
18	64	2305-1403-0305 РСНБ РК 2015	СЕРВОПРИВОД, (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PA5M), ТИПА WATTS	ШТ.		1	10830,00	--	10830	--	10830	--	11696	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		866		
19	65	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	4579,70	335,56	4580	336	521	2734	7899	
			НР - 72%; СП - 8%				3722,55	74,96	3723	75		585		
20	66	2304-1001-5302 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, Т ДО +120°С, PN 16, DN 65, ТИПА TIS (POLIX) ГОСТ 33423-2015	ШТ.		1	11406,00	--	11406	--	11406	--	12318	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		912		
21	67	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 89 ММ Х 3,5 ММ - 45 ММХ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		8	959,00	--	7672	--	7672	--	8286	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		614		
22	68	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 89 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	65576,53	494,52	131153	989	119232	7993	150278	
			НР - 72%; СП - 8%				5466,02	84,69	10932	169		11132		
23	70	2305-1501-1401 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ МОДЕЛИ 5267 (PT100)	ШТ.		3	13276,00	--	39828	--	39828	--	43014	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3186		
24	71	2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МОДЕЛИ 5227 (PT100)	ШТ.		1	10636,00	--	10636	--	10636	--	11487	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		851		
25	72	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		1	24174,69	540,09	24175	540	3786	14418	41681	
			НР - 72%; СП - 8%				19848,67	176,86	19849	177		3087		
26	73	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ STRATOS 40/15 PN 16, ТИПА WILO	ШТ.		1	378165,00	--	378165	--	378165	--	408418	Казахстан

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		30253		Казахстан
27	75	2305-1310-0103 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПО ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ STAD, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ G 1", DPSET ОТ 10 КПА ДО 60 КПА, KVS 5,5 М3/Ч, DN 25,TMAX 120°С, PN 16, ТИПА IMI ГОСТ 5761-2005	ШТ.		4	51685,00	--	206740	--	206740	--	223279	
			СП - 8%				--	--	--	--		16539		Казахстан
28	77	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 25 ММ Х3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		4	487,00	--	1948	--	1948	--	2104	
			СП - 8%				--	--	--	--		156		Казахстан
29	79	2305-1101-0614 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ СБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 28, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 70 КВТ, Т В ГРЕЮЩЕМ КОНТУРЕ Т1=110°С/Т2=70°С, Т ВНАГРЕВАЕМОМ КОНТУРЕ Т1=60°С/Т2=80°С, DP 10 КПА, DN 32	ШТ.		1	203369,00	--	203369	--	203369	--	219639	
			СП - 8%				--	--	--	--		16270		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					1466265					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									26	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						34925				
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ											
30	85	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		151	2524,11	41,88	381141	6324	287351	64870	481692	
			НР - 72%; СП - 8%				579,24	17,43	87466	2632		35681		
31	86	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		331	2083,29	22,87	689569	7570	528924	112351	866074	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	153075	2969		64154		
32	87	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		130	1955,49	22,87	254214	2973	191121	44126	322207	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	60120	1166		23867		
33	88	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		518	1392,23	22,87	721176	11846	469775	175825	968761	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	239555	4646		71760		
34	89	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		353	1665,52	22,87	587929	8073	416607	119819	764368	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	163249	3166		56620		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
35	90	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 40 ММ Х3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		2	361,00	--	722	--	722	--	780	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		58		
36	91	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		6	266,00	--	1596	--	1596	--	1724	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		128		
37	92	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 32 ММ Х 3 ММ - 25 ММ Х3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		8	230,00	--	1840	--	1840	--	1987	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		147		
38	93	2304-0902-1813 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	10118,00	--	20236	--	20236	--	21855	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1619		
39	94	2304-0902-1812 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	7370,00	--	14740	--	14740	--	15919	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1179		
40	95	2304-0902-1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		4	6755,00	--	27020	--	27020	--	29182	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2162		
41	96	2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	5223,00	--	10446	--	10446	--	11282	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		836		
42	97	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		82	2060,00	--	168920	--	168920	--	182434	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		13514		
43	98	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		219	1218,00	--	266742	--	266742	--	288081	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		21339		
44	102	2305-1314-0214 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, МОДЕЛИ TVE 34, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 3/4", DN 20, TMAX 110°С, PN 10, ТИПА WATTS ГОСТ30815-2002	ШТ.		219	7371,00	--	1614249	--	1614249	--	1743389	Казахстан

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		129140		
45	105	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ МС-140, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ ГОСТ 31311-2005	КВТ		301,76	15592,00	--	4705042	--	4705042	--	5081445	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		376403		
46	106	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ, ДИАМЕТР НИТКИ 100 ММ. УСТАНОВКА	М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА		16	2880,70	39,25	46091	628	39824	4268	54387	
			НР - 72%; СП - 8%				352,46	17,98	5639	288		4029		
47	107	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (РЕГИСТРЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		96	1864,13	117,47	178957	11277	14515	112939	315248	
			НР - 72%; СП - 8%				1595,46	38,49	153165	3695		23352		
48	108	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (РЕГИСТРЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М		96	6607,00	--	634272	--	634272	--	685014	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		50742		
49	109	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		31,68	537,00	--	17012	--	17012	--	18373	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1361		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ					11854203					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									652	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						880831				
			РАЗДЕЛ 5.УЗЛЫ ПРОХОДА ТЕПЛОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ (ГИЛЬЗЫ)											
50	114	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА (ГИЛЬЗЫ)	МТРУБОПРОВОДА		10	891,86	60,44	8919	605	227	6001	16113	
			НР - 72%; СП - 8%				808,66	24,76	8087	248		1194		
51	115	2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		10	1176,00	--	11760	--	11760	--	12701	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		941		
52	116	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА (ГИЛЬЗЫ)	МТРУБОПРОВОДА		8,7	891,86	60,44	7759	525	199	5221	14018	
			НР - 72%; СП - 8%				808,66	24,76	7035	215		1038		
53	117	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		8,7	880,00	--	7656	--	7656	--	8268	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		612		
54	118	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА(ГИЛЬЗЫ)	М ТРУБОПРОВОДА		41,1	730,29	45,55	30015	1872	432	20508	54564	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				674,22	18,79	27711	772		4042		
55	119	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	М		2,5	724,00	--	1810	--	1810	--	1955	
			СП - 8%				--	--	--	--		145		
56	120	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	М		38,6	645,00	--	24897	--	24897	--	26889	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1992		
57	121	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА(ГИЛЬЗЫ)**	М ТРУБОПРОВОДА		20	558,98	26,04	11179	521	163	7707	20397	
			НР - 72%; СП - 8%				524,75	10,49	10495	210		1511		
58	122	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	М		20	509,00	--	10180	--	10180	--	10994	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		814		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ					165901					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ -Ч									40	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						54773				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									16268886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					2343108					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						71826				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						28974				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							10940950			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								1707898		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								1205104		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				16268886						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				195227						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020Г	ТЕНГЕ				16464113						
			ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				398432						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020Г	ТЕНГЕ				16862544						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				337251						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г.	ТЕНГЕ				17199795						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г.	1,050036				18060404						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				16254363,66						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				1950523,64						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				18204887,30						

Принял:
ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель ЕЛЬНОВА И.Б.**
КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-

ЭКСПЕРТ _____ **Курицко Р.А.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО "TECHENGINEERING

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Жусупов Г.Б.**
ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

ЭКСПЕРТ _____ **ГИП, Бугаев Ю.П.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "Авенти " БИН: 100440017564