Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 76
за сентябрь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кабельная продукция												
1	70	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1650	97,92	1,71	161568	2829	32019	92001	273854
						76,80	0,64	126720	1059		20285	
2	71	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2700	115,08	3,43	310712	9260	59532	176678	526382
						89,60	1,28	241920	3467		38991	
3	72	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	510	160,84	6,86	82029	3498	13251	47945	140372
						128,00	2,57	65280	1310		10398	
4	73	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	38	390,82	25,72	14851	977	2200	8668	25401
						307,20	9,63	11674	366		1882	

5	74	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	120	970,64	26,62	116477	3194	45699	49354	179098
						563,20	8,03	67584	963		13266	
6	75	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	108350,00	--	3251	--	3251	--	3511
						--	--	--	--		260	
7	76	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,26	169278,00	--	213290	--	213290	--	230354
						--	--	--	--		17063	
8	77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,42	264192,00	--	639345	--	639345	--	690492
						--	--	--	--		51148	
9	79	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,63	589888,00	--	371629	--	371629	--	401360
						--	--	--	--		29730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1913152	19759	1380216	374646	2470824
								513178	7165	--	183023	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1913152				
		Материалы		Тенге				152700				
		Всего заработная плата		Тенге					520342			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1227515				
			Накладные расходы	Тенге				374646				
			Сметная прибыль	Тенге				183024				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2470823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					520342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2470823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					520342			
РАЗДЕЛ 2. Трубы												
10	90	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4,34	267,67	9,58	1162	42	342	571	1871
						179,20	3,53	778	15		139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1162	42	342	571	1871
								778	15	--	139	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1162				
		Материалы		Тенге				342				
		Всего заработная плата		Тенге					793			
			Накладные расходы	Тенге				571				
			Сметная прибыль	Тенге				139				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					793			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					793			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 472 695				

			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				1 743 820					
			НДС 12%	Тенге				209 258					
			Итого с НДС	Тенге				1 953 079					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"23" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

"23" 09 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.М. _____
подпись

"23" 09 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"23" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. К. _____
подпись

"23" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"23" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

23 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

23 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"23" 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"23" 09 2020 год

Форма 4

Заказчик: **TOO "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **TOO "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 75
за сентябрь 2020 года

ОВ

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
			Трубопроводы									
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1411,34	14,12	423401	4236	4321	406575	896375
						1382,81	0,10	414844	29		66398	
2	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	526	1519,98	16,92	799509	8898	5466	769524	1694556
						1492,67	0,16	785145	84		125523	
3	3	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	256,215	156,00	--	39970	--	39970	--	43167
						--	--	--	--		3198	
4	4	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	474,719	245,00	--	116306	--	116306	--	125611
						--	--	--	--		9304	
5	5	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,485	167,00	--	2252	--	2252	--	2432
						--	--	--	--		180	
6	6	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,935	256,00	--	3567	--	3567	--	3853

						–	--	--	–		285	
7	7	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85	1942.19	20.28	165086	1724	125493	37794	219110
						445,51	8,20	37869	697		16230	
8	8	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2312,59	20,28	4625	41	3693	889	5956
						445,51	8,20	891	16		441	
9	9	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2615,30	20,28	10461	81	8598	1779	13219
						445,51	8,20	1782	33		979	
10	10	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3149,32	20,28	9448	61	8050	1334	11644
						445,51	8,20	1337	25		863	
11	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1753,58	38,71	12275	271	6790	5209	18883
						744,89	14,41	5214	101		1399	
12	12	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2244,37	46,44	26932	557	15771	10590	40524
						883,63	16,85	10604	202		3002	
13	13	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2605,19	67,66	31262	812	18731	11766	46471
						976,58	23,97	11719	288		3442	
14	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	951	85,49	1,05	81303	999	641	78069	172122
						83,77	--	79663	--		12750	
15	15	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	86,33	1,05	1381	17	24	1313	2910
						83,77	--	1340	–		216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1727780	17696	359673	1324842	3296833
								1350406	1474	–	244210	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1727780				
		Материалы		Тенге				197583				
		Всего заработная плата		Тенге					1351880			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162095				
			Накладные расходы	Тенге				1324843				
			Сметная прибыль	Тенге				244210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3296832				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
			Сметная заработная плата	Тенге					1351880			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3296832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
			Сметная заработная плата	Тенге					1351880			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3 296 833**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**2 325 028**				
			НДС 12%	**Тенге**				**279 003**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**2 604 031**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
23 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б. А. _____
подпись
23 " 05 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
23 " 05 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
23 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
25 05 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
23 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
23 " 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
23 " 05 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
25 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
23 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 74
за сентябрь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Жилая часть. ВІ Водопровод хозяйственно-питьевой												
			Трубопроводы стальные									
1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3	3189,19	67,66	4146	88	2788	1275	5854
						976,58	23,97	1270	31		434	
2	2	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	3342,89	47,24	93601	1323	73071	19354	121991
						685,98	19,34	19207	541		9036	
3	3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	3592,90	35,62	132937	1318	110439	21288	166564
						572,43	14,67	21180	543		12338	
4	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3149,32	20,28	47240	304	40253	6670	58222
						445,51	8,20	6683	123		4313	

5	5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2615,30	20,28	15692	122	12897	2668	19828
						445,51	8,20	2673	49		1469	
6	6	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30	91,35	1,05	2740	32	195	2463	5619
						83,77	–	2513	–		416	
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	58	86,81	1,05	5035	61	116	4761	10580
						83,77	–	4858	–		784	
			Футляр									
8	8	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	2489589,07	1166165,52	1743	816	58	1125	3098
						1241793,00	382168,56	869	268		229	
9	9	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 529 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	30878,00	–	21701	–	21701	–	23437
						–	–	–	–		1736	
10	10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1275,77	7,46	893	5	107	775	1801
						1115,77	2,25	781	2		133	
11	11	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,63	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	19030,74	1873,22	19031	1873	11153	5986	27018
						6005,20	41,64	6005	42		2001	
12	12	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 500 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,7	-185,63	-1,05	-130	-1	-70	-57	-202
						-83,77	–	-59	–		-15	
			Трубопроводы полиэтиленовые									
13	13	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	220	2030,98	19,96	446816	4391	84110	351204	861862
						1628,70	0,26	358315	56		63842	
14	14	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	170	1762,53	16,92	299630	2876	43000	248706	592202
						1492,67	0,16	253754	27		43867	
15	15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	50	1565,78	14,12	78289	706	8442	67763	157736
						1382,81	0,10	69141	5		11684	
			Изоляция трубопроводов									

16	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	467	614,14	67,45	286804	31499	120014	114551	433464
						289,70	33,05	135291	15434		32108	
17	17	2111-0404-1515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 90,5 мм, толщина изоляции 13 мм	м	27,5	1182.00	--	32505	--	32505	--	35105
						--	--	--	--		2600	
18	18	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	16,5	663.00	--	10940	--	10940	--	11815
						--	--	--	--		875	
19	19	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	40,7	801,00	--	32601	--	32601	--	35209
						--	--	--	--		2608	
20	20	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	242	566,00	--	136972	--	136972	--	147930
						--	--	--	--		10958	
21	21	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	187	419,00	--	78353	--	78353	--	84621
						--	--	--	--		6268	
			Крепление трубопроводов									
22	22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
						--	--	--	--		87	
23	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	440	86,81	1,05	38197	462	877	36120	80263
						83,77	--	36858	--		5945	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1786820	45875	821606	884652	2885188
								919339	17121	--	213716	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				599841				
		Материалы		Тенге				131330				
		Всего заработная плата		Тенге					158692			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291370				
			Накладные расходы	Тенге				122438				
			Сметная прибыль	Тенге				57782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				780061				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					158692			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1186979				
		Материалы		Тенге				376120				
		Всего заработная плата		Тенге					777769			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22785				
			Накладные расходы	Тенге				762213				
			Сметная прибыль	Тенге				155935				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2105127				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					777769			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2885189				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					936461			
			РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение, Т3, Т4									
			Трубопроводы									
24	84	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3592,90	35,62	179645	1781	149243	28768	225086
						572,43	14,67	28621	734		16673	
25	85	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3149,32	20,28	125973	811	107341	17785	155259
						445,51	8,20	17821	328		11501	
26	86	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2615,30	20,28	88920	690	73083	15118	112361
						445,51	8,20	15147	279		8323	
27	87	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	145	2312,59	20,28	335326	2941	267785	64472	431782
						445,51	8,20	64600	1188		31984	
28	88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	269	86,81	1,05	23352	282	537	22083	49070
						83,77	–	22533	–		3635	
			Трубопроводы полиэтиленовые									
29	89	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	220	2030,98	19,96	446816	4391	84110	351204	861862
						1628,70	0,26	358315	56		63842	
30	90	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	235	1762,53	16,92	414194	3975	59442	343799	818633
						1492,67	0,16	350777	38		60639	
31	91	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	50	1565,78	14,12	78289	706	8442	67763	157736
						1382,81	0,10	69141	5		11684	
			Изоляция трубопроводов									
32	92	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	540	614,14	67,45	331637	36423	138774	132458	501222
						289,70	33,05	156440	17847		37128	

33	93	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	49,5	801,00	–	39650	–	39650	–	42821
						--	--	--	--		3172	
34	94	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	44	663,00	–	29172	–	29172	–	31506
						--	--	--	--		2334	
35	95	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	242	566,00	–	136972	–	136972	–	147930
						--	--	--	--		10958	
36	96	2111-0404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 33,7 мм, толщина изоляции 13 мм	м	258,5	498,00	–	128733	–	128733	–	139032
						--	--	--	--		10299	
			Крепление трубопроводов									
37	97	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,17	4131,00	–	702	–	702	–	758
						–	–	–	–		56	
38	98	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	505	86,81	1,05	43840	530	1008	41456	92120
						83,77	–	42302	–		6824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2403221	52531	1224994	1084906	3767178
								1125697	20475	–	279052	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				666163				
		Материалы		Тенге				138774				
		Всего заработная плата		Тенге					174287			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334527				
			Накладные расходы	Тенге				132458				
			Сметная прибыль	Тенге				63890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				862511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					174287			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1737058				
		Материалы		Тенге				750991				
		Всего заработная плата		Тенге					971885			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702				
			Накладные расходы	Тенге				952448				
			Сметная прибыль	Тенге				215160				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2904666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
			Сметная заработная плата	Тенге					971885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3767177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
			Сметная заработная плата	Тенге					1146172			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**6 652 366**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**4 691 453**				
			НДС 12%	**Тенге**				**562 974**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**5 254 427**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
"23" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б. А. _____
подпись
"23" 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
"29" 05 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
"23" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
25 09 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
"23" 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
"23" 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
"23" 05 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
25 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
23 05 2020 год

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 73
за сентябрь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отделка, АР-17,18												
1	107	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	714,4	1022,92	4,43	730772	3163	345925	306214	1119945
						534,27	1,52	381684	1083		82959	
2	108	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,5	1126,14	4,73	134573	565	64152	56108	205936
						584,57	2,34	69856	279		15255	
			Стены									
3		1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Грунтовка простая	м2 окрашиваемой поверхности	203,5	67,71	1,02	13779	207	233	10754	26495
						65,55	0,51	13339	103		1963	
4	109	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1421,4	1115,33	6.91	1585329	9825	608679	776165	2550414

						680,19	2,38	966825	3382		188920	
5	110	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	368,7	657,80	2,37	242530	872	180957	48905	314750
						164,63	1,17	60701	431		23315	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2706983	14633	1199946	1198146	4217540
								1492405	5278	--	312412	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2706983				
		Материалы		Тенге				1199944				
		Всего заработная плата		Тенге					1497683			
			Накладные расходы	Тенге				1198147				
			Сметная прибыль	Тенге				312410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4217540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
			Сметная заработная плата	Тенге					1497683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4217540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
			Сметная заработная плата	Тенге					1497683			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4 217 540				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				2 974 339				
			НДС 12%	Тенге				356 921				
			Итого с НДС	Тенге				3 331 259				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"___" _____2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

"___" _____2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"___" _____2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"___" _____2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"___" _____2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"25" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

"__" _____ 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

"__" _____ 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 68
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ригели (л.КЖ-75-75.27)(отм. +26,900)												
			Ригель Рм49 -1шт									
1	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
2	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	–	70502	–	70502	–	76142
						–	–	–	–		5640	
3	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	–	10956	–	10956	–	11833
						–	–	–	–		876	
4	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

5	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
6	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм50 -1шт									
7	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150,95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
8	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	--	116578	--	116578	--	125904
						--	--	--	--		9326	
9	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
10	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
11	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
12	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм51 -1шт									
13	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
14	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	

15	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	–	10956	–	10956	–	11833
						–	–	–	–		876	
16	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
17	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм52 -2шт									
18	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
19	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2426	198759,00	–	48219	–	48219	–	52076
						–	–	–	–		3858	
20	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	–	12588	–	12588	–	13595
						–	–	–	–		1007	
21	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
22	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм54 -1шт									
23	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,77	36150,95	5336,50	172440	25455	81896	64501	255896
						13645,55	1213,94	65089	5790		18955	
24	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74594	198759,00	–	148262	–	148262	–	160123
						–	–	–	–		11861	

25	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	--	59214	--	59214	--	63951
						--	--	--	--		4737	
26	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
27	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
28	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм55 -2шт									
29	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
30	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	--	17284	--	17284	--	18667
						--	--	--	--		1383	
31	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	--	6468	--	6468	--	6986
						--	--	--	--		517	
32	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
33	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм56 -2шт									
34	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	

35	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4744	198759,00	–	94291	–	94291	–	101835
						--	–	–	–		7543	
36	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	–	–		3805	
37	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
38	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
39	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм57 -2шт									
40	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
41	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	–	109862	–	109862	–	118651
						–	–	–	–		8789	
42	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						--	--	--	–		4178	
43	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
44	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
45	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						--	--	--	--		944	

			Ригель Рм58 -2шт									
46	**432**	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25**	**м3**	**2,1**	**36150,95**	**5336,50**	**75917**	**11207**	**36054**	**28396**	**112659**
						13645,55	**1213,94**	**28656**	**2549**		**8345**	
47	**433**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,45528**	**198759,00**	**--**	**90491**	**--**	**90491**	**--**	**97730**
						--	**--**	**--**	**--**		**7239**	
48	**434**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19134**	**202255,00**	**--**	**38699**	**--**	**38699**	**--**	**41795**
						--	**--**	**--**	**--**		**3096**	
49	**435**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02942**	**15136,11**	**887,39**	**445**	**26**	**8**	**382**	**894**
						13957,72	**320,96**	**411**	**9**		**66**	
50	**436**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,19134**	**19733,32**	**1290,22**	**3776**	**247**	**56**	**3226**	**7562**
						18152,10	**377,60**	**3473**	**72**		**560**	
51	**437**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02902**	**257052,00**	**--**	**7460**	**--**	**7460**	**--**	**8056**
						--	**--**	**--**	**--**		**597**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1921689**	**119326**	**1473654**	**323955**	**2425296**
								328708	**27286**	**--**	**179649**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1921689**				
		Материалы		Тенге				**377844**				
		Всего заработная плата		Тенге					**355994**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1095811**				
			Накладные расходы	Тенге				**323955**				
			Сметная прибыль	Тенге				**179652**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2425296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
			Сметная заработная плата	Тенге					**355994**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2425296**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
			Сметная заработная плата	Тенге					**355994**			
РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)												
			Плита перекрытия на отм.-+26.900- 1шт									

52	533	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	82,6	36129,16	1812,53	2984269	149715	2053542	742094	4024472
						9455,35	417,39	781012	34476		298109	
53	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,81384	206169,00	--	2023310	--	2023310	--	2185174
						--	--	--	--		161865	
54	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16125	198759,00	--	230809	--	230809	--	249274
						--	--	--	--		18465	
55	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73547	202255,00	--	148752	--	148752	--	160653
						--	--	--	--		11900	
56	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29769	19898,37	938,09	5924	279	87	5144	11953
						18669,28	320,96	5558	96		885	
57	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04995	15136,11	887,39	756	44	15	649	1517
						13957,72	320,96	697	16		112	
58	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73547	19733,32	1290,22	14513	949	214	12402	29068
						18152,10	377,60	13350	278		2153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5408333	150988	4456729	760289	6662111
								800617	34866	--	493489	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5408333				
		Материалы		Тенге				2053857				
		Всего заработная плата		Тенге					835482			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2402871				
			Накладные расходы	Тенге				760289				
			Сметная прибыль	Тенге				493490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662112				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								735
			Сметная заработная плата	Тенге					835482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6662112				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								735
			Сметная заработная плата	Тенге					835482			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9 087 407				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				6 408 718				

			НДС 12%	Тенге				769 046				
			Итого с НДС	Тенге				7 177 764				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"14" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

" 1 " 05 2020год

Авторский надзор
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"14" 05 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"4" 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"4" 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"4" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"14" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"14" 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"4" 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом. Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 66
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кабельная продукция												
1	70	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	707	97,92	1,71	69229	1212	13719	39421	117342
						76,80	0,64	54298	454		8692	
2	71	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1495	115,08	3,43	172042	5127	32963	97828	291459
						89,60	1,28	133952	1920		21590	
3	75	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	108350,00	–	1326	–	1326	–	1432
						–	–	–	–		106	
4	76	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7089	169278,00	–	120001	–	120001	–	129601
						–	–	–	–		9600	
5	77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2036	264192,00	–	317981	–	317981	–	343420
						–	–	–	–		25439	

6	79	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3213
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
		Стоимость монтажных работ		Тенге	
		Материалы		Тенге	
		Всего заработная плата		Тенге	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге	
			Накладные расходы	Тенге	
			Сметная прибыль	Тенге	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
			Сметная заработная плата	Тенге	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
			Сметная заработная плата	Тенге	

РАЗДЕЛ 2. Трубы

7	90	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2202
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	
		Стоимость монтажных работ		Тенге	
		Материалы		Тенге	
		Всего заработная плата		Тенге	
			Накладные расходы	Тенге	
			Сметная прибыль	Тенге	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
			Сметная заработная плата	Тенге	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
			Сметная заработная плата	Тенге	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	
			Итого с тендерной скидкой К-0.70523068163	**Тенге**	
			НДС 12%	**Тенге**	
			Итого с НДС	**Тенге**	

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"03" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б. А.

подпись
"03" 09 2020год

Berkut Development
БИН 190640004239
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

589888,00	–	189531	–	189531	–	204693
–	–	–	–		15162	
		870111	6340	675521	137249	1087947
		188250	2373	–	80589	
		870111				
		46682				
			190623			
		628840				
		137249				
		80589				
		1087949				
						149
			190623			
		1087949				
						149
			190623			
267.67	9.58	589415	21089	173728	289709	949454
179,20	3,53	394598	7775		70330	
		589415	21089	173728	289709	949454
		394598	7775	–	70330	
		589415				
		173728				
			402374			
		289709				
		70330				
		949454				
						313
			402374			
		949454				
						313
			402374			
		2 037 401				
		1 436 838				
		172 421				
		1 609 258				

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____

"03" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В.

подпись

"03" 09 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
"03" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
"03" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
"3" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
"4" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
"4" 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
"3" 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 63
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Полы. АР-19.20												
			отм.-3,800									
			Тип К									
1	111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	105,14	662,58	27,74	69664	2916	30778	35200	113253
						342,12	14,05	35970	1477		8389	
2	112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11,2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	105,14	916,81	52,75	96393	5546	85868	7251	111936
						47,36	26,01	4979	2735		8292	
3	113	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	70,66	2678,95	72,69	189295	5137	92205	88687	300221
						1301,34	33,90	91953	2395		22239	
4	114	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	64,28	568,02	1,62	36512	104	16672	18600	59521
						307,04	0,79	19736	51		4409	
			Тип Б									

5	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,24	662,58	27,74	47202	1976	20854	23851	76737
						342,12	14,05	24372	1001		5684	
6	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=15,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71,24	1244,24	71,59	88640	5100	78961	6668	102932
						64,27	35,30	4579	2515		7625	
			Тип Л1									
7	117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233,95	662,58	27,74	155011	6489	68484	78325	252003
						342,12	14,05	80038	3286		18667	
8	118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	233,95	916,81	52,75	214487	12341	191067	16135	249072
						47,36	26,01	11079	6086		18450	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				897205	39609	584889	274717	1265675
								272707	19546	--	93755	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				897205				
		Материалы		Тенге				584890				
		Всего заработная плата		Тенге					292252			
			Накладные расходы	Тенге				274717				
			Сметная прибыль	Тенге				93754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					292252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1265676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					292252			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1 265 675				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				892 593				
			НДС 12%	**Тенге**				107 111				
			Итого с НДС	**Тенге**				999 704				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
"03" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б. А. _____
подпись
"03" 09 2020год

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Berkut Development БИН 190640004239 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Monumental Building ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 060840015821 Республика Казахстан г. Алматы

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
"03" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
"03" 09 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Ироект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"03" 09 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"3" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"4" 09 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Берске-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"05" 09 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"4" 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"3" 09 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом. Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 60
за август 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Жилая часть. В1 Водопровод хозяйственно-питьевой												
			В1 Обвязка насосов									
1	57	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25	412,42	20298	412	3041	16643	39897
						16844,62	138,08	16845	138		2955	
2	58	ТОО "VECTOr 7"	Насосная станция хоз.питьевого назначения, тип GWFK20/V-18-14-03388.1.1 в комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	шт.	1	1151566,96	–	1151567	–		–	1151567
						--	–	--	–	1151567	--	
3	59	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	5082,52	628,97	10165	1258	150	9020	20720
						4378,25	223,70	8757	447		1535	
4	60	2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	2	103548,00	–	207096	–	207096	–	223664
						–	--	--	--		16568	
5	61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2197,79	112,06	13187	672	1799	10657	25752
						1786,05	26,44	10716	159		1908	

6	62	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3948,53	264,98	7897	530	1049	6306	15340
						3159,00	58,54	6318	117		1136	
7	63	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	8667,00	--	34668	--	34668	--	37441
						--	--	--	--		2773	
8	64	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13185,00	--	26370	--	26370	--	28480
						--	--	--	--		2110	
9	65	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	8185,00	--	16370	--	16370	--	17680
						--	--	--	--		1310	
10	66	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) L-115 мм DN 50	шт.	4	9527,00	--	38108	--	38108	--	41157
						--	--	--	--		3049	
11	67	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) L-115 мм DN 80	шт.	2	13769,00	--	27538	--	27538	--	29741
						--	--	--	--		2203	
12	68	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2872,60	--	11490	--	9770	1686	14230
						430,10	--	1720	--		1054	
13	69	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1080,00	--	8640	--	8640	--	9331
						--	--	--	--		691	
14	70	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1795,00	--	7180	--	7180	--	7754
						--	--	--	--		574	
15	71	2113-0816-2201 РСНБ РК 2015	Виброизолирующее основание для насосной станции	м2	0,48	1369,00	--	657	--	657	--	710
						--	--	--	--		53	
16	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,054	16720,69	1087,29	903	59	776	73	1054
						1250,10	239,68	68	13		78	
17	73	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3342,89	47,24	40115	567	31316	8295	52282
						685,98	19,34	8232	232		3873	
18	74	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3592,90	35,62	89823	891	74621	14384	112543
						572,43	14,67	14311	367		8337	

19	75	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1342,98	38,71	5372	155	2237	2976	9016
						744,89	14,41	2980	58		668	
20	76	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	602,00	--	4214	--	4214	--	4551
						--	--	--	--		337	
21	77	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	435,00	--	3915	--	3915	--	4228
						--	--	--	--		313	
22	78	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	998,00	--	4990	--	4990	--	5389
						--	--	--	--		399	
23	79	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1724,00	--	3448	--	3448	--	3724
						--	--	--	--		276	
24	80	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
						--	--	--	--		87	
25	81	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) L-115 мм DN 80	шт.	2	13769,00	--	27538	--	27538	--	29741
						--	--	--	--		2203	
26	82	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	29	86,81	1,05	2518	30	59	2381	5290
						83,77		3438			302	
27	83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12	91,35	1,05	1096	13	78	985	2248
						83,77	--	1005	--		167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1766244	4587	536710	73406	1894699
								73380	1531	1151567	55049	
		Стоимость оборудования		Тенге				1151567				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				1151567				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1560				
		Материалы		Тенге				777				
		Всего заработная плата		Тенге					80			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657				
			Накладные расходы	Тенге				73				
			Сметная прибыль	Тенге				131				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764				
			Сметная заработная плата	Тенге					80			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				613117				
		Материалы		Тенге				124120				

		Всего заработная плата		**Тенге**					**74830**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411157				
		Сдача и испытание		Тенге				844				
			Накладные расходы	Тенге				73333				
			Сметная прибыль	Тенге				54916				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				741367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					74830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1894698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					74910			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1 894 699				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				1 336 200				
			НДС 12%	**Тенге**				160 344				
			Итого с НДС	**Тенге**				1 496 544				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
"08" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б. А. _____
подпись
" 03" 09 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Агех-Синтез Проект"
Исаев Е.Е. _____
подпись
"08" 09 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
"08" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
" 03" 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
"03" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
"3" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
"4" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
"4" 09 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
"3" 09 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приёмки выполненных работ № 57
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.|СЖ-37-72)(отм. +23,900)												
			Дэкм-1, 2шт									
1	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	24,3	36362,37	5133,10	883606	124734	474057	282769	1259685
						11720,80	1066,66	284815	25920		93310	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47298	198759,00	--	292768	--	292768	--	316189
						--	--	--	--		23421	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46452	206169,00	--	508108	--	508108	--	548756
						--	--	--	--		40649	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49688	202255,00	--	100496	--	100496	--	108536
						--	--	--	--		8040	

5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,20912	19898,37	938,09	4161	196	61	3614	8397
						18669,28	320,96	3904	67		622	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1825	15136,11	887,39	2762	162	53	2371	5544
						13957,72	320,96	2547	59		411	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43688	19733,32	1290,22	8621	564	127	7367	17267
						18152,10	377,60	7930	165		1279	
8	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1). Установка	т	0,0017	405290,03	1266,03	689	2	278	373	1147
						240570,00	560,82	409	1		85	
9	27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0612	189020,03	1266,03	11568	77	10004	1385	13989
						24300,00	560,82	1487	34		1036	
10	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,50388	155,96	3,22	79	2	51	18	105
						51,76	0,53	26	--		8	
11	29	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0494	5772,00	--	285	--	285	--	308
						--	--	--	--		23	
			Джм-2, 2шт									
12	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,2	36362,37	5133,10	625433	88289	335546	200149	891629
						11720,80	1066,66	201598	18347		66047	
13	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5148	198759,00	--	301080	--	301080	--	325167
						--	--	--	--		24086	
14	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25904	206169,00	--	259575	--	259575	--	280341
						--	--	--	--		20766	
15	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41628	202255,00	--	84195	--	84195	--	90930
						--	--	--	--		6736	
16	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2622	19898,37	938,09	5217	246	76	4531	10528
						18669,28	320,96	4895	84		780	

17	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31616	15136,11	887,39	4785	281	91	4108	9605
						13957,72	320,96	4413	101		711	
18	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,335	19733,32	1290,22	6611	432	98	5649	13240
						18152,10	377,60	6081	126		981	
			Джм-3, 1шт									
19	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,26	36362,37	5133,10	191266	27000	102615	61208	272672
						11720,80	1066,66	61651	5611		20198	
20	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5534	198759,00	--	109993	--	109993	--	118793
						--	--	--	--		8799	
21	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2782	206169,00	--	57356	--	57356	--	61945
						--	--	--	--		4588	
22	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0905	202255,00	--	18304	--	18304	--	19768
						--	--	--	--		1464	
23	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0996	19898,37	938,09	1982	93	30	1721	3999
						18669,28	320,96	1859	32		296	
24	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0756	19733,32	1290,22	1492	98	22	1275	2988
						18152,10	377,60	1372	29		221	
			Джм-4, 2шт									
25	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,16	36362,37	5133,10	405804	57285	217715	129864	578522
						11720,80	1066,66	130804	11904		42853	
26	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,608	198759,00	--	120845	--	120845	--	130513
						--	--	--	--		9668	

27	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	206169,00	--	58140	--	58140	--	62791
						--	--	--	--		4651	
28	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
29	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15052	19898,37	938,09	2995	141	44	2601	6044
						18669,28	320,96	2810	48		448	
30	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21	19733,32	1290,22	4144	271	61	3541	8300
						18152,10	377,60	3812	79		615	
			Дж-5, 1шт									
31	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,38	36362,37	5133,10	522891	73814	280532	167334	745443
						11720,80	1066,66	168545	15339		55218	
32	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2395	198759,00	--	1041398	--	1041398	--	1124710
						--	--	--	--		83312	
33	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24168	206169,00	--	49827	--	49827	--	53813
						--	--	--	--		3986	
34	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31049	202255,00	--	62798	--	62798	--	67822
						--	--	--	--		5024	
35	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31534	19898,37	938,09	6275	296	92	5449	12662
						18669,28	320,96	5887	101		938	
36	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70157	15136,11	887,39	10619	623	204	9116	21314
						13957,72	320,96	9792	225		1579	
37	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27009	19733,32	1290,22	5330	348	79	4554	10675
						18152,10	377,60	4903	102		791	

			Джм-6, 1шт									
38	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,23	36362,37	5133,10	262900	37112	141047	84133	374795
						11720,80	1066,66	84741	7712		27763	
39	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0935	198759,00	--	217343	--	217343	--	234730
						--	--	--	--		17387	
40	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33628	206169,00	--	69331	--	69331	--	74877
						--	--	--	--		5546	
41	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11838	202255,00	--	23943	--	23943	--	25858
						--	--	--	--		1915	
42	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27748	19898,37	938,09	5521	260	81	4795	11142
						18669,28	320,96	5180	89		825	
43	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24558	15136,11	887,39	3717	218	71	3191	7461
						13957,72	320,96	3428	79		553	
44	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12558	19733,32	1290,22	2478	162	36	2118	4963
						18152,10	377,60	2280	47		368	
45	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1, Г-2). Установка	т	0,0168	405290,03	1266,03	6809	21	2746	3686	11335
						240570,00	560,82	4042	9		840	
			Джм-6", 1шт									
46	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,56	36362,37	5133,10	238537	33673	127976	76336	340063
						11720,80	1066,66	76888	6997		25190	
47	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14434	198759,00	--	227448	--	227448	--	245644
						--	--	--	--		18196	

48	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12712	206169,00	--	26208	--	26208	--	28305
						--	--	--	--		2097	
49	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12311	202255,00	--	24900	--	24900	--	26892
						--	--	--	--		1992	
50	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08332	19898,37	938,09	1658	78	24	1440	3346
						18669,28	320,96	1556	27		248	
51	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24634	15136,11	887,39	3729	219	72	3201	7484
						13957,72	320,96	3438	79		554	
52	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13291	19733,32	1290,22	2623	171	39	2241	5253
						18152,10	377,60	2413	50		389	
53	91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1, Г-2). Установка	т	0,0185	405290,03	1266,03	7498	23	3024	4059	12482
						240570,00	560,82	4451	10		925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6960861	446893	5416015	1084197	8688666
								1097959	93475	--	643606	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6960576				
		Материалы		Тенге				1696947				
		Всего заработная плата		Тенге					1191433			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3718777				
			Накладные расходы	Тенге				1084199				
			Сметная прибыль	Тенге				643582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8688357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1191433			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285				
			Сметная прибыль	Тенге				23				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8688665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1191433			
РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)												
			Колонна Км-1 - 14шт									
54	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,86	57637,20	26323,66	395391	180580	118460	124245	561207
						14045,28	5857,54	96351	40183		41571	

55	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28742	198759,00	–	57127	–	57127	–	61697
						–	–	–	–		4570	
56	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2989	202255,00	–	60454	–	60454	–	65290
						–	–	–	–		4836	
57	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14924	221996,00	–	33131	–	33131	–	35781
						–	–	–	–		2650	
58	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06944	15136,11	887,39	1051	62	20	902	2110
						13957,72	320,96	969	22		156	
59	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43694	19733,32	1290,22	8622	564	127	7368	17269
						18152,10	377,60	7931	165		1279	
60	98	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,96124	189020,03	1266,03	181694	1217	157119	21746	219715
						24300,00	560,82	23358	539		16275	
61	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,48392	155,96	3,22	699	14	453	162	930
						51,76	0,53	232	2		69	
62	100	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,4396	5772,00	–	2537	–	2537	–	2740
						–	–	–	–		203	
			Колонна Км-2 - 2шт									
63	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
64	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	198759,00	–	5374	–	5374	–	5804
						–	–	–	–		430	
65	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	–	8636	–	8636	–	9327
						–	–	–	–		691	
66	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	–	4742	–	4742	–	5121
						–	–	–	–		379	

67	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01756	15136,11	887,39	266	16	5	228	533
						13957,72	320,96	245	6		40	
68	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
69	107	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,13732	189020,03	1266,03	25956	174	22445	3107	31388
						24300,00	560,82	3337	77		2325	
70	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,64056	155,96	3,22	100	2	65	23	133
						51,76	0,53	33	--		10	
71	109	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0628	5772,00	--	362	--	362	--	391
						--	--	--	--		29	
			Колонна Км-3 - 4шт									
72	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,96	57637,20	26323,66	112969	51594	33846	35499	160345
						14045,28	5857,54	27529	11481		11877	
73	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18128	198759,00	--	36031	--	36031	--	38914
						--	--	--	--		2882	
74	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854	202255,00	--	17273	--	17273	--	18654
						--	--	--	--		1382	
75	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04272	221996,00	--	9484	--	9484	--	10242
						--	--	--	--		759	
76	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03752	15136,11	887,39	568	33	11	488	1140
						13957,72	320,96	524	12		84	
77	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12484	19733,32	1290,22	2464	161	37	2105	4934
						18152,10	377,60	2266	47		365	
78	116	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,27464	189020,03	1266,03	51912	348	44890	6213	62776
						24300,00	560,82	6674	154		4650	

79	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,28112	155,96	3,22	200	4	130	46	266
						51,76	0,53	66	1		20	
80	118	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1256	5772,00	--	725	--	725	--	783
						--	--	--	--		58	
			Колонна Км-4 - 2шт									
81	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
82	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05408	198759,00	--	10749	--	10749	--	11609
						--	--	--	--		860	
83	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
84	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	
85	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03228	15136,11	887,39	489	29	9	419	981
						13957,72	320,96	451	10		73	
86	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
87	125	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,13732	189020,03	1266,03	25956	174	22445	3107	31388
						24300,00	560,82	3337	77		2325	
88	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,64056	155,96	3,22	100	2	65	23	133
						51,76	0,53	33	--		10	
89	127	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0628	5772,00	--	362	--	362	--	391
						--	--	--	--		29	
			Колонна Км-5 - 4шт									
90	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,96	57637,20	26323,66	112969	51594	33846	35499	160345
						14045,28	5857,54	27529	11481		11877	

91	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	198759,00	--	2735	--	2735	--	2954
						--	--	--	--		219	
92	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854	202255,00	--	17273	--	17273	--	18654
						--	--	--	--		1382	
93	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04272	221996,00	--	9484	--	9484	--	10242
						--	--	--	--		759	
94	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04504	15136,11	887,39	682	40	13	585	1368
						13957,72	320,96	629	14		101	
95	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12484	19733,32	1290,22	2464	161	37	2105	4934
						18152,10	377,60	2266	47		365	
96	134	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,27464	189020,03	1266,03	51912	348	44890	6213	62776
						24300,00	560,82	6674	154		4650	
97	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,28112	155,96	3,22	200	4	130	46	266
						51,76	0,53	66	1		20	
98	136	СТССЦ РК 8.04-08 2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1256	5772,00	--	725	--	725	--	783
						--	--	--	--		58	
			Колонна Км-5и - 2шт									
99	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
100	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05896	198759,00	--	11719	--	11719	--	12656
						--	--	--	--		938	
101	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
102	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	

103	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02252	15136,11	887,39	341	20	7	293	684
						13957,72	320,96	314	7		51	
104	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00184	19898,37	938,09	37	2	1	32	74
						18669,28	320,96	34	1		5	
105	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
			Колонна Км-6 - 2шт									
106	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
107	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02622	198759,00	--	5211	--	5211	--	5628
						--	--	--	--		417	
108	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
109	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	
110	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02252	15136,11	887,39	341	20	7	293	684
						13957,72	320,96	314	7		51	
111	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
112	150	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,13732	189020,03	1266,03	25956	174	22445	3107	31388
						24300,00	560,82	3337	77		2325	
113	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,64056	155,96	3.22	100	2	65	23	133
						51,76	0,53	33	--		10	
114	152	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.6 п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0628	5772,00	--	362	--	362	--	391
						--	--	--	--		29	

			Колонна Км-7 - 2шт									
115	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
116	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02506	198759,00	--	4981	--	4981	--	5379
						--	--	--	--		398	
117	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
118	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	
119	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01332	15136,11	887,39	202	12	4	173	405
						13957,72	320,96	186	4		30	
120	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
			Колонна Км-8 - 2шт									
121	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
122	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09424	198759,00	--	18731	--	18731	--	20230
						--	--	--	--		1498	
123	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	202255,00	--	8636	--	8636	--	9327
						--	--	--	--		691	
124	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	221996,00	--	4742	--	4742	--	5121
						--	--	--	--		379	
125	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01332	15136,11	887,39	202	12	4	173	405

						13957,72	320,96	186	4		30	
126	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00184	19898,37	938,09	37	2	1	32	74
						18669,28	320,96	34	1		5	
127	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06242	19733,32	1290,22	1232	81	18	1053	2467
						18152,10	377,60	1133	24		183	
			Колонна Км-9 - 2шт									
128	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,06	57637,20	26323,66	61095	27903	18304	19198	86717
						14045,28	5857,54	14888	6209		6423	
129	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00869	198759,00	--	1727	--	1727	--	1865
						--	--	--	--		138	
130	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04441	202255,00	--	8982	--	8982	--	9701
						--	--	--	--		719	
131	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02148	221996,00	--	4768	--	4768	--	5150
						--	--	--	--		381	
132	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01126	15136,11	887,39	170	10	3	146	342
						13957,72	320,96	157	4		25	
133	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00092	19898,37	938,09	18	1	--	16	37
						18669,28	320,96	17	--		3	
134	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03327	19733,32	1290,22	657	43	10	561	1315
						18152,10	377,60	604	13		97	
			Колонна Км-10 - 2шт									
135	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	

136	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12372	198759,00	--	24590	--	24590	--	26558
						--	--	--	--		1967	
137	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	202255,00	--	7912	--	7912	--	8545
						--	--	--	--		633	
138	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02152	221996,00	--	4777	--	4777	--	5160
						--	--	--	--		382	
139	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0075	15136,11	887,39	114	7	2	97	228
						13957,72	320,96	105	2		17	
140	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,000612	19898,37	938,09	12	1	--	11	25
						18669,28	320,96	11	--		2	
141	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02316	19733,32	1290,22	457	30	7	391	915
						18152,10	377,60	420	9		68	
			Колонна Км-11 - 2шт									
142	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,98	57637,20	26323,66	56484	25797	16923	17749	80172
						14045,28	5857,54	13764	5740		5939	
143	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16306	198759,00	--	32410	--	32410	--	35002
						--	--	--	--		2593	
144	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	202255,00	--	7912	--	7912	--	8545
						--	--	--	--		633	
145	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02152	221996,00	--	4777	--	4777	--	5160
						--	--	--	--		382	
146	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00578	15136,11	887,39	87	5	1	75	176
						13957,72	320,96	81	2		13	

147	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,000612	19898,37	938,09	12	1	--	11	25
						18669,28	320,96	11	--		2	
148	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02316	19733,32	1290,22	457	30	7	391	915
						18152,10	377,60	420	9		68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2009180	522254	1138356	423462	2627244
								348567	116888	--	194611	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2004106				
		Материалы		Тенге				655402				
		Всего заработная плата		Тенге					465455			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				477882				
			Накладные расходы	Тенге				423461				
			Сметная прибыль	Тенге				194205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2621771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					465455			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5075				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5075				
			Сметная прибыль	Тенге				406				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2627252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					465455			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11 315 910				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	Тенге				7 980 327				
			НДС 12%	Тенге				957 639				
			Итого с НДС	Тенге				8 937 966				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"03" 09 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

" 03" 09 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"03" 09 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

" 03 " 09 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"03" 09 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"3" 09 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"4" 05 2020 год

"03" 09 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"4" 05 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"3" 05 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 54
за август 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +20,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	25,74	36362,37	5133,10	935967	132126	502148	299526	1334333
						11720,80	1066,66	301693	27456		98839	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,668	198759,00	–	331530	–	331530	–	358052
						–	–	–	–		26522	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,284	206169,00	–	470890	–	470890	–	508561
						–	–	–	–		37671	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	

6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	20,96	36362,37	5133,10	762155	107590	408897	243903	1086543
						11720,80	1066,66	245668	22357		80485	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,812	198759,00	–	360151	–	360151	–	388963
						–	–	–	–		28812	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,262	206169,00	–	260185	–	260185	–	281000
						–	–	–	–		20815	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	–	80093	–	80093	–	86500
						–	–	–	–		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,736	198759,00	–	146287	–	146287	–	157990
						–	–	–	–		11703	

17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,16	36362,37	5133,10	405804	57285	217715	129864	578522
						11720,80	1066,66	130804	11904		42853	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,354	198759,00	--	269120	--	269120	--	290649
						--	--	--	--		21530	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	206169,00	--	58140	--	58140	--	62791
						--	--	--	--		4651	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5. 1шт									
27	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,45	36362,37	5133,10	489074	69040	262389	156512	697233
						11720,80	1066,66	157645	14347		51647	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,168	198759,00	--	1027187	--	1027187	--	1109361

						–	–	–	–		82175	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
						–	–	–	–		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	198759,00	–	214660	–	214660	–	231832
						–	–	–	–		17173	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	–	63912	–	63912	–	69025
						–	–	–	–		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									

40	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,15	36362,37	5133,10	223629	31569	119977	71565	318809
						11720,80	1066,66	72083	6560		23615	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	198759,00	--	224598	--	224598	--	242565
						--	--	--	--		17968	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7173496	464277	5578770	1117042	8953780
								1130441	97079	--	663241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7173496				
		Материалы		Тенге				1746642				
		Всего заработная плата		Тенге					1227520			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3832136				
			Накладные расходы	Тенге				1117043				
			Сметная прибыль	Тенге				663243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8953782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8953782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.ІСЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754

						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,749	198759,00	--	148870	--	148870	--	160780
						--	--	--	--		11910	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	--	23851	--	23851	--	25759
						--	--	--	--		1908	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									

59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	198759,00	--	47702	--	47702	--	51518
						--	--	--	--		3816	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	198759,00	--	48895	--	48895	--	52806
						--	--	--	--		3912	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	

70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	г	0,2708	198759,00	--	53824	--	53824	--	58130
						--	--	--	--		4306	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5я - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	198759,00	--	27031	--	27031	--	29194
						--	--	--	--		2162	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179

						–	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						–	--	–	–		2366	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	–	8899	--	9611
						–	–	–	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	–	–		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	198759,00	--	20750	--	20750	--	22410
						--	--	--	--		1660	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	198759,00	--	21466	--	21466	--	23183
						--	--	--	--		1717	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	

102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	--	23851	--	23851	--	25759
						--	--	--	--		1908	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	

112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255.00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	

123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914725	507290	1110866	372747	2470465
								296577	113034	–	183011	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914725				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778854				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				182998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27) (отм. +20,900; +23,900)									
			Ригель Рм39 -2шт									
124	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	5,28	36150,95	5336,50	190877	28177	90652	71397	283256
						13645,55	1213,94	72048	6410		20982	
125	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70942	198759,00	–	141004	–	141004	–	152284
						–	–	–	–		11280	
126	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33658	202255,00	–	68075	–	68075	–	73521
						–	–	–	–		5446	
127	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
128	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33658	19733,32	1290,22	6642	434	98	5675	13303
						18152,10	377,60	6110	127		985	
129	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08484	257052,00	–	21808	–	21808	–	23553
						–	–	–	–		1745	
			Ригель Рм40 -2шт									

130	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	7,82	36150,95	5336,50	282700	41731	134261	105743	419519
						13645,55	1213,94	106708	9493		31075	
131	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17126	198759,00	--	232798	--	232798	--	251422
						--	--	--	--		18624	
132	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57402	202255,00	--	116098	--	116098	--	125386
						--	--	--	--		9288	
133	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
134	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57402	19733,32	1290,22	11327	741	166	9679	22687
						18152,10	377,60	10420	217		1681	
135	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05332	257052,00	--	13706	--	13706	--	14802
						--	--	--	--		1096	
			Ригель Рм41 -2шт									
136	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,48	36150,95	5336,50	53503	7898	25410	20013	79397
						13645,55	1213,94	20195	1797		5881	
137	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3161	198759,00	--	62828	--	62828	--	67854
						--	--	--	--		5026	
138	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10834	202255,00	--	21912	--	21912	--	23665
						--	--	--	--		1753	
139	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	

140	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10834	19733,32	1290,22	2138	140	31	1827	4282
						18152,10	377,60	1967	41		317	
			Ригель Рм42 -4шт									
141	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,44	36150,95	5336,50	52057	7685	24722	19472	77252
						13645,55	1213,94	19650	1748		5722	
142	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,386	198759,00	--	76721	--	76721	--	82859
						--	--	--	--		6138	
143	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12448	202255,00	--	25177	--	25177	--	27191
						--	--	--	--		2014	
144	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05884	15136,11	887,39	891	52	18	765	1788
						13957,72	320,96	821	19		132	
145	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12448	19733,32	1290,22	2456	161	35	2099	4920
						18152,10	377,60	2260	47		364	
			Ригель Рм44 -2шт									
146	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	9,62	36150,95	5336,50	347772	51337	165165	130083	516083
						13645,55	1213,94	131270	11678		38228	
147	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,52094	198759,00	--	302301	--	302301	--	326485
						--	--	--	--		24184	
148	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58554	202255,00	--	118428	--	118428	--	127903
						--	--	--	--		9474	
149	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	

150	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,58554	19733,32	1290,22	11555	755	171	9873	23142
						18152,10	377,60	10629	221		1714	
151	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13776	257052,00	--	35411	--	35411	--	38244
						--	--	--	--		2833	
			Ригель Рм45 -4шт									
152	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,48	36150,95	5336,50	53503	7898	25410	20013	79397
						13645,55	1213,94	20195	1797		5881	
153	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17392	198759,00	--	34568	--	34568	--	37334
						--	--	--	--		2765	
154	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06396	202255,00	--	12936	--	12936	--	13971
						--	--	--	--		1035	
155	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02196	15136,11	887,39	332	19	6	285	667
						13957,72	320,96	307	7		49	
156	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06396	19733,32	1290,22	1262	83	18	1078	2528
						18152,10	377,60	1161	24		187	
			Ригель Рм46 -4шт									
157	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	6,04	36150,95	5336,50	218352	32232	103701	81674	324027
						13645,55	1213,94	82419	7332		24002	
158	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9648	198759,00	--	191763	--	191763	--	207104
						--	--	--	--		15341	
159	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47028	202255,00	--	95116	--	95116	--	102726
						--	--	--	--		7609	

160	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04396	15136,11	887,39	665	39	12	571	1336
						13957,72	320,96	614	14		99	
161	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47028	19733,32	1290,22	9280	607	136	7930	18587
						18152,10	377,60	8537	178		1377	
162	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,083	257052,00	--	21335	--	21335	--	23042
						--	--	--	--		1707	
			Ригель Рм47 -4шт									
163	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	6,68	36150,95	5336,50	241488	35648	114688	90328	358361
						13645,55	1213,94	91152	8109		26545	
164	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10548	198759,00	--	219724	--	219724	--	237302
						--	--	--	--		17578	
165	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5164	202255,00	--	104444	--	104444	--	112800
						--	--	--	--		8356	
166	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04396	15136,11	887,39	665	39	12	571	1336
						13957,72	320,96	614	14		99	
167	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5164	19733,32	1290,22	10190	666	150	8708	20410
						18152,10	377,60	9374	195		1512	
168	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09184	257052,00	--	23608	--	23608	--	25496
						--	--	--	--		1889	
			Ригель Рм48 -4шт									
169	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,2	36150,95	5336,50	151834	22413	72110	56793	225317
						13645,55	1213,94	57311	5099		16690	

170	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,038	198759,00	--	206312	--	206312	--	222817
						--	--	--	--		16505	
171	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38268	202255,00	--	77399	--	77399	--	83591
						--	--	--	--		6192	
172	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05884	15136,11	887,39	891	52	18	765	1788
						13957,72	320,96	821	19		132	
173	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38268	19733,32	1290,22	7552	494	112	6453	15125
						18152,10	377,60	6946	144		1120	
174	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05804	257052,00	--	14919	--	14919	--	16113
						--	--	--	--		1194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3897883	239393	2995521	653131	4915097
								662963	54762	--	364076	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897883				
		Материалы		Тенге				757135				
		Всего заработная плата		Тенге					717725			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2238393				
			Накладные расходы	Тенге				653130				
			Сметная прибыль	Тенге				364081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4915094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
			Сметная заработная плата	Тенге					717725			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4915094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
			Сметная заработная плата	Тенге					717725			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+17.900,+20.900,23.900 -3шт									
175	533	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	165,8	35765,50	1812,53	5929919	300518	4122000	1434709	7953799
						9091,68	417,39	1507401	69203		589170	
176	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,96486	206169,00	--	4116135	--	4116135	--	4445426
						--	--	--	--		329291	
177	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,07076	198759,00	--	809100	--	809100	--	873828

						--	--	--	--		64728	
178	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,13786	202255,00	--	432393	--	432393	--	466984
						--	--	--	--		34591	
179	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,74314	19898,37	938,09	14787	697	216	12842	29840
						18669,28	320,96	13874	239		2210	
180	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22992	15136,11	887,39	3480	204	67	2987	6985
						13957,72	320,96	3209	74		517	
181	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,13786	19733,32	1290,22	42187	2758	622	36049	84495
						18152,10	377,60	38807	807		6259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11348002	304177	9480533	1486587	13861357
								1563290	70322	--	1026766	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11348002				
		Материалы		Тенге				4122907				
		Всего заработная плата		Тенге					1633613			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5357628				
			Накладные расходы	Тенге				1486588				
			Сметная прибыль	Тенге				1026767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13861357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1436
			Сметная заработная плата	Тенге					1633613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13861357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1436
			Сметная заработная плата	Тенге					1633613			
			РАЗДЕЛ 5. Лестница Л1 (л.КЖ-84-90) (отм. от +14,900 до +23,900)									
			Лестничный марш Лм2-2шт									
182	557	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,84	44287,06	2813,32	81488	5177	49329	25497	115544
						14664,00	563,73	26982	1037		8559	
183	558	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	198759,00	--	81491	--	81491	--	88010
						--	--	--	--		6519	
184	559	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764	206169,00	--	15751	--	15751	--	17011
						--	--	--	--		1260	
185	560	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4516	19898,37	938,09	8986	424	131	7804	18133
						18669,28	320,96	8431	145		1343	

186	561	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0164	19733,32	1290,22	324	21	5	277	648
						18152,10	377,60	298	6		48	
			Лестничный марш Лм3-3шт									
187	562	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	2,94	44287,06	2813,32	130204	8271	78821	40740	184620
						14664,00	563,73	43112	1657		13676	
188	563	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8427	198759,00	--	167494	--	167494	--	180894
						--	--	--	--		13400	
189	564	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1212	206169,00	--	24988	--	24988	--	26987
						--	--	--	--		1999	
190	565	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4002	19898,37	938,09	7963	375	117	6916	16070
						18669,28	320,96	7471	128		1190	
191	566	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5127	15136,11	887,39	7760	455	149	6662	15576
						13957,72	320,96	7156	165		1154	
192	567	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0222	19733,32	1290,22	438	29	6	374	877
						18152,10	377,60	403	8		65	
			Лестничный марш Лм4-1шт									
193	568	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,92	44287,06	2813,32	40744	2588	24665	12749	57772
						14664,00	563,73	13491	519		4279	
194	569	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2706	198759,00	--	53784	--	53784	--	58087
						--	--	--	--		4303	
195	570	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	206169,00	--	8247	--	8247	--	8907
						--	--	--	--		660	
196	571	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1404	19898,37	938,09	2794	132	41	2426	5638
						18669,28	320,96	2621	45		418	

197	572	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1536	15136,11	887,39	2325	136	45	1996	4666
						13957,72	320,96	2144	49		346	
198	573	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0074	19733,32	1290,22	146	10	2	125	292
						18152,10	377,60	134	3		22	
			Лестничная площадки Лп2-1шт									
199	585	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,48	35765,50	1812,53	17167	870	11933	4154	23027
						9091,68	417,39	4364	200		1706	
200	586	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	198759,00	--	28939	--	28939	--	31254
						--	--	--	--		2315	
201	587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
202	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1456	19898,37	938,09	2897	137	42	2516	5846
						18669,28	320,96	2718	47		433	
203	589	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			Лестничная площадка Лп3-2шт									
204	590	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,96	35765,50	1812,53	34335	1740	23867	8307	46053
						9091,68	417,39	8728	401		3411	
205	591	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,229	198759,00	--	45516	--	45516	--	49157
						--	--	--	--		3641	
206	592	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	206169,00	--	2309	--	2309	--	2494
						--	--	--	--		185	
207	593	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,229	19898,37	938,09	4557	215	67	3957	9195
						18669,28	320,96	4275	73		681	

208	594	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0112	19733,32	1290,22	221	14	4	189	443
						18152,10	377,60	203	4		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				772134	20600	618900	124783	968669
								132634	4491	--	71754	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				772134				
		Материалы		Тенге				189226				
		Всего заработная плата		Тенге					137125			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429674				
			Накладные расходы	Тенге				124783				
			Сметная прибыль	Тенге				71753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				968671				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					137125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				968671				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					137125			
			РАЗДЕЛ 6. Лифтовая шахта (л.КЖ-106-107)(отм. от +14,900 до +23,900)									
209	595	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,86	44246,59	6784,49	878737	134740	424251	316158	1290487
						16100,00	1393,78	319746	27680		95592	
210	596	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,828	198759,00	--	363331	--	363331	--	392398
						--	--	--	--		29067	
211	598	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984	206169,00	--	202870	--	202870	--	219100
						--	--	--	--		16230	
212	599	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53	202255,00	--	107195	--	107195	--	115771
						--	--	--	--		8576	
213	600	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,511	19898,37	938,09	10168	479	149	8831	20519
						18669,28	320,96	9540	164		1520	
214	601	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,514	19733,32	1290,22	10143	663	150	8667	20315
						18152,10	377,60	9330	194		1505	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1572445	135882	1097946	333656	2058590
								338616	28039	--	152490	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1572445				
		Материалы		Тенге				424550				
		Всего заработная плата		Тенге					366655			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673397				

			Накладные расходы	Тенге				333656					
			Сметная прибыль	Тенге				152488					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2058589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
			Сметная заработная плата	Тенге					366655				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2058589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
			Сметная заработная плата	Тенге					366655				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				33 227 958					
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				23 433 375					
			НДС 12%	**Тенге**				2 812 005					
			Итого с НДС	**Тенге**				26 245 381					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"18" 08 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

" 18 " 08 2020год

Авторский надзор
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Ибаев Е.У. _____
подпись

" " 2020год

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

21 " 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

26 " 08 2020 год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"18" 08 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"18" 08 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"18" 08 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

26 " 08 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

26 " 08 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 51
за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)(отм. +17,900)												
			Дкм-1, 2шт									
1	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	25,74	36362,37	5133,10	935967	132126	502148	299526	1334333
						11720,80	1066,66	301693	27456		98839	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,982	198759,00	–	990217	–	990217	–	1069435
						–	–	–	–		79217	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344
						–	–	–	–		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	

6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	20,96	36362,37	5133,10	762155	107590	408897	243903	1086543
						11720,80	1066,66	245668	22357		80485	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,054	198759,00	--	805769	--	805769	--	870231
						--	--	--	--		64462	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	

16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,785	198759,00	--	156026	--	156026	--	168508
						--	--	--	--		12482	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4. 2шт									
21	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,16	36362,37	5133,10	405804	57285	217715	129864	578522
						11720,80	1066,66	130804	11904		42853	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,598	198759,00	--	317617	--	317617	--	343026
						--	--	--	--		25409	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	206169,00	--	43295	--	43295	--	46759
						--	--	--	--		3464	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	

			Джм-5, 1шт									
27	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,45	36362,37	5133,10	489074	69040	262389	156512	697233
						11720,80	1066,66	157645	14347		51647	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,35	198759,00	--	1063361	--	1063361	--	1148430
						--	--	--	--		85069	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	--	63104	--	63104	--	68152
						--	--	--	--		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	36362,37	5133,10	218174	30799	117050	69820	311033
						11720,80	1066,66	70325	6400		23039	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,574	198759,00	--	312847	--	312847	--	337874
						--	--	--	--		25028	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	

37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
40	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,15	36362,37	5133,10	223629	31569	119977	71565	318809
						11720,80	1066,66	72083	6560		23615	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	198759,00	--	224598	--	224598	--	242565
						--	--	--	--		17968	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7773548	464277	6178820	1117042	9601837
								1130441	97079	--	711245	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7773548				
		Материалы		Тенге				1746642				

		Всего заработная плата		Тенге					1227520				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4432187					
			Накладные расходы	Тенге				1117043					
			Сметная прибыль	Тенге				711247					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9601838					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9601838					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									1056
			Сметная заработная плата	Тенге					1227520				
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)										
			Колонна Км-1 - 14шт										
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754	
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723		
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,749	198759,00	--	148870	--	148870	--	160780	
						--	--	--	--		11910		
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278	
						--	--	--	--		4984		
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251	
						--	--	--	--		2685		
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999	
						13957,72	320,96	918	21		148		
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600	
						18152,10	377,60	7624	159		1230		
			Колонна Км-2 - 2шт										
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536	
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818		
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12	198759,00	--	23851	--	23851	--	25759	
						--	--	--	--		1908		

55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	198759,00	--	47702	--	47702	--	51518
						--	--	--	--		3816	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536

						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	198759,00	–	48895	–	48895	–	52806
						–	–	–	–		3912	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2708	198759,00	–	53824	–	53824	–	58130
						–	–	–	–		4306	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	–	17798	–	17798	–	19222
						–	–	–	–		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	–	9590	–	9590	–	10357
						–	–	–	–		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									

77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	198759,00	--	27031	--	27031	--	29194
						--	--	--	--		2162	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	

88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	198759,00	--	20750	--	20750	--	22410
						--	--	--	--		1660	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	198759,00	--	21466	--	21466	--	23183
						--	--	--	--		1717	

98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136.11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	–	23851	–	23851	–	25759
						–	–	–	–		1908	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136.11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	

109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290.22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	198759,00	--	29575	--	29575	--	31941
						--	--	--	--		2366	

119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914725	507290	1110866	372747	2470465
								296577	113034	--	183011	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914725				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778854				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				182998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2470469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)(отм. +17.900)									
			Ригель Рм39 -1шт									
124	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	
126	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	--	34037	--	34037	--	36760

						--	--	--	--		2723	
127	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
128	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм40 -1шт									
130	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150,95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
131	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	г	0,58563	198759,00	--	116399	--	116399	--	125711
						--	--	--	--		9312	
132	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм41 -1шт									
136	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	

137	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	
138	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
139	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
140	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм42 -2шт									
141	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	198759,00	--	38360	--	38360	--	41429
						--	--	--	--		3069	
143	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
144	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм44 -1шт									
146	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,81	36150,95	5336,50	173886	25669	82582	65041	258042
						13645,55	1213,94	65635	5839		19114	

147	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76047	198759,00	--	151150	--	151150	--	163242
						--	--	--	--		12092	
148	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	--	59214	--	59214	--	63951
						--	--	--	--		4737	
149	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
150	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
151	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм45 -2шт									
152	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
153	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	--	17284	--	17284	--	18667
						--	--	--	--		1383	
154	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	--	6468	--	6468	--	6986
						--	--	--	--		517	
155	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
156	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм46 -2шт									

157	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
158	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4824	198759,00	--	95881	--	95881	--	103552
						--	--	--	--		7671	
159	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	--	47558	--	47558	--	51363
						--	--	--	--		3805	
160	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	--	10668	--	10668	--	11521
						--	--	--	--		853	
			Ригель Рм47 -2шт									
163	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	--	109862	--	109862	--	118651
						--	--	--	--		8789	
165	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	--	52222	--	52222	--	56400
						--	--	--	--		4178	
166	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	

167	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
168	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	--	11804	--	11804	--	12748
						--	--	--	--		944	
			Ригель Рм48 -2шт									
169	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
170	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519	198759,00	--	103156	--	103156	--	111408
						--	--	--	--		8252	
171	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	--	38699	--	38699	--	41795
						--	--	--	--		3096	
172	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	--	7460	--	7460	--	8056
						--	--	--	--		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1948942	119696	1497761	326564	2457546
								331481	27381	--	182039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948942				
		Материалы		Тенге				378567				
		Всего заработная плата		Тенге					358863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119197				
			Накладные расходы	Тенге				326565				
			Сметная прибыль	Тенге				182041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304

			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)									
			Плита перекрытия на отм.-+17.900,+20.900,23.900 -3шт									
175	533	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
176	534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,98243	206169,00	--	2058068	--	2058068	--	2222713
						--	--	--	--		164645	
177	535	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03538	198759,00	--	404550	--	404550	--	436914
						--	--	--	--		32364	
178	536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06893	202255.00	--	216196	--	216196	--	233492
						--	--	--	--		17296	
179	537	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37157	19898,37	938.09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	538	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	539	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	--	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				21 460 525				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				15 134 621				

			НДС 12%	Тенге				1 816 154					
			Итого с НДС	Тенге				16 950 775					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"07" 08 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Джунусов Б. А. _____
подпись

"04" 08 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"04" 08 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 08 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"07" 08 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 08 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"10" 08 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 49
за июль 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (в т. ч. зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (в т. ч. зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36												
			Панели из полистиролбетона наружные в=210мм									
1	1	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	77,847	2149,99	1540,49	167370	119923	--	73732	260391
						609,50	193,16	47448	15037		19288	
2	2	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	77,847	26171,00	--	2037334	--	2037334	--	2200321
						--	--	--	--		162987	
3	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,395	530025,24	6306,44	209360	2491	182851	28976	257403
						60804,80	1361,66	24018	538		19067	
4	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	992	1364,00	--	1353088	--	1353088	--	1461335
						--	--	--	--		108247	
5	5	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,983	18948,00	--	37574	--	37574	--	40580
						--	--	--	--		3006	

6	6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,44	13127,00	--	97665	--	97665	--	105478
						--	--	--	--		7813	
			Панели из полистиролбетона внутренние в=150мм									
7	7	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	17,181	3729,36	2674,40	64074	45949	--	28022	99463
						1054,96	327,22	18125	5622		7368	
8	8	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	17,181	26171,00	--	449644	--	449644	--	485615
						--	--	--	--		35972	
9	9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1035	530025,24	6306,44	54858	653	47912	7592	67446
						60804,80	1361,66	6293	141		4996	
10	10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	306,6666667	1364,00	--	418293	--	418293	--	451757
						--	--	--	--		33463	
11	11	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,613	18948,00	--	11615	--	11615	--	12544
						--	--	--	--		929	
12	12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,28	13127,00	--	29930	--	29930	--	32324
						--	--	--	--		2394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4930804	169015	4665906	138322	5474657
								95884	21338	--	405530	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4930804				
		Материалы		Тенге				230763				
		Всего заработная плата		Тенге					117222			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4307548				
		Местные материалы		Тенге				127594				
			Накладные расходы	Тенге				138322				
			Сметная прибыль	Тенге				405530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5474656				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					117222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5474656				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					117222			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 474 657				
			Итого с тендерной скидкой К-0,705230681б3	Тенге				3 860 896				

			НДС 12%	Тенге				463 308				
			Итого с НДС	Тенге				4 324 204				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
"28" 04 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Алимханов Б.К. _____
подпись
"28" 04 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
"28" 04 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
28 " 07 . 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
29 " 07 2020 год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
"28" 04 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
"28" 04 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
28 " 07 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
29 " 07 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
28 " 07 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 46
за июль 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72Котм. +14,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,92	35911,57	5133,10	284420	40654	154508	88913	403199
						11270,00	1066,66	89258	8448		29867	
2	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	17,82	36362,37	5133,10	647977	91472	347640	207364	923769
						11720,80	1066,66	208865	19008		68427	
3	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,968	198759,00	–	987435	–	987435	–	1066429
						–	–	–	–		78995	
4	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	–	16906	–	16906	–	18258
						–	–	–	–		1352	
5	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	–	100318	–	100318	–	108344

						--	--	--	--		8025	
6	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	
7	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
8	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
9	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,3	35911,57	5133,10	190331	27205	103395	59500	269817
						11270,00	1066,66	59731	5653		19986	
10	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзгр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,7	36362,37	5133,10	570889	80590	306282	182694	813870
						11720,80	1066,66	184017	16747		60287	
11	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,512	198759,00	--	896801	--	896801	--	968545
						--	--	--	--		71744	
12	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
13	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
14	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
15	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
16	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	

			Джм-3, 1шт									
17	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,98	35911,57	5133,10	71105	10164	38626	22228	100800
						11270,00	1066,66	22315	2112		7467	
18	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,02	36362,37	5133,10	146177	20635	78424	46779	208392
						11720,80	1066,66	47118	4288		15436	
19	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,792	198759,00	--	157417	--	157417	--	170010
						--	--	--	--		12593	
20	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
21	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
22	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
23	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
24	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,3	35911,57	5133,10	82597	11806	44870	25821	117091
						11270,00	1066,66	25921	2453		8673	
25	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,9	36362,37	5133,10	323625	45685	173625	103566	461366
						11720,80	1066,66	104315	9493		34175	
26	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,68	198759,00	--	333915	--	333915	--	360628
						--	--	--	--		26713	
27	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	--	20205	--	20205	--	21821

						–	–	–	–		1616	
28	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255.00	–	64722	–	64722	–	69899
						–	–	–	–		5178	
29	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
30	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
31	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,18	35911,57	5133,10	186022	26589	101054	58153	263708
						11270,00	1066,66	58379	5525		19534	
32	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,28	36362,37	5133,10	301080	42502	161530	96351	429226
						11720,80	1066,66	97048	8832		31795	
33	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,543	198759,00	–	1101721	–	1101721	–	1189859
						–	–	–	–		88138	
34	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	–	63104	–	63104	–	68152
						–	–	–	–		5048	
35	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
36	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
37	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
38	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,53	35911,57	5133,10	90856	12987	49356	28403	128800
						11270,00	1066,66	28513	2699		9541	

39	72	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,47	36362,37	5133,10	126177	17812	67694	40379	179881
						11720,80	1066,66	40671	3701		13325	
40	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,553	198759,00	--	308673	--	308673	--	333367
						--	--	--	--		24694	
41	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
42	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
43	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
44	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
45	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6[1], 1шт									
46	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,25	35911,57	5133,10	80801	11549	43894	25259	114545
						11270,00	1066,66	25358	2400		8485	
47	84	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,95	36362,37	5133,10	143631	20276	77058	45965	204764
						11720,80	1066,66	46297	4213		15168	
48	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,483	198759,00	--	294760	--	294760	--	318340
						--	--	--	--		23581	

49	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	–	16287	–	16287	–	17590
						–	–	–	–		1303	
50	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	–	26293	–	26293	–	28397
						–	–	–	–		2103	
51	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
52	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
53	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7953455	464996	6368747	1107407	9785730
								1119702	97229	–	724869	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7953455				
		Материалы		Тенге				1749373				
		Всего заработная плата		Тенге					1216931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4619384				
			Накладные расходы	Тенге				1107407				
			Сметная прибыль	Тенге				724869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9785732				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1047
			Сметная заработная плата	Тенге					1216931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9785732				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1047
			Сметная заработная плата	Тенге					1216931			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
54	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
55	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6692	198759,00	–	133010	–	133010	–	143650
						–	–	–	–		10641	

56	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
57	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
58	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
59	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
60	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
61	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	--	23533	--	23533	--	25416
						--	--	--	--		1883	
62	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
63	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
64	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
65	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
66	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	

67	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368	198759,00	--	47066	--	47066	--	50831
						--	--	--	--		3765	
68	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
69	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
70	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
71	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
72	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
73	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	198759,00	--	46112	--	46112	--	49801
						--	--	--	--		3689	
74	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
75	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
76	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
77	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									

78	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
79	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2864	198759,00	--	56925	--	56925	--	61479
						--	--	--	--		4554	
80	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
81	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
82	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
83	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
84	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
86	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	

89	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
90	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
91	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
92	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
93	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
94	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
95	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
96	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
97	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
98	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	--	23533	--	23533	--	25416
						--	--	--	--		1883	

99	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
100	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
101	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
102	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
103	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	198759,00	--	19081	--	19081	--	20607
						--	--	--	--		1526	
105	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
106	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
107	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
108	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
109	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									

110	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	--	23533	--	23533	--	25416
						--	--	--	--		1883	
112	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
117	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
119	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	

121	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136.11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
122	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
123	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
124	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
125	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	–	28462	–	28462	–	30739
						–	–	–	–		2277	
126	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
127	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
128	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
129	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
130	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1896400	507290	1092542	372747	2450675
								296577	113034	–	181546	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896400				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760528				
			Накладные расходы	Тенге				372746				

			Сметная прибыль	Тенге				181532					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2450677					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2450677					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				12 236 405					
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				8 629 488					
			НДС 12%	**Тенге**				1 035 539					
			Итого с НДС	**Тенге**				9 665 027					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
"28" 04 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джуншсов Б.А.
Алтынбаев Е.К. _____
подпись
"28" 04 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
"28" 04 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
"28" 04 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
"28" 04 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Бересе-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
28 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
28" 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
29" 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
27 "07 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
28" 07 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 42
за июль 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +11,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,8	35911,57	5133,10	926518	132434	503318	289640	1313451
						11270,00	1066,66	290766	27520		97293	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,66	198759,00	--	926217	--	926217	--	1000314
						--	--	--	--		74097	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	--	16906	--	16906	--	18258
						--	--	--	--		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	--	100318	--	100318	--	108344
						--	--	--	--		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	

7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21	35911,57	5133,10	754143	107795	409678	235754	1069088
						11270,00	1066,66	236670	22400		79192	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,842	198759,00	--	962391	--	962391	--	1039382
						--	--	--	--		76991	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,942	198759,00	--	187231	--	187231	--	202209
						--	--	--	--		14978	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	

20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	35911,57	5133,10	402210	57491	218495	125735	570180
						11270,00	1066,66	126224	11947		42236	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,82	198759,00	--	361741	--	361741	--	390681
						--	--	--	--		28939	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	--	20205	--	20205	--	21821
						--	--	--	--		1616	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
27	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,46	35911,57	5133,10	483370	69091	262585	151107	685235
						11270,00	1066,66	151694	14357		50758	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,857	198759,00	--	1164131	--	1164131	--	1257262
						--	--	--	--		93131	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	--	63104	--	63104	--	68152
						--	--	--	--		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	

32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,19	198759,00	--	435282	--	435282	--	470105
						--	--	--	--		34823	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6'', 1шт									
40	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,718	198759,00	--	341468	--	341468	--	368785
						--	--	--	--		27317	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	

44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8225338	465304	6667659	1082587	10052560
								1092366	97293	–	744632	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8225338				
		Материалы		Тенге				1750544				
		Всего заработная плата		Тенге					1189659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4917125				
			Накладные расходы	Тенге				1082589				
			Сметная прибыль	Тенге				744634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10052562				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10052562				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7798	198759,00	–	154992	–	154992	–	167392
						–	–	–	–		12399	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	–	62295	–	62295	–	67278
						–	–	–	–		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	–	33566	–	33566	–	36251
						–	–	–	–		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	

52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	198759,00	--	30052	--	30052	--	32457
						--	--	--	--		2404	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2984	198759,00	--	59310	--	59310	--	64054
						--	--	--	--		4745	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	

63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3332	198759,00	--	66226	--	66226	--	71525
						--	--	--	--		5298	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	198759,00	--	75528	--	75528	--	81571
						--	--	--	--		6042	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	

74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	198759,00	--	37764	--	37764	--	40785
						--	--	--	--		3021	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	198759,00	--	37764	--	37764	--	40785
						--	--	--	--		3021	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	198759,00	--	31801	--	31801	--	34346
						--	--	--	--		2544	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									

96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	198759,00	--	23851	--	23851	--	25759
						--	--	--	--		1908	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1752	198759,00	--	34823	--	34823	--	37608
						--	--	--	--		2786	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	

107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	198759,00	--	37764	--	37764	--	40785
						--	--	--	--		3021	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1428	198759,00	--	28383	--	28383	--	30653
						--	--	--	--		2271	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2028018	507290	1224159	372747	2592823
								296577	113034	--	192074	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2028018				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				892146				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				192061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2592825				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2592825				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27) (отм. +14,900)												
			Ригель Рм39 -1шт									
124	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	388	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	

126	389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	--	34037	--	34037	--	36760
						--	--	--	--		2723	
127	390	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
128	391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	392	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм40 -1шт									
130	393	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,91	36150,95	5336,50	141350	20866	67130	52872	209759
						13645,55	1213,94	53354	4747		15538	
131	394	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58563	198759,00	--	116399	--	116399	--	125711
						--	--	--	--		9312	
132	395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	396	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	398	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм41 -1шт									
136	399	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	

137	400	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	
138	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
139	402	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
140	403	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм42 -2шт									
141	404	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	405	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	198759,00	--	38360	--	38360	--	41429
						--	--	--	--		3069	
143	406	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
144	407	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	408	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм44 -1шт									
146	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,81	36150,95	5336,50	173886	25669	82582	65041	258042
						13645,55	1213,94	65635	5839		19114	
147	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76047	198759,00	--	151150	--	151150	--	163242
						--	--	--	--		12092	

148	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	–	59214	–	59214	–	63951
						--	–	–	–		4737	
149	412	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
150	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
151	414	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	–	17706	–	17706	–	19122
						–	–	–	–		1416	
			Ригель Рм45 -2шт									
152	415	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
153	416	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	–	17284	–	17284	–	18667
						--	–	–	–		1383	
154	417	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	–	6468	–	6468	–	6986
						–	–	–	–		517	
155	418	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
156	419	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм46 -2шт									
157	420	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзгр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
158	421	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4824	198759,00	–	95881	–	95881	–	103552
						--	--	--	–		7671	

159	422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	–	47558	–	47558	–	51363
						–	–	--	–		3805	
160	423	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	424	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	425	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	--	10668	--	10668	--	11521
						--	--	--	--		853	
			Ригель Рм47 -2шт									
163	426	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55274	198759,00	–	109862	–	109862	–	118651
						--	–	–	--		8789	
165	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						--	–	–	–		4178	
166	429	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
168	431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	
			Ригель Рм48 -2шт									
169	432	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	

170	433	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519	198759,00	--	103156	--	103156	--	111408
						--	--	--	--		8252	
171	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	--	38699	--	38699	--	41795
						--	--	--	--		3096	
172	435	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	--	7460	--	7460	--	8056
						--	--	--	--		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1948942	119696	1497761	326564	2457546
								331481	27381	--	182039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948942				
		Материалы		Тенге				378567				
		Всего заработная плата		Тенге					358863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119197				
			Накладные расходы	Тенге				326565				
			Сметная прибыль	Тенге				182041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457547				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358863			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82) (отм. +14,900)									
			Плита перекрытия на отм.-+11.900,+14.900- 2шт									
175	526	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
176	527	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,98243	206169,00	--	2058068	--	2058068	--	2222713
						--	--	--	--		164645	
177	528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03538	198759,00	--	404550	--	404550	--	436914
						--	--	--	--		32364	

178	529	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06893	202255,00	--	216196	--	216196	--	233492
						--	--	--	--		17296	
179	530	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	531	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	532	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	--	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			РАЗДЕЛ 5. Лестница Л1 (л.КЖ-84-90) (отм. от +8,900 до +14,900)									
			Лестничный марш Лм3-2шт									
182	562	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,96	44287,06	2813,32	86803	5514	52548	27160	123080
						14664,00	563,73	28741	1105		9117	
183	563	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5618	198759,00	--	111663	--	111663	--	120596
						--	--	--	--		8933	
184	564	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	--	16658	--	16658	--	17991
						--	--	--	--		1333	
185	565	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2668	19898,37	938,09	5309	250	78	4611	10713
						18669,28	320,96	4981	86		794	
186	566	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3418	15136,11	887,39	5174	303	100	4441	10384

						13957,72	320,96	4771	110		769	
187	567	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничный марш Лм5-2шт									
188	574	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,84	44287,06	2813,32	81488	5177	49329	25497	115544
						14664,00	563,73	26982	1037		8559	
189	575	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6064	198759,00	--	120527	--	120527	--	130170
						--	--	--	--		9642	
190	576	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	--	16658	--	16658	--	17991
						--	--	--	--		1333	
191	577	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2736	19898,37	938,09	5444	257	79	4728	10986
						18669,28	320,96	5108	88		814	
192	578	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3796	15136,11	887,39	5746	337	111	4932	11532
						13957,72	320,96	5298	122		854	
193	579	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничная площадка Лп2-2шт									
194	585	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,96	35765,50	1812,53	34335	1740	23867	8307	46053
						9091,68	417,39	8728	401		3411	
195	586	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2912	198759,00	--	57879	--	57879	--	62509
						--	--	--	--		4630	
196	587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	206169,00	--	2309	--	2309	--	2494
						--	--	--	--		185	
197	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2912	19898,37	938,09	5794	273	85	5032	11693
						18669,28	320,96	5436	93		866	
198	589	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0112	19733,32	1290,22	221	14	4	189	443
						18152,10	377,60	203	4		33	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**556592**	**13904**	**451903**	**85397**	**693349**
								90786	**3057**	--	**51359**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**556592**				
		Материалы		Тенге				**126208**				
		Всего заработная плата		Тенге					**93843**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**325695**				
			Накладные расходы	Тенге				**85397**				
			Сметная прибыль	Тенге				**51359**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**693349**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								**83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**93843**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**693349**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								**83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**93843**			
РАЗДЕЛ 6. Лифтовая шахта (л.КЖ-106-107) (отм. от +8,900 до +14,900)												
199	**595**	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**10,2**	**44246,59**	**6784,49**	**451315**	**69202**	**217893**	**162377**	**662788**
						16100,00	**1393,78**	**164220**	**14217**		**49095**	
200	**596**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,105**	**198759,00**	**--**	**418388**	**--**	**418388**	**--**	**451859**
						--	**--**	**--**	**--**		**33471**	
201	**598**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,514**	**206169,00**	**--**	**105971**	**--**	**105971**	**--**	**114449**
						--	**--**	**--**	**--**		**8478**	
202	**599**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,145**	**202255,00**	**--**	**29327**	**--**	**29327**	**--**	**31673**
						--	**--**	**--**	**--**		**2346**	
203	**600**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,14286**	**19898,37**	**938,09**	**2843**	**134**	**42**	**2469**	**5736**
						18669,28	**320,96**	**2667**	**46**		**425**	
204	**601**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,14286**	**19733,32**	**1290,22**	**2819**	**184**	**42**	**2409**	**5646**
						18152,10	**377,60**	**2593**	**54**		**418**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1010663**	**69520**	**771663**	**167255**	**1272151**
								169480	**14316**	--	**94233**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1010663**				
		Материалы		Тенге				**217977**				
		Всего заработная плата		Тенге					**183797**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**553686**				
			Накладные расходы	Тенге				**167255**				
			Сметная прибыль	Тенге				**94233**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**1272151**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								**158**
			Сметная заработная плата	Тенге					**183797**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1272151**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								**158**

			Сметная заработная плата	Тенге					183797				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**23 999 106**					
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**16 924 906**					
			НДС 12%	**Тенге**				**2 030 989**					
			Итого с НДС	**Тенге**				**18 955 895**					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Ь. С. _____
подпись

"17" 07 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Джунусов Б.А.
Алимжанов Б.К. _____
подпись

"17" 07 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"17" 07 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"17" 07 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"17" 07 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

17 07 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

17 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

20 7 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. в отпуске
подпись

20 7 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

17 7 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 38
за июнь (3 декада) 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ригели (л.КЖ-75-75.27) (отм. +11,900)												
			Ригель Рм29 -2шт									
1		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	–	70502	–	70502	–	76142
						–	–	–	–		5640	
3		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	–	34037	–	34037	–	36760
						–	–	–	–		2723	
4		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
5		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	

6		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм30 -2шт									
7		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,94	36150,95	5336,50	142435	21026	67646	53277	211369
						13645,55	1213,94	53763	4783		15657	
8		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	--	116578	--	116578	--	125904
						--	--	--	--		9326	
9		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
10		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
11		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
12		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм31 -2шт									
13		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
14		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	
15		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
16		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447

						13957,72	320,96	205	5		33	
17		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм32 -4шт									
18		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
19		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18522	198759,00	--	36814	--	36814	--	39759
						--	--	--	--		2945	
20		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
21		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
22		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм34 -2шт									
23		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,77	36150,95	5336,50	172440	25455	81896	64501	255896
						13645,55	1213,94	65089	5790		18955	
24		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71956	198759,00	--	143019	--	143019	--	154461
						--	--	--	--		11442	
25		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	--	59214	--	59214	--	63951
						--	--	--	--		4737	
26		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

27		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
28		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм35 -4шт									
29		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
30		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	--	17284	--	17284	--	18667
						--	--	--	--		1383	
31		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	--	6468	--	6468	--	6986
						--	--	--	--		517	
32		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
33		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм36 -4шт									
34		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
35		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4744	198759,00	--	94291	--	94291	--	101835
						--	--	--	--		7543	
36		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	--	47558	--	47558	--	51363
						--	--	--	--		3805	
37		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668

						13957,72	320,96	307	7		49	
38		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
39		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
			Ригель Рм37 -4шт									
40		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
41		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7022	198759,00	–	139569	–	139569	–	150734
						–	–	–	–		11165	
42		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	–	52222	–	52222	–	56400
						–	–	–	–		4178	
43		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
44		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
45		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	–	11804	–	11804	–	12748
						–	–	–	–		944	
			Ригель Рм38 -4шт									
46		1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
47		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49776	198759,00	–	98934	–	98934	–	106849
						–	–	–	–		7915	
48		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	–	38699	–	38699	–	41795

						–	–	–	–		3096		
49		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
50		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
51		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	–	7460	–	7460	–	8056
						–	–	–	–		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1962920	119640	1511986	326381	2472446
								331293	27368	–	183142	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962920				
		Материалы		Тенге				378395				
		Всего заработная плата		Тенге					358661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133593				
			Накладные расходы	Тенге				326381				
			Сметная прибыль	Тенге				183144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			
			РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82) (отм. +11,900)									
			Плита перекрытия на отм.-+11.900,+14.900- 1шт									
52		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	82,9	35765,50	1812,53	2964960	150259	2061001	717355	3976899
						9091,68	417,39	753700	34601		294585	
53		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,98243	206169,00	–	2058068	–	2058068	–	2222713
						–	–	–	–		164645	
54		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03538	198759,00	–	404550	–	404550	–	436914
						–	–	–	–		32364	
55		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06893	202255,00	–	216196	–	216196	–	233492
						–	–	–	–		17296	
56		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	

57		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
58		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06893	19733,32	1290,22	21094	1379	312	18024	42247
						18152,10	377,60	19403	404		3129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5674001	152089	4740268	743294	6930677
								781645	35161	--	513383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674001				
		Материалы		Тенге				2061453				
		Всего заработная плата		Тенге					816806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678814				
			Накладные расходы	Тенге				743294				
			Сметная прибыль	Тенге				513384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6930678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					816806			
			РАЗДЕЛ 3. Лестница Л1 (л.КЖ-84-90) (отм. от -3,900 до +8,900)									
			Лестничный марш Лм1-1шт									
59		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,88	44287,06	2813,32	38973	2476	23593	12194	55260
						14664,00	563,73	12904	496		4093	
60		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1945	198759,00	--	38659	--	38659	--	41751
						--	--	--	--		3093	
61		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374	206169,00	--	7711	--	7711	--	8328
						--	--	--	--		617	
62		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2153	19898,37	938,09	4284	202	63	3721	8645
						18669,28	320,96	4019	69		640	
63		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0074	19733,32	1290,22	146	10	2	125	292
						18152,10	377,60	134	3		22	
			Лестничный марш Лм2-1шт									
64		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,92	44287,06	2813,32	40744	2588	24665	12749	57772
						14664,00	563,73	13491	519		4279	
65		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205	198759,00	--	40746	--	40746	--	44005

						--	--	--	--		3260	
66		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382	206169,00	--	7876	--	7876	--	8506
						--	--	--	--		630	
67		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2258	19898,37	938,09	4493	212	65	3902	9067
						18669,28	320,96	4216	72		672	
68		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0082	19733,32	1290,22	162	11	2	138	324
						18152,10	377,60	149	3		24	
			Лестничный марш Лм3-2шт									
69		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,96	44287,06	2813,32	86803	5514	52548	27160	123080
						14664,00	563,73	28741	1105		9117	
70		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5618	198759,00	--	111663	--	111663	--	120596
						--	--	--	--		8933	
71		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	--	16658	--	16658	--	17991
						--	--	--	--		1333	
72		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2668	19898,37	938,09	5309	250	78	4611	10713
						18669,28	320,96	4981	86		794	
73		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3418	15136,11	887,39	5174	303	100	4441	10384
						13957,72	320,96	4771	110		769	
74		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничный марш Лм5-2шт									
75		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	1,84	44287,06	2813,32	81488	5177	49329	25497	115544
						14664,00	563,73	26982	1037		8559	
76		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6064	198759,00	--	120527	--	120527	--	130170
						--	--	--	--		9642	
77		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	206169,00	--	16658	--	16658	--	17991
						--	--	--	--		1333	

78		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2736	19898,37	938,09	5444	257	79	4728	10986
						18669,28	320,96	5108	88		814	
79		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3796	15136,11	887,39	5746	337	111	4932	11532
						13957,72	320,96	5298	122		854	
80		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	19733,32	1290,22	292	19	4	250	585
						18152,10	377,60	269	6		43	
			Лестничная площадка Лп1-1шт									
81		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,47	35765,50	1812,53	16810	852	11685	4067	22547
						9091,68	417,39	4273	196		1670	
82		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121	198759,00	--	22281	--	22281	--	24063
						--	--	--	--		1782	
83		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
84		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1121	19898,37	938,09	2231	105	33	1937	4501
						18669,28	320,96	2093	36		333	
85		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			Лестничная площадка Лп2-1шт									
86		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,48	35765,50	1812,53	17167	870	11933	4154	23027
						9091,68	417,39	4364	200		1706	
87		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	198759,00	--	28939	--	28939	--	31254
						--	--	--	--		2315	
88		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
89		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1456	19898,37	938,09	2897	137	42	2516	5846
						18669,28	320,96	2718	47		433	

90		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			Лестничная площадка Лп3-1шт									
91		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничной площадки	м3	0,48	35765,50	1812,53	17167	870	11933	4154	23027
						9091,68	417,39	4364	200		1706	
92		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1145	198759,00	--	22758	--	22758	--	24579
						--	--	--	--		1821	
93		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	206169,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
94		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1145	19898,37	938,09	2278	107	33	1979	4598
						18669,28	320,96	2138	37		341	
95		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0056	19733,32	1290,22	111	7	2	94	221
						18152,10	377,60	102	2		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				776171	20337	624249	123787	971953
								131587	4443	--	71995	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				776171				
		Материалы		Тенге				186308				
		Всего заработная плата		Тенге					136030			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437940				
			Накладные расходы	Тенге				123787				
			Сметная прибыль	Тенге				71997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				971955				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					136030			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				971955				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					136030			
РАЗДЕЛ 4. Лифтовая шахта (л.КЖ-106-107) (отм. от -3,900 до +8,900)												
96		1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	36,4	44246,59	6784,49	1610576	246955	777581	579464	2365243
						16100,00	1393,78	586040	50733		175203	
97		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,96	198759,00	--	985845	--	985845	--	1064712
						--	--	--	--		78868	
98		2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00369	201990,00	--	745	--	745	--	805

						--	--	--	--		60	
99		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,132	206169,00	--	439552	--	439552	--	474716
						--	--	--	--		35164	
100		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,002	202255,00	--	202660	--	202660	--	218872
						--	--	--	--		16213	
101		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,994	19898,37	938,09	19779	932	290	17177	39913
						18669,28	320,96	18557	319		2957	
102		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,002	19733,32	1290,22	19773	1293	292	16896	39602
						18152,10	377,60	18188	378		2933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3278930	249181	2406965	613537	4203863
								622786	51431	--	311398	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3278930				
		Материалы		Тенге				778161				
		Всего заработная плата		Тенге					674217			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1628802				
			Накладные расходы	Тенге				613537				
			Сметная прибыль	Тенге				311397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4203864				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					674217			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4203864				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					674217			
			РАЗДЕЛ 5.Вход в подвал (л.КЖ-91-93) (2 шт)									
103	685	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	16720,69	1087,29	36786	2392	31644	2983	42949
						1250,10	239,68	2750	527		3181	
104	686	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц	м3	5,26	44287,06	2813,32	232950	14798	141019	72889	330306
						14664,00	563,73	77133	2965		24467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				269735	17190	172663	75872	373255
								79883	3493	--	27648	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				269735				
		Материалы		Тенге				62108				
		Всего заработная плата		Тенге					83375			
		Местные материалы		Тенге				110555				
			Накладные расходы	Тенге				75872				
			Сметная прибыль	Тенге				27649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				373256				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					83375			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				373256				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					83375			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14 952 194				

			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**10 544 746**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 265 370**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**11 810 115**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____

"03" 04 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"03" 04 2020год

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У _____

"03" 04 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

03 07 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

07 07 2020 год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"03" 04 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

" 03" 04 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"03" 07 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

07 07 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

03 04 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 35
за июнь 2020 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
№ п/п	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм.+8,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,8	35911.57	5133,10	926518	132434	503318	289640	1313451
						11270,00	1066,66	290766	27520		97293	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,642	198759,00	--	922639	--	922639	--	996450
						--	--	--	--		73811	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	--	16906	--	16906	--	18258
						--	--	--	--		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	--	100318	--	100318	--	108344
						--	--	--	--		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938.09	3980	188	58	3456	8031

						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	
7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21	35911,57	5133,10	754143	107795	409678	235754	1069088
						11270,00	1066,66	236670	22400		79192	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,442	198759,00	--	882887	--	882887	--	953518
						--	--	--	--		70631	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92	198759,00	--	182858	--	182858	--	197487

						--	--	--	--		14629	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176
						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	35911,57	5133,10	402210	57491	218495	125735	570180
						11270,00	1066,66	126224	11947		42236	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,762	198759,00	--	350213	--	350213	--	378230
						--	--	--	--		28017	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	--	20205	--	20205	--	21821
						--	--	--	--		1616	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
27	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,46	35911,57	5133,10	483370	69091	262585	151107	685235
						11270,00	1066,66	151694	14357		50758	

28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,543	198759,00	--	1101721	--	1101721	--	1189859
						--	--	--	--		88138	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	--	63104	--	63104	--	68152
						--	--	--	--		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	
32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,265	198759,00	--	450189	--	450189	--	486204
						--	--	--	--		36015	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	

39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
40	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24	198759,00	--	445220	--	445220	--	480838
						--	--	--	--		35618	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	
45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8182605	465304	6624925	1082587	10006408
								1092366	97293	--	741215	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8182605				
		Материалы		Тенге				1750544				
		Всего заработная плата		Тенге					1189659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4874391				
			Накладные расходы	Тенге				1082589				
			Сметная прибыль	Тенге				741216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10006410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10006410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					1189659			

РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)

			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,672	198759,00	--	133566	--	133566	--	144251
						--	--	--	--		10685	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									
53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	--	28462	--	28462	--	30739
						--	--	--	--		2277	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	

57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2864	198759,00	--	56925	--	56925	--	61479
						--	--	--	--		4554	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									
65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,303	198759,00	--	60224	--	60224	--	65042

						--	--	--	--		4818	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37	198759,00	--	73541	--	73541	--	79424
						--	--	--	--		5883	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	
76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5а - 2шт									

77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	--	36770	--	36770	--	39712
						--	--	--	--		2942	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	--	36770	--	36770	--	39712
						--	--	--	--		2942	
86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179

						–	–	–	–		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	–	28462	–	28462	–	30739
						–	–	–	–		2277	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	198759,00	–	23533	–	23533	–	25416
						–	–	–	–		1883	

98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонны Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0.96	57637,20	26323.66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	--	36770	--	36770	--	39712
						--	--	--	--		2942	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	

109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	198759,00	–	36770	–	36770	–	39712
						–	–	–	–		2942	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	–	8899	–	8899	–	9611
						–	–	–	–		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	–	4795	–	4795	–	5179
						–	–	–	–		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	–		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1432	198759,00	–	28462	–	28462	–	30739
						–	–	–	–		2277	

119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1990015	507290	1186156	372747	2551780
								296577	113034	--	189036	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990015				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				854144				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				189021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2551782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27) (отм.+8,900)									
			Ригель Рм29 -2шт									
124	336	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,64	36150,95	5336,50	95439	14088	45327	35698	141628
						13645,55	1213,94	36024	3205		10491	
125	337	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35471	198759,00	--	70502	--	70502	--	76142
						--	--	--	--		5640	

126	338	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16829	202255,00	--	34037	--	34037	--	36760
						--	--	--	--		2723	
127	339	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
128	340	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16829	19733,32	1290,22	3321	217	49	2838	6651
						18152,10	377,60	3055	64		493	
129	341	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04242	257052,00	--	10904	--	10904	--	11776
						--	--	--	--		872	
			Ригель Рм30 -2шт									
130	342	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,94	36150,95	5336,50	142435	21026	67646	53277	211369
						13645,55	1213,94	53763	4783		15657	
131	343	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	--	116578	--	116578	--	125904
						--	--	--	--		9326	
132	344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28701	202255,00	--	58049	--	58049	--	62693
						--	--	--	--		4644	
133	345	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	346	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28701	19733,32	1290,22	5664	370	84	4840	11343
						18152,10	377,60	5210	108		840	
135	347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02666	257052,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
			Ригель Рм31 -2шт									

136	348	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
137	349	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15805	198759,00	--	31414	--	31414	--	33927
						--	--	--	--		2513	
138	350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
139	351	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01471	15136,11	887,39	223	13	5	191	447
						13957,72	320,96	205	5		33	
140	352	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм32 -4шт									
141	353	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
142	354	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18522	198759,00	--	36814	--	36814	--	39759
						--	--	--	--		2945	
143	355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	202255,00	--	12588	--	12588	--	13595
						--	--	--	--		1007	
144	356	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
145	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06224	19733,32	1290,22	1228	80	18	1049	2460
						18152,10	377,60	1130	24		182	
			Ригель Рм34 -2шт									

146	358	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,77	36150,95	5336,50	172440	25455	81896	64501	255896
						13645,55	1213,94	65089	5790		18955	
147	359	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71956	198759,00	--	143019	--	143019	--	154461
						--	--	--	--		11442	
148	360	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29277	202255,00	--	59214	--	59214	--	63951
						--	--	--	--		4737	
149	361	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
150	362	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29277	19733,32	1290,22	5777	378	85	4937	11571
						18152,10	377,60	5314	111		857	
151	363	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06888	257052,00	--	17706	--	17706	--	19122
						--	--	--	--		1416	
			Ригель Рм35 -4шт									
152	364	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,74	36150,95	5336,50	26752	3949	12705	10006	39699
						13645,55	1213,94	10098	898		2941	
153	365	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08696	198759,00	--	17284	--	17284	--	18667
						--	--	--	--		1383	
154	366	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03198	202255,00	--	6468	--	6468	--	6986
						--	--	--	--		517	
155	367	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

156	368	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03198	19733,32	1290,22	631	41	9	539	1264
						18152,10	377,60	581	12		94	
			Ригель Рм36 -4шт									
157	369	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,02	36150,95	5336,50	109176	16116	51850	40837	162014
						13645,55	1213,94	41210	3666		12001	
158	370	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4744	198759,00	--	94291	--	94291	--	101835
						--	--	--	--		7543	
159	371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23514	202255,00	--	47558	--	47558	--	51363
						--	--	--	--		3805	
160	372	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	373	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23514	19733,32	1290,22	4640	303	69	3965	9293
						18152,10	377,60	4268	89		688	
162	374	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415	257052,00	--	10668	--	10668	--	11521
						--	--	--	--		853	
			Ригель Рм37 -4шт									
163	375	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,34	36150,95	5336,50	120744	17824	57344	45164	179181
						13645,55	1213,94	45576	4055		13273	
164	376	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7022	198759,00	--	139569	--	139569	--	150734
						--	--	--	--		11165	
165	377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	--	52222	--	52222	--	56400
						--	--	--	--		4178	

166	378	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
168	380	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	257052,00	--	11804	--	11804	--	12748
						--	--	--	--		944	
			Ригель Рм38 -4шт									
169	381	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1	36150,95	5336,50	75917	11207	36054	28396	112659
						13645,55	1213,94	28656	2549		8345	
170	382	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49776	198759,00	--	98934	--	98934	--	106849
						--	--	--	--		7915	
171	383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19134	202255,00	--	38699	--	38699	--	41795
						--	--	--	--		3096	
172	384	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	385	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19134	19733,32	1290,22	3776	247	56	3226	7562
						18152,10	377,60	3473	72		560	
174	386	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02902	257052,00	--	7460	--	7460	--	8056
						--	--	--	--		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1962920	119640	1511986	326381	2472446
								331293	27368	--	183142	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962920				
		Материалы		Тенге				378395				
		Всего заработная плата		Тенге					358661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133593				
			Накладные расходы	Тенге				326381				
			Сметная прибыль	Тенге				183144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472445				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2472445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					358661			
РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82) (отм.+8,900)												
			Плита перекрытия на отм.-+5.900, +8.900, 2шт									
175	**519**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25**	**м3**	**83,6**	**35765.50**	**1812,53**	**2989996**	**151528**	**2078404**	**723412**	**4010480**
						9091,68	**417,39**	**760064**	**34894**		**297073**	
176	**520**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,00924**	**206169,00**	**--**	**2063595**	**--**	**2063595**	**--**	**2228683**
						--	**--**	**--**	**--**		**165088**	
177	**521**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.689448**	**198759,00**	**--**	**335793**	**--**	**335793**	**--**	**362656**
						--	**--**	**--**	**--**		**26863**	
178	**522**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,07357**	**202255,00**	**--**	**217135**	**--**	**217135**	**--**	**234506**
						--	**--**	**--**	**--**		**17371**	
179	**523**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.37157**	**19898,37**	**938,09**	**7394**	**349**	**108**	**6421**	**14920**
						18669,28	**320,96**	**6937**	**119**		**1105**	
180	**524**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,11496**	**15136,11**	**887,39**	**1740**	**102**	**33**	**1494**	**3492**
						13957,72	**320,96**	**1605**	**37**		**259**	
181	**525**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,07357**	**19733,32**	**1290,22**	**21185**	**1385**	**312**	**18103**	**42431**
						18152,10	**377,60**	**19488**	**405**		**3143**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5636837**	**153363**	**4695380**	**749430**	**6897168**
								788094	**35455**	**--**	**510902**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5636837**				
		Материалы		Тенге				**2078858**				
		Всего заработная плата		Тенге					**823549**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2616523**				
			Накладные расходы	Тенге				**749429**				
			Сметная прибыль	Тенге				**510901**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6897168**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
			Сметная заработная плата	Тенге					823549			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6897168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724

			Сметная заработная плата	Тенге					823549			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**21 927 802**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**15 464 159**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 855 699**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**17 319 858**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"26" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"26" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"26" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"26" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"26" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____

"26" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"29" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"29" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"29" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"29" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом. Пятно № 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 32
за июнь 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72) (отм. +5,900)												
			Джм-1, 2шт									
1	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,8	35911,57	5133,10	926518	132434	503318	289640	1313451
						11270,00	1066,66	290766	27520		97293	
2	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,826	198759,00	--	1157970	--	1157970	--	1250608
						--	--	--	--		92638	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	206169,00	--	16906	--	16906	--	18258
						--	--	--	--		1352	
4	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	202255,00	--	100318	--	100318	--	108344
						--	--	--	--		8025	
5	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	19898,37	938,09	3980	188	58	3456	8031
						18669,28	320,96	3734	64		595	
6	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	15136,11	887,39	2755	162	53	2365	5529
						13957,72	320,96	2540	58		410	

7	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	19733,32	1290,22	8683	568	128	7419	17390
						18152,10	377,60	7987	166		1288	
			Джм-2, 2шт									
8	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	21	35911,57	5133,10	754143	107795	409678	235754	1069088
						11270,00	1066,66	236670	22400		79192	
9	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,086	198759,00	--	1010888	--	1010888	--	1091759
						--	--	--	--		80871	
10	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	206169,00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
11	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	202255,00	--	80093	--	80093	--	86500
						--	--	--	--		6407	
12	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264	19898,37	938,09	5253	248	76	4562	10601
						18669,28	320,96	4929	85		785	
13	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	15136,11	887,39	4753	279	91	4080	9539
						13957,72	320,96	4383	101		707	
14	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,336	19733,32	1290,22	6630	434	97	5666	13280
						18152,10	377,60	6099	127		984	
			Джм-3, 1шт									
15	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	35911,57	5133,10	215469	30799	117050	67358	305454
						11270,00	1066,66	67620	6400		22626	
16	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1	198759,00	--	218635	--	218635	--	236126
						--	--	--	--		17491	
17	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	206169,00	--	10164	--	10164	--	10977
						--	--	--	--		813	
18	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	202255,00	--	18203	--	18203	--	19659
						--	--	--	--		1456	
19	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	19898,37	938,09	2069	98	29	1797	4176

						18669,28	320,96	1942	33		309	
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
						18152,10	377,60	1289	27		208	
			Джм-4, 2шт									
21	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	35911,57	5133,10	402210	57491	218495	125735	570180
						11270,00	1066,66	126224	11947		42236	
22	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,134	198759,00	--	424152	--	424152	--	458084
						--	--	--	--		33932	
23	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	206169,00	--	20205	--	20205	--	21821
						--	--	--	--		1616	
24	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	202255,00	--	64722	--	64722	--	69899
						--	--	--	--		5178	
25	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,224	19898,37	938,09	4457	210	65	3871	8994
						18669,28	320,96	4182	72		666	
26	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,314	19733,32	1290,22	6196	405	91	5295	12410
						18152,10	377,60	5700	119		919	
			Джм-5, 1шт									
27	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,46	35911,57	5133,10	483370	69091	262585	151107	685235
						11270,00	1066,66	151694	14357		50758	
28	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,887	198759,00	--	1170094	--	1170094	--	1263702
						--	--	--	--		93608	
29	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	202255,00	--	63104	--	63104	--	68152
						--	--	--	--		5048	
30	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,318	19898,37	938,09	6328	298	93	5495	12769
						18669,28	320,96	5937	102		946	
31	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,701	15136,11	887,39	10610	622	204	9109	21296
						13957,72	320,96	9784	225		1578	

32	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,273	19733,32	1290,22	5387	352	79	4603	10790
						18152,10	377,60	4956	103		799	
			Джм-6, 1шт									
33	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6.2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
34	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,484	198759,00	--	493717	--	493717	--	533215
						--	--	--	--		39497	
35	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	206169,00	--	63912	--	63912	--	69025
						--	--	--	--		5113	
36	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
37	76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,279	19898,37	938,09	5552	262	81	4821	11203
						18669,28	320,96	5209	90		830	
38	77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
39	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	19733,32	1290,22	2565	168	37	2192	5138
						18152,10	377,60	2360	49		381	
			Джм-6", 1шт									
40	83	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6.2	35911,57	5133,10	222652	31825	120953	69603	315636
						11270,00	1066,66	69874	6613		23380	
41	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,395	198759,00	--	476028	--	476028	--	514110
						--	--	--	--		38082	
42	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	206169,00	--	16287	--	16287	--	17590
						--	--	--	--		1303	
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	202255,00	--	26293	--	26293	--	28397
						--	--	--	--		2103	
44	88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	19898,37	938,09	1711	81	24	1486	3453
						18669,28	320,96	1606	28		256	

45	89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,246	15136,11	887,39	3723	218	71	3196	7474
						13957,72	320,96	3434	79		554	
46	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	19733,32	1290,22	2605	170	39	2226	5217
						18152,10	377,60	2396	50		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8805543	466331	7244585	1084832	10681608
								1094620	97506	--	791229	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8805543				
		Материалы		Тенге				1754446				
		Всего заработная плата		Тенге					1192126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5490147				
			Накладные расходы	Тенге				1084835				
			Сметная прибыль	Тенге				791230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10681608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1192126			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10681608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1192126			
			РАЗДЕЛ 2. Колонны (л.КЖ-5-25.4)									
			Колонна Км-1 - 14шт									
47	92	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,72	57637,20	26323,66	387322	176895	116043	121710	549754
						14045,28	5857,54	94384	39363		40723	
48	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,889	198759,00	--	176697	--	176697	--	190832
						--	--	--	--		14136	
49	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	202255,00	--	62295	--	62295	--	67278
						--	--	--	--		4984	
50	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	221996,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
51	96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658	15136,11	887,39	996	58	20	855	1999
						13957,72	320,96	918	21		148	
52	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42	19733,32	1290,22	8288	542	122	7082	16600
						18152,10	377,60	7624	159		1230	
			Колонна Км-2 - 2шт									

53	101	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
54	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1908	198759,00	--	37923	--	37923	--	40957
						--	--	--	--		3034	
55	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
56	104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
57	105	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
58	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-3 - 4шт									
59	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
60	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3814	198759,00	--	75807	--	75807	--	81871
						--	--	--	--		6065	
61	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
62	113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
63	114	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	15136,11	887,39	515	30	10	442	1033
						13957,72	320,96	475	11		77	
64	115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-4 - 2шт									

65	119	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
66	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,376	198759,00	--	74733	--	74733	--	80712
						--	--	--	--		5979	
67	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
68	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
69	123	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0314	15136,11	887,39	475	28	9	408	954
						13957,72	320,96	438	10		71	
70	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-5 - 4шт									
71	128	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,92	57637,20	26323,66	110663	50541	33155	34774	157073
						14045,28	5857,54	26967	11246		11635	
72	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4936	198759,00	--	98107	--	98107	--	105956
						--	--	--	--		7849	
73	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	202255,00	--	17798	--	17798	--	19222
						--	--	--	--		1424	
74	131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	221996,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
75	132	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0456	15136,11	887,39	690	40	14	593	1385
						13957,72	320,96	636	15		103	

76	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19733,32	1290,22	2368	155	35	2023	4743
						18152,10	377,60	2178	45		351	
			Колонна Км-5я - 2шт									
77	137	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
78	138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	--	49054	--	49054	--	52978
						--	--	--	--		3924	
79	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
80	140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
81	141	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
82	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
83	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-6 - 2шт									
84	144	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
85	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	--	49054	--	49054	--	52978
						--	--	--	--		3924	

86	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
87	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
88	148	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
89	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-7 - 2шт									
90	153	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
91	154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	198759,00	--	40944	--	40944	--	44220
						--	--	--	--		3276	
92	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
93	156	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
94	157	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
95	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-8 - 2шт									
96	162	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536

						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
97	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	198759,00	--	29615	--	29615	--	31984
						--	--	--	--		2369	
98	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
99	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
100	166	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012	15136,11	887,39	182	11	4	156	365
						13957,72	320,96	167	4		27	
101	167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
102	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	19733,32	1290,22	1184	77	18	1012	2371
						18152,10	377,60	1089	23		176	
			Колонна Км-9 - 2шт									
103	169	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
104	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	--	49054	--	49054	--	52978
						--	--	--	--		3924	
105	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
106	172	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
107	173	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	

108	174	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
109	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,066	19733,32	1290,22	1302	85	19	1113	2609
						18152,10	377,60	1198	25		193	
			Колонна Км-10 - 2шт									
110	176	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	
111	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	198759,00	--	49054	--	49054	--	52978
						--	--	--	--		3924	
112	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
113	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
114	180	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0228	15136,11	887,39	345	20	7	296	693
						13957,72	320,96	318	7		51	
115	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
116	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			Колонна Км-11 - 2шт									
117	186	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	0,96	57637,20	26323,66	55332	25271	16578	17387	78536
						14045,28	5857,54	13483	5623		5818	

118	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1906	198759,00	--	37883	--	37883	--	40914
						--	--	--	--		3031	
119	188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	202255,00	--	8899	--	8899	--	9611
						--	--	--	--		712	
120	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	221996,00	--	4795	--	4795	--	5179
						--	--	--	--		384	
121	190	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0172	15136,11	887,39	260	15	5	223	523
						13957,72	320,96	240	6		39	
122	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	19898,37	938,09	24	1	1	21	48
						18669,28	320,96	22	--		4	
123	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0696	19733,32	1290,22	1373	90	20	1174	2751
						18152,10	377,60	1263	26		204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2177683	507290	1373826	372747	2754461
								296577	113034	--	204049	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2177683				
		Материалы		Тенге				332004				
		Всего заработная плата		Тенге					409611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041812				
			Накладные расходы	Тенге				372746				
			Сметная прибыль	Тенге				204034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2754464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2754464				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					409611			
			РАЗДЕЛ 3. Ригели (л.КЖ-75-75.27)									
			Ригель Рм19 -1шт									
124	285	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,57	36150,95	5336,50	92908	13715	44124	34752	137873
						13645,55	1213,94	35069	3120		10213	

125	286	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35631	198759,00	--	70820	--	70820	--	76485
						--	--	--	--		5666	
126	287	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15791	202255,00	--	31938	--	31938	--	34493
						--	--	--	--		2555	
127	288	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
128	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15791	19733,32	1290,22	3116	204	46	2663	6241
						18152,10	377,60	2866	60		462	
129	290	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0406	257052,00	--	10436	--	10436	--	11271
						--	--	--	--		835	
			Ригель Рм20 -1шт									
130	291	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,84	36150,95	5336,50	138820	20492	65929	51925	206004
						13645,55	1213,94	52399	4662		15260	
131	292	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58653	198759,00	--	116578	--	116578	--	125904
						--	--	--	--		9326	
132	293	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26396	202255,00	--	53387	--	53387	--	57658
						--	--	--	--		4271	
133	294	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
134	295	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26396	19733,32	1290,22	5209	341	77	4451	10432
						18152,10	377,60	4791	100		773	
135	296	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02626	257052,00	--	6750	--	6750	--	7290
						--	--	--	--		540	

			Ригель Рм21 -1шт									
136	297	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,73	36150,95	5336,50	26390	3896	12533	9871	39162
						13645,55	1213,94	9961	886		2901	
137	298	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14915	198759,00	--	29645	--	29645	--	32016
						--	--	--	--		2372	
138	299	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05417	202255,00	--	10956	--	10956	--	11833
						--	--	--	--		876	
139	300	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
140	301	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05417	19733,32	1290,22	1069	70	16	913	2141
						18152,10	377,60	983	20		159	
			Ригель Рм22 -2шт									
141	302	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7	36150,95	5336,50	25306	3736	12018	9465	37553
						13645,55	1213,94	9552	850		2782	
142	303	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17396	198759,00	--	34576	--	34576	--	37342
						--	--	--	--		2766	
143	304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05302	202255,00	--	10724	--	10724	--	11581
						--	--	--	--		858	
144	305	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
145	306	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05302	19733,32	1290,22	1046	68	16	894	2096
						18152,10	377,60	962	20		155	
			Ригель Рм24 -1шт									

146	307	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,29	36150,95	5336,50	155088	22894	73655	58010	230145
						13645,55	1213,94	58539	5208		17048	
147	308	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72154	198759,00	--	143413	--	143413	--	154886
						--	--	--	--		11473	
148	309	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26626	202255,00	--	53852	--	53852	--	58161
						--	--	--	--		4308	
149	310	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01099	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	
150	311	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26626	19733,32	1290,22	5254	344	77	4490	10523
						18152,10	377,60	4833	101		780	
151	312	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06848	257052,00	--	17603	--	17603	--	19011
						--	--	--	--		1408	
			Ригель Рм25 -2шт									
152	313	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,72	36150,95	5336,50	26029	3842	12362	9736	38626
						13645,55	1213,94	9825	874		2861	
153	314	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08894	198759,00	--	17678	--	17678	--	19092
						--	--	--	--		1414	
154	315	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02942	202255,00	--	5950	--	5950	--	6426
						--	--	--	--		476	
155	316	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01098	15136,11	887,39	166	10	3	143	334
						13957,72	320,96	153	4		25	

156	317	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	19733,32	1290,22	581	38	9	496	1163
						18152,10	377,60	534	11		86	
			Ригель Рм26 -2шт									
157	318	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,96	36150,95	5336,50	107007	15796	50820	40026	158795
						13645,55	1213,94	40391	3593		11763	
158	319	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,476	198759,00	--	94609	--	94609	--	102178
						--	--	--	--		7569	
159	320	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22822	202255,00	--	46159	--	46159	--	49851
						--	--	--	--		3693	
160	321	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
161	322	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22822	19733,32	1290,22	4504	294	67	3848	9020
						18152,10	377,60	4143	86		668	
162	323	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04068	257052,00	--	10457	--	10457	--	11293
						--	--	--	--		837	
			Ригель Рм27 -2шт									
163	324	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,24	36150,95	5336,50	117129	17290	55627	43812	173816
						13645,55	1213,94	44212	3933		12875	
164	325	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70614	198759,00	--	140352	--	140352	--	151580
						--	--	--	--		11228	
165	326	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582	202255,00	--	52222	--	52222	--	56400
						--	--	--	--		4178	

166	327	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02198	15136,11	887,39	333	20	6	286	668
						13957,72	320,96	307	7		49	
167	328	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582	19733,32	1290,22	5095	333	75	4354	10205
						18152,10	377,60	4687	97		756	
168	329	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0446	257052,00	--	11465	--	11465	--	12382
						--	--	--	--		917	
			Ригель Рм28 -2шт									
169	330	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктгр=0,93, Кэм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,04	36150,95	5336,50	73748	10886	35025	27585	109440
						13645,55	1213,94	27837	2476		8107	
170	331	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45736	198759,00	--	90904	--	90904	--	98177
						--	--	--	--		7272	
171	332	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1706	202255,00	--	34505	--	34505	--	37265
						--	--	--	--		2760	
172	333	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02942	15136,11	887,39	445	26	8	382	894
						13957,72	320,96	411	9		66	
173	334	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1706	19733,32	1290,22	3367	220	50	2877	6743
						18152,10	377,60	3097	64		499	
174	335	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0282	257052,00	--	7249	--	7249	--	7829
						--	--	--	--		580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1896166	114592	1464795	312123	2384950
								316779	26210	--	176664	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896166				
		Материалы		Тенге				362567				
		Всего заработная плата		Тенге					342989			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102228				
			Накладные расходы	Тенге				312120				
			Сметная прибыль	Тенге				176663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2384949				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					342989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2384949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					342989			
РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия (л.КЖ-76.6-82)												
			Плита перекрытия на отм.-+5.900									
175	519	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25**	м3	83,6	35765,50	1812,53	2989996	151528	2078404	723412	4010480
						9091,68	417,39	760064	34894		297073	
176	520	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,00924	206169,00	–	2063595	–	2063595	–	2228683
						–	–	–	–		165088	
177	521	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,689448	198759,00	–	335793	–	335793	–	362656
						–	–	–	–		26863	
178	522	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,07357	202255,00	–	217135	–	217135	–	234506
						–	–	–	–		17371	
179	523	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,37157	19898,37	938,09	7394	349	108	6421	14920
						18669,28	320,96	6937	119		1105	
180	524	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,11496	15136,11	887,39	1740	102	33	1494	3492
						13957,72	320,96	1605	37		259	
181	525	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,07357	19733,32	1290,22	21185	1385	312	18103	42431
						18152,10	377,60	19488	405		3143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5636837	153363	4695380	749430	6897168
								788094	35455	–	510902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5636837				
		Материалы		Тенге				2078858				
		Всего заработная плата		Тенге					823549			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2616523				
			Накладные расходы	Тенге				749429				
			Сметная прибыль	Тенге				510901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6897168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
			Сметная заработная плата	Тенге					823549			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6897168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
			Сметная заработная плата	Тенге					823549			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**22 718 187**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**16 021 563**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 922 588**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**17 944 150**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"18" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"18" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"18" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"18" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"18" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"18" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"18" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"22" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"22" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"18" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом. Пятно № 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 29
за май 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Разные работы												
			Утепление фундамента. АР-41н1									
1	161	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	442,6	2197,13	40,11	972450	17754	685211	253614	1324149
						608,87	7,27	269485	3218		98085	
2	162	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (дополнительные слои нижний и верхний)**	м2 поверхности	118,4	2197,13	40,11	260140	4749	183301	67844	354223
						608,87	7,27	72090	861		26239	
3	163	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта**	м3 изоляции	22,13	59142,06	2462,58	1308814	54497	171054	838399	2318990
						48949,98	898,96	1083263	19894		171777	
4	164	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	46,06	23083,00	--	1063203	--	1063203	--	1148259
						--	--	--	--		85056	
5	165	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная "TYTAN" в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	62,6666667	1364,00	--	85477	--	85477	--	92316
						--	--	--	--		6838	
6	166	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,6	13127,00	--	7876	--	7876	--	8506
						--	--	--	--		630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3697960	77001	2196122	1159857	5246443
								1424838	23973	--	388625	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3697960				
		Материалы		Тенге				1039565				

		Всего заработная плата		Тенге					1448811			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1148680				
		Местные материалы		Тенге				7876				
			Накладные расходы	Тенге				1159858				
			Сметная прибыль	Тенге				388625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5246443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
			Сметная заработная плата	Тенге					1448811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5246443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
			Сметная заработная плата	Тенге					1448811			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5 246 443				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068102	**Тенге**				3 699 953				
			НДС 12%	**Тенге**				443 994				
			Итого с НДС	**Тенге**				4 143 947				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Алимжанов Б.К. _____
подпись
04" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
04" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
05 06 2020 год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
04" 06 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
05 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
05 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 26
за май 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
			Обратная засыпка									
1	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2462,78267	195,41	186,19	481247	458537	270	111670	640350
						9,11	53,86	22440	132657		47433	
2	5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4309,86967	878,00	–	3784066	–		–	4086791
						–	–	–	–		302725	
3	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2388,89919	32,88	32,88	78539	78539	–	21904	108479
						–	12,73	–	30422		8035	
4	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2388,89919	16,23	16,23	38782	38782	–	10816	53566
						–	6,29	–	15022		3968	
5	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,88348	858,28	–	63412	–	–	45657	117795
						858,28	–	63412	–		8726	
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2388,89919	152,66	68,96	364686	164736	–	203653	613807
						83,70	34,70	199951	82901		45467	
7	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2388,89919	81,37	68,92	194391	164638	7166	44004	257467
						9,46	16,13	22587	38529		19072	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5005124	905231	7436	437704	5878255

							308391	299531	--	435426		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			5005124					
		Материалы		Тенге			7436					
		Всего заработная плата		Тенге				607922				
		Транспортные расходы		Тенге			3784066					
			Накладные расходы	Тенге			437704					
			Сметная прибыль	Тенге			435426					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге			5878254					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге				607922				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5878254					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге				607922				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5 878 255					
			Итого с тендерной скидкой К=0,70523868163	**Тенге**			4 145 526					
			НДС 12%	**Тенге**			497 463					
			Итого с НДС	**Тенге**			4 642 989					

Застройщик
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"__" _____2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К._____
подпись

" " 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"__" _____2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В._____
подпись

04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

05" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е._____
подпись

05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т._____
подпись

05" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

05" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

05" 06 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 13
за апрель 2020 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены подвала (л.КЖ-29,31)												
			По осям А.Б на отм. -3.900									
1		1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	7,73	33127,34	2754,28	256074	21291	152377	79365	362275
						10660,50	622,10	82406	4809		26835	
2		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,14438	198759,00	–	426215	–	426215	–	460312
						–	–	–	–		34097	
3		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4881	206169,00	–	100631	–	100631	–	108682
						–	–	–	–		8050	
4		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4127	202255,00	–	83471	–	83471	–	90148
						–	–	–	–		6678	
5		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4881	19898,37	938,09	9712	458	142	8435	19599
						18669,28	320,96	9112	157		1452	
6		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4428	15136,11	887,39	6702	393	129	5754	13452
						13957,72	320,96	6180	142		996	
7		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4127	19733,32	1290,22	8144	532	121	6959	16311
						18152,10	377,60	7491	156		1208	

8		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00652	235190,03	1266,03	1533	8	1066	421	2111
						70470,00	560,82	459	4		156	
			По осям Г,Д,4,7 на отм. -3.900									
9		1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	11,46	33127,34	2754,28	379639	31564	225906	117662	537085
						10660,50	622,10	122169	7129		39784	
10		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4	198759,00	–	795036	–	795036	–	858639
						–	–	–	–		63603	
11		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7121	206169,00	–	146813	–	146813	–	158558
						–	–	–	–		11745	
12		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6441	202255,00	–	130272	–	130272	–	140694
						–	–	–	–		10422	
13		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9425	19898,37	938,09	18754	884	274	16287	37845
						18669,28	320,96	17596	303		2803	
14		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6441	19733,32	1290,22	12710	831	187	10861	25457
						18152,10	377,60	11692	243		1886	
15		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	150,97	868,72	19,16	131151	2893	86619	39096	183867
						275,81	2,64	41639	399		13620	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2506859	58854	2149259	284840	3015035
								298746	13341	–	223335	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2506859				
		Материалы		Тенге				466821				
		Всего заработная плата		Тенге					312087			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1682438				
			Накладные расходы	Тенге				284840				
			Сметная прибыль	Тенге				223336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3015035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					312087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3015035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					312087			
			РАЗДЕЛ 2. Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)									
			Джм-1, 2шт									
16		1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	41,62	27619,27	2370,18	1149514	98647	757945	286479	1550872
						7038,00	525,96	292922	21890		114879	

17		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,68	198759,00	–	1725228	–	1725228	–	1863246
						–	–	–	–		138018	
18		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86	202255,00	–	173939	–	173939	–	187854
						–	–	–	–		13915	
			Джм-2, 2шт									
19		1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	34,78	27619,27	2370,18	960598	82435	633381	239398	1295996
						7038,00	525,96	244782	18293		96000	
20		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,66	198759,00	–	1323735	–	1323735	–	1429634
						–	–	–	–		105899	
21		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674	202255,00	–	136320	–	136320	–	147225
						–	–	–	–		10906	
			Джм-3, 1шт									
22		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,54	30674,62	3603,86	292636	34381	177289	80159	402619
						8487,00	746,45	80966	7121		29824	
23		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1	198759,00	–	218635	–	218635	–	236126
						–	–	–	–		17491	
24		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	206169,00	–	13401	–	13401	–	14473
						–	–	–	–		1072	
25		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,137	202255,00	–	27709	–	27709	–	29926
						–	–	–	–		2217	
			Джм-4, 2шт									
26		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,22	30674,62	3603,86	558892	65662	338597	153093	768943
						8487,00	746,45	154633	13600		56959	
27		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22	198759,00	–	242486	–	242486	–	261885
						–	–	–	–		19399	
28		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	206169,00	–	61851	–	61851	–	66799
						–	–	–	–		4948	
29		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	202255,00	–	57845	–	57845	–	62473

						–	–	–	–		4628	
			Джм-5, 1шт									
30		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,55	30674,62	3603,86	845086	99286	511983	231487	1162699
						8487,00	746,45	233817	20565		86126	
31		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,25	198759,00	–	645967	–	645967	–	697644
						–	–	–	–		51677	
32		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45	202255,00	–	91015	–	91015	–	98296
						–	–	–	–		7281	
			Джм-6, 1шт									
33		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,05	30674,62	3603,86	369629	43427	223934	101249	508549
						8487,00	746,45	102268	8995		37670	
34		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3	198759,00	–	596277	–	596277	–	643979
						–	–	–	–		47702	
35		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	202255,00	–	55620	–	55620	–	60070
						–	–	–	–		4450	
			Джм-6", 1шт									
36		1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,04	30674,62	3603,86	338648	39787	205165	92763	465924
						8487,00	746,45	93696	8241		34513	
37		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1	198759,00	–	616153	–	616153	–	665445
						–	–	–	–		49292	
38		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267	202255,00	–	54002	–	54002	–	58322
						–	–	–	–		4320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10555184	463625	8888477	1184628	12678999
								1203084	98705	–	939186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10555184				
		Материалы		Тенге				2848293				
		Всего заработная плата		Тенге					1301789			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6040182				
			Накладные расходы	Тенге				1184628				
			Сметная прибыль	Тенге				939185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12678997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1301789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12678997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1301789			

РАЗДЕЛ 3. Колонны (л.КЖ-5-25.4)

			Колонна Км-1 - 14шт									
39		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	13,3	57637,20	26323,66	766575	350105	229668	240884	1088055
						14045,28	5857,54	186802	77905		80597	
40		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,092	198759,00	–	217045	–	217045	–	234408
						–	–	–	–		17364	
41		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413	202255,00	–	83531	–	83531	–	90214
						–	–	–	–		6683	
42		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1932	221996,00	–	42890	–	42890	–	46321
						–	–	–	–		3431	
43		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,098	15136,11	887,39	1483	87	28	1273	2977
						13957,72	320,96	1368	31		221	
			Колонна Км-2 - 2шт									
44		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
45		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1912	198759,00	–	38003	–	38003	–	41043
						–	–	–	–		3040	
46		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
47		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
48		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-3 - 4шт									
49		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,8	57637,20	26323,66	219021	100030	65619	68824	310873
						14045,28	5857,54	53372	22259		23028	

50		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,444	198759,00	–	88249	–	88249	–	95309
						–	–	–	–		7060	
51		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	202255,00	–	23866	–	23866	–	25775
						–	–	–	–		1909	
52		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	221996,00	–	12254	–	12254	–	13235
						–	–	–	–		980	
53		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028	15136,11	887,39	424	25	8	364	851
						13957,72	320,96	391	9		63	
			Колонна Км-4 - 2шт									
54		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1.9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
55		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,436	198759,00	–	86659	–	86659	–	93592
						–	–	–	–		6933	
56		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
57		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
58		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-5 - 4шт									
59		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3.8	57637,20	26323,66	219021	100030	65619	68824	310873
						14045,28	5857,54	53372	22259		23028	
60		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,668	198759,00	–	132771	–	132771	–	143393
						–	–	–	–		10622	
61		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	202255,00	–	23866	–	23866	–	25775
						–	–	–	–		1909	
62		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	221996,00	–	12254	–	12254	–	13235

						–	–	–	–		980	
63		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028	15136,11	887,39	424	25	8	364	851
						13957,72	320,96	391	9		63	
			Колонна Км-5а - 2шт									
64		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
65		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	198759,00	–	66386	–	66386	–	71696
						–	–	–	–		5311	
66		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
67		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
68		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-6 - 2шт									
69		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
70		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	198759,00	–	49690	–	49690	–	53665
						–	–	–	–		3975	
71		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
72		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
73		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-7 - 2шт									
74		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436

						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
75		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	198759,00	–	28621	–	28621	–	30911
						–	–	–	–		2290	
76		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
77		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
78		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-8 - 2шт									
79		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
80		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1912	198759,00	–	38003	–	38003	–	41043
						–	–	–	–		3040	
81		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
82		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
83		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-9 - 2шт									
84		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кэтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
85		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	198759,00	–	66386	–	66386	–	71696
						–	–	–	–		5311	
86		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	

87		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
88		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-10 - 2шт									
89		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
90		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	198759,00	–	49690	–	49690	–	53665
						–	–	–	–		3975	
91		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
92		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
93		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			Колонна Км-11 - 2шт									
94		1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	1,9	57637,20	26323,66	109511	50015	32810	34412	155436
						14045,28	5857,54	26686	11129		11514	
95		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,266	198759,00	–	52870	–	52870	–	57099
						–	–	–	–		4230	
96		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	202255,00	–	11933	–	11933	–	12888
						–	–	–	–		955	
97		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	221996,00	–	6127	–	6127	–	6617
						–	–	–	–		490	
98		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	15136,11	887,39	212	12	5	182	425
						13957,72	320,96	195	4		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3470025	1000548	1931859	691879	4494849
								537629	222676	–	332962	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3470025				

		Материалы		Тенге				656276				
		Всего заработная плата		Тенге					760305			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1275574				
			Накладные расходы	Тенге				691878				
			Сметная прибыль	Тенге				332952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4494855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
			Сметная заработная плата	Тенге					760305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4494855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
			Сметная заработная плата	Тенге					760305			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**20 188 883**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**14 237 820**				
			НДС 12%	**Тенге**				**1 708 538**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**15 946 358**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"
Жумабаев Б. С. _____
подпись
"4" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»
Алимжанов Б.К. _____
подпись
"4" 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"
Исаев Е.У. _____
подпись
"4" 05 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Бердиханов А.Е. _____
подпись
"4" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Актай М.А. _____
подпись
"3" 06 2020 год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"
Кимлач А. В. _____
подпись
04 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"
Турсунов Р. В. _____
подпись
"04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"
Шукурлаев Т. М. _____
подпись
04 05 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Садвокасов К.Т. _____
подпись
03 03 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"
Жампеис Т.С. _____
подпись
04 03 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 8
за май 2020года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
№ п/п	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундамент												
			Фундаментная плита (л.КЖ-1.55)									
1		1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20**	м3	21,40364	18960.83	1547.31	405831	33118	326788	48909	491119
						2145.64	365,45	45925	7822		36379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**405831**	**33118**	**326788**	**48909**	**491119**
								45925	7822	–	36379	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				405831				
		Материалы		Тенге				326788				
		Всего заработная плата		Тенге					53746			
			Накладные расходы	Тенге				48909				
			Сметная прибыль	Тенге				36379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491119				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					53746			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491119				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					53746			

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**491 119**				
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**346 352**				
			НДС 12%	**Тенге**				**41 562**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**387 914**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"09" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"09" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"09" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Гл.менеджер ДС

Актай М.А.. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"09" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"09" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"09" 06 2020год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Менеджер ДС

Жампеис Т.С. _____
подпись

"__" _____ 2020 год

Форма 4

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 7
за апрель 2020года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
№ п/п	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундамент												
			Фундаментная плита (л.КЖ-1.55)									
1		**1106-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20**	**м3**	**178,59636**	**18960.83**	**1547,31**	**3386335**	**276345**	**2726787**	**408109**	**4097999**
						2145,64	**365,45**	**383203**	**65268**		**303555**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3386335**	**276345**	**2726787**	**408109**	**4097999**
								383203	**65268**	–	**303555**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3386335**				
		Материалы		Тенге				**2726787**				
		Всего заработная плата		Тенге					**448471**			
			Накладные расходы	Тенге				**408109**				
			Сметная прибыль	Тенге				**303555**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4097999**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395**
			Сметная заработная плата	Тенге					**448471**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4097999**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395**
			Сметная заработная плата	Тенге					**448471**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4 097 999**				

			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				**2 890 035**				
			НДС 12%	**Тенге**				**346 804**				
			Итого с НДС	**Тенге**				**3 236 839**				

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____

"04" 05 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"04" 05 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"4" 05 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"4" 05 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"4" 05 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"4" 05 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

04 05 2020 год

Гл.менеджер ДС

Актай М.А.. _____
подпись

5" 05 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"05" 05 2020 год

Менеджер ДС

Жампеис Т.С. _____
подпись

04 05 2020 год

Заказчик: **ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"** Форма 4

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(организация, адрес, телефон)

Объект: **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-01-01 от 14 января 2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 2
за май 2020года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундамент												
			Подерживающий каркас, КЖ-1.53									
1		1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	1 конструкций	0,4431735	40358,85	10814,17	17886	4793	2273	8424	28415
						24415,65	3134,06	10820	1389		2105	
2		2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,4431735	423128,00	–	187519	–	187519	–	202521
						–	–	–	–		15002	
			Фундаментная плита (л.КЖ-1.55)									
3		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3	9,0288	16720,69	1087,29	150968	9817	129864	12240	176265
						1250,10	239,68	11287	2164		13057	
4		1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20	м3	111,5004	18960,83	1547,31	2114140	172526	1702374	254789	2558443
						2145,64	365,45	239240	40748		189514	
5		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,2030425	198759,00	–	1829188	–	1829188	–	1975523
						–	–	–	–		146335	
6		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0914256	206169,00	–	18849	–	18849	–	20357
						–	–	–	–		1508	
			Поперечное армирование фундаментной плиты (КЖ-л.1.51)									
7		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,960048	206169,00	–	197932	–	197932	–	213767
						–	–	–	–		15835	

8		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3663672	198759,00	–	72819	–	72819	–	78644
						–	–	–	–		5826	
9		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,960048	19898,37	938,09	19103	901	279	16591	38550
						18669,28	320,96	17923	308		2856	
10		1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3663672	15136,11	887,39	5545	325	106	4760	11130
						13957,72	320,96	5114	118		824	
			Гидроизоляция									
11		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,01648	868,72	19,16	22601	499	14926	6737	31686
						275,81	2,64	7176	69		2347	
			Арматурные выпуски (л.КЖ-1.58)									
12		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90999	198759,00	–	379628	–	379628	–	409998
						–	–	–	–		30370	
13		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10872	206169,00	–	22415	–	22415	–	24208
						–	–	–	–		1793	
14		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388536	202255,00	–	7858	–	7858	–	8487
						–	–	–	–		629	
15		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0388536	19898,37	938,09	773	36	12	671	1560
						18669,28	320,96	725	12		116	
			Выпуск В-1-20шт (л.КЖ-1.58)									
16		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166464	198759,00	–	33086	–	33086	–	35733
						–	–	–	–		2647	
17		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012936	202255,00	–	2616	–	2616	–	2826
						–	–	–	–		209	
18		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012936	19733,32	1290,22	255	17	3	218	511
						18152,10	377,60	235	5		38	
			Выпуск В-2-10шт (л.КЖ-1.58)									
19		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109488	198759,00	–	21762	–	21762	–	23503
						–	–	–	–		1741	

20		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006468	202255,00	–	1308	–	1308	–	1413
						–	–	–	–		105	
21		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006468	19733,32	1290,22	128	8	3	109	256
						18152,10	377,60	117	2		19	
			Выпуск В-3-8шт (л.КЖ-1.58)									
22		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1187712	198759,00	–	23607	–	23607	–	25495
						–	–	–	–		1889	
23		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052416	202255,00	–	1060	–	1060	–	1145
						–	–	–	–		85	
24		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0052416	19733,32	1290,22	103	7	1	88	207
						18152,10	377,60	95	2		15	
			Выпуск В-4-2шт (л.КЖ-1.58)									
25		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0593856	198759,00	–	11803	–	11803	–	12748
						–	–	–	–		944	
26		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013104	202255,00	–	265	–	265	–	286
						–	–	–	–		21	
27		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013104	19733,32	1290,22	26	2	–	22	52
						18152,10	377,60	24	–		4	
			Ав-1,Ав-2 (л.КЖ-1.58)									
28		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1021248	198759,00	–	20298	–	20298	–	21922
						–	–	–	–		1624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5163542	188930	4681854	304649	5905651
								292756	44817	–	437458	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4958137				
		Материалы		Тенге				1847570				
		Всего заработная плата		Тенге					325364			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2644494				
			Накладные расходы	Тенге				296226				
			Сметная прибыль	Тенге				420349				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					325364			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205405				
		Материалы		Тенге				2273				
		Всего заработная плата		Тенге					12209			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187519				

			Накладные расходы	Тенге				8424					
			Сметная прибыль	Тенге				17106					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				230936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					12209				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5905649					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
			Сметная заработная плата	Тенге					337574				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5 905 651					
			Итого с тендерной скидкой К-0,70523068163	**Тенге**				4 164 846					
			НДС 12%	**Тенге**				499 782					
			Итого с НДС	**Тенге**				4 664 628					

Застройщик :
Генеральный директор
ТОО "BERKUT DEVELOPMENT"

Жумабаев Б. С. _____
подпись

"04" 06 2020год

Инженер ПТО ТОО «Berkut Development»

Алимжанов Б.К. _____
подпись

"04" 06 2020год

Генподрядчик :
Директор
ТОО "Monumental Building"

Кимлач А. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Начальник ПТО ТОО "Monumental Building"

Турсунов Р. В. _____
подпись

"04" 06 2020год

Авторский надзор :
Главный инженер проекта
ТОО "Арх-Синтез Проект"

Исаев Е.У. _____
подпись

"04" 06 2020год

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Береке-КАБ"

Шукурлаев Т. М. _____
подпись

"04" 06 2020год

Согласовано: "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник управления ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Бердиханов А.Е. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Садвокасов К.Т. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Гл.менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Актай М.А. _____
подпись

"04" 06 2020 год

Менеджер ДС
АО"Samruk-Kazyna Constuction"

Жампеис Т.С. _____
подпись

"04" 06 2020 год