Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жан-Мирас"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по обустройству спортивной площадки в с.Добын Уйгурского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Работы по обустройству спортивной площадки в с.Добын Уйгурского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 19.05.2021

Акт выполненных работ №3

за июль

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
			Раздел: 2. Футбольное поле /Покрытие из искусственной травы 40х60 м/										
1	10	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	657	5480 929	457 141	3600360 610353	300249 92637	2689758	664227 340983	4605570 4605570	
			Итого по разделу: 2. Футбольное поле /Покрытие из искусственной травы 40х60 м/										
			Раздел: 3. Волейбольная и баскетбольная площадка /Покрытие на основе резиновой крошки 15х28 м/										
2	12	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	420	751,79 37,09	254,96 79,02	315752 15578	107083 33188	193091	52668 29474	397893	
	12.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	79,38	2235				177414,3			Казахстан 100%
	12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12,6	28				352,8			Казахстан 100%
3	13	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	420	191,48 0	50,68 16,1	-80422 0	-21286 -6762	-59136	-7303 -7018	-94743	
	13.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,46	2235				59138,1			Казахстан 100%
4	14	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство	м3	42	16609,27 1189,22	1217,46 298,07	697589 49947	51133 12519	596509	56844 60355	814788	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,84	13645				584551,8			Казахстан 100%
5	15	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	168	1631		274008		274008	21921	295929	Казахстан
6	16	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	100	19838,5 719,39	24,34 8,93	1984512 71963	2435 893	1910114	78685 165056	2228252	
	16.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	102,034	16254				1658460,91			
7	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86	1720,48 839,69	32,69 13,35	147961 72213	2811 1148	72937	79230 18175	245367	
	17.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,074	13713				69579,76			Казахстан 100%
8	18	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,19305	54924		10603		10603	848	11451	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Волейбольная и баскетбольная площадка /Покрытие на основе резиновой крошки 15х28 м/									3898937	
			ИТОГО:					6950363 820054	442425 133623	5687884	924351 629794	8504507	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		170090				8674598	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9108640	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %		1093037				10201677	
			Итого с НДС										
			Скидка					2 201 677				8 000 000	
			Итого со скидкой										

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Сайракметов Т.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Жан-Мирас"

Стенкин В.С.