Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии",Республика Казахстан, Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТУРАН, 34/1** — **080440018645**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dives Group",010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 38, дом 29, н.п. 2** — **140940008540**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 170 от 11.03.2021

Номер документа	Дата составления
519	16.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Годовое сервисное обслуживание. Камера дезинфекционная проходная для паровоздушной дезинфекции одежды, DDA-7, Sauter AG		Ежеквартальное обслуживание; сервисный отчет по параметрам, полная очистка, настройка, диагностика и ремонт, проверка и настройка датчиков, проверка насосной системы, промывка, калибровка. Проверка привода двери; Проверка правильности работы аварийного выключателя на чистой и стерильной сторонах; Проверка на наличие утечек системы трубопроводов Очистка фильтров в трубопроводах; Очистка измерительной диафрагмы и насадки; Удаление конденсата из фильтра сжатого воздуха; Правильность работы соленоидных клапанов; Проверка производительности и предельного остаточного давления вакуумного насоса; Проверка правильности работы датчиков и манометров; Регулировка дросселя с обратным клапаном; Очистка электродов парогенератора; Смазка уплотнения двери; Проверка точки срабатывания датчика атмосферного давления; Проверка точки срабатывания датчика закрытия дверей; Проверка концевого выключателя двери; Проверка калибровки температурных датчиков и датчиков давления; Проверка параметров регулятора давления редуктора уплотнения двери; Проверка предохранительных клапанов: камеры, рубашки, парогенератора; Проверка правильности работы аварийного выключателя; Проверка усилия закрытия двери; Проверка функционирования системы автоматической продувки парогенератора; Проверка функционирования системы защиты минимального уровня воды в парогенераторе; Проверка функционирования датчика давления воды в парогенераторе; Проверка функционирования клапана подачи пара в камеру; Проверка функционирования датчика давления сжатого воздуха; Проведение контрольных запусков тестовых программ (тест Бови-Дик, тест утечки); Проведение контрольных запусков рабочих программ на 134 и 121° С. Чистка парогенератора. Полная прочистка всех пневмотрубок ежеквартально Чистка магистрали подачи воды. Чистка фильтров подачи воды. Чистка всех клапанов подачи воды.	Одна услуга	1	273 224,00	273 224,00	29 274,00
				Итого	1	x	273 224,00	29 274,00

Сведения об использовании запасов, полученных _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Убайдуллаева Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2021

М.П.