Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казхастан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Одел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"**

**Подрядчик:** **ТОО "АВМ-98"**

**Договор № 73 от 04.06.2021 г.**

**Наименование работы:** **Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу"**

# Справка № 1
## от 01 июля 2021 года
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июль месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **73 от 04 июня 2021 г.** | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат ( в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу" | 12 740 719,00 | 11 375 642,00 | | | | | | | 1 365 077,00 | |
| в т.ч. за месяц июль | 12 740 719,00 | 11 375 642,00 | | | | | | | 1 365 077 | |
| К оплате | 12 740 719,00 | 11 375 642,00 | | | | | | | **1 365 077,00** | **12 740 719,00** |

**К оплате: Двенадцать миллионов семьсот сорок тысяч семьсот девятнадцать тенге, 00 тиын**

Руководитель ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"

_____ Конротбаев Н.З.

Директор ТОО "АВМ-98"

_____ Акопян А.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Одел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"

Подрядчик: ТОО "АВМ-98"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Договор № 73 от 04.06.2021 г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 01.07.2021 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Составлен(а) в текущих ценах

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. изм. | по проекту | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | |
| | | | | | | з/пла раб.-строит | в т. ч. зарплата маш. | з/пла раб.-строит. | в т. ч. зарплата маш. | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **1218-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала** | **м2 площади основания** | | **158,0000** | **623,69** | **369,7** | **98544** | **58413** | **26657** | **20852** | **128947** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **85,28** | **98,01** | **13475** | **15486** | | **9552** | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,0873 | 13,79 | 977,00 | | 13475 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0569 | 386,66 | | | | | | | |
| 1.3 | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00581 | 39,488622 | | 10309,00 | | 407088 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00581 | 39,488622 | | 1850,00 | | 73054 | | | |
| 1.4 | 3201-0101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01126 | 76,530445 | | 5010,00 | | 383418 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01126 | 76,530445 | | 1548,00 | | 118469 | | | |
| 1.5 | 3201-0101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,03219 | 218,784638 | | 6669,00 | | 1459075 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03219 | 218,784638 | | 1850,00 | | 404752 | | | |
| 1.6 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00515 | 35,002823 | | 5657,00 | | 198011 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00515 | 35,002823 | | 1295,00 | | 45329 | | | |
| 1.7 | 3304-0101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00159 | 10,806697 | | 4522,00 | | 48868 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00159 | 10,806697 | | 1548,00 | | 16729 | | | |
| 1.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00089 | 6,049032 | | 2692,00 | | 16284 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00089 | 6,049032 | | 1295,00 | | 7834 | | | |
| **1.9** | **2101-0201-0502** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **0,0115** | **1,81700** | **2773** | | | | **5039** | | |
| **1.10** | **2101-0201-0503** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **0,055** | **8,6900** | **2474,00** | | | | **21499** | | |
| 1.11 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,025 | 3,95000 | 30,00 | | | | 119 | | |
| **2** | **1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм.** | **Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2** | **м2** | | **2423,000** | **3489,64** | **266,55** | **8455394** | **645852** | **5313783** | **1958212** | **11246696** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1030,03** | **92,44** | **2495760** | **223980** | | **833088** | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 1 | 15582,67 | 1029,00 | | 16034564 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0647 | 1007,19 | | | | | | | |
| 2.3 | 3201-0101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0342 | 532,394794 | | 5010,00 | | 2667298 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0342 | 532,394794 | | 1548,00 | | 824147 | | | |
| 2.4 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,0295 | 459,229428 | | 2777,00 | | 1275280 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0295 | 459,229428 | | 1295,00 | | 594702 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,059 | 918,458855 | | 55,00 | | 50515 | | | |
| 2.6 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,01 | 155,670992 | | 735,00 | | 114418 | | | |
| 2.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 15,567099 | | 2692,00 | | 41907 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 15,567099 | | 1295,00 | | 20159 | | | |
| **2.8** | **2102-0501-0304** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **0,119** | **288,337** | **17863,00** | | | | **5150564** | | |
| **2.9** | **2113-0104-0202** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0,0007** | **1,69610** | **96232,00** | | | | **163219** | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **1137564** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2509235 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 704265 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 239466 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 5340440 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 0 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1979064 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 842640 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | **1137564** |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 %: | Тенге | | | | | | | | | 1 365 07 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учетом НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **12 740 71** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заведующий сектором ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД города Аксу"

_____ Б. Нуркенова

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "АВМ-98"

_____ Акопян А.М.