Форма № КС-3

Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы, без НДС	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**4235508,89**	**727508,84**	**727508,84**						**0,00**	**727 508,84**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Договор №30 от 30.03.2020г.

Форма 2в

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

02.07.2021г

АКТ №5
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-700157-0102 СРД-157-01-02**	**Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером тяжелого типа с трактором Т-100 ширина профилируемых дорог до 9 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**74,6880**		**7819,02**	**583987**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,42	180,745	1487,00	268768
1. 2	20102 Т	Машинист 5-го разряда	чел.-ч	1,21	90,372	--	--
1. 3	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	1,21	90,372	--	--
		Итого оплата труда:				**3598,54**	**268768**
1. 4	410 С (3101-0103-0401 РСНБ РК 2015)	Прицепной грейдер тяжелого типа на базе трактора марки Т-100	маш.-ч	1,21	90,372	1988,00	179660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	90,372	1487,00	134383
1. 5	532 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Трактор марки Т-100 на гусеничном ходу	маш.-ч	1,21	90,372	4474,00	404326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	90,372	1487,00	134383
		Итого эксплуатация машин:				**7819,02**	**583987**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2590,95	193513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,80	62200
		Сметная стоимость:				**11242,77**	**839700**
2	**Е11-470119-0201 1147-0119-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой**	**га**	**21,0000**		**5261,77**	**110497**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,49	31,29	1244,00	38925
		Итого оплата труда:				**1853,56**	**38925**

2. 2	455 С (3206-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,73	15,33	116,00	1778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 3	1757 С (3206-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Косилки прицепные	маш.-ч	0,91	19,11	145,00	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,49	31,29	3386,00	105948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	31,29	1244,00	38925
		Итого эксплуатация машин:				**5261,77**	**110497**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1631,13	34254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,43	11580
		Сметная стоимость:				**7444,34**	**156331**
3	**Е11-700345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения**	**1 км в одном направлении**	**30,0000**		**255,90**	**7677**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,1	3	1244,00	3732
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,5	1244,00	1866
3. 3	20508 Т	Водитель автомобиля 6 разряда	чел.-ч	0,05	1,5	--	--
3. 4	20973 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	3	--	--
		Итого оплата труда:				**186,60**	**5598**
3. 5	323 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	1,5	2630,00	3945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1,5	1244,00	1866
		Итого эксплуатация машин:				**131,50**	**3945**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,47	614
		Сметная стоимость:				**276,37**	**8291**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**702161**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3732**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**698429**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**309559**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**227767**

ИТОГО:	Тенге				929928
Сметная прибыль	Тенге				74394
ИТОГО по смете:	Тенге				1004322
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613	Тенге				1039298,39
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997	Тенге				727508,84

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ Ерниязов И.М.