Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56**	**131240018177**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24**	**990340009365**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №02 от 01.10.2014г.	

Номер документа	Дата составления
00000000060	31.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Дополнительные работы: Электроосвещение			Вып.работ	1	6 686 854,00	6 686 854,00
				Итого	1	x	6 686 854,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель / _____ / Федоров Ю.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2016

М.П.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	99-1-1(пл)пр	Счетчик многотарифный / *шт*	3	14415		43245				
2	99-1-3(пл)пр	Маршрутизатор / *шт*	1	61525		61525				
3	99-1-4(пл)пр	Щит этажный / *шт*	18	7100		127800				
4	99-1-5(пл)пр	Автоматический выключатель 16А / *шт*	6	88		528				
5	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 / *шт*	8	871		6968				
6	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3 / *шт*	4	757		3028				
7	17-1-49	Светильники, тип РСП15-400-101-У3 / *шт*	3	6040		18120				
8	99-1-9(пл)пр	Лампа энергосберегающая 9 Вт / *шт*	5	120		600				
9	99-1-10(пл)п	Лампа энергосберегающая 13 Вт / *шт*	51	115		5865				
10	99-1-13(пл)п	Лампа энергосберегающие 70 кВ / *шт*	3	695		2085				

11	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	816	68	55488
		шт			
12	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,21	6300	1323
		1000шт			
13	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	144	156	22464
		шт			
14	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	135	182	24570
		шт			
15	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	20	214	4280
		шт			
16	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	54	431	23274
		шт			
17	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	210	584	122640
		шт			
18	99-1-15(пл)п	Колодка клемная на 2 контакта	102	37	3774
		шт			
19	99-1-16(пл)п	Колодка клеммная на 3 контакта	108	53	5724
		шт			
20	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	17	3100	52700
		шт			
21	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220x220x90 мм, тип У275-УХЛ3	15	491	7365
		шт			
22	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,51	24200	12342
		1000шт			

23	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, с степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	1,077	22300	24017
24	99-1-2(пл)пр	Патрон подвесной *шт*	102	21	2142
25	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,625	152485	95303
26	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,9	25776	23198
27	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,007	25776	180
28	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,9	16397	31154
29	16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,6	38321	22993
30	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	6,5	37147	241456
31	99-1-3(пл)пр	Труба поливинилхлоридная д.25мм *м*	450	20	9000
32	99-1-4(пл)пр	Труба поливинилхлоридная д.40 *м*	77	44	3388
33	99-1-5(пл)пр	труба поливинилхлоридная д.63 *м*	120	93	11160
34	99-1-6(пл)пр	Труба поливинил хлоридная *м*	840	16	13440
35	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 *т*	0,03615	47806	1728
36	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,0315	50848	1602

Раздел 2 Тренажерный зал

37	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
38	99-2-1(пл)пр:	ЩУРН-3-24-1-36	1	2135		2135				
		шт								
39	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3486	1	16
		шт		227	2,3	3632	37	95	0,013	–
41	99-2-3(пл)пр:	автоматический выключатель 1-фазный	16	87		1392				
		шт								
42	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
43	99-2-4(пл)пр:	Счетчик многотарифный МТХ3	1	15420		15420				
		шт								
44	18-1-619	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	955		1910				
		шт								
45	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	36	342,8	134	12341	4824	6697	0,99	36
		шт		158	37,8	5688	1361	95	0,221	8
46	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	18	216,3	120	3893	2160	1700	0,41	7
		шт		65	34,4	1170	619	95	0,201	4
47	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	47	0,2	470	2	433	0,29	3
		шт		45,5	0,1	455	1	95	–	–
48	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	48,5	0,2	340	1	314	0,29	2

		шт								
				47	0,1	329	1	95	–	
49	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	15	123,9	0,7	1859	11	1585	0,65	
		шт								
				111	0,2	1665	3	95	0,001	–
50	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	15	123,9	0,7	1859	11	1585	0,65	10
		шт								
				111	0,2	1665	3	95	0,001	–
51	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,6	48,9	869	391	394	0,22	2
		м								
				39,6	12,2	317	98	95	0,071	1
52	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	16	147,3	73	2357	1168	1031	0,29	5
		м								
				49,5	18,3	792	293	95	0,107	2
53	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	186	186,9	–	34763	–	15903	1	186
		ввод								
				90	–	16740	–	95	–	–
54	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	16	10,6	0,1	170	2	136	0,06	1
		м								
				8,8	0,1	141	2	95	–	–
55	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	86	5,4	0,1	464	9	302	0,02	2
		м								
				3,7	–	318	–	95	–	–
56	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	100	30,3	7,3	3030	730	1976	0,11	11
		м								
				18,7	2,1	1870	210	95	0,012	1
57	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	600	47,2	14,8	28320	8880	17442	0,16	96
		м								
				26,3	4,3	15780	2580	95	0,025	15
58	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	72	101		7272				
		шт								
59	99-2-9(пл)пр	Лампа энергосберегающая,30Вт	1	177		177				
		шт								
60	99-2-10(пл)п	Лампа энергосберегающая 45 Вт	6	346		2076				

61	99-2-11(пл)п	Лампа энергосберегающая 13 ВТ	шт	7	114	798
62	99-2-12(пл)п	Лампа энергосберегающая, 9 Вт	шт	4	119	476
63	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1	216	216
64	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10	156	1560
65	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	7	182	1274
66	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	15	68	1020
67	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	88493	7079
68	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	57147	34288
69	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	38438	769
70	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,085	37595	3196
71	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,025	9831	246
72	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,03	24200	726
73	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,032	22300	714
74	99-2-13(пл)п	Труба поливинилхлоридная д.32	шт	16	33	528
75	18-3-16	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб прямой, У1080 У3		1	2851	2851

		шт								
Раздел 3 Монтаж										
76	Ц8-572-3									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
		шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
77	99-3-1(пл)пр	ЩУРН-3-24		317	13,5	317	14	95	0,079	–
			1	2124		2124				
78	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	1	862	28	862	28	328	2	2
79	99-3-2(пл)пр	Автоматический выключатель 3-х фазный		340	4,5	340	5	95	0,026	–
			1	1095		1095				
80	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
81	99-3-3(пл)пр	Автоматический выключатель 1фазный		227	2,3	2270	23	95	0,013	–
			10	88		880				
82	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный								
		шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
83	99-3-4(пл)пр	Счетчик многотарифный МТХЗ		158	2,3	158	2	95	0,013	–
			1	15415		15415				
84	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	5	862	28	4310	140	1637	2	10
85	18-1-619	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		340	4,5	1700	23	95	0,026	–
			5	954		4770				
86	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2								
		шт	92	342,8	134	31538	12328	17113	0,99	91
87	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды		158	37,8	14536	3478	95	0,221	20
			7	216,3	120	1514	840			

		шт							
			65	34,4	455	241	95	0,201	
88 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт							
			115	0,2	115	–	95	0,001	–
89 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	47	0,2	470	2	433	0,29	3
		шт							
			45,5	0,1	455	1	95	–	–
90 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	48,5	0,2	388	2	358	0,29	2
		шт							
			47	0,1	376	1	95	–	–
91 Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	37	123,9	0,7	4584	26	3908	0,65	24
		шт							
			111	0,2	4107	7	95	0,001	–
92 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	590	0,22	3
		м							
			39,6	12,2	475	146	95	0,071	1
93 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	53	147,3	73	7807	3869	3414	0,29	15
		м							
			49,5	18,3	2624	970	95	0,107	6
94 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	53	14,6	0,2	774	11	599	0,07	4
		м							
			11,8	0,1	625	5	95	–	–
95 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	12	8,5	0,1	102	1	84	0,05	1
		м							
			7,3	–	88	–	95	–	–
96 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	247	5,4	0,1	1334	25	868	0,02	5
		м							
			3,7	–	914	–	95	–	–
97 Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	100	30,3	7,3	3030	730	1976	0,11	11
		м							

				18,7	2,1	1870	210	95	0,012	
98	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	810	47,2	14,8	38232	11988	23547	0,16	130
		м		26,3	4,3	21303	3483	95	0,025	20
99	99-4-1(пл)пр	Светильник ARS/R-2-36	85	2007		170595				
		шт								
100	99-4-2(пл)пр	Светильник ЛПО 01-2х36	7	1165		8155				
		шт								
101	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4	3	342		1026				
		шт								
102	99-2-9(пл)пр	Лампа энергосберегающая,30Вт	1	172		172				
		шт								
103	99-2-11(пл)п	Лампа энергосберегающая 13 ВТ	7	115		805				
		шт								
104	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	184	101		18584				
		шт								
105	99-4-3(пл)пр	Лампа энергосберегающая 20 Вт	3	131		393				
		шт								
106	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215		215				
		шт								
107	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156		1560				
		шт								
108	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182		1456				
		шт								
109	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	37	68		2516				
		шт								
110	16-1-124	Кабели силовые АВВГ 3х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	214778		4296				
		км								
111	16-1-172	Кабели силовые АВВГ 3х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	388285		3883				
		км								
112	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	57147		45718				

			км							
113	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	38438		3075				
			км							
114	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,275	117626		32347				
			км							
115	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,037	9831		364				
			км							
116	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,04	24200		968				
			1000шт							
117	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,06	22300		1338				
			1000шт							
118	99-4-4(пл)пр	Труба поливинилхлоридная д.20 мм	12	15		180				
			м							
119	99-4-5(пл)пр	Труба поливинилхлоридная д.40	53	44		2332				
			шт							
	Раздел 4 Офис № 2									
120	Ц8-572-3									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			шт							
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
121	99-5-1(пл)пр	ЩУРН-3-24-1-36	1	2125		2125				
			шт							
122	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
			шт							
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
123	99-5-2(пл)пр	Автоматический выключатель 3-х фазный	1	1095		1095				
			шт							
124	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт							
				227	2,3	1589	16	95	0,013	–

125 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	—
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
126 99-5-4(пл)пр	Счетчик многотарифный МТХЗ	1	15415		15415				
	шт								
127 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862	28	4310	140	1637	2	10
	шт		340	4,5	1700	23	95	0,026	–
128 18-1-619	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	954		4770				
	шт								
129 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	73	342,8	134	25024	9782	13578	0,99	72
	шт		158	37,8	11534	2759	95	0,221	16
130 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,3	120	1082	600	472	0,41	2
	шт		65	34,4	325	172	95	0,201	1
131 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
	шт		115	0,2	230	–	95	0,001	–
132 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	9	47	0,2	423	2	390	0,29	3
	шт		45,5	0,1	410	1	95	–	–
133 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	48,5	0,2	388	2	358	0,29	2
	шт		47	0,1	376	1	95	–	–
134 Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	28	123,9	0,7	3469	20	2958	0,65	18
	шт		111	0,2	3108	6	95	0,001	–
135 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
	м		39,6	12,2	792	244	95	0,071	1
136 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	83	180,3	91,6	14965	7603	6339	0,33	27
	м		57,4	23	4764	1909	95	0,134	11

137 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
	м	83	19,6	0,5	1627	42	1301	0,1	8
			16,4	0,1	1361	8	95	0,001	–
138 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
	м	20	8,5	0,1	170	2	139	0,05	1
			7,3	–	146	–	95	–	–
139 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2								
	м	389	5,4	0,1	2101	39	1367	0,02	8
			3,7	–	1439	–	95	–	–
140 Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий								
	м	100	30,3	7,3	3030	730	1976	0,11	11
			18,7	2,1	1870	210	95	0,012	1
141 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах								
	м	710	47,2	14,8	33512	10508	20640	0,16	114
			26,3	4,3	18673	3053	95	0,025	18
142 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
	шт	2	192,22		384				
	Всего прямые затраты				**1822965**	**79935**			**1003**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**153237**	**22261**			**128**
					1589793				
	Накладные расходы, тенге				166724				
	- заработная плата, тенге				25009				
	- трудоемкость, чел-ч				83				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119381				
	Всего				**2109070**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21091				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8436				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2138597**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5853340**
- материалы, тенге	4351263
- сметная заработная плата, тенге	629603
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1214
Налог (2 %)	117066
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5970406**
НДС (12 %)	716448
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6686854**

Заказчик _____ Фёдоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.