Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области"
Генподрядчик ТОО "Golden City DS"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №118 в селе Тан, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ от 26 июля 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		186	30.04.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №118 в селе Тан, Жалагашского района Кызылординской области	171543121,62	62676631,63	-	-	-	-	-	7521195,80	70197827,43
Итого:	171543121,62	62676631,63	-	-	-	-	-	7521195,80	70197827,43

Заказчик: КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области
Руководитель _____Садыков Т.

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"
Директор _____Куанбаев Т.С.

Авторский надзор:ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____Ахметов З.

Технадзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____Бердалы Н.

Программный комплекс АВС-Смета

Наименование стройки -Капитальный ремонт средней школы в с.Тан, Жалагашского района, Кызылординской области

Заказчик ГКУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области"

Генподрядчик ТОО "Golden City DS"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы в с.Тан, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №186 от 2021-04-30

А К Т №3

приемки выполненных работ от 26 июля 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт помещений					
1	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2167,1460**		**1387,73**	**3007414**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	0,74	1603,688	1282,00	2055928
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	120,06	1107,94	133019
		Итого оплата труда:				**1010,06**	**2188947**
1. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	101,856	1267,00	129051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	101,856	1108,00	112856
1. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	18,204	2171,00	39521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	18,204	1108,00	20170
		Итого эксплуатация машин:				**77,79**	**168582**
1. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	40,526	19224,00	779065
1. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,130029	22997,00	2990
1. 7	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	2,601	326,00	848
		Итого материалов:				**361,26**	**782903**
		Накладные расходы	%	72		727,24	1576042
		Сметная прибыль	%	8		169,20	366676
		Сметная стоимость:				**2284,17**	**4950132**
2	**1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждение перилами**	**м перил**	**48,0000**		**376,92**	**18092**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1173)	чел-ч	0,264	12,672	1173,00	14864
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,5616	1552,14	872

1	2	3	4	5	6	7	8
Про	ИТОГО:		Тенге				**54567504**
	Сметная прибыль		Тенге				**3743395**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**58310898**
		Итого по акту	Тенге				58310898
		Оборудование	Тенге				7775068
		Итого по акту без оборудование	Тенге				50535831
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				1172431
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				51708262
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				698062
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				4992830
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				57399153
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1147983
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	Тенге				66322204
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				69640702
		НДС 12%	Тенге				8356884
		Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге				77997586,03
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				70197827,43

6230

Заказчик: КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" упрвления образования Кызылординской области"

Руководитель _____ **Садыков Т.**

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Директор _____ **Куанбаев Т.С.**

Авторский надзор:ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов З.**

Технадзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Бердалы Н.**