Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД и жилищной инспекции г.Сатпаев".
Исполнитель: ТОО "KZ Центр"
Договор №167 от 01 июня 2020 г.
Наименование объекта: Инженерно-техническая укрепленность ВДН-3 ТОО "СПТВС".
Благоустройство территории и периметральное ограждение. Благоустройство территории.

Акт № 1 32916-1 ЛС

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен(а) 1 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3/Планировка территории вдоль ограждения на 2,0м в обе стороны от оси ограды/	м2		2417,18	9,07	9,07	21922	21922	–	4604	28647
						–	2,65	–	6394		2122	
5	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		1	4942,29	822,52	4942	823	417	4296	9977
						3702,40	274,92	3702	275		739	
6	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.		1	6870,00	–	6870	–	6870	–	7420
						–	–	–	–		550	
7	С124-010201-0107	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/Знак дорожный "Движение без остановки запрещено" 2.5(СТ РК 1412-2010)/	шт.		1	9291,00	–	9291	–	9291	–	10034
						–	–	–	–		743	
		Асфальтобетонное покрытие площадки и подъезда										
12	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Корыто под асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта		346,5	69,43	69,43	24058	24058	–	5417	31833
						–	21,71	–	7524		2358	
13	Е11-010104-0211 К=5	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/Корыто под щебеночное покрытие/	м3 грунта		346,5	274,57	274,57	95139	95139	–	21423	125887
						–	85,87	–	29754		9325	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Погрузка грунта в на автомобили-самосвалы/										
			м3 грунта	80,5		272,12	259,50	21906	20890	11	4995	29052
						12,49	73,69	1005	5932		2152	
15	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км										
			т	152,95		119,00	–	18201	–		–	19657
						–	–	–	–		1456	
16	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
			м2 покрытия	770		1591,74	127,09	1225639	97858	1092026	65100	1393997
						46,44	31,85	35755	24522		103259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	73,766	14734,00				1086868		
9.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,008316	148119,00				1232		
17	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
			м2 покрытия	820		1591,74	127,09	1305226	104213	1162936	69327	1484516
						46,44	31,85	38077	26115		109964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	78,556	14734,00				1157444		
10.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,008856	148119,00				1312		
18	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303										
			м2 покрытия	820		708,64	0,08	581085	67	580610	441	628048
						0,50	–	408	–		46522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,048	39,36	14734,00				579930		
11.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,004592	148119,00				680		
19	Е11-270602-0901	Проливка битумной эмульсией 0,8л/м2										
			т	0,696		154386,96	1824,39	107453	1270	106183	720	116827
						–	957,58	–	666		8654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,71688	148119,00				106184		
20	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)										
			м2 основания	870		772,33	225,11	671924	195842	445621	95795	829137
						35,01	66,94	30461	58238		61418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	164,43	2457,00				404005		
13.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	26,1	27,00				705		
21	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	870		223,69	68,90	194610	59941	134669	19664	231415
						–	20,93	–	18207		17142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	54,81	2457,00				134668		
22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	140,25		3082,89	1085,24	432375	152205	259489	60008	531774
						147,46	248,72	20681	34882		39391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	171,105	1515,00				259224		
15.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	9,8175	27,00				265		
23	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/Устройство обратной засыпки/	м3 грунта	58		42,35	42,35	2457	2457	–	553	3250
						–	13,25	–	768		241	
		Асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки										
24	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещениигрунта до 10 м/Корыто под асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта	15		69,43	69,43	1041	1041	–	235	1378
						–	21,71	–	326		102	
25	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Погрузка грунта в на автомобили-самосвалы/	м3 грунта	11		272,12	259,50	2993	2854	2	683	3970
						12,49	73,69	137	811		294	
26	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20,9		119,00	–	2487	–		–	2686
						–	–	–	–		199	
27	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100		1591,74	127,09	159174	12709	141821	8454	181039
						46,44	31,85	4644	3185		13410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные [redacted]стые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	9,58	14734,00				141152		
20.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,00108	148119,00				160		
28	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	100		708,64	0,08	70864	8	70806	54	76591
						0,50	--	50	--		5673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные [redacted]стые. типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	0,048	4,8	14734,00				70723		
21.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,00056	148119,00				83		
29	Е11-270602-0901	Проливка битумной эмульсией 0,8л/м2	т	0,096		154386,96	1824,39	14821	175	14646	99	16114
						--	957,58	--	92		1194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,09888	148119,00				14646		
30	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)/снования из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)/	м2 основания	120		910,67	225,11	109281	27013	78066	13213	132294
						35,01	66,94	4202	8033		9800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	22,68	3189,00				72327		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	3,6	27,00				97		
31	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)/Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)/. исключать на каждый 1 см изменения толщиныслоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	120		-269,81	-68,90	-32377	-8268	-24109	-2712	-37896
						--	-20,93	--	-2511		-2807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	7,56	3189,00				24109		
32	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 3/Устройство обратной засыпки/	м3 грунта	4		42,35	42,35	169	169	--	38	224
						--	13,25	--	53		17	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									5854650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					139122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						812386			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						223265			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4079355		
		- Перевозка грузов	тенге					20688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							372407	
		- Сметная прибыль	тенге							433918	
		ИТОГО без НДС	Тенге								**5854650**
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге								117093,00
		Итого :	Тенге								5971743,19
		Зимние удорожания 3 %	Тенге								179152,30
		Итого :	Тенге								6150895,49
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								123017,91
		ИТОГО по акту без НДС:	Тенге								**6273913,40**
		С учетом скидки (122831404/152847203) к=0,8036222	Тенге								**5041856,09**
		НДС 12 %	Тенге								**605022,73**
		ВСЕГО по акту с НДС	Тенге								**5646878,82**

Сдал "Подрядчик"

Директор ТОО "KZ Центр", БИН 070640012483

Бегленов С.К.

Принял "Заказчик"

Руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Сатпаев" БИН 160640003196

Кенжегулов Н.А.

Директор ТОО "СПТВС" Токимбаев Е.А.

Начальник участка ТОО "СПТВС" БИН 151140024490

Жакенов Ш.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Корпорация Казхмыс" ПО "Жезказганцветмет" БИН 050140000656

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Главный инженер **Кенжалинов А.И.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "Национальный Центр Курылысконсалтинг" БИН 020440005137

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Амерханов Б.М.**