Бекітемін

төраға орынбасары АЖК ҚР ИИДМ

_____Беков А.Ә.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдық
Даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздың
№ 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуір
№ 234 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «21» маусым

Тапсырыс беруші: **«Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің Автомобиль жолдары комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ, Транспорт Тауэр ғимараты Қабанбай батыр даңғылы 32/1. атынан төрағаның орынбасары Беков Амангелді Әуезханұлы.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

201_ ж. «_____» _____ Сәйкестік туралы декларация **«Евро-Азиаттық құрылыс корпорациясы «EVRASCON» ашық акционерлік қоғамы заңды мекен-жайы: 529 орам, Ясамалы ауданы, Баку қаласы, Әзірбайжан Республикасы; Филалы: Жақаев көшесі 114, Қызылорда қаласы, Қазақстан Республикасы.** Жоба басшысы атынан **Аскеров Эльчин Сабир оглы.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

201_ ж.«_____» _____ Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды.
АҚ «КазжолҒЗИ/ЖШС «ҚазҒЗжЖИ «Дортранс» және «Kazi Hasan & Associates» (КХА), заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы **Нұр-Сұлтан қаласы, Коктал-2** микроауданы, **ДЭУ-2. Атынан** сарапшы **Алимов Дамир Токумович жоба басшысы.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

201_ ж.«_____» _____ Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды.

«СК Инжиниринг» ЖШС авторлық қадағалау тарапынан Юров Павел Яковлевич

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Түркістан облысында орналысқан «Көкпек, Көктал, Благовещенка арқылы (Қырғыстан Республикасы шекарасына кіретін жолдармен «Өзбекстан Республикасына шекарасы (Ташкентке) – Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас» А-2 автомобиль жолының 774-806 шақырым учаскелерін қайта жаңарту (түзету)» жұмыс жобасы бойынша, автомобиль жолының 774-800 шақырым учаскелерін қайта жаңарту обьектісі бойынша.**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылыс

Қазақстан Республикасы мен Еуропа қайта құру және даму банкі арасындағы қарыз туралы келісім 2012 жылғы 12 желтоқсандағы № 43271 қарыз туралы келісім.

1) Сарыағаш ауданы Әкімдігнің 2008 жылғы 10 қантардағы №57 Жер учаскелерін пайдалунуды шектеу туралы келісім шартарды жасауға жер учаскелерін мемлекеттік мұқтаждарға сатып алуға рұқсат беру туралы қаулысы

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы әкімдігінің 2001 жылғы 2 шілдегі № 17 Жер учаскесін тұрақты пайдалунуға беру туралы қаулысы. (Кадастр нөмірі 19:289:109:006. 19:289:109:004).

Түркістан облысы, Сарыагаш ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 7 қарашадағы № 401 Жер учаскесін тұрақты пайдалунуға беру туралы қаулысы. (Кадастр нөмірі 19:296:109:535, 19:296:109:004).

шешім шығарған органның атауы

ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы № 1227 Қаулысымен бекітілген ҚР-ның 2006-2012 ж.ж. автожол саласын дамыту мемлекеттік бағдарламасы; ҚР Президентінің 2006 жылғы 11 мамырдағы № 86 2015 жылға дейін бекітілген ҚР Көліктік стратегиясы

шешім шығарған органның атауы

2) **Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Комитетінің 2015 жылғы 07 сәуірдегі № 16-3** Құрылыс – монтаждау жұмыстарды жүзеге асыра бастағаны туралы берілген рұқсаттамасы

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің**
2013 жылғы 6 қыркүйектің 227 – ПИР бұйрығымен бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
Нұр-Сұлтан қ. «Мемсараптама» РМК «СК Инжиниринг» ЖШС жобасына, 2013 ж. 28 ақпандағы №01-0096/13 жобаға (жобалау сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстың басталуы **сәуір, 2015 жыл**;жұмыстың аяқталуы **қыркүйек, 2017 жыл;** құрылыстың ұзақтығы, ай: құрылысты ұйымдастыру нормасы ойынша немесе жобасы бойынша: **18 ай**; нақты **29 ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері:

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Ұзындығы	шақ.	25,670	25,670	25,670	25,670
Топырақ жабынының ені	м	27,5-76	27,5-76	27,5-76	27,5-76
Жүретін жол бөлігінің ені	м	2х(3,75х2)	2х(3,75х2)	2х(3,75х2)	2х(3,75х2
Жол жиектерінің бекітілген жолағының ені	м	2,5	2,5	2,5	2,5

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
а) тас жолдың негізгі көрсеткіштері:
Автожол санаты – I-б;
Қозғалыс жолағының саны – 4дана;
Өту бөлігінің ені – 2х7,5 м;
Жер төсемінің ені – 27,5 м;
Бөлу жолағының ені – 5,0 м;
Негізгі жол төсемінің типі бойынша бекітілген жол жиегінің ені – 2,5 м.
б) жол төсемі және су бұрғыш:
Жер төсемінің еңістері нормативтік параметрлерге дейін – үйіндінің биіктігі 3 м дейін болған кезде 1:4, үйіндінің биіктігі 3 м асқан кезде 1:1,5 жеткізілген.
Автожолдың жүру бөлігінен су бұрғыш жамылғы жолдар қамтамасыз етіледі екі жағы да құламалы көлденең жол бейіні еңістері 15% - ға және жол жиектерін 40%. Учаскелердегі бойлық еңістері 30-дан астам % - ға орналастырылды, төгінділері су бөлігінің телескоптық үлгідегі құрылғымен сөндіргіштер табанындағы үйінді.

в) жол жабыны:

Жол жабынының конструктивтік қабаттары	км бастап	км дейін
1	2	3
Цементобетон, 27 см	774	800
Полиэтелен пленкасы	774	800
7% цемент қосылған шағыл тас қоспасы, 20 см	774	800
Негіздің төиенгі қабаты қиыршық тас құм қиыршық қоспасынан жасалған қалындығы 35 см	774	800
Төсеме қабат негіз қоспасының қалыңдығы	774	800

г) обьектінің орналасуы: Қазығұрт ауданы арқылы 774 шақырымнан бастап 786 шақырымға дейын, Сарыағаш ауданы арқылы 789 шақырымнан бастап 800 шақырымға дейын орналысқан.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: 2012-2014, жылдардағы ағымдағы және болжам бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы **17 394,023** млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **14 797,018** млн теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың соммасы:
15 778 969 836,69 теңге, оның ішінде:
техникалық қадағалау қызметті: 378 620 374,44 тенге;
авторлық қадағалау қызметті: 7 552 214,73 теңге;
Техникалық-экономикалық негіздеме: 3 824 324,10 теңге;
құрылыс-монтаж жұмыстары: 15 388 972 923,42 теңге оның ішінде:
Цементбетонды негізгі (25670м) 4 жолақты жолдың құны 744-800 шақырымдағы: 13 394 097 124,38 теңге; 744-800 шақырымдағы жол учаскесіндегі нысандардың құны 1 994 875 799,04 теңгені құрайды оның ішінде:
982+66 ПК жер асты жолаушыларға арналған өтпелінің құны – 15 703 833,60 теңге;

715+70,338 ПК орналасқан ұзындығы 74,55 м екі сатылы айрықтың жол өтпесі құны– 306 072 190,22 теңге;
858+40 ПК орналасқан таяныштар арасының ені 30,61 м, ауыл шаруашылық техникасына арналған көпірдің құны – 114 696 526,02 теңге;
955+73,77 ПК орналасқан жол өтпес ұзындығы 92,362 м екі сатылы айрықтың құны– 384 057 236,42 теңге;
755+36 ПК орналасқан таяныштар арасының ені 26,6 м, ұзындығы 41,15 м Көкпарсай ө. арқылы өтетін көпірдің құны – 176 770 114,07 теңге;
864+68,46 ПК орналасқан ұзындығы 35,15 м Сары-Булаксай ө. Арқылы өтетін көпірдің құны– 150 995 613,84 теңге;
788+31 ПК орналасқан, Г-11,5+Г-15,25+2х0,75м, таяныштар арасының ені 30,43м көпірдің құны– 130 805 588,66 теңге;
815+38, ПК орналасқан, Г-11,5+Г-15,25+2х0,75м, таяныштар арасының ені 26,88м көпірдің құны– 114 696 526,02 теңге;
931+43,5 ПК орналасқан, таяныштар арасының ені 31,18 м көпірдің құны– 154 696 526,02 теңге;
864+68.42 ПК орналасқан, таяныштар арасының ені 30,63 м көпірдің құны– 149 785 541,02 теңге;
887+68, ПК орналасқан, Г-11,5+Г-15,25+2х0,75м, таяныштар арасының ені 27,29м көпірдің құны– 114 696 526,02 теңге;
908+69, ПК орналасқан, Г-11,5+Г-15,25+2х0,75м, таяныштар арасының ені 27,29м көпірдің құны– 114 696 526,02 теңге;
775+693,5 шақырымдағы (оң жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
776+638,5 шақырымдағы (сол жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
785+401,5 шақырымдағы (сол жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
785+478,5 шақырымдағы (оң жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
790+161,5 шақырымдағы (сол жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
790+210,5 шақырымдағы (сол жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
792+210 шақырымдағы (оң жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
792+255 шақырымдағы (сол жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
794+260 шақырымдағы (сол жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
794+363,95 шақырымдағы (оң жақта) автобус павильоны бар аялдама пунктінің құны – 2 960 685,00 теңге;
790+931,15 шақырымдағы Автомобильдердің апаттық жағдайдағы эстакада мен дәретханасы бар демалу алаңдардың құны – 37 596 471,11 теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды. **Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданында орналасқан км 774-806 «Өзбекстан Республикасы шекарасы-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» республикалық маңызы бар А-2 автомобиль жолын қалпына келтіру»**

(объектінің (кешеннің) атауы)

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ**.

Тапсырыс беруші	**Беков Амангелді Әуезханұлы**	*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*
Техникалық қадағалау	**Алимов Дамир Тоқымұлы**	*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*
Авторлық қадағалау	**Юров Павел Яковлевич**	*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*
Мердігер (бас мердігер)	**Аскеров Эльчин Сабир оглы**	*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
10-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
Автожол телімі (жол атауы) км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	Жолдың ұзындығы (жол төсем түрі)	м	25670	Цементті бетонды	H=0.27
2	Жолдың ұзындығы (жол төсем түрі)	м	3684	Асфальт бетонды	H=0.29
3	Жол ені	м	2x(3,75x2)		
4	Жаяужол ені	м	1.5 - 3		
5	Бөліп тұратын жолақтың ені	м	3		
6	Жолдың жиегінің ені	м	1.25-2		
7	Еңіс бұрышы	градус	56-58		
8	Үйме биіктігі	м	1 - 7		
9	Жолақ саны	дана	2-3		
10	Жол белгілері	дана	1027	СТ РК-1412-2010	
11	Жарықтандыру бөліктері	дана	2331	СТ РК-1278-2004	
12	Жас көшеттер	дана			
13	Жарықтандыру (таяныш)	дана	557	8м -10м	
14	Белгі бағаналары	дана	2331	СТ РК-1278-2004	
15	Кедергі қоршаулары	м	52452	СТ РК-1278-2004	
16	Жер асты/жер үсті жаяу жүргіншілер жол ұзындығы	дана./м			
17	Автобус тұрақтары (әжетханалармен)	дана	12		
18	Демалыс аумағы эстакадамен (әжетханалармен)	дана	1		
19	Авто тұрақ алаңы (төбелер мен әжетханалар	дана	2 3	2 -тұрақ 1-әжетхана 2- төбелер мен әжетханалар	
20	Су өткізетін құбыр	дана	34		

21	Табынды айдап өту жолы	дана	3		
22	Салмақ өлшеу қақпасы (САИС)	дана	-		
Комплектация САИС					
1					

Тапсырыс беруші: Беков Аманжелды Ауезханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Гукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Саблер оглы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
6-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
Көпір (755+36) ПК,км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	18х1	құрастырылған арқалық Д-12	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	26.66	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	5.59		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	6,81		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	18		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	18		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	1,45		
10	Жарықтандыру		Жоқ		

Тапсырыс беруші: Бенов Амангелды Ауезханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сабир оглы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
8-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы

Көлік түйініндегі жол өтпесі ПК955+73.77

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Жол өтпесі ұзындығы	м	92.362		
2	Тереңдігі	м	6		
3	Ені	м	35.60		
4	Биіктігі	м	5.5		
5	Құбыр диаметрі	м	05х05 төртбұрыш		
6	Құбыр саны	дана	6 (05х05)		
7	Үйменің биіктігі	м	1 ден 6 дейін		
8	Жүргінші жол деңгейінен құбырдың сыртқы қабырға деңгейіне дейінгі қашықтық	м	3- 6 еңіске байланысты		
9	Жол жиегіндегі ағын су науасының ұзындығы	м	1330		
10	Жол жиек еңісіндегі ағын су науасы	дана	190		
11	Жарықтандыру (таяныштар)	дана	188		

Тапсырыс беруші: Бенов Амангелді Аудханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Д. Алиев Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сабир Оглы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«КаздорНИИ» ЖОБАЛАР ЖӘНЕ АКТІЛЕР ҮШІН СК ИНЖИНИРИНГ ДЛЯ ПРОЕКТОВ И АКТОВ

Республика Казахстан город Кызылорда
«Евро-Азиаттық құрылыс корпорациясы
"EVRASCON"
«Евро-Азиатская строительная корпорация
БСН/БИН 101241019581
№3
Кызылординский филиал открытого акционерного общества
Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
6-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
Ауыл шаруашылық техникасына арналған көпір (908+69) ПК, км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	12х1	Қуысты арқалықтар L-12 м арқалықтар	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	27,29	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	$H \geq 5,0$ m		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	6,8		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	12		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	12		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	0,99		
10	Жарықтандыру		жоқ		

Тапсырыс беруші: Беков Амангелды Аузханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Тукимович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сабир оглы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
6-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
Көпір (931+43,5) ПК, км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	21x1	Құрастырылған арқалықтар Д-12	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	31.18	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	3		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	4.42		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	21		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	21		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	1.40		
10	Жарықтандыру		жоқ		

Тапсырыс беруші: _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдал
қабылдау ак
6-қос

Объектінің техникалық сипаттамасы

Ауыл шаруашылық техникасына арналған көпір (788+31) ПК,км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	12	құрастырылған арқалық Д-12	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	30,43	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	$H \geq 5,0$ m		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	6,39		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	12		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	12		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	1,40		
10	Жарықтандыру		жоқ		

Тапсырыс беруші: Беков Амангелды Ауезханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сабирович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
6-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
Ауыл шаруашылық техникасына арналған көпір (887+30) ПК, км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	12х1	Қуысты арқалықтар L-12 м арқалықтар	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	27,29	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	H≥5,0 m		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	6,8		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	12		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	12		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	0,99		
10	Жарықтандыру		жоқ		

Тапсырыс беруші: Баков Амангелды Мусуканович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сабир оғлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
6-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы

Ауыл шаруашылық техникасына арналған көпір (815+38) ПК, км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	12	құрастырылған арқалық Д-12	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	26.88	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	$H \geq 5,0$ m		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	6,39		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	12		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	12		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	1,40		
10	Жарықтандыру		жоқ		

Тапсырыс беруші: Беков Аманғалды Ауезканович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Леонович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Ельчин Сабирович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалану
қабылдау актісі
6-қосымш

Объектінің техникалық сипаттамасы
Көпір (864+68.42) ПК, км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	15х2	Құрастырылған арқалықтар Д-12	21 дана
2	Таяныштар арасының ені	м	30.63	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	1.797		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	3.343		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	15		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	15		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	1.40		
10	Жарықтандыру		жоқ		

Тапсырыс беруші: Беков Амангелды Ауезханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сабирович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалану
қабылдау актісі
6-қосымш

Объектінің техникалық сипаттамасы

Ауыл шаруашылық техникасына арналған көпір (858+40) ПК, км

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертп
1	2	3	4	5	6
1	Тіректердің осьтері арасындағы жеке аралықтар ұзындығы	м	12х1	құрастырылған арқалық Д-12	21 дан
2	Таяныштар арасының ені	м	30,61	Төртбұрыш пішінді	
3	Жаяужол ені	м	0,75	Бетон	
4	Көпірдің биіктігі	м	$H \geq 5,0$ m		
5	Аралық құрылым биіктігі	м	7,20		
6	Аралық құрылым ұзындығы	м	12		
7	Аралық құрылым ені	м	11.50		
8	Аралық құрылым қиылысы	м	12		
9	Фермалар арасындағы қашықтық	м	1,40		
10	Жарықтандыру		нет		

Тапсырыс беруші: Беков Аманғелды Ауезханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Д. Аму Алимов Дамир Тукумович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Юров Павел Яковлевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (Бас мердігер): Аскеров Эльчин Сакиров
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
8-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы

Көлік түйініндегі жол өтпесі ПК715+70.338

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Жол өтпесі ұзындығы	м	74,35		
2	Терендігі	м	6		
3	Ені	м	34,38		
4	Биіктігі	м	6		
5	Құбыр диаметрі	м	05х05 төртбұрыш2х2 дөңгелек		
6	Құбыр саны	дана	8 (05х05) 2 (2х2)		
7	Үйменің биіктігі	м	1 ден 5 дейін		
8	Жүргінші жол деңгейінен құбырдың сыртқы қабырға деңгейіне дейінгі қашықтық	м	3- 7 еңіске байланысты		
9	Жол жиегіндегі ағын су науасының ұзындығы	м	465		
10	Жол жиек еңісіндегі ағын су науасы	дана	72		
11	Жарықтандыру (таяныштар)	дана	177		

Тапсырыс беруші: *басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалау: *басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Авторлық қадағалау: *басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Мердігер (Бас мердігер): *басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

«ЖМТ» АЖ Енгізілді
Орындаушы
Күні 2019ж. «22» 11