Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №15 от 27 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»	232 515 367,00	26 785 714,29						3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ « Отдел культуры и развития языков Кербулакского района»

_____ **Әділхан Ә.Ә.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

_____ **Кереев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО «Компания Құрылыс көмек»

_____ **Локашев К.**

Авторский надзор
ТОО «АСП Абу-Нұр»

_____ **Камбеков А.А.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Сцена									
121	1111-0101-1203 **РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	151,6	1002,39	13,96	151962	2116	85119	61850	230917
		НР - 94%; СП - 8%			426,96	7,07	64727	1072		17105	
122	1110-0102-0401 **РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	9,36	100358,08	1314,00	939352	12299	657496	247822	1282147
		НР - 90%; СП - 8%			28798,88	619,65	269557	5800		94974	
123	1111-0101-3302 **РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	151,6	5360,85	60,59	812704	9185	682710	117820	1004966
		НР - 94%; СП - 8%			796,90	29,89	120809	4531		74442	
124	1110-0102-0601 **РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,25	2919,45	19,39	32844	218	27108	5064	40940
		НР - 90%; СП - 8%			490,50	9,64	5518	108		3033	
		Внутренняя отделка 1-го этажа /АС-39/									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого непредвиденными работами и затратами											
Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,049901					29 761 904,77						28 347 343,95
НДС				12%	3 571 428,57						
Итого с НДС											
Тендерная скидка											33 333 333,34
Понижающий коэффициент составляет 0,8999999958											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**30 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ « Отдел культуры и развития языков Кербулакского района»
_____ Әділхан Ә.Ә.

Авторский надзор
ТОО «АСП Абу-Нур»
_____ Камбеков А.А.

Тех.надзор
ТОО «Компания Құрылыс көмек»
_____ Локашев К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.