Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» 12 2016 г.

Заказчик *130200, город Жанаозен,мкр 3а, ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №1 Управления здравоохранения Мангистауской области в лице директора М Муратовой*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *Генподрядчик ТОО Заман-Актау-К гАктау, 26 мкр, 2 дом, 71 кв в лице директора Карамурзаева Д.У.*,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «YEREN»в лице директора А.К.Раева, РК, город Алматы ул Пятницкого дом*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице *эксперта Асауова Саина Сабиржановича аттестат эксперта №KZ44VJE00013955, №KZ01VJE00013953, №KZ71VJE00013954 выданный УГАСК Мангистауской области от 09.11.2015г*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Arch Style Group» в лице директора М.С.Рзабекова, Лицензия МНС №0000184 от 06.06.2005г*,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника в 3 а мкр*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)

по адресу *Мангистауская область, город Жанаозен, 3а мкр,*,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____ _____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
ТОО «Arch Style Group»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №1 Управления здравоохранения Мангистауской области*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***18.07 2016***;
месяц, год
окончание работ ***05.12. 2016***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____5_____;
фактически, месяц:_____4,5_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание поликлиники имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1424,9	1424,9
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	6868,0	6868,0
В том числе подземной части	$м^3$	152,3	152,3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***здание 3-х этажное с частичным подвалом,П образной формы с размеры основных сторон 37,2х22,7м. Фундаменты ленточные из бетонных блоков ФБС, наружные и несущие стены камень-ракушечник толщиной 390 мм, перегородки камень-ракушечник толщиной 190мм, перекрытия-сборные многопустотные плиты, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке. Окна ПВХ индивидуального изготовления. Двери внутренние деревянные, Полы бетонные, покрытие полов линолеум, керамогранит. Вентиляция принудительная, отопление центральное из городской теплосети,АПС, установка дизель***

генератора предусмотрены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __92,904_____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ__58,258____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __23,065_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___92,904__тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ__58,258_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _23,065_____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:___ ***«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №1» в 3а мкр г Жанаозен.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***М.М.Муратова***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***А.К.Раев***

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор ***М.С. Рзабеков***

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Д.У.Карамурзаев***

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.