Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

Стройка: Текущий ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Объект: КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Договор подряда (контракт) № 37 от 02.08.2021г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.08.2021	02.08.2021	06.08.2021

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2021г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли		470	544,11	0,28	255732	130	--	110420	395444
			НР - 43,2%, СП - 8%				543,83	--	255602	--		29292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,012648	5,94456	--				--		
2	4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную	м2		2700	144,07	--	388994	--	--	168046	601603
			НР - 43,2%, СП - 8%				144,07	--	388994	--		44563	
3	5	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2700	1088,81	8,35	2939776	22550	1205064	826122	4067170
			НР - 48%, СП - 8%				634,13	3,31	1712162	8926		301272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,75048	12826,296	86,00				1103061		
4	6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2700	536,26	3,58	1447897	9655	340174	529569	2135663
			НР - 48%, СП - 8%				406,69	1,93	1098068	5200		158197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,000428	1,15668	220158,00				254652		

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	6.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,3468	936,36	88,00				82400		
5	14	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		99,59	12004,08	123,75	1195491	12324	1110214	46867	1341747
			НР - 58,8%, СП - 8%				732,53	67,81	72953	6753		99389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									395444
			- Накладные расходы	тенге								1681024	
			- Сметная прибыль	тенге								632713	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого									8 541 627	
			Итого с учетом коэф.уменьшения, тенге	К=	*0,6995*							5 975 000	
			НДС в т.ч. 12%									640 178,57	

Подрядчик:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области" , БИН 980140003565

(наименование организации, БИН)

Директор Муканова Гульшат Сагинбаевна

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group" БИН/ИИН 201240000675

(наименование организации, БИН)

Директор Майрамбаев Айбек Бурибекович

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или квалиф. печать)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

Наименование строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №3» отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	02.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 975 000,00									
в том числе:		5 334 821,43							640 178,57	5 975 000,00

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области" , БИН 980140003565

(наименование организации, БИН)

Директор Муканова Гульшат Сагинбаевна _

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group" БИН/ИИН 201240000675

(наименование организации, БИН)

Директор Майрамбаев Айбек Бурибекович

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)