Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 21 » 12 2018 г.

Заказчик **ГУ «Упровления транспорта и развития дорожно-транспортной инфроструктуры города Астаны»**
Карагойшина Асхата Жиенбаевича г.Астана ул. Бейбитшилик 11
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 26 » 11. 2018г. ТОО «Сотис» Бралинов Ернар Серикпаевич г.Астана ул. Жургенова 27 Нп.7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 23 » 11 . 2018г. ТОО «Стройконсалтинг LTD» Жавлиев Ж. аттестат № KZ79VJE00040582 от « 25 » 08 . 2018 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**« 23 » 11 . 2018г. ТОО «Дизайн-Центр Диполь» Абдрахманов Б.А. аттестат № KZ04VJE00037761 от « 15 » 05/ 2018 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Строительство улицы Акниет (№25) на участке от улицы Туркестан до улицы Орынбор»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Астана улица Акниет на участке от улицы Туркестан до улицы Орынбор**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «17» 07 2018 г. №510-1322 постановление акимата г. Астаны**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№KZ08REA00116737 20.12.2018г.**

м

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Дизайн-Центр «Диполь» № 1835**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **РГП «Госэкспертиза» 01-0307/15 от 08.07.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;

фактически, месяц: **8 месяцев** ;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория улицы Акниет (№25)		Магистральная улица районного значения регулируемого движения		Магистральная улица районного значения регулируемого движения	
Дорожная одежда	м2	7533.16		7533.16	
Тротуары	м2	1233.44		1233.44	
Газоны	м2				
Сети В-1Ø355	м	330		330	
Сети К-1Ø400	м	186		186	
Сети К-2Ø500	м	505		505	
Сети К-2Ø250	м	160		160	
Сети связи трубопровод П/э Ø110 10 отверстий	м	320		320	
Наружное освещение дороги (опор)	шт	24		24	
Наружное освещение тротуаров (опор)	м	22		22	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными. В соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки проектная улица соединяет улицу Туркестан (район Ботанического сада) и улицу Орынбор (Мәңгілік Ел) (Триумфальная арка). Проектная улица относится к магистральной улице районного значения с регулируемым движением. Функциональное значение улицы Акниет –

транспортное обслуживание прилегающих территорий с выходом на городские улицы. В центральной части дороги расположено бульварная часть. Дорого имеет 4 полосы движения, по две полосы с двух сторон бульварной части. Тип дорожной одежды капитальный нежесткого типа. Покрытие дороги асфальтобетонное. Вдоль проектной дороги сдвх сторон предусмотрены газонная часть и тратуар шириной 3м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального и спытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **376059,96** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **374323,8** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1736,16** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **310844,134** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **310844,134** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство улицы Акниет (№25) на участке от улицы Туркестан до улицы Орынбор»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель ГУ «Упровления транспорта и развития дорожно-транспортной инфроструктуры города Астаны» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор**: Директор ТОО «Стройконсалтинг LTD» Жавлиев Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Технический директор ТОО «Дизайн-Центр «Диполь»» Абдрахманов Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Сотис» Бралинов Ернар Серикпаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Пронумеровано
прошнуровано и
скреплено печатью
на листах

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	235	Асфальтобетонное покрытие	
2	Ширина проезжей части	м	7,5*2		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы(Сквера)	м	44,9		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Автостоянка	м2	4008		
10	Количество полос		4		
11	Дорожные знаки	шт	17		
12	Элементы освещения	светильники	Магистраль12/60		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	7533,16		
15	Электроосвещение	опоры	24/22		

Заказчик **Руководитель ГУ «Упровления транспорта и развития дорожно-транспортной инфроструктуры города Астаны»**
Карагойшин Асхат Жиенбаевич.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ТОО «Дизайн-Центр «Диполь»** **Абдрахманов Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	330	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб SDR17Ø355	м	330	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4)	м	-	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	3	
4	Задвижка d-350	шт	3	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
5	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-50	шт	2	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	2	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	186	

	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)п/п Корсис Ø400	м	186	
3	Смотровой колодец	шт	5	
	Выпуск	шт	-	
Канализация ливневая				
	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	665	
	пластиковая Ø500	м	505	
	пластиковая Ø250	м	160	
	Смотровой колодец	шт	14	
	Дренажные колодцы	шт	22	

Заказчик **Руководитель ГУ «Упровления транспорта и развития дорожно-транспортной инфроструктуры города Астаны»**

Карагойшин Асхат Жиенбаевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ТОО «Дизайн-Центр «Диполь»** **Абдрахманов Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	-
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	-
	3) ККС 3	шт	-
	4) ККС 4	шт	8
	5) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	-
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		-
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	3,29
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-

Заказчик **Руководитель ГУ «Упровления транспорта и развития дорожно-транспортной инфроструктуры города Астаны»**
Карагойшин Асхат Жиенбаевич.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ТОО «Дизайн-Центр «Диполь»** **Абдрахманов Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Регистрирующий орган
Государственная корпорация
«Правительство для граждан»

Отдел № 7 Сарыаркинского района Департамента «Центр обслуживания населения» - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Астана

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ» ММ
ШЫҒЫС № 11.01.2019
№ «5405/1243

вх.1243

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» (далее - Управление), в рамках своей компетенции сообщает следующее:

Предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию по объекту «**Строительство улицы Акниет (№25) на участке от улицы Туркестан до улицы Орынбор**» город Астана, район Есиль, улица Акниет участке от улицы Туркестан до улицы Орынбор, Управлением поставлен на учёт от «10» января 2019 года № 36П.

Заказчик – ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфроструктуры города Астаны".

Заместитель руководителя управления **А. Максимов**

Исп. С.Алкуатова, А. Макашев
Тел.919-410