Типовая межведомственная форма № КС-3

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

**Подрячик: ТОО "КазСтройМагнум"**

**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог по ул. Советская ж.м. Жанаконыс г.Актобе**

**СПРАВКА № 1**

**о стоимости выполненных работ за август месяц 2021г.**

| Код заказчика | код подрядчика | | | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | договор | дата | наименовани | код | наименование | код |
| | | | 210278/00 | 25.06.2021 г. | | | | |
| | | | доп.соглашение 210278/01 | 25.07.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный: месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из Графы: 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | | | | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по акту: | 41 743 371 | 41 743 371 | | | | | 5 009 205 | 46 752 576 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 41 743 371 | | | | | 5 009 205 | 46 752 576 |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" и.о. руководителя**

**Кусемухамбетов Ж.А**

**Подрядчик**
**Директор ТОО "КазСтройМагнум"**

**Нешбаев Р.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"КазСтройМагнум"** БИН 090940001561 , г. Актобе,11 мкр.112А,85
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Средний ремонт автомобильных дорог по ул. Советская ж.м. Жанаконыс г.Актобе**
(наименование , адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильных дорог по ул. Советская ж.м. Жанаконыс г.Актобе
Договор о государственных закупках № 210278/00 от 25.06.2021г.,доп.соглашение № № 210278/01 от 25.07.2021г.

**АКТ № 1**
**выполненных работ**
**за август месяц 2021 г.**
**Локальная смета № 2-1-1**
Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1127-0302-0502 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 % | м2 покрытия | 11200 | 203,53 | 196,62 | 2279536 | 2202144 | 1008 | 287159 | 2772031 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6,82 | 16,92 | 76384 | 189504 | – | 205336 | |
| 2 | 2 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000 | т·км | 22400 | 57 | | 1276800 | | – | – | 1378944 |
| | | | | | – | | – | | – | 102144 | |
| 3 | 3 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 521 | 365,04 | 319,85 | 190186 | 166642 | 1282 | 79731 | 291510 |
| | | | | | 42,73 | 98,97 | 22262 | 51563 | – | 21593 | |
| 4 | 4 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 53,14 | 3012 | | 160058 | | 160058 | – | 172863 |
| | | | | | – | | – | | – | 12805 | |
| 5 | 5 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 53,14 | 3574 | | 189922 | | 189922 | – | 205116 |
| | | | | | – | | – | | – | 15194 | |
| 6 | 6 1291-0125-0201СРД-125-02-01 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками НР = 108 % | м2 площади фактического ремонта | 334 | 4754,02 | 1650,2 | 1587843 | 551167 | 637319 | 663327 | 2431264 |
| | | | | | 1195,68 | 643,22 | 399357 | 214835 | – | 180094 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 1127-1001-0102 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 % | т битума | 5,6 | 1968,84 | 1573,31 | 11026 | 8811 | – | 4769 | 17059 |
| | | | | | 395,53 | 393 | 2215 | 2201 | – | 1264 | |
| 8 | 8 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов ,расход 0,5л/м2 НР = 108 % | т | 5,6 | 122220,81 | 2590,43 | 684437 | 14506 | 669930 | 7686 | 747493 |
| | | | | | – | 1270,93 | – | 7117 | – | 55370 | |
| 9 | 9 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 11200 | 276,6 | 246,87 | 3097920 | 2764944 | 14896 | 749686 | 4152174 |
| | | | | | 28,4 | 33,33 | 318080 | 373296 | – | 307568 | |
| 10 | 10 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 108 % К=4,000; | м2 покрытия | 44800 | 2,69 | 0,03 | 120512 | 1344 | 7168 | 120960 | 260790 |
| | | | | | 2,5 | – | 112000 | – | – | 19318 | |
| 11 | 11 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 1591,52 | 19753 | | 31437295 | | 31437295 | – | 33952279 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 2514984 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | **46 381 523** |
| | | | **Итого по договорной цене К=0,9** | | | ***0,9*** | | | | | **41 743 371** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **5 009 205** | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **46 752 576** |

**Подрядчик: ТОО"КазСтройМагнум"**

БИН 090940001561

**Директор** _____ **Нсанбаев Р.С.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

БИН 190240037042

**И.О.руководителя** _____ **Кусмухамбетов Ж.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Инспектор: Есмуханов Р. Р.

**Эксперт технического надзора ТОО "Дан-Строй-Проект"**
**аттестат № KZ 27VJE00025416**
_____ **Умаров А.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)