ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201225-45475070
1.1. Номер учетной системы 00000000048
2. Дата выписки 25.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 10.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №1 к Договору №71 от 22.05.2020г.
27.4. Дата 12.11.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 45
32.2 Дата 10.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	11750137.74	11750137.74			11750137.74	12%	1410016.53	13160154.27			1	
							Всего по счету:	11750137.74		0.00	11750137.74		1410016.53	13160154.27				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

d8cv2EEGzVxLdPXDX36v9zNg+u8FcEZzYsc/p0jVWtP7
78nM4ZM8kOJry7SgOVwDcMmxnQxLg9B7xmTpwX27
mg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 12.11.2020 г. к Договору №71 от 22.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
45	10.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	13 160 154,27	13 160 154,27
				Итого	1	x	13 160 154,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"
Доп.соглашение №1 от 12 ноября 2020 года к договору №71 от 22 мая 2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		71	22.05.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	519 870 954,27									
Акт вып работ №7		11 750 138							1 410 017	13 160 154,27
Всего к оплате:		**11 750 138**							**1 410 017**	**13 160 154,27**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

Технадзор:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
_____ **Даулетияров Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	12,33	2155,46 / 1908,69	128,26 / 53,23	26576,83 / 23534,15	1581,45 / 656,27	1461,23	21771,38 / 3867,86	52216,06
2	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	12,33	52097,00 / --	-- / --	642356,01 / --	-- / --	642356,01	-- / 51388,48	693744,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				668932,84	1581,45	643817,24	21771,38	745960,55
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23534,15	656,27	--	55256,34	
		Материалы	Тенге				26576,83				
		Всего заработная плата	Тенге				1461,23				
		Накладные расходы	Тенге					24190,42			
		Сметная прибыль	Тенге				21771,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3867,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52216,06				
		Сметная заработная плата	Тенге					24190,42			18,83
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				642356,01				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				642356,01				
		Сметная прибыль	Тенге				51388,48				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				693744,49				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				745960,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,83
		Сметная заработная плата	Тенге					24190,42			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	734,04	355,04	2,25	260612,53	1650,42	10906,51	199111,76	496502,23
					337,93	1,14	248055,61	834,09		36777,94	
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	14,1	2907,46	42,11	40995,19	593,70	10770,91	23944,50	70134,87
					2101,46	21,28	29630,59	300,05		5195,18	
5	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** *НР - 118%; СП - 8%*	м	858	376,30	2,61	322863,51	2238,52	5110,93	373555,94	752133,01
					367,73	1,23	315514,06	1058,77		55713,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				624471,24	4482,64	26788,35	596612,20	1318770,11
							593200,25	2192,91	--	97686,67	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				624471,24				
		Материалы	Тенге				26788,35				
		Всего заработная плата	Тенге					595393,15			
		Накладные расходы	Тенге				596612,20				
		Сметная прибыль	Тенге				97686,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1318770,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501,62
		Сметная заработная плата	Тенге					595393,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1318770,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501,62
		Сметная заработная плата	Тенге					595393,15			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
6	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,518	4377,58	31,86	952203,33	6931,19	124481,02	660947,06	1742202,42
					3773,44	24,79	820791,12	5392,71		129052,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				952203,33	6931,19	124481,02	660947,06	1742202,42
							820791,12	5392,71	--	129052,03	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				952203,33				
		Материалы	Тенге				124481,02				
		Всего заработная плата	Тенге					826183,83			
		Накладные расходы	Тенге				660947,06				
		Сметная прибыль	Тенге				129052,03				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1742202,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562,07
		Сметная заработная плата	Тенге					826183,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1742202,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562,07
		Сметная заработная плата	Тенге					826183,83			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,9816	54667,80 48137,80	2412,91 445,90	53661,91 47252,06	2368,51 437,70	4041,33	32905,93 6925,43	93493,27
8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,9816	557942,00 --	-- --	547675,87 --	-- --	547675,87	-- 43814,07	591489,94
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-25ШТ									
9	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,54325	54667,80 48137,80	2412,91 445,90	84366,08 74288,66	3723,72 688,14	6353,70	51733,99 10888,01	146988,07
10	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	1,54325	557942,00 --	-- --	861043,99 --	-- --	861043,99	-- 68883,52	929927,51
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков,решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *НР - 69%; СП - 8%*	т	3,6741	54667,80 48137,80	2412,91 445,90	200854,96 176863,09	8865,27 1638,28	15126,59	123165,95 25921,67	349942,58
12	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	3,6741	557942,00 --	-- --	2049934,70 --	-- --	2049934,70	-- 163994,78	2213929,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3797537,51 298403,82	14957,51 2764,11	3484176,19 --	207805,87 320427,47	4325770,85
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3797537,51				
		Материалы	Тенге				25521,62				
		Всего заработная плата	Тенге					301167,93			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3458654,56				
		Накладные расходы	Тенге				207805,87				
		Сметная прибыль	Тенге				320427,47				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4325770,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290,79
		Сметная заработная плата	Тенге					301167,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4325770,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290,79
		Сметная заработная плата	Тенге					301167,93			

РАЗДЕЛ 5.Газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	12623,00	--	631150,00	--	631150,00	--	681642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		50492,00	
14	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	50	55803,57	--	2790178,57	--	2790178,57	--	3013392,86
		СП - 8%			--	--	--	--		223214,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3421328,57	--	3421328,57	--	3695034,86
							--	--	--	273706,29	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3421328,57				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3421328,57				
		Сметная прибыль	Тенге				273706,29				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3695034,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3695034,86				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11827738,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1735929,33				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27952,79			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11006,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7700591,36		
		- Накладные расходы	Тенге							1487136,51	
		- Сметная прибыль	Тенге							876128,80	
		ИТОГО:			11 827 738,79	0,00		11 827 738,79			
		Временные здания и сооружения		0,9%	106 450			106 450			
		Итого с временными			11 934 188	0		11 934 188			
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	128 889			128 889			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					751 991	751 991			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			12 063 078	0	751 991	12 815 068			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	241 262			241 262			
		Итого с непредвиденными затратами			12 304 339	0	751 991	13 056 330			
		с понижающим коэф. К=0,899957164			11 073 378	0	676 759	11 750 138			
		НДС 12%		12%			1 410 017	1 410 017			
		ИТОГО по акту			11 073 378	0	2 086 776	13 160 154,27			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Даулетияров Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.