Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 19219

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" августа 2020 года

Заказчик *Акционерное общество «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан», г.Павлодар,ул.Кудайбергена Сураганова,дом21*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) *от .08. 2020г ТОО «Арқа-БД»,г.Нур-Султан,ул.Т.Шевченкод.10/2,о.24. договор № 62 от 25.05.202г.,директор Бейсенбин Бакытжан Дюсенович.,*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от 08. *2020г. ТОО "EG Company-ПВ", г.Павлодар,Омская, 93,договор №47 от 6.04.2020г., директор Нуртазин Жанат Абенович, эксперт Куканов Нурлан Темирболатович , аттестат № KZ89VJE00037395 от 28.04.2018г.; аттестат №KZ76VJE00043255 от 24.12.2018г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от .08.2020г . ТОО "КазахЭнергоПром", г.Павлодар,Бакинская, 3 ,договор № 48 от 04.04.2020г,директор Рамазанов Асет Жумагельдиевич, эксперт Маканов М.Р. Приказ № 04-05 от 14.05.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Капитальный ремонт системы отопления в зданиях Павлодарского областного филиала АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: *Павлодарская область,г.Павлодар,ул.Кудайбергена Сураганова ,дом 21*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
2) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО « КазахЭнергоПром» ,Гос.лицензия № 13019085 от 3.01.2018г, Заключение № 06-0054/20 от 03.03.2020 г
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *Акционерное общество «Республиканская Телерадокорпорация «Казахстан»;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : *июнь 2020 г.* ;
месяц, год
окончание работ: *август 2020г ;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2 месяца* ;
фактически, месяц: *2 месяца*;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и такдалее	Единица измерения	общая учетом ранее принятых)	(с в том числе пускового комплекса или очереди	общая учетом ранее принятых)	(с в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь Здание А.	метр в квадрате (далее – м2)	1327	1327
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	10868,0	10868
Общая площадь Зданиие Б.	метр в квадрате (далее – м2	1358,7	1358,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный обьем	метр в кубе (далее – м3	7044,0	7044,0
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений Здание А1 Гараж	м2	231,2	231,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: в административном здании система отопления запроектирована однотрубная стояковая с нижней разводкой. Установлено нагревательные приборы чугунные радиаторы МС-90-500, теплообменник,терморегуляторы;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и
приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 13 510 ,23 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ
12 062,705 тыс.тенге оборудования, прочие 1447,525тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 12 265 187,76тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *12 265 187,76 тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *12 265 187,76 тенге*;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Капитальный ремонт системы отопления в зданиях Павлодарского областного филиала АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан»,г.Павлодар,ул.К.Сураганова ,21*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан», директор Абишева Г.Б.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор *ТОО "EG Company-ПВ", директор Нуртазин Ж.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор *ТОО "КазахЭнергоПром", директор Рамазанов А.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Арка-БД» директор Бейсенбин Б.Д*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)