Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2020-4,18
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Самарского сельского округа" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Самарское, Горохова, 58 БИН 990640003018

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ИП "Адал еңбек" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Улкен Бокен, УЛИЦА Пушкина, 34 БИН/ИИН 530430400788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка уличного освещения в Селе Самарское

(наименование, адрес)

Объект : Установка уличного освещения в Селе Самарское

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121 от 25.08.2021

Акт приемки выполненных работ №15

за август 2021

на Установка уличного освещения в Селе Самарское

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0201-1002	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	3000	507.93	85.1	1523790	255300	424890	685800	2386357	
						281.2	36.3	843600	108900	–	176767		
2	2	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	2	4267		8534		8534	–	9217	Казахстан
						–		–		–	683		
3	3	2900-0000-0045(пл)	Таймер электронный ТЭ-15 EKF	шт	1	12525		12525		12525	–	13527	
						–		–		–	1002		
4	4	1133-0202-0104	Опоры. Установка НР = 80 %	опора	83	10426.89	3655.93	865432	303442	75576	516356	1492331	
						5860.4	1916.05	486413	159032	–	110543		
5	5	2306-0905-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	3.00772	84830		255145		255145	–	275557	Казахстан
						–		–		–	20412		

6	10	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4548.89	1375.64	9098	2751	195	5261	15508	
						3076	577.25	6152	1155	–	1149		
7	11	2900-0000-0000(пл)	Опоры освещения металлические длинна 9,5 м (из шевной трубы 89 диаметр	шт	84	47691		4006044		4006044	–	4326528	
						–		–		–	320484		
8	12	1308-0305-0409	Светильник. Установка НР = 72 %	шт.	83	3347.07	1027.78	277807	85306	1020	180683	495169	
						2307	716.47	191481	59467	–	36679		
9	13	2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный SPP-503-0-50K-100 100Вт 9500лм 5000К IP65 (Аналог ДКУ) консольный ЭРА	шт	83	7446		618018		618018	–	667459	
						–		–		–	49441		
10	14	2404-0102-0205	Изоляторы	шт.	83	1364		113212		113212	–	122269	Казахстан
						–		–		–	9057		

Итого **9,803,922**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 527 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	646 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	328 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 515 159
- накладные расходы, тенге	1 388 100
в т.ч. зарплата, тенге	124 929
- сметная прибыль (8 %), тенге	726 217
Всего	**9 803 922**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**196 078**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**10 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ИП "Адал еңбек" БИН 530430400788

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кыдырбаева Нуржаган Абылкасымовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Самарского сельского округа" БИН 990640003018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким с.о. Кудербаев Ахмет Фазылович

(должность, подпись, расшифровка подписи)