Форма №3

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №70 имени Сансызбая Бекбосынова" управления образования города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Ақ Нұр-строй"
Договор №27 от 25.06.2021 года.
Наименование строительства и его адресь: Работы по установке спортивной площадки

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 07.09.2021г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Работы по установке спортивной площадки	22 863 193	2 743 193	25 606 776	22 863 193	2 743 583	25 606 776
	Итого к оплате:	22 863 193	2 743 193	25 606 776	22 863 193	2 743 583	25 606 776

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №70 имени Сансызбая Бекбосынова" управления образования города Шымкент

Директор

Оралбаев Ш.Б.

Подрядчик:

ТОО "Ақ Нұр-строй"

Директор

Жаркынбаев Н.Ж.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №70 имени Сансызбая Бекбосынова" управления образования города Шымкент**

Технадзор: **ТОО "Экспертно-комплексное оценочное предприятие"**

Подрядчик: **ТОО "Ақ Нұр-строй"**

Объект: **Работы по установке спортивной площадки**

Договор № 27 от 25.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2021 год

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройство площадок										
	1.1 Футбольное поле										
1	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	**1169,56**	6,88	6,88	8050	8050	–	1593	10414
					–	1,89	–	2212	–	771	
2	**1127-0403-0103**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**1050**	374,98	164,43	393733	172649	190243	87790	520045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					29,37	48,04	30841	50446	–	38522	
3	1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 основания**	**-1050**	109,51	49,28	-114987	-51748	-63239	-16673	-142193
					–	14,7	–	-15438	–	-10533	
4	1127-0403-0102	**Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**1050**	563,5	249,54	591678	262020	294072	117847	766287
					33,89	70,03	35586	73532	–	56762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**1127-0403-0104**	**Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 основания**	**-1050**	109,51	49,28	-114987	-51748	-63239	-16673	-142193
					–	14,7	–	-15438	–	-10533	
6	**8601-0703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0**	**м2**	**1050**	5369	442	5637450	464100	4282950	968100	7133994
					848	128	890400	134400	–	528444	
7	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые НР = 0**	**комплект**	**2**	113549	1919	227098	3838	211902	9564	255595
					5679	581	11358	1162	–	18933	
	1.2 Площадка для баскетбола и волейбола										
8	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	**510**	6,88	6,88	3510	3510	–	694	4540
					–	1,89	–	964	–	336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**510**	484,92	248,09	247310	126524	103502	58409	330177
					———	———	———	———	———	———	
					33,89	72,15	17284	36798	–	24458	
10	**1127-0403-0104**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 основания**	**-510**	109,51	49,28	-55851	-25135	-30716	-8098	-69065
					———	———	———	———	———	———	
					–	14,7	–	-7498	–	-5116	
11	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**66,3**	21267,44	8,16	1410031	541	1160280	234257	1775831
					———	———	———	———	———	———	
					3758,82	–	249210	–	–	131543	
		Итого по разделу 1					**10 443 432**				
	Раздел 2 Ограждение площадок.										
	2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**1107-0111-0112**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**198**	3086,66	1087,13	611159	215251	7662	552941	1257228
					———	———	———	———	———	———	
					1960,84	405,8	388246	80348	–	93128	
16	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;**	**м3**	**35,7816**	14759		528101		528101	–	570349
					———		———		———	———	
					–		–		–	42248	
17	**1109-0701-0105**	**Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %**	**т конструкций**	**10,32966**	186766,36	22615,07	1929233	233606	38336	1190361	3369162
					———	———	———	———	———	———	
					160440,03	6570,4	1657291	67870	–	249568	
18	**2105-0206-0902**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**5,20082**	291249		1514734		1514734	–	1635913
					———		———		———	———	
					–		–		–	121179	
19	**2105-0106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02079**	263823		5485		5485	–	5924
					———		———		———	———	
					–		–		–	439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,24552**	221991		54503		54503	–	58863
					———		———		———	———	
					–		–		–	4360	
21	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,11649**	262867		819222		819222	–	884760
					———		———		———	———	
					–		–		–	65538	
22	**2105-0308-0123**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**951,48**	713		678405		678405	–	732677
					———		———		———	———	
					–		–		–	54272	
23	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**0,36169**	229089		82859		82859	–	89488
					———		———		———	———	
					–		–		–	6629	
24	**1109-0501-0203**	**Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	**т**	**10,32966**	60155,03	12826,75	621381	132496	13605	327963	1025292
					———	———	———	———	———	———	
					46011,19	2,71	475280	28	–	75948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт	2	868,5	32,5	1737	65	83	1886	3913
					794,5	4,5	1589	9	–	290	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03744	262867		9842		9842	–	10629
					–		–		–	787	
27	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,62	713		4720		4720	–	5098
					–		–		–	378	
28	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00098	263823		259		259	–	280
					–		–		–	21	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00976	229089		2236		2236	–	2415
					–		–		–	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00296	228206		675		675	–	729
					–		–		–	54	
31	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,888	329		292		292	–	315
					–		–		–	23	
32	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (калитки). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,06885	167654,32	40740,74	11543	2805	361	6409	19388
					121670,3	13246,19	8377	912	–	1436	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	302,80499	95,77	2,43	28999	736	14703	9412	41484
					44,78	0,26	13560	80	–	3073	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	302,80499	158,66	3,43	48044	1040	31151	11050	63822
					52,35	0,53	15853	162	–	4728	
		Итого по разделу 2					9 777 729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Благоустройство										
35	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;**	**м3 подстилающего слоя**	**17,415**	21267,41	8,15	370372	142	304770	61532	466456
					3758,83	–	65460	–	–	34552	
36	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,7075**	3298,77	–	28724	–	27481	1342	32471
					142,75	–	1243	–	–	2405	
37	**1111-0101-2501**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**174,15**	3018,96	128,76	525752	22424	304059	193507	776800
					1144,24	37,84	199269	6589	–	57541	
38	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**372**	1372,93	31,53	510729	11728	213639	313087	889721
					767,1	12,19	285362	4533	–	65905	
39	**2104-0508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8) К=372,000;**	**м3**	**5,952**	41815		248883		248883	–	268794
					–		–		–	19911	
40	**8601-0302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки НР = 0**	**шт.**	**8**	45698	201	365584	1608	318760	39688	437694
					5652	54	45216	432	–	32422	
41	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0**	**шт.**	**4**	18471	–	73884	–	73884	–	79795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	–	5911	
		Итого по разделу 3					**2 951 731**				
		Итого по смете					**23 172 892**				
		Итого с понижающим коэф. К=0,98663529204					**22 863 193**				
		Налог на добавленную стоимость					**2 743 583**				
		Итого с НДС					**25 606 776**				

Заказчик:
Директор
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №70 имени Сансызбая Бекбосынова" управления образования города Шымкент"
_____ Оралбаев Ш.Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Экспертно-комплексное оценочное предприятие"
_____ Наумағамбет Қ.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақ Нұр-строй"
_____ Жаркынбаев Н.Ж.