Заказчик: оварищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт стадиона

Наименование объекта - Капитальный ремонт стадиона "Детско-юношеская спортивная школа Шетского района" поселок Агадырь

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Футбольное поле					
1	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4050,0000**		**6,96**	**28199**
		Итого оплата труда:				**1,95**	**7915**
		Итого эксплуатация машин:				**6,96**	**28199**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,41	5699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,67	2712
		Сметная стоимость:				**9,04**	**36609**
2	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева толщ 10 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**321,0830**		**2862,68**	**919157**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1024)	чел-ч	0,144	46,236	1024,00	47346
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	43,571	1758,49	76619
		Итого оплата труда:				**386,08**	**123965**
		Итого эксплуатация машин:				**1048,72**	**336727**
		Итого материалов:				**1666,50**	**535085**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		416,97	133882

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,37	84243
3	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**4050,0000**		**3542,02**	**1137282**
		Итого оплата труда рабочих:				**5791,00**	**23453550**
		Итого эксплуатация машин:				**824,00**	**3337200**
		Итого материалов:				**408,00**	**1652400**
		Накладные расходы				**4559,00**	**18463950**
		Сметная прибыль				1014,12	4107186
		Сметная стоимость:				544,41	2204859
3.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**4050,0000**		**7349,53**	**29765595**
						5791,00	**23453550**
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы (Н10=108)				**939,00**	**3802950**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	108		1014,12	4107186
		Сметная стоимость:	%	8		544,41	2204859
4	86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1,0000**		**7349,53**	**29765595**
		Итого оплата труда рабочих:				**108517,00**	**108517**
		Итого эксплуатация машин:				**5519,00**	**5519**
		Итого материалов:				**1795,00**	**1795**
		Накладные расходы				**101203,00**	**101203**
		Сметная прибыль				5497,31	5497
		Сметная стоимость:				9121,14	9121
4.1	У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1,0000**		**123135,45**	**123135**
						108517,00	**108517**
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы (Н10=91)				**6041,00**	**6041**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	91		5497,31	5497
		Сметная стоимость:	%	8		9121,14	9121
5	86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1,0000**		**123135,45**	**123135**
						108517,00	**108517**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда рабочих:				**5519,00**	**5519**
		Итого эксплуатация машин:				**1795,00**	**1795**
		Итого материалов:				**101203,00**	**101203**
		Накладные расходы				5497,31	5497
		Сметная прибыль				9121,14	9121
		Сметная стоимость:				**123135,45**	**123135**
5.1	**У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1,0000**		**108517,00**	**108517**
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		**6041,00**	**6041**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5497,31	5497
		Сметная стоимость:				9121,14	9121
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**123135,45**	**123135**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**24617940**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3395584**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2020916**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**551328**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19201441**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**4257761**
ИТОГО:			Тенге				**28875701**
Сметная прибыль			Тенге				**2310056**
ИТОГО по смете:			Тенге				**31185714**
		скидка					**3118571**
		итого со скидкой	Тенге				**28067143**
		НДС 12%					**3368057**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				31435199,71

520

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Костанайская область,г.Костанай, г.КАИРБЕКОВА,409,53
БИН/ИИН 051240001452
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696503F0008496918
АО "ForteBank"
Тел.: 87795556699

Директор Беспаев А.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда , г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор Копжасаров М.Г.