Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» 11 2020 г.

Заказчик *Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района», Туркестанская область, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, С.Исмайлов, 37*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от 09.11.2020 года ТОО «Корпорация «Береке А», генеральный директор Оспаналиева Е.Ж., Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *от 10.11.2020 года ТОО «Зональный центр Югстройэксперт», директор Абсеитов Ж., инженер-эксперт Абдыхалыков К, №KZ04VJE00016421, №KZ47VJE00016423 от 05.04.2016года., №KZ42VJE00016901 от 18.04.2016года.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *от 10.11.2020 года ТОО «МПК-Проект», директор Жамбаев А., авторский надзор Тилеушов Ж.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Строительство автодорожного моста через р. Келес с/о Жарты тобе Сарыагашского района, Туркестанской области, II уровень ответственности (технический нормальный)*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Жарты тобе*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустановливающего документа на земельный участок от *от «24» сентября 2019г. №347, Постанавление акимата Сарыагашкого района*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление ГАСК по ТО»», 21.07.2020г. № KZ31REA00181216*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «МПК-Проект»,Рабочий проект Заказ: 25-2019*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *«Аппарат акима сельского округа Жарты тобе Сарыагашского района» №13 от 20.02.2020г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2020г.*;
месяц, год

окончание работ *октябрь 2020г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *6 месяц*;
фактически *5 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина моста	м	60,2	60,2	60,2	60,2
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна подходов	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина полоса безопасности	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Сметная стоимость строительства	тг	207 813 362	207 813 362	207 813 362	207 813 362

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Технические характеристики объекта:
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	18		
2	Ширина между перилами	м	10,45		
3	Ширина тротуаров	м	0,75	Тротуарный блок Т75.75	
4	Высота моста	м	4.4		
5	Высота пролетного строения	м	0,75	Плита мостовая железобетонная П18-А14-К7	
6	Длина пролетного строения	м	18	Плита мостовая железобетонная П18-А14-К7	
7	Ширина пролетного строения	м	1	Плита мостовая железобетонная П18-А14-К7	
8	Сечение пролетного строения	м	10		
9	Расстояние между осями ферм	м	-		
10	Электроосвещение		-		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Общая длина моста – 60,2м, Общая длина подходов – 6,0 м, Габарит моста – Г8+2х0,75м, Схема моста – 3х18 м, Уровень ответственности - II (технический нормальный)
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *207 813,362 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 184 217,745 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1323,624 тысяч тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *207 813,357 тысяч тенге, в том числе: строимость строительно-монтажных работ 184 217,745 тысяч тенге, строимость оборудования, инструмента и инвентаря 1323,624 тысяч тенге;*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Строительство автодорожного моста через р. Келес с/о Жарты тобе Сарыагашского района, Туркестанской области* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Адилбеков Б.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор *Абдыхалыков К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор *Тилеушов Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик *Оспаналиева Е.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 060240006254
ШЫҒЫС № 1032
04 12 2020 ж.

Есепке алу туралы
хабарлама

«Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Объектіні пайдалануға қабылдау актілерін жүргізу және есепке алу тәртәбі негізінде, Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдесіндегі №242 заңы, 75-1 бабына сәйкес, Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар тапсырыс берушінің құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларында айқындалған рәсімдерді сақтауын салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізді.

Тексеру нәтижесіне сәйкес, «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің №002201663551 өтініші негізінде объектіні пайдалануға қабылдау актісі 04.12.2020 жылы есепке алынғандығын хабарлаймын.

Сәулет және қала құрылысы
бөлімінің басшысы **Ө.Пазилов**

Орындаған: Б.Манап
Телефон: 2-17-20