Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района" Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз, Б.МОМЫШУЛЫ, 62, БИН 210240023693, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" , БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ64070103KSN1820000

Подрядчик: ТОО "СМК Шебер" г.Алматы, Масанчи, 85А, 26, БИН 040140003311, АО "Банк ЦентрКредит",БИК KCJBKZKX, ИИК KZ408560000000496980.

Объект: Средний ремонт улиц в с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор подряда (контракт) №57 от 16.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 15 сентября 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362	Грунт 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экска- ваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР=0	м3 грунта	140	217,14	217,14	30400	30400	–		32832
					–	59,11	–	8276	–	2432	
2	1101-0104-0202	Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Обратная засыпка. НР=0	м3 грунта	112,5	64,51	64,51	7257	7257	–		7838
					–	21,15	–	2379	–	581	
3	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=0	м2 покрытия	22140	532,23	112	11783564	2479748	7756611		12726250

					69,86	35,76	1547205	792178	–	942685	
4	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных. НР=0	м3 конструкции	9,0182	4262,28	1398,04	38438	12608			41513
					2964,24	590,97	25030	5236	–	3075	
		ИТОГО:									12 608 432
		НДС 12%									1 537 012
		ВСЕГО:									14 345 444

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аягозской инспекции Аягозского района"

Руководитель _____ Ргаев Д.Б.

Технический надзор:

ТОО "UskGorAlem"

Технадзор _____ Кокушев Е.

Подрядчик:

ТОО "СМК Шебер"

Директор _____ Есимов Н.С

Авторский надзор:

ТОО "Zertec"

Авторский надзор _____ Шакиров А.