ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«22» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«22» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект СШ 56

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ Зацурина Л. Ш.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттобаев Н

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021 - 2022 г.г. Готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик:

Подрядчик:

Инспектор:

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

«ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ № 56 ОРТА МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 522
«23» 09 2021 ж.

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 118-13
22.09.2021

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект: Средняя школа № 36. 1 мкр. № 31

Біз, төменде қол коюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Сапров.
«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакпа А.

Қысқа дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сырткы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сырткы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 10 минут
   а) сырткы жылу желісі/наружной теплотрассы 12,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 6,0. кг/см²
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2. кг/см²

Қорытынды/Заключение: Внутренняя система отопления отремонтирована и наружная теплотрасса опрессовано без порывов.

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Зам по АХЧ Сапров

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/
Инженер по техническому надзору: Жакпа А.

ТОО "Куат Консалтинг"

000519

Бланк сериялық немірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылады. Қызмет бабына кажетті көшірмелер шектеусіз данада жасалады, бөлшектеуге тыйылған БЕКІТІЛЕДІ және ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве. ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

РЫСБАЕВ и К® жшс ИСО 9001-2009
Полиграфия. Упаковка. Сувениры

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-4
БИН 0409400013

№ 119-13
22.09.2021.

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект: Средняя школа N 44. ул. К. Аскарова 154

Біз, төменде қол коюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Зам. по АХЧ Мадиярова
«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакып А.

Қыска дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сыртқы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сыртқы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 20 минут
   а) сыртқы жылу желісі/наружной теплотрассы 12,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 9,5 кг/см²
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,5 кг/см²

Қорытынды/Заключение: Внутренняя система отопления и наружная теплотрасса опрессовано без порывов.

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Зам по АХЧ. Мадиярова

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/
Инженер по техническому надзору: Жакып А.

ТОО "Куат Коммунсервис" ЖШС

000520

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі дәлелді жасалады, бекітілген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ және ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве. ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

РЫСБАЕВА ЖШС ISO 9001
Полиграфия, Упаковка, Сувениры