# Счет-фактура № 52 от 27 октября 2016 г.

Дата совершения оборота: 27.10.2016

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011140003597, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002 г.Усть-Каменогорск, пр.Шәкәріма, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022690, от 05.09.2012

ИИК поставщика: KZ36826F0KZTD2001586, в банке АО "АТФ Банк" , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог. субпод. 137 от 25. 08. 2016 г. Доп.согл.1 от 30.12.2016г., Доп.согл.2 от 2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, г.Усть-Каменогосрск, пр.Абая, дом № 150

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011140003597, Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002 г.Усть-Каменогорск, пр.Шәкәріма, дом № 4

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 010340000498, ИНН/КПП: , ТОО "Железобетонный комбинат ",070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, г.Усть-Каменогосрск, пр.Абая, дом № 150

*(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Железобетонный комбинат "**

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340000498, ИНН/КПП: , 070010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл, г.Усть-Каменогосрск, пр.Абая, дом № 150

ИИК получателя: KZ838210839812192626, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ | Тенге | 1 | 249 681,25 | 249 681,25 | 12% | 29 961,75 | 279 643,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **249 681,25** | | **29 961,75** | **279 643,00** | | |

**Директор: Шиляев А. Ф.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер: Петухова Л. Р.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Петухова Л.Р.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**С П Р А В К А от 27.10.2016г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Генподрядчик: ТОО "Железобетонный комбинат"
Субподрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"
Договор субподряда № 137 от 25.08.2016г.

БИН 011140003597
Филиал АО "АТФ Банк"
ИИК KZ36826FOKZTD2001586
БИК ALMNKZKA

Наименование строительства и его адрес: АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат с начала года | | | | | В том числе стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО | в том числе: | | | из.гр.3 | ВСЕГО | в том числе: | | | из гр.9 |
| | | СМР | прочие | стоимость оборудо-вания | монтаж оборудо-вания | | СМР | прочие | стоимость оборудо-вания | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ. | 4 321 752 | 4 321 752 | 0 | | | 249 681 | 249 681 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого : | **4 321 752** | **4 321 752** | **0** | | | **249 681** | **249 681** | **0** | | |
| НДС 12% | 518 610 | | | | | 29 962 | | | | |
| Итого с НДС-12% | **4 840 362** | | | | | **279 643** | | | | |

**Генподрядчик:**
Генеральный директор

ТОО "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ"

А.Н. Бородин

**Субподрядчик:**
Директор

А.Ф. Шиляев

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"

Генподрядчик:: ТОО "Железобетонный комбинат"

Субподрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"

Наименование строительства: АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.

Договор субподряда № 137 от 25.08.2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ

| №№ п/п | АКТ № | по смете № | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Всего с начала строительства без НДС, тенге | Выполнено за отчетный месяц,тенге | | | | | | Шифр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | в том числе | | | | | |
| | | | | | | СМР | прочие | оборудо-вание | в том числе из гр.7 | | |
| | | | | | | | | | монтаж оборудо-вания | пуско-наладочные работы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | №4 | 0209.В-815.1-ЭССМ | Сети электроснабжения | **2 556 860** | 249 681 | 249 681 | | | | | |
| 2 | | 0209.В-815.1-НССМ | Наружные системы связи | **1 611 744** | 0 | | | | | | |
| 3 | | 0209.В-0.69-ЭССМ | Электроснабжение (вынос сетей) | **153 148** | 0 | | | | | | |
| 5 | | | **ИТОГО:** | **4 321 752** | **249 681** | **249 681** | **0** | **0** | **0** | | |
| 6 | | | НДС 12% | 518 610 | 29 962 | | | | | | |
| 7 | | | **ИТОГО с НДС:** | **4 840 362** | **279 643** | | | | | | |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Форма 2-В

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод",

Генподрядчик: ТОО "Железобетонный комбинат"

Субподрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"

Стройка: АО "УМЗ". Северная площадка. Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогрск.

Объект: АО "УМЗ". Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.

Договор субподряда № 137 от 25.08.2016г.

**Акт приемки выполненных работ №4 от 27.10.2016г.**

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Смета № 0209.В-815.1-ЭССМ. Электроснабжение** | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 1. Молниезащита и заземление** | | | | |
| 1 | 53 | Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 24,000 | 3747,14 | 89 931 |
| 2 | 54 | Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 165,000 | 559,12 | 92 255 |
| 3 | 55 | Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 | Контрольный соединитель. Установка | шт. | 6,000 | 1496,24 | 8 977 |
| 4 | 56 | ТОО ТТОО "Восток ИСМО" г.У-Ка РК | Контрольный соединитель NG3203 | шт. | 6,000 | 1040,22 | 6 241 |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Земляные работы** | | | | |
| | | | **Траншея кабельная Т-2 - 155м** | | | | |
| 5 | 57 | Е11-010101-0368 11-010101-0368 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 21,930 | 130,38 | 2 859 |
| 6 | 58 | Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 13,950 | 161,06 | 2 247 |
| 7 | 59 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,110 | 2588,02 | 2 873 |
| 8 | 60 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,860 | 2156,69 | 10 481 |
| 9 | 61 | С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | тенге за 1 тонну | 25,110 | 68,13 | 1 711 |
| 10 | 62 | Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 13,950 | 20,04 | 280 |
| 11 | 63 | Е11-010102-0404 11-010102-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /просеянная земля/ | м3 грунта | 13,950 | 224,11 | 3 126 |
| 12 | 64 | С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | тенге за 1 тонну | 25,110 | 68,13 | 1 711 |
| 13 | 65 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /просеянная земля/ | м3 грунта | 13,950 | 1126,71 | 15 718 |
| 14 | 66 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 27,900 | 28,38 | 792 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 67 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 27,900 | 198,73 | 5 544 |
| 16 | 68 | Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,009 | 1114574,11 | 10 031 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **254 777** |
| | | | **Итого с К=0,98** | | **0,980** | | **249 681** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | **29 962** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **279 643** |

**Генподрядчик:**
Генеральный директор

_____ А.Н. Бородин

ТОО "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ"

**Субподрядчик:**
Директор

_____ А.Ф. Шиляев