Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутреннее электроснабжение

# А К Т N 21 (Локальная смета 2-1-7)

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы | | | | | | | | |
| | | ЩО1 | | | | | | | | |
| 2 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 5 | 501,2 | 13,2 | 2506 | 66 | 1089 | 1 | 5 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1135 | 11 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩО2 | | | | | | | | |
| 4 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 5 | 501,2 | 13,2 | 2506 | 66 | 1089 | 1 | 5 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1135 | 11 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩО3 | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 501,2 | 13,2 | 1504 | 40 | 654 | 1 | 3 |
| | | | | 227 | 2,3 | 681 | 7 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩО4 | | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |
| | | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩАО1 | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |
| | | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 8 | 501,2 | 13,2 | 4010 | 106 | 1743 | 1 | 8 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1816 | 18 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС2 | | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 9 | 501,2 | 13,2 | 4511 | 119 | 1961 | 1 | 9 |
| | | | | 227 | 2,3 | 2043 | 21 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС3 | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 5 | 501,2 | 13,2 | 2506 | 66 | 1089 | 1 | 5 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1135 | 11 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС4 | | | | | | | | |
| 18 | Ц0108-572-3- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Ц0108-603-1- | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,8 | 13,2 | 229 | 13 | 197 | 1 | 1 |
| | | | | 205 | 2,3 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | Ц0108-545-1- | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 1 | 843,5 | 19,5 | 844 | 20 | 457 | 3 | 3 |
| | | | | 479 | 2,3 | 479 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | Ц0108-152-4- | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг | 8 | 71,5 | 5,7 | 572 | 46 | 340 | 0,24 | 2 |
| | | | | 43,7 | 1 | 350 | 8 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Трубы | | | | | | | | |
| 37 | Ц0108-409-1- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 710 | 108,6 | 48,9 | 77106 | 34719 | 34939 | 0,22 | 156 |
| | | | | 39,6 | 12,2 | 28116 | 8662 | 95 | 0,07 | 50 |
| | | м | | | | | | | | |
| 38 | Ц0108-409-4- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 16 | 91,9 | 38,3 | 1470 | 613 | 716 | 0,23 | 4 |
| | | | | 37,8 | 9,3 | 605 | 149 | 95 | 0,05 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 39 | Ц0108-409-3- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 12 | 180,3 | 91,6 | 2164 | 1099 | 917 | 0,33 | 4 |
| | | | | 57,4 | 23 | 689 | 276 | 95 | 0,13 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 40 | Ц0108-407-1- | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 8 | 125,6 | 64,1 | 1005 | 513 | 435 | 0,26 | 2 |
| | | | | 41,4 | 15,8 | 331 | 126 | 95 | 0,09 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 41 | Ц0108-407-8- | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 1 | 57,4 | 6 | 57 | 6 | 38 | 0,24 | - |
| | | | | 38,5 | 1,3 | 39 | 1 | 95 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 42 | Ц0108-409-4- | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, | 8 | 91,9 | 38,3 | 735 | 306 | 358 | 0,23 | 2 |
| | прим. | по потолкам, диаметр до 50 мм (кабельный канал) | | 37,8 | 9,3 | 302 | 74 | 95 | 0,05 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| 52 | Ц0108-593-1- | Светильник с подвеской на крюк для помещений с | 29 | 216,3 | 120 | 6273 | 3480 | 2738 | 0,41 | 12 |
| | | нормальными условиями среды | | 65 | 34,4 | 1885 | 998 | 95 | 0,2 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | Ц0108-594-2- | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно | 29 | 342,8 | 134 | 9941 | 3886 | 5394 | 0,99 | 29 |
| | | устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | | 158 | 37,8 | 4582 | 1096 | 95 | 0,22 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | Ц0108-594-3- | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно | 180 | 467,8 | 183 | 84204 | 32940 | 48872 | 1,46 | 263 |
| | | устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 | | 234 | 51,8 | 42120 | 9324 | 95 | 0,3 | 54 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | Ц0108-594-1- | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно | 86 | 269,9 | 98 | 23211 | 8428 | 12337 | 0,76 | 65 |
| | | устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике | | 122 | 29 | 10492 | 2494 | 95 | 0,17 | 14 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | Ц0108-591-2- | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой | 49 | 47 | 0,2 | 2303 | 10 | 2123 | 0,29 | 14 |
| | | проводке | | 45,5 | 0,1 | 2230 | 5 | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | Ц0108-591-5- | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой | 47 | 48,5 | 0,2 | 2280 | 9 | 2103 | 0,29 | 14 |
| | | проводке | | 47 | 0,1 | 2209 | 5 | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | Ц0108-591-3- | Выключатель одноклавишный полугерметический и | 24 | 134,8 | 3,6 | 3235 | 86 | 2627 | 0,68 | 16 |
| | | герметический | | 115 | 0,2 | 2760 | 5 | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | Ц0108-603-1- | Ящик с понижающим трансформатором | 4 | 228,8 | 13,2 | 915 | 53 | 788 | 1 | 4 |
| | | | | 205 | 2,3 | 820 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Провода и кабели | | | | | | | | |
| 61 | Е0146-29-7 - | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых | 179 | 229,27 | 103 | 41039 | 18437 | 29565 | 0,75 | 134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверстий диам. до 50 мм | | 126,27 | 38,9 | 22602 | 6963 | 100 | 0,19 | 34 |
| 62 | Ц0108-412-2-0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 34 шт | 10,6<br>8,8 | 0,1<br>0,1 | 360<br>299 | 3<br>3 | 287<br>95 | 0,06<br>- | 2<br>- |
| 63 | Ц0108-412-3-0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 855 м | 14,6<br>11,8 | 0,2<br>0,1 | 12483<br>10089 | 171<br>86 | 9666<br>95 | 0,07<br>- | 60<br>- |
| 64 | Ц0108-412-4-0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 16 м | 19,6<br>16,4 | 0,5<br>0,1 | 314<br>262 | 8<br>2 | 251<br>95 | 0,1<br>- | 2<br>- |
| 65 | Ц0108-412-1-0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 64 м | 10,6<br>7,6 | 0,4<br>0,1 | 678<br>486 | 26<br>6 | 468<br>95 | 0,05<br>- | 3<br>- |
| 66 | Ц0108-412-1-0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 72 м | 8,5<br>7,3 | 0,1<br>- | 612<br>526 | 7<br>- | 499<br>95 | 0,05<br>- | 4<br>- |
| 67 | Ц0108-148-1-0 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 29 м | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 803<br>571 | 61<br>15 | 557<br>95 | 0,1<br>- | 3<br>- |
| 68 | Ц0108-402-1-0 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной | 7 м | 50,5<br>22,1 | 23,1<br>5,5 | 354<br>155 | 162<br>39 | 184<br>95 | 0,13<br>0,03 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средой, сечение жилы до 10 мм2 | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 69 | Ц0108-401-1- | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | 675 | 175,2<br>72,7 | 75,7<br>20,6 | 118260<br>49073 | 51098<br>13905 | 59829<br>95 | 0,44<br>0,12 | 297<br>81 |
| | | м | | | | | | | | |
| 70 | Ц0108-403-3- | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 722 | 47,2<br>26,3 | 14,8<br>4,3 | 34078<br>18989 | 10686<br>3105 | 20989<br>95 | 0,16<br>0,02 | 116<br>18 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 460776 | 168120 | | | 1276 |
| | | | Тенге | | | 214787 | 47589 | | | 270 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 419737 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 77869 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 232811 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 221170 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 111 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 33176 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38454 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 679361 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1489 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 265986 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 41039 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 29565 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29565 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4435 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4236 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 74841 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 34000 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 754202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1671 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 299986 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование неучтенное ценником | | | | | | | | |
| | | ЩО1 | | | | | | | | |
| 74 | СПрайс-лист-Россия Электролидер | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4 шт | 1 | 866,83<br>- | -<br>- | 867<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стр.156 | | | | | | | | |
| 75 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А | 1 | 199,88 | - | 200 | - | - | - | - |
| | | стр.158 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 76 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А | 4 | 68,59 | - | 274 | - | - | - | - |
| | | стр.157 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 77 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж | Шина N65.63.08 | 1 | 80,9 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | стр.1з,2з | | | | | | | | |
| 78 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж | Шина PE65.63.08 | 1 | 57,02 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | стр.1з,3з | | | | | | | | |
| | | ЩО2 | | | | | | | | |
| 79 | СПрайс-лист-Россия Электролидер | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4 | 1 | 866,83 | - | 867 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | стр.156 | | | | | | | | |
| 80 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А | 1 | 189,72 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | стр.158 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 81 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А | 4 | 65,1 | - | 260 | - | - | - | - |
| | | стр.157 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 82 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж | Шина N65.63.08 | 1 | 80,9 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | стр.1з,2з | | | | | | | | |
| 83 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж | Шина PE65.63.08 | 1 | 57,02 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | стр.1з,3з | | | | | | | | |
| | | ЩО3 | | | | | | | | |
| 84 | СПрайс-лист-Россия Электролидер | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4 | 1 | 866,83 | - | 867 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | стр.156 | | | | | | | | |
| 85 | СПрайс-лист-Выключатель автоматический | | 1 | 189,72 | - | 190 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Казахстан Гаухар стр.158 | трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 86 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А | 2 | 65,1 - | - | 130 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 87 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з | Шина N65.63.08 | 1 | 80,9 - | - | 81 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 88 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з | Шина PE65.63.08 | 1 | 57,02 - | - | 57 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩО4 | | | | | | | | |
| 89 | СПрайс-лист-Россия Электролидер стр.156 | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4 | 1 | 866,83 - | - | 867 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 90 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А | 1 | 189,72 - | - | 190 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 91 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 16А | 1 | 189,72 - | - | 190 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 92 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А | 2 | 65,1 - | - | 130 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 93 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з | Шина N65.63.08 | 1 | 80,9 - | - | 81 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 94 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з | Шина PE65.63.08 | 1 | 57,02 - | - | 57 - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩАО1 | | | | | | | | |
| 95 | СПрайс-лист-Россия Электролид | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4 | 1 | 866,83 - | - | 867 - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ер<br>стр.156 | шт | | | | | | | | |
| 96 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар<br>стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А | 1 | 189,72<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 190<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 97 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар<br>стр.157 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А | 3 | 65,1<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 195<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 98 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж<br>стр.1з,2з | Шина N65.63.08<br>шт | 1 | 80,9<br>- | -<br>- | 81<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж<br>стр.1з,3з | Шина PE65.63.08<br>шт | 1 | 57,02<br>- | -<br>- | 57<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЩС1 | | | | | | | | |
| 100 | СПрайс-лист-Россия ПромЭлектроСвет<br>стр.162 | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-24 УХЛ4<br>шт | 1 | 1123,87<br>- | -<br>- | 1124<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор<br>стр.163 | Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16<br>шт | 6 | 986,49<br>- | -<br>- | 5919<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар<br>стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А | 1 | 189,72<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 190<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 103 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар<br>стр.157 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А | 1 | 65,1<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 65<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 104 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж<br>стр.1з,2з | Шина N65.63.08<br>шт | 1 | 80,9<br>- | -<br>- | 81<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж<br>стр.1з,3з | Шина PE65.63.08<br>шт | 1 | 57,02<br>- | -<br>- | 57<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩС2 | | | | | | | | |
| 106 | СПрайс-лист-Россия ПромЭлектроСвет стр.162 | Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-24 УХЛ4 шт | 1 | 1123,87 | - | 1124 | - | - | - | - |
| 107 | СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163 | Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт | 7 | 986,49 | - | 6905 | - | - | - | - |
| 108 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А шт | 1 | 189,72 | - | 190 | - | - | - | - |
| 109 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157 | Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А шт | 1 | 65,1 | - | 65 | - | - | - | - |
| 110 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з | Шина N65.63.08 шт | 1 | 80,9 | - | 81 | - | - | - | - |
| 111 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з | Шина PE65.63.08 шт | 1 | 57,02 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | ЩС3 | | | | | | | | |
| 112 | СПрайс-лист-Россия Электролидер стр.161 | Щит распределительный на 12 модулей ЩРВ-12 УХЛ4 шт | 1 | 1296,77 | - | 1297 | - | - | - | - |
| 113 | СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163 | Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт | 4 | 986,49 | - | 3946 | - | - | - | - |
| 114 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А шт | 1 | 189,72 | - | 190 | - | - | - | - |
| 115 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з | Шина N65.63.08 шт | 1 | 80,9 | - | 81 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з | Шина РЕ65.63.08 шт | 1 | 57,02 - | - | 57 - | - | - | - | - |
| 117 | СПрайс-лист-Россия Электролидер стр.161 | Щ С4<br>Щит распределительный на 12 модулей ЩРВ-12 УХЛ4 шт | 1 | 1296,77 - | - | 1297 - | - | - | - | - |
| 118 | СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163 | Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт | 3 | 986,49 - | - | 2959 - | - | - | - | - |
| 119 | СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А шт | 1 | 189,72 - | - | 190 - | - | - | - | - |
| 120 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з | Шина N65.63.08 шт | 1 | 80,9 - | - | 81 - | - | - | - | - |
| 121 | СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з | Шина РЕ65.63.08 шт | 1 | 57,02 - | - | 57 - | - | - | - | - |
| 143 | С151803-192- | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт | 1 | 4720 - | - | 4720 - | - | - | - | - |
| 144 | СПрайс-лист-Россия SAfE-RAin стр.175 | Вывод кабеля из чаши фонтана 6405322 3PG16 шт | 1 | 24558,13 - | - | 24558 - | - | - | - | - |
| 146 | СПрайс-лист-Казахстан Электропрофи стр.6з,8з | Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки с 3-им заземляющим контактом марки РС16-004 шт | 72 | 48,99 - | - | 3527 - | - | - | - | - |
| 147 | СПрайс-лист-Казахстан Электропрофи стр.6з,8з | Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки с 3-им заземляющим контактом марки РС16-007 сдвоенная шт | 3 | 76,42 - | - | 229 - | - | - | - | - |
| 148 | СПрайс-лист- | Выключатель однополюсный для | 17 | 76,42 - | - | 1299 - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Казахстан 220 VOLT стр.9з | скрытой установки С14 003 шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | СПрайс-лист-Россия ООО "Русский свет" стр.16з | -Коробка монтажная 11-У шт | 92 | 29,82 - | - | 2743 - | - | - | - | - |
| 150 | С151803-50 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт | 0,075 | 18000 - | - | 1350 - | - | - | - | - |
| 152 | С151803-85 | -Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3 1000шт | 0,008 | 70800 - | - | 566 - | - | - | - | - |
| | | Трубы | | | | | | | | |
| 153 | СПрайс-лист-Россия Альфа-Сети стр.18з | -Труба гофрированная поливинилхлоридная диаметром 16мм м | 664 | 9,15 - | - | 6075 - | - | - | - | - |
| 154 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы винипластовые кг | 38,434 | 650 - | - | 24982 - | - | - | - | - |
| 155 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м | 4 | 148 - | - | 592 - | - | - | - | - |
| 156 | С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м | 4 | 191 - | - | 764 - | - | - | - | - |
| 157 | С130806-35 Изм. и доп.вып.9 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные | 1 | 354 - | - | 354 - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002 | легкие 50х3 мм | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-04С-2004 | м | | | | | | | | |
| 158 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,12з | Кабельный канал размерами 40х25 | 8 | 47,42 | - | 379 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| 166 | СПрайс-лист-Казахстан TEKsAn стр.24з | Лампа компактная люминисцентная мощностью 22Вт. марки Spiral 22W/860 Е27 | 16 | 172,44 | - | 2759 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 167 | С151706-77 | -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | 811 | 82 | - | 66502 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 168 | С151706-80 | -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | 17 | 101 | - | 1717 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 169 | С151706-79 | -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | 38 | 99 | - | 3762 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 170 | СПрайс-лист-Казахстан KingwAv стр.29з | Лампа светодиодная с цоколем Р55-3528-108 | 13 | 886,69 | - | 11527 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 171 | С151705-2 | -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 | 811 | 17 | - | 13787 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 172 | С151705-3 | -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | 55 | 14 | - | 770 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 173 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.9з | Выключатель однополюсный для скрытой установки марки С14-003 | 49 | 47,03 | - | 2304 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,30 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки марки С56-043 | 47 | 74,46 | - | 3500 | - | - | - | - |
| | з | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,30 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный марки ВА66-102Б | 24 | 123,85 | - | 2972 | - | - | - | - |
| | з | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | СПрайс-лист-Россия ООО "Русский свет" стр.16з | Коробка монтажная 11-У | 120 | 29,82 | - | 3578 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,12 | 18000 | - | 2160 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | СПрайс-лист-Казахстан ЭлектроПро фи стр.31з,32 | Коробка ответвительная с крышкой У-409 | 22 | 188,12 | - | 4139 | - | - | - | - |
| | з | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 4 | 4720 | - | 18880 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | СПрайс-лист-Россия ООО "Металл Гирз" стр.37з | Светильник для люмини сцентных ламп ЛПО50-1х36 | 2 | 995,67 | - | 1991 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Провода и кабели | | | | | | | | |
| 185 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,19686 | 52100 | - | 10256 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,11 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 42,84 | 65,45 | - | 2804 | - | - | - | - |
| | з | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,11 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 139,74 | 104,25 | - | 14568 | - | - | - | - |
| | з | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | СПрайс-лист- | Кабели силовые на напряжение | 25,5 | 162,65 | - | 4147 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Казахстан 220 VOLT стр.10з,11 з | до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | С151601-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м | 0,11118 | 28900<br>- | -<br>- | 3213<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 190 | С151601-137 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м | 0,00408 | 122300<br>- | -<br>- | 499<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 191 | С151601-140 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м | 0,00408 | 330600<br>- | -<br>- | 1349<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 192 | С151603-24 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 1000м | 0,00306 | 109700<br>- | -<br>- | 336<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | СПрайс-лист Казахстан 220 VOLT стр.10з,13 з | Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х1,5 мм2 м | 645,66 | 41,54<br>- | -<br>- | 26823<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | СПрайс-лист Казахстан 220 VOLT стр.10з,13 з | Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х2,5 мм2 м | 1872,72 | 68,98<br>- | -<br>- | 129176<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | С151607-246 | Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2 1000м | 0,07752 | 10100<br>- | -<br>- | 783<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | С151607-251 | Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2 1000м | 0,06732 | 15300<br>- | -<br>- | 1030<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 197 | С151607-107 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с 1000м | 0,0918 | 36800<br>- | -<br>- | 3378<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 | | | | | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 198 | СПрайс-лист-Россия Салон FOnTAnOF стр.22з | Подводный кабель с медными жилами H07RN-F сеч.2x1,5мм2 | 15 | 213,82 | - | 3207 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | СПрайс-лист-Россия Салон FOnTAnOF стр.22з | Подводный кабель с медными жилами H07RN-F сеч.2x2,5мм2 | 12 | 337,1 | - | 4045 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 451279 | - | | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 424587 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 424587 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 25475 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 450062 | - | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 26692 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26692 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 1602 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 28294 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 478355 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | Тенге | | | 912055 | 168120 | | | 1276 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 214787 | 47589 | | | 270 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 844323 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 77869 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 232811 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 424587 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 221170 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 111 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 33176 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 63930 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1129423 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1489 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 265986 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 41039 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 29565 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 29565 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4435 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 4236 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 74841 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 34000 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 26692 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 26692 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1602 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 28294 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 1232558 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1671 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 299986 | - | | - |

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»