Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"___" _____20__ г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс», Туркестанская область, Казыгуртский район,с. Казыгурт, ул Гагарина 1,14/А._____

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Шымырбаева Н.Б._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: « Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный оздоровительный комплекс" Байшешек» по ул.Казахстан №7, в селе Биргулюк, Толебийского района Туркестанской области._____

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГККП "СОК "Байшешек" управления физической культуры и спорта Туркестанской области, директор Ниязов Ө._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО"КазЖобаСаулет-Консалтинг"Заказ №20-17

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Директором ГККП "СОК "Байшешек" управления физической культуры и спорта Туркестанской области, Жобаевым Н.Ж._____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГККП "Спортивный оздоровительный комплекс" Байшешек»					
Площадь застройки	**м2**	**5973,23**	**5973,23**	**5973,23**	**5973,2**
Общая площадь	**м2**	**70000**	**70000**	**70000**	**7000**
Площадь покрытий	**м2**	**9822**	**9822**	**98222**	**982**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Общежитие Блок «А» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	1314	1314
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	16687	16687
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	28	511,62	347,8	28	511,62	347,8

2. Общежитие Блок «А1» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	398,4	398,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	3474	3474
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-			

пристроенных и пристроенных помещений	м^2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

3. Общежитие Блок «З» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	218,11	218,11
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	1377	1377
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	5	133,41	123,81	5	133,41	123,81

4. Спорт зал Блок «Ж» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	216,9	216,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	1432	1432
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Блок «Х» с танц площадой Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	254,52	254,52
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	1608	1608
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

6. Склад Блок «Г3» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	66,56	66,56
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	253	253
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

7. Склад Блок «К» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	69,12	69,12
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	339	339
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	м^2		

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
8. Столовая Блок «Л,Л1» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)				471	471
Число этажей	этаж				1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)				3400	3400
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
9. Медпункт и душевая Блок «М» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)				192,65	192,65
Число этажей	этаж				1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)				1127	1127
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					
10. Комната охраны Блок «Н» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)			69,16	69,16
Число этажей	этаж			1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)			237	237
В том числе подземной части	м^3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2				

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

11. Котельная Блок «У» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)			119,57	119,57
Число этажей	этаж			1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)			514	514
В том числе подземной части	м^3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2				

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

12. Уборная Блок «Г4» Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	23,82	23,82
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	79	79
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Общежитие Блок «А, А1» -здание прямоугольной формы, состоит из 2-х блоков разделенный швом и взаимно связанные между собой. Год постройки - 1972 год. Уровень ответственности - II.

Блок «А» - 3-х этажное, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 30,00х14,60 метров, высота помещения – 12,7 метров.

Блок «А1» - 2-х этажное, прямоугольной формы в плане, размеры в осях 16,60х12,00 метров, высота помещение - 3,0 метров.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из жженого кирпича, с опиранием на них железобетонных плит перекрытия.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

-фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;

-несущие стены - жженный кирпич

-перегородки - жженный кирпич;

-перекрытия - из железобетонных плит;

-крыша - деревянная, чердачная;

-кровля - из металлочерепицы;

-полы - из керамических плиток, линолеум;

-оконные блоки - из ПВХ

-дверные блоки межкомнатные - из ПВХ ;

-дверные блоки наружные- металлические с утеплением ;

- внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской;

-наружное отделочное покрытие – металлосайдинг с утеплением;

Общежитие Блок «3» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 24,00х6,40 метров, высота помещения - 3,0 метров. Год постройки - 1972 год. Уровень ответственности - II.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из жженого кирпича, с опиранием на них деревянных балок.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перекрытия - из железобетонных плит;
- крыша - деревянная, чердачная;

- кровля - из металлочерепицы;
- полы - дощатые;
- оконные блоки - из ПВХ;
- дверные блоки - металлические с утеплением;
- внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие - металлосайдинг с утеплением ;
- отмостка - бетонная.

Спорт зал Блок «Ж» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 25,64х6,60 метров, высота помещения - 3,0 метров. Год постройки - 1972 год. Уровень ответственности - II.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из жженого кирпича, с опиранием на них деревянных балок.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

-фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
-несущие стены - жженный кирпич;
-перекрытия - из железобетонных плит;
-крыша - деревянная, чердачная;
-кровля - из металлочерепицы;
-полы - дощатые;
-оконные блоки - из ПВХ;
-дверные блоки - металлические с утеплением;
-внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской;
-наружное отделочное покрытие - металлосайдинг с утеплением;
-отмостка - бетонная.

Блок Х с танц площадкой -два одно этажных здания прямоугольной формы в плане, размеры в
осях 7,50х5,0 метров, 9,38х4,0 метров. Год постройки - 1990 год. Уровень ответственности - III.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания с продольными и поперечными стенами из жженного кирпича с опиранием на них перекрытия из железобетонных плит.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перегородки - жженный кирпич;
- перекрытия - из профилированных листов;
- крыша - деревянная;
- кровля – из металлочерепицы;
- полы - бетонные;
- оконные блоки - из ПВХ;
- дверные блоки межкомнатные - из ПВХ ;
-дверные блоки наружные- металлические с утеплением;
-внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие цементно - песчаная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;

- отмостка - бетонная.

Котельная Блок «У» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 19,70х8,00 метров, высота помещения - 3,50 метров. Год постройки - 2008 год. Уровень ответственности - III.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из шлакоблока.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - шлакоблок;
- крыша – металлические балки ;
- кровля - из профилированных листов;
- полы - бетонные;
- оконные блоки - из ПВХ ;
- дверные блоки - металлические;
- внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка с последующей известковой окраской;
- наружное отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка с последующей известковой окраской;
- отмостка - бетонная.

Уборная Блок «Г4» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 14,0х2,40 метров. Год постройки - 1990 год. Уровень ответственности - III.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания с продольными и поперечными стенами из жженного кирпича.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- крыша - деревянная;
- кровля - из металлочерепицы;
- полы - бетонные;
- оконные блоки - из ПВХ;
- внутреннее отделочное покрытие - цементно-песчанная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие цементно - песчаная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;
- отмостка - бетонная.

Склад Блок «ГЗ» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 10,0х6,0 метров. Год постройки - 1990 год. Уровень ответственности - III..

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания с продольными и поперечными стенами из жженного кирпича с опиранием на них перекрытия из железобетонных плит.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перекрытия - из железобетонных плит;
- крыша - деревянная, чердачная;
- кровля - из металлочерепицы;
- полы - бетонные;
- дверные блоки - металлические;
- внутреннее отделочное покрытие - цементно-песчанная штукатурка с последующей известковой окраской;

- наружное отделочное покрытие - цементно-песчанная штукатурка с последующей известковой окраской;
- отмостка - бетонная.

Столовая «Л, Л1»- сложной Г-образной формы, состоит из 2-х блоков разделенный швом и
взаимно связанные между собой. Год постройки - 1972 год. Уровень ответственности - II.
Блок «Л» - одно этажное, прямоугольной формы в плане, размеры в осях
29,90х12,00 метров, высота помещения - 4,5 метров.
Блок «Л1»- одно этажное, прямоугольной формы в плане, размеры в осях
12,90х12,00 метров, высота помещение - 3,0 метров.

Конструктивные решения

Столовая (Блок Л, Л1)
Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из жженого кирпича, с опиранием на них железобетонных плит перекрытия.
Здания состоит из следующих строительных конструкций:
- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перегородки - жженный кирпич;
- перекрытия - из железобетонных плит;
- крыша - деревянная, чердачная;
- кровля - из металлочерепицы;
- полы - из керамических плиток;
- оконные блоки - из ПВХ;
-дверные блоки межкомнатные - из ПВХ ;
-дверные блоки наружные- металлические с утеплением ;
-внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс», с последующей водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие цементно - песчаная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;
- отмостка - бетонная.

Склад Блок «К» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях
15,20х5,20 метров, высота помещения - 3,0 метров. Год постройки - 2002 год. Уровень ответственности - III.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания с продольными и поперечными стенами из жженного кирпича с опиранием на них перекрытия из железобетонных плит._
Здания состоит из следующих строительных конструкций:
- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перегородки - жженный кирпич;
- перекрытия - из железобетонных плит;
- крыша - деревянная, чердачная;
- кровля - из металлочерепицы;
- полы - бетонные;
- дверные блоки - металлические;
-внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс», с последующей водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие цементно - песчаная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;
- отмостка - бетонная.

Блок «М» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 13,60х12,00 метров, высота помещения - 2,70 метров. Год постройки - 1972 год. Уровень ответственности-Ш.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из жженого кирпича, с опиранием на них железобетонных плит.

Здания состоит из следующих строительных конструкций

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перегородки - жженный кирпич;
- перекрытия - из железобетонных плит;
- крыша - деревянная, чердачная;
- кровля - из металлочерепицы;
- полы - из керамических плиток;
-оконные блоки - из ПВХ
-дверные блоки межкомнатные - из ПВХ ;
-дверные блоки наружные- металлические с утеплением ;
-внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс», с последующей водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие цементно - песчаная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;
- отмостка - бетонная.

Комната охраны Блок «Н» - одно этажное прямоугольной формы в плане, размеры в осях 9,65х6,80 метров, высота помещения - 2,70 метров. Год постройки - 2008 год. Уровень ответственности - III.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания состоит из несущих, продольных и поперечных стен из жженого кирпича, с опиранием на них деревянных балок.

Здания состоит из следующих строительных конструкций:

- фундаменты под стены - ленточные, монолитные, бетонные;
- несущие стены - жженный кирпич;
- перегородки - жженный кирпич;
- перекрытия - из железобетонных плит;
- крыша - деревянная, чердачная;
- кровля - из металлочерепицы;
- полы - дощатые;
-оконные блоки - из ПВХ
-дверные блоки межкомнатные - из ПВХ ;
-дверные блоки наружные- металлические с утеплением ;
-внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка, отделка составом с наполнителем из менерала мелкозернистого «Алинекс», с последующей водоэмульсионной окраской;
- наружное отделочное покрытие цементно - песчаная штукатурка с последующей декоративной штукатуркой «Аспол» и водоэмульсионной окраской;
- отмостка – бетонная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____09.2019год_____;
месяц, год
окончание работ _____05. 2021год_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:__20____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись, руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП «Спортивно- оздоровительный комплекс» Байшешек (Общежития, спорт зал для тяжелой атлетики, склады, столовая, мед. пункт и душевая, дом охраны и котельная) по ул.Казахстан №7 в селе Биркулук Толебийского района ЮКО».**

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик). ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс» _____
_____ Директор _____ Шымырбаев Н.Б. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)