Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2019 года
Общестроительные работы. лок.см.№1-1, №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.Наружные работы. лок.см.№1-1				
1.	1.	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-п4	м2 кровли	720,0000000	214,12	154168
			Раздел: Кровля блока А в осях 14-19 ряда Ж-Ц. лок.см.№2-1-1				
2.	2.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п275	м2 стяжки	720,0000000	744,57	536090
3.	3.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701-п276	м2 стяжки	-720,0000000	180,77	-130151
4.	4.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-п277	м2 изолируемой поверхности	729,3000000	927,12	676147
5.	5.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом-п278	м3 утеплителя	72,9000000	11300,31	823792

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6. 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких -п279	м2 утепляемого покрытия	425,5300000		5578,41	2373781

ИТОГО:			4433828
В том числе :			
Накладные расходы			497655
Сметная прибыль			328432
Итого с временными	1,2 %	53206	4487034
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	98715	4585749
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			4860615
Итого с НДС 12%			5443888,8
С понижающим коэффициентом к=0,9			4899499,92

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО «ПрестижРемстрой» Ахмеров В.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная» Шарипов А.С.

Расценки проверены.