Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №4 за июнь 2020 года
Водопровод и канализация.лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка	м	82,0000000	1693,54	138870
2.	2.	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	82,0000000	214,15	17561
3.	3.	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка	м	70,0000000	1694,03	118582
4.	4.	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,0000000	336,53	23557
5.	5.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка-п6	м	57,0000000	2126,55	121213
6.	6.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	15,0000000	2612,23	39183

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка-п7							
7.	7.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п14	шт.	84,0000000	2873,38	241364
8.	8.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	62,0000000	897,78	55662
9.	9.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,0000000	1096,64	13160
10.	10.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,0000000	1479,52	14795
11.	11.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000000	2905,64	2906
12.	12.	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002-п19	шт.	1,0000000	7961,46	7961
13.	13.	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1530,30	3061
14.	14.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	150,0000000	1038,52	155778
15.	15.	23-020501-0103 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5,0000000	1657,14	8286
16.	16.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	55,0000000	1162,85	63957
17.	17.	23-020501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для	шт.	4,0000000	1615,36	6461

1	2	3	4	5	6	7	8
			металлополимерных труб СТ РК 1893-2009				
18.	18.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	47,0000000	1602,11	75299
19.	19.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	66,0000000	442,81	29225
			Раздел: Водопровод Т3,Т4				
20.	20.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка-п40	м	100,0000000	1693,54	169354
21.	21.	23-010602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,0000000	191,91	19191
22.	22.	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка-п42	м	25,0000000	1694,03	42351
23.	23.	23-010602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,0000000	310,69	7767
24.	24.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п44 ода	м	11,0000000	1799,20	19791
25.	25.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	57,0000000	2126,55	121213
26.	26.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ода	м	20,0000000	2612,23	52245
27.	27.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	шт.	45,0000000	2873,38	129302

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка-п50				
28.	28.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45,0000000	897,78	40400
29.	29.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п61	шт.	118,0000000	1038,52	122546
30.	30.	23-020501-0103 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п62	шт.	5,0000000	1657,14	8286
31.	31.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	62,0000000	1162,85	72097
32.	32.	23-020501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4,0000000	1615,36	6461
33.	33.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	28,0000000	1602,11	44859
34.	34.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	66,0000000	442,81	29225
			Раздел: Канализация К1 ==========				
35.	35.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п126	м	61,0000000	1061,94	64778
36.	36.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-п127	м	61,0000000	299,85	18291
37.	37.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	185,0000000	1025,31	189682
38.	38.	23-010506-0209 РСНБ	Трубы полиэтиленовые для систем	м		1099,45	203397

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014		185,0000000		
39.	39.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11,0000000	498,37	5482
40.	40.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	37,0000000	394,44	14594
41.	41.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	37,0000000	125,69	4651
42.	42.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4,0000000	407,34	1629
43.	43.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7,0000000	327,87	2295
44.	44.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,0000000	162,26	325
45.	45.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	21,0000000	75,57	1587
46.	46.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17,0000000	242,84	4128
47.	47.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	13,0000000	801,96	10425
48.	48.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,0000000	364,17	1457
49.	49.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 +Крышка на прочистку	шт.	20,0000000	129,49	2590
50.	50.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 +Крышка на прочистку	шт.	19,0000000	47,93	911
51.	51.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12,0000000	242,84	2914

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	52.	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	75,0000000	124,76	9357
	Раздел: Канализация К2						
53.	53.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	62,0000000	1023,33	63446
54.	54.	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,0000000	1204,09	74654
	Раздел: Приборы						
55.	55.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п186	комплект	26,0000000	3769,81	98015
56.	56.	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	26,0000000	9397,45	244334
57.	57.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	26,0000000	792,76	20612
58.	58.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	26,0000000	1261,17	32790
59.	59.	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	26,0000000	4281,44	111317
60.	60.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	31,0000000	4617,41	143140
61.	61.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	31,0000000	16750,70	519272
62.	62.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	49,8000000	925,86	46108

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка кор 7	комплект	9,0000000	1680,85	15128
64.	64.	23-030102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 кор 7	шт.	9,0000000	10102,04	90918

ИТОГО: 4020197

В том числе :

Накладные расходы			628102
Сметная прибыль			297792
Итого с временными	1,2 %	48242	4068439
Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	2,2 %	89506	4157945 4407165
Итого с НДС С понижающим коэффициентом к=0,9	12 %	528860	4936025 4442423

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 040640004243

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа № 17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шакманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Престиж-Ремстрой», БИН 050640010186, приказ №29/19П
от 21.08.2019г.

Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.

Расценки проверены