Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №20 за август 2020 года
Водопровод и канализация.лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка	м	69,0000000	1693,54	116854
2.	2.	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-кор	м	69,0000000	214,15	14777
3.	3.	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка	м	26,0000000	1694,03	44045
4.	4.	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,0000000	336,53	8750
5.	5.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода	м	315,5000000	2126,55	670927
мм. Прокладка-п6							
6.	6.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	24,0000000	2612,23	62694

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое	м	111,05		73125
8.	8.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	175,0000000	2556,11	447320
9.	9.	ТЦЕНА	Вентиль п/п20	шт	175,0000000	706,88	123704
10.	10.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п14	шт.	-72,0000000	2873,38	-206883
11.	11.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005-п15	шт.	-60,0000000	897,78	-53867
12.	12.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-п16	шт.	-12,0000000	1096,64	-13160
13.	13.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п20	шт.	2,0000000	5198,03	10396
14.	14.	23-040101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002-п21	шт.	2,0000000	16895,98	33792
15.	15.	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80-п23	шт.	4,0000000	3204,05	12816
16.	16.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п28	56,4300000	101,73	5741	
17.	17.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,4300000	109,34	6170

мм. Прокладка-п7
трубопров 658,5000000

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,0000000	39542,76	39543
19.	19.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п31	шт.	227,0000000	1038,52	235745
20.	20.	23-020501-0103 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п32	шт.	8,0000000	1657,14	13257
21.	21.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п33	шт.	84,0000000	1162,85	97680
22.	22.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п35	шт.	72,0000000	1602,11	115352
23.	23.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п37	шт.	100,0000000	442,81	44281
24.	24.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка-п40	м	51,0000000	1693,54	86371
25.	25.	23-010602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-кор	м	51,0000000	191,91	9787
26.	26.	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка-п42	м	97,0000000	1694,03	164321
27.	27.	23-010602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-кор	м	97,0000000	310,69	30137
28.	28.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п44 ода	м	11,0000000	1799,20	19791
29.	29.	11-160301-0203 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м		2126,55	253060

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода	119,0000000			
мм. Прокладка-п45							
30.	30.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	57,0000000	2612,23	148897
мм. Прокладка-п46							
31.	31.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое-п48	м трубопров	548,0000000	111,05	60855
32.	32.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	175,0000000	2556,11	447320
33.	33.	ТЦЕНА	Вентиль п/п20	шт	175,0000000	706,88	123704
34.	34.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,0000000	2873,38	20114
35.	35.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005-п51	шт.	2,0000000	897,78	1796
36.	36.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-п52	шт.	5,0000000	1096,64	5483
37.	37.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п59	38,8600000		101,73	3953
38.	38.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п60	м2	38,8600000	109,34	4249
39.	39.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для	шт.	177,0000000	1038,52	183818
металлополимерных труб СТ РК			1893-2009-п61				
40.	40.	23-020501-0103 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для	шт.	8,0000000	1657,14	13257
металлополимерных труб СТ РК							

1	2	3	4	5	6	7	8
			1893-2009				
41.	41.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п63	шт.	93,0000000	1162,85	108145
42.	42.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п65	шт.	42,0000000	1602,11	67289
43.	43.	23-020501-1103 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1,0000000	2417,38	2417
44.	44.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п67	шт.	100,0000000	442,81	44281
			Раздел: Водомерный узел. Блок Б				
45.	45.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики водомеры, диаметр до 40 мм. Установка-п98	счетчик (водомер)	1,0000000	650,79	651
46.	46.	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000000	19893,72	19894
47.	47.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000000	2690,06	2690
48.	48.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000000	2531,62	2532
49.	49.	23-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1040,99	1041
50.	50.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000000	2557,43	7672
51.	51.	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	2806,46	8419
52.	52.	11-181001-0103 РСНБ	Фильтр для очистки воды в	фильтр	1,0000000	1619,96	1620

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка				
53.	53.	23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	3208,79	3209
54.	54.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	2,3000000	2765,43	6360
55.	55.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	0,4000000	2242,26	897
56.	56.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +переход	т фасонных частей	0,0020000	1329765,66	2660
57.	57.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкц ий	0,0128354	121411,94	1558
58.	58.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ-п111	т	0,0128354	369181,14	4739
		Водомерный узел. Гор.вода.БлокБ					
59.	59.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики водомеры, диаметр до 40 мм. Установка-п112	счетчик (водомер)	1,0000000	650,79	651
60.	60.	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики водомеры холодной + горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1,0000000	6104,15	6104
61.	61.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000000	2690,06	2690
62.	62.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000000	2557,43	5115
63.	63.	23-040501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2397,83	4796
64.	64.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	1,0000000	2531,62	2532

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				
65.	65.	23-040501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	612,37	612
66.	66.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000000	1619,96	1620
67.	67.	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	1208,95	1209
68.	68.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	2,3000000	2530,42	5820
мм. Прокладка							
69.	69.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода	м	0,4000000	1717,40	687
мм. Прокладка							
70.	70.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +переход	т фасонных частей	0,0020000	1329765,66	2660
71.	71.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкц ий	0,0016536	121411,94	201
72.	72.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,0016536	369181,14	610
		Раздел: Канализация К1					
73.	73.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п126	м	230,0000000	1061,94	244245
74.	74.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-п127	м	230,0000000	299,85	68965

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п128	м	204,0000000	1025,31	209163
76.	76.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-п129	м	204,0000000	1099,45	224287
77.	77.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100-п130	шт.	3,0000000	498,37	1495
78.	78.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100-п131	шт.	35,0000000	394,44	13805
79.	79.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50-п132	шт.	-22,0000000	125,69	-2765
80.	80.	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50-п133	шт.	2,0000000	148,11	296
81.	81.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100-п134	шт.	-1,0000000	407,34	-407
82.	82.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50-п136	шт.	2,0000000	162,26	325
83.	83.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-п138	шт.	2,0000000	242,84	486
84.	84.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-п139	шт.	-4,0000000	801,96	-3208
85.	85.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п140	шт.	3,0000000	364,17	1093
86.	86.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 +Крышка на прочистку-п141	шт.	-9,0000000	129,49	-1165
87.	87.	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100-п144	шт.	-50,0000000	124,76	-6238

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Канализация К2					
88.	88.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п170	м	54,0000000	1023,33	55260
89.	89.	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001-п171	м	54,0000000	1204,09	65021
90.	90.	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	4,0000000	2394,12	9576
91.	91.	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкц	0,0052000	466327,29	2425
ий							
92.	92.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0052000	235434,96	1224
93.	93.	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6,0000000	19526,38	117158
94.	94.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п178	шт.	4,0000000	2905,64	11623
95.	95.	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п179	шт.	4,0000000	1042,52	4170
96.	96.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1035900	1511008,73	156525
97.	97.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80-п184	шт.	6,0000000	1919,49	11517
98.	98.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п186	комплект	43,0000000	3769,81	162102

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	99.	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	43,0000000	9397,45	404090
100.	100.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	43,0000000	792,76	34089
101.	101.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	43,0000000	1261,17	54230
102.	102.	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	43,0000000	4281,44	184102
103.	103.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60,0000000	4617,41	277045
104.	104.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	60,0000000	16750,70	1005042
105.	105.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п194	м подводок	87,6000000	925,86	81105
106.	106.	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	9,0000000	1680,85	15128
107.	107.	23-030102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	9,0000000	10102,04	90918
108.	108.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.комплект Установка-п200	3,0000000	3146,82	9440	
109.	109.	23-030102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,0000000	5190,26	15571
110.	110.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,0000000	792,76	2378
111.	111.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,0000000	1261,17	3784

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
112.	112.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000000	2773,84	8322
113.	113.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7,0000000	2214,86	15504
114.	114.	23-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7,0000000	10229,79	71608
115.	115.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7,0000000	1029,67	7208
116.	116.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	7,0000000	1261,17	8828
117.	117.	23-030102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7,0000000	7078,85	49552
118.	118.	11-170501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка-п209	комплект	20,0000000	1639,41	32788
119.	119.	23-030102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500 х400х410 мм-п210	шт.	20,0000000	7611,05	152221

ИТОГО: 7671279

В том числе :

Накладные расходы			1189642
Сметная прибыль			568243
Итого с временными	1,2 %	92055	7763334
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	170793	7934127
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8409685

1	2	3	4	5	6	7	8
			12 %	1009162		9418847	
		Итого с НДС				8476962	
		С понижающим коэффициентом к=0,9					

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Оганян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шайманов А.К. ИИН 901101350591
№ К225VJE00050071; № К296VJE00050073; № К580VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперты) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ **Ахмеров В.А.**

Расценки проверены