Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №24 за август 2020 года
Слабые токи.лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Телефонизация				
1.	1.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	332,0000000	434,51	144258
2.	2.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	332,0000000	25,15	8351
3.	3.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	332,0000000	85,97	28543
4.	4.	ТСЦена	Кабель UTP. кат. 5Е 4х2х24	м	614,0000000	87,65	53819
			Раздел: Электрочасофикация				
5.	5.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	550,0000000	434,51	238982
6.	6.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	550,0000000	25,15	13834

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	550,0000000	85,97	47285
8.	8.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,5610000	63428,78	35584
9.	9.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17,0000000	683,29	11616
10.	10.	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	17,0000000	41,36	703
11.	11.	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	17,0000000	2535,32	43100
12.	12.	ТСЦена	Часы вторичные ЧВМП	шт	17,0000000	19792,66	336475
13.	13.	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4391,17	4391
14.	14.	ТСЦена	Первичные часы Дихрон-С	шт	1,0000000	72573,09	72573
		Раздел: Звонковая сигнализация					
15.	15.	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования-п27	шт.	18,0000000	1282,91	23092
16.	16.	ТСЦена	Звонок электрический МЗ-1	шт	18,0000000	7068,81	127239
17.	17.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	570,0000000	434,51	247672
18.	18.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	570,0000000	44,58	25408
19.	19.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	570,0000000	85,97	49004

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,5681400	156383,72	88848
21.	21.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12,0000000	683,29	8199
22.	22.	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	12,0000000	41,36	496
		Раздел: Местное вещание и звукофикация					
23.	23.	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка вдомовой усилитель распределительной сети на один ТВ канал		5,0000000	3992,10	19960
24.	24.	ТСЦена	Настолный микшер-усилитель LPA-TA-120M	шт	3,0000000	112942,31	338827
25.	25.	ТСЦена	Микрофон настольный LPA-MIC1	шт	3,0000000	27365,26	82096
26.	26.	ТСЦена	Микшер-усилитель LPA-LX240	шт	2,0000000	477557,34	955115
27.	27.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2973,99	11896
28.	28.	13-080105-0201 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд	одно формирование	4,0000000	130573,60	522294
29.	29.	13-080105-0203 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная кислотная стационарная. Формирование и дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд"	один тренировочный цикл	4,0000000	23122,41	92490
30.	30.	ТСЦена	Аккумулятор АКБ-40-12	шт	4,0000000	40511,92	162048
31.	31.	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	119,0000000	2737,42	325753
32.	32.	ТСЦена	Настенный звуковой монитор LPA-MW40	шт	6,0000000	28378,78	170273
33.	33.	ТСЦена	Громкоговоритель настенный LPA-05W3	шт	111,0000000	3952,83	438764
34.	34.	ТСЦена	Настольная микрофонная станция LPA-M1	шт	2,0000000	143267,20	286534

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене-п52	шт.	132,0000000	683,29	90194
36.	36.	23-070202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYlECrTiCA	шт.	132,0000000	254,63	33612
37.	37.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	600,0000000	434,51	260708
38.	38.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	600,0000000	25,15	15091
39.	39.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600,0000000	85,97	51584
40.	40.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1683,0000000	378,06	636280
41.	41.	23-061623-0206 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	км	0,2070600	61337,80	12701
42.	42.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	2,1216000	63428,78	134571
		Раздел: Компьютерная сеть.Шкаф коммутационный №1 ==========					
43.	43.	13-100412-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене	шт.	1,0000000	34883,39	34883
44.	44.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов +Шкаф коммутационный	шт.	1,0000000	3235,54	3236

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45. ТПРАЙС		Сетевой фильтр, 1U	шт	1,0000000	9090,90	9091
46.	46. 11-200301-0102 РСНБ РК 2015		Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка/+Установка вентиляторной панели	решетка	1,0000000	2349,79	2350
47.	47. ТПРАЙС		Вентиляторная панель	шт	1,0000000	19980,00	19980
48.	48. 13-100412-0201 РСНБ РК 2015		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,0000000	7266,25	7266
49.	49. ТПРАЙС		Коммутационная патч-панель на 48 портв	шт	1,0000000	8991,00	8991
50.	50. 13-100202-0203 РСНБ РК 2015		Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	2,0000000	6460,96	12922
51.	51. 23-080102-0402 РСНБ РК 2015		ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт.	2,0000000	106203,80	212408
52.	52. 13-100905-0501 РСНБ РК 2015		Компоненты сетевые	шт.	3,0000000	96582,71	289748
53.	53. 23-080502-0415 РСНБ РК 2015		Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EvErFOCus	шт.	1,0000000	352159,37	352159
54.	54. 23-080505-0702 РСНБ РК 2015		Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ	шт.	2,0000000	76576,54	153153
55.	55. 13-100202-0206 РСНБ РК 2015		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	17302,80	34606
56.	56. 23-080306-0305 РСНБ РК 2015		Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	2,0000000	6318,08	12636
57.	57. 13-080105-0101 РСНБ РК 2015		Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2973,99	11896
58.	58. 23-080306-0204 РСНБ РК 2015		Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4,0000000	2904,65	11619

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	59.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4239,84	4240
		Раздел: Шкаф коммутационный №2					
60.	60.	13-100412-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене	шт.	1,0000000	34883,39	34883
61.	61.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов +Шкаф коммутационный	шт.	1,0000000	3235,54	3236
62.	62.	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,0000000	7266,25	7266
63.	63.	ТПРАЙС	Коммутационная патч-панель на 48 портв	шт	1,0000000	8991,00	8991
64.	64.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	2,0000000	6460,96	12922
65.	65.	23-080102-0402 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт.	2,0000000	106203,80	212408
66.	66.	13-100202-0103 РСНБ РК 2015	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	13348,57	13349
67.	67.	23-080102-0405 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 BAsE-T	шт.	2,0000000	227578,55	455157
68.	68.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17302,80	17303
69.	69.	23-080306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	1,0000000	6318,08	6318
70.	70.	13-080105-0101 РСНБ	Аккумулятор кислотный	шт.	2,0000000	2973,99	5948

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования				
71.	71.	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2,0000000	2904,65	5809
72.	72.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4239,84	4240
73.	73.	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,0000000	7266,25	7266
74.	74.	ТПРАЙС	Коммутационная патч-панель на 24 порта	шт	1,0000000	7492,50	7493
75.	75.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	6460,96	6461
76.	76.	23-080102-0401 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт.	1,0000000	104037,41	104037
		Раздел: Шкаф коммутационный №3					
77.	77.	13-100412-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене	шт.	1,0000000	34883,39	34883
78.	78.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов +Шкаф коммутационный	шт.	1,0000000	3235,54	3236
79.	79.	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,0000000	7266,25	7266
80.	80.	ТПРАЙС	Коммутационная патч-панель на 48 портв	шт	1,0000000	8991,00	8991
81.	81.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	6460,96	6461

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	82.	23-080102-0402 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт.	1,0000000	106203,80	106204
83.	83.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4239,84	4240
		Раздел: Шкаф коммутационный №4					
84.	84.	13-100412-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене	шт.	1,0000000	34883,39	34883
85.	85.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов +Шкаф коммутационный	шт.	1,0000000	3235,54	3236
86.	86.	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,0000000	7266,25	7266
87.	87.	ТПРАЙС	Полка стационарная для настенных шкафов	шт	1,0000000	4595,40	4595
88.	88.	13-100202-0201 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	4683,56	4684
89.	89.	ТПРАЙС	Маршрутизатор пятипортовый гигабитный роутер	шт	1,0000000	35964,00	35964
90.	90.	ТПРАЙС	Сетевой фильтр, 1U	шт	1,0000000	9090,90	9091
91.	91.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка/+Установка вентиляторной панели	решетка	1,0000000	2349,79	2350
92.	92.	ТПРАЙС	Вентиляторная панель	шт	1,0000000	19980,00	19980
93.	93.	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,0000000	7266,25	7266
94.	94.	ТПРАЙС	Коммутационная патч-панель на 48 портв	шт	1,0000000	8991,00	8991

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	95.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	6460,96	6461
96.	96.	23-080102-0402 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт.	1,0000000	106203,80	106204
97.	97.	13-100202-0103 РСНБ РК 2015	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	13348,57	13349
98.	98.	23-080102-0405 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 BAsE-T	шт.	2,0000000	227578,55	455157
99.	99.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	17302,80	34606
100.	100.	23-080306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	2,0000000	6318,08	12636
101.	101.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2973,99	11896
102.	102.	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4,0000000	2904,65	11619
103.	103.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4239,84	4240
		Раздел: Шкаф коммутационный №5					
104.	104.	13-100412-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене	шт.	1,0000000	34883,39	34883
105.	105.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов +Шкаф коммутационный	шт.	1,0000000	3235,54	3236

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	106.	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2,0000000	7266,25	14532
107.	107.	ТПРАЙС	Коммутационная патч-панель на 24 порта	шт	2,0000000	7492,50	14985
108.	108.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	2,0000000	6460,96	12922
109.	109.	23-080102-0401 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт.	2,0000000	104037,41	208075
110.	110.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	6460,96	6461
111.	111.	23-080102-0401 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X	шт./+16портов	1,0000000	104037,41	104037
112.	112.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50X50X5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	4239,84	4240

ИТОГО: 9713657

В том числе :

Накладные расходы			1084087
Сметная прибыль			719530
Итого с временными	1,2 %	116564	9830221
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	216265	10046486
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			10648655
Итого с НДС	12 %	1277839	11926494

1	2	3	4	5	6	7	8
		С понижающим коэффициентом к=0,9				10733845	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Жиланиев Е.Е.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350391
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Престиж Ремстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.

Расценки проверены