Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №32 за декабрь 2020 года
Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Отмостка.Корректировка №27 | | | | |
| 1. | 1. | 11-270403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа | м2 основания | 451,4000000 | 910,94 | 411199 |
| 2. | 2. | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 451,4000000 | 1879,04 | 848198 |
| 3. | 3. | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.убирать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 | -580,4000000 | 427,60 | -248176 |
| | | | Раздел: Ворота | | | | |
| 4. | 4. | 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж-п65 | т конструкций | 0,4210100 | 171827,66 | 72341 |
| 5. | 5. | 21-060405-0501 РСНБ | Ворота различных типов: рамы, | т | 0,4210100 | 302040,84 | 127162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003-п66 | | | | |
| 6. | 6. | 11-090501-0101 РСНБ РК 2015 | Ворота. Облицовка стальным профилированным листом-п67 | м2 | 13,0000000 | 509,94 | 6629 |
| 7. | 7. | 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012-п68 | м2 | 13,0000000 | 6566,42 | 85363 |
| | | Раздел: Элементы перегородок санузлов 1,2,3 этажей блока А. Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 8. | 8. | 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 90,2371000 | 9610,99 | 867268 |
| 9. | 9. | 21-090202-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014-панели | м2 | 90,2371000 | 25030,72 | 2258700 |
| 10. | 10. | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг.т Установка | 0,0631700 | 477753,31 | 30180 | |
| | | Раздел: Поручни из нержавеющей стали. Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 11. | 11. | ТЦЕНА | Стоимость ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали-изготовление и монтаж-поручни | м | 4,4400000 | 24138,00 | 107173 |
| | | Раздел: Поручни инвалидные в санузле. Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 12. | 12. | ТЦЕНА | Стоимость изделия из нержавеющей трубы-поручни инвалидные в санузле | шт | 1,0000000 | 65447,73 | 65448 |
| | | Раздел: Наружняя отделка. Корректировка №27 ========== | | | | | |
| 13. | 13. | 11-080701-0102 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и | м2 вертикальной | 226,2100000 | 864,87 | 195643 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | разборка-п198 | проекции | | | |
| 14. | 14. | 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-п199 | м2 | -131,7900000 | 1916,82 | -252618 |
| 15. | 15. | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-п200 | м2 | -1223,7300000 | 362,04 | -443037 |
| 16. | 16. | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п201 | м2 | -768,2900000 | 539,77 | -414700 |
| 17. | 17. | ТЦЕНА | Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20 | м2 | -768,2900000 | 5617,02 | -4315499 |
| 18. | 18. | ТЦЕНА | Самонарезающий винт 4,2Х16 | шт | -1672,0000000 | 3,77 | -6303 |
| 19. | 19. | ТЦЕНА | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 100мм-кор | м3 | -122,3730000 | 16021,70 | -1960623 |
| 20. | 20. | 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 14,0000000 | 817,25 | 11442 |
| 21. | 21. | ТЦЕНА | Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44 | шт | -89,0000000 | 1261,00 | -112229 |
| 22. | 22. | ТЦЕНА | Самонарезающий винт 4,2Х28 | шт | -1038,0000000 | 16,96 | -17609 |
| 23. | 23. | ТЦЕНА | Крепежный кронштейн ККУ 230х80 | шт | -493,0000000 | 219,59 | -108259 |
| 24. | 24. | 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 16,3000000 | 204,36 | 3331 |
| 25. | 25. | 21-100102-0109 РСНБ РК 2015 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 140,0000000 | 1175,36 | 164551 |
| 26. | 26. | 21-100102-0110 РСНБ РК 2015 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 140,0000000 | 1182,62 | 165567 |
| 27. | 27. | ТЦЕНА | Заклепки 3,2Х8 | шт | 1275,0000000 | 13,19 | 16823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 28. | 21-050104-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80-костыль | т | 0,8809900 | 306423,89 | 269956 |
| 29. | 29. | ТЦЕНА | Анкер фасадный HILTI HRD-H 10X100 | шт | -491,0000000 | 164,93 | -80980 |
| 30. | 30. | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ -FASBOND | м2 | 94,0700000 | 109,56 | 10306 |
| 31. | 31. | ТЦЕНА | Изоляционная прокладка | м | 3,0000000 | 103,67 | 311 |
| 32. | 32. | ТЦЕНА | Планка Z-образная | м | 96,0000000 | 984,86 | 94547 |
| 33. | 33. | ТЦЕНА | Угол откосный 30х180 | м | 57,0000000 | 376,98 | 21488 |
| 34. | 34. | ТЦЕНА | Планка аквилона | шт | 19,0000000 | 1380,69 | 26233 |
| 35. | 35. | ТЦЕНА | Дюбель крепления теплоизоляции | шт | -1558,0000000 | 9,90 | -15418 |
| 36. | 36. | ТЦЕНА | Руст | шт | 83,0000000 | 751,13 | 62344 |
| 37. | 37. | 21-100102-0105 РСНБ РК 2015 | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 10,0000000 | 794,43 | 7944 |
| 38. | 38. | ТЦЕНА | Планка вертикального стыка | шт | 9,0000000 | 1696,42 | 15268 |
| | | Раздел: Корректировка №19 | | | | | |
| 39. | 39. | 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-Парапетный слив-п224 | м2 | -204,0000000 | 3084,99 | -629337 |
| 40. | 40. | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 636,5000000 | 2199,20 | 1399793 |
| | | Раздел: Переход между корпусами А и Б.Корректировка №19 | | | | | |
| 41. | 41. | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 62,8000000 | 910,45 | 57176 |
| 42. | 42. | 21-050108-0106 РСНБ | Профилированный лист оцинкованный | м2 | 62,8000000 | 1310,11 | 82275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | | | | |
| 43. | 43. | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм | м2 | 32,2500000 | 534,78 | 17247 |
| 44. | 44. | ТЦЕНА | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 150мм-кор | м3 | 4,8375000 | 16021,70 | 77505 |
| 45. | 45. | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ -FASBOND | м2 | 32,2500000 | 109,56 | 3533 |
| | | Раздел: Подшивка арок корпуса А, ригелей, колонн.Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 46. | 46. | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 192,0700000 | 910,45 | 174870 |
| 47. | 47. | 21-050108-0106 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 192,0700000 | 1310,11 | 251632 |
| 48. | 48. | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм | м2 | 132,0500000 | 534,78 | 70618 |
| 49. | 49. | ТЦЕНА | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 50мм-кор | м3 | 6,6025000 | 16021,70 | 105783 |
| 50. | 50. | 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ -FASBOND | м2 | 132,0500000 | 109,56 | 14467 |
| | | Раздел: Кровля тамбура крыльца №3 по оси "19".Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 51. | 51. | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 4,0000000 | 354,59 | 1418 |
| 52. | 52. | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 4,0000000 | 210,00 | 840 |
| 53. | 53. | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкц | 0,0600000 | 93184,56 | 5591 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ии | | | | | | | |
| 54. | 54. | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,0615000 | 7311,77 | 450 |
| 55. | 55. | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 4,4000000 | 988,56 | 4350 |
| 56. | 56. | 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 5,0600000 | 2049,52 | 10371 |
| | | Раздел: Кровля надстройки выхода на кровлю.Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 57. | 57. | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,0945000 | 93184,56 | 8806 |
| 58. | 58. | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,0645000 | 7311,77 | 472 |
| 59. | 59. | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 5,1000000 | 988,56 | 5042 |
| 60. | 60. | 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 5,8650000 | 2049,52 | 12020 |
| | | Раздел: Крыльцо главного входа блока А.Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 61. | 61. | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кориваемой | м2 оштукатур поверхности | 3,0500000 | 1408,94 | 4297 |
| 62. | 62. | 12-120102-0804 РСНБ | Фасады простые. Окраска | м2 | 3,0500000 | 315,66 | 963 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | перхлорвиниловыми, в/эмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-торцы крыльца-кор | | | | |
| | | Раздел: Цоколь. Корректировка №27 | | | | | |
| 63. | 63. | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | -49,2700000 | 362,04 | -17838 |
| 64. | 64. | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | -36,3500000 | 539,77 | -19621 |
| 65. | 65. | ТЦЕНА | Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20 | м2 | -36,3500000 | 5617,02 | -204179 |
| 66. | 66. | ТЦЕНА | Самонарезающий винт 4,2Х16-1886шт | шт | -285,0000000 | 3,77 | -1074 |
| 67. | 67. | 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014-227,73м2 | м3 | -2,4635000 | 17313,77 | -42652 |
| 68. | 68. | ТЦЕНА | Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44-101шт | шт | -15,0000000 | 1261,00 | -18915 |
| 69. | 69. | ТЦЕНА | Самонарезающий винт 4,2Х28-1171шт | шт | -177,0000000 | 16,96 | -3003 |
| 70. | 70. | ТЦЕНА | Крепежный кронштейн ККУ 230х80-556шт | шт | -84,0000000 | 219,59 | -18446 |
| 71. | 71. | 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные-375шт | 10 шт. | -5,7000000 | 204,36 | -1165 |
| 72. | 72. | ТЦЕНА | Заклепки 3,2Х8-343шт | шт | -52,0000000 | 13,19 | -686 |
| 73. | 73. | ТЦЕНА | Анкер фасадный HILTI HRD-H 10Х100-553шт | шт | -84,0000000 | 164,93 | -13854 |
| 74. | 74. | ТЦЕНА | Дюбель крепления теплоизоляции-415шт | шт | -90,0000000 | 9,90 | -891 |
| | | Раздел: Водосливная система трех крылец внутреннего двора блока А.Корректировка №19 | | | | | |
| 75. | 75. | 11-120101-0902 РСНБ | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 9,0000000 | 1008,76 | 9079 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | | | | | |
| 76. | 76. | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 1,8000000 | 2199,20 | 3959 |
| 77. | 77. | 21-100302-0109 РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 6,0000000 | 764,30 | 4586 |
| 78. | 78. | 21-100302-0107 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 18,0000000 | 917,37 | 16513 |
| 79. | 79. | 12-080101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 11,7000000 | 750,07 | 8776 |
| 80. | 80. | 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 11,7000000 | 1633,82 | 19116 |
| 81. | 81. | 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 9,0000000 | 1834,48 | 16510 |
| 82. | 82. | 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 6,0000000 | 917,18 | 5503 |
| | | Раздел: Водосливная система крыльца главного входа блока А.Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 83. | 83. | 12-080101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 8,4000000 | 750,07 | 6301 |
| 84. | 84. | 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 8,4000000 | 1633,82 | 13724 |
| 85. | 85. | 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 4,0000000 | 917,18 | 3669 |
| 86. | 86. | 21-100302-0204 РСНБ | Воронка выпускная металлическая | шт. | 2,0000000 | 3706,20 | 7412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | | | | |
| 87. | 87. | 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4,0000000 | 1834,48 | 7338 |
| | | Раздел: Водосливная система входа в столовую блока А. Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 88. | 88. | 11-120101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 2,9000000 | 1008,76 | 2925 |
| 89. | 89. | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 0,5800000 | 2199,20 | 1276 |
| 90. | 90. | 21-100302-0109 РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 2,0000000 | 764,30 | 1529 |
| 91. | 91. | 21-100302-0107 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 3,0000000 | 917,37 | 2752 |
| 92. | 92. | 12-080101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 3,2000000 | 750,07 | 2400 |
| 93. | 93. | 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 3,2000000 | 1633,82 | 5228 |
| 94. | 94. | 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1,0000000 | 1834,48 | 1834 |
| | | Раздел: Водосливная система главного входа блока Б. Корректировка №19 ========== | | | | | |
| 95. | 95. | 11-120101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 2,4000000 | 1008,76 | 2421 |
| 96. | 96. | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с | м2 | 0,4800000 | 2199,20 | 1056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | | | |
| 97. | 97. | 21-100302-0109 РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 2,0000000 | 764,30 | 1529 |
| 98. | 98. | 21-100302-0107 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 4,0000000 | 917,37 | 3669 |
| 99. | 99. | 12-080101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 3,5000000 | 750,07 | 2625 |
| 100. | 100. | 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 3,5000000 | 1633,82 | 5718 |
| 101. | 101. | 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1,0000000 | 1834,48 | 1834 |
| 102. | 102. | 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 2,0000000 | 917,18 | 1834 |
| | | Раздел: Корректировка №24.Потолки.Блок"Б" | | | | | |
| 103. | 103. | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 ммти | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,1000000 | 1447,92 | 20416 |
| 104. | 104. | 11-150405-0108 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке поверхности | м2 окрашиваемой | 14,1000000 | 1576,90 | 22234 |
| | | Раздел: Корректировка №24.Стены.Блок"Б" | | | | | |
| 105. | 105. | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п126 поверхности | м2 оштукатуриваемой | 55,2900000 | 1408,94 | 77900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ти | | | | | | | |
| 106. | 106. | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатур | 184,3000000 | 1182,35 | 217907 |
| иваемой поверхнос ти | | | | | | | |
| 107. | 107. | 11-150405-0107 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128 | м2 окрашивае мой поверхнос ти | 184,3000000 | 1236,42 | 227872 |
| | | Раздел: Корректировка №24.Кровля | | | | | |
| 108. | 108. | 11-200701-0407 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000000 | 4822,00 | 4822 |
| 109. | 109. | ТЦЕНА | Зонт из оцинкованной стали 0,7мм-1,15х0,51 | шт | 1,0000000 | 47502,39 | 47502 |
| | | Раздел: Корректировка №24.Прочие | | | | | |
| 110. | 110. | 11-460302-0102 РСНБ РК 2015 | Проемы в конструкциях из бетона.м3 Пробивка | | 0,5709000 | 62066,40 | 35434 |
| 111. | 111. | 11-460303-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные.м3 Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | заделки | 0,0458700 | 106855,48 | 4901 |
| 112. | 112. | 11-460303-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные.м3 Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | заделки | 0,0264000 | 89382,62 | 2360 |
| 113. | 113. | 11-460303-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,0225000 | 142566,83 | 3208 |
| 114. | 114. | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | м3 заделки | 0,0765000 | 122705,00 | 9387 |
| | | Раздел: Корректировка №24.Лючки на фасаде | | | | | |
| 115. | 115. | 11-201101-0107 РСНБ | Люки герметические. Установка | люк | 17,0000000 | 3669,38 | 62379 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | | | | | |
| 116. | 116. | ТЦЕНА | Люк-дверца пластмассовый 150х150 | шт | 8,0000000 | 452,40 | 3619 |
| 117. | 117. | ТЦЕНА | Люк-дверца пластмассовый 150х200 | шт | 9,0000000 | 527,80 | 4750 |
| | | Раздел: Корректировка №26.Парапет | | | | | |
| 118. | 118. | 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 21,9700000 | 2199,20 | 48316 |
| | | Раздел: Корректировка №26.Наружные оконные откосы | | | | | |
| 119. | 119. | 11-150108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 2853,0000000 | 852,02 | 2430819 |
| 120. | 120. | 21-100105-0303 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 1426,5600000 | 1970,25 | 2810676 |
| | | Раздел: Корректировка №27. Пол спортзала блока А | | | | | |
| 121. | 121. | 11-150403-0902 РСНБ РК 2015 | Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | м2 отделываемой поверхности | 282,8000000 | 3482,55 | 984866 |

ИТОГО: 6488307

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 959076 |
| Сметная прибыль | | | 480615 |
| Итого с временными | 1,2 % | 77860 | 6566167 |
| Итого с зимними удорожаниями | 2,2 % | 144456 | 6710623 |
| Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383 | | | 7112846 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС | 12 % | 853542 | | 7966388 | |
| | | С понижающим коэффициентом к=0,9 | | | | 7169749 | |

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010040004243

Директор _____ Оганян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ Баженов А.М. ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.