Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2019 года
Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 15. Наружние сети водопровода (В1).Земляные работы				
1.	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта 101,4500000	163,66 6,94	156,63 41,06	16604 704	15891 4166	0,01 0,02	1 2
2.	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ	т 167,3925000	92,00 --	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
3.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта10323,7300000	119,74 6,10	113,63 27,08	1236113 62996	1173117 279577	0,01 0,02	73 158
4.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 111,5200000	29,41 --	29,41 10,23	3280 --	3280 1141	-- 0,01	-- 1
8.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 5106,1050000	29,41 --	29,41 10,23	150165 --	150165 52254	-- 0,01	-- 35
9.	1101-0201	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	151,80	73,40	775122	374763	0,11	551

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0501	пневматическими трамбовками	5106,1050000	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	400359	166070	0,03	134
		Итого по разделу: 15. Наружние сети водопровода (В1).Земляные работы							3124566
		Раздел: 16. Трубопроводы							
14.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,9895000	536763,36	192152,75	531127	190135	286,00	283
	-0106	труб, диаметр 200 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			331474,00	52919,93	327994	52364	49,89	49
15.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м	2354,00	--	2352576	--	--	--
	-1013	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -	999,3950000	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
16.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0610000	336388,57	104556,69	20520	6378	194,00	12
	-0103	труб, диаметр 100 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			228726,00	28350,61	13952	1729	26,83	2
17.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м61,6100000	1101,00	--	67833	--	--	--
	-1010	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
18.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0292000	295031,93	82604,99	8615	2412	179,00	5
	-0102	труб, диаметр 65 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			211041,00	22117,65	6162	646	21,05	1
19.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м 29,4920000	389,00	--	11472	--	--	--
	-1007	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
20.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0455000	277889,05	73050,73	12644	3324	173,00	8
	-0101	труб, диаметр 50 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			203967,00	19598,97	9280	892	18,65	1
21.	2301-0501	Труба полиэтиленовая для	м 45,9550000	248,00	--	11397	--	--	--
	-1005	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015	питьевая ГОСТ 18599-2001		--	--	--	--	--	--
22.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км0,0202000	579457,90	215909,29	11705	4361	296,00	6
	-0107	труб, диаметр 250 мм. Укладка		--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК			343064,00	60143,83	6930	1215	56,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
23.	1122-0501 -0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км 0,0648000 трубопр овода	813691,82 300956,82 478667,00 84329,50	52727 19502 31018 5465	413,00 79,02	27 5
24.	2301-0201 -0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м 20,2000000	10124,00 -- -- --	204505 -- -- --	-- --	-- --
25.	2301-0201 -0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м 64,8000000	14753,00 -- -- --	955994 -- -- --	-- --	-- --
30.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.а или Установка	задвижк1,0000000 клапан	2802,32 131,15 2352,77 61,95	2802 131 2353 62	2,03 0,05	2 0
31.	2304-0102 -2604 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.1,0000000	68860,00 -- -- --	68860 -- -- --	-- --	-- --
32.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.а или Установка	задвижк2,0000000 клапан	2802,32 131,15 2352,77 61,95	5605 262 4706 124	2,03 0,05	4 0
33.	2304-0102 -2602 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.2,0000000	34433,00 -- -- --	68866 -- -- --	-- --	-- --
34.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.а или Установка	задвижк3,0000000 клапан	1487,44 78,69 1240,13 37,17	4462 236 3720 112	1,07 0,03	3 0
35.	2304-0102 -2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.3,0000000	28694,00 -- -- --	86082 -- -- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	2303-0103 -0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.1,0000000	52482,00 --	-- --	52482 --	-- -- -- --
		Итого по разделу: 16. Трубопроводы					5393856
		Раздел: 17. Тройник 150х150х150-2шт					
38.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0137400	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	3885 466	200 59	32,70 2,69	0 0
39.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец6,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	9300 7997	745 74	0,90 0,01	5 0
40.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.6,0000000	3608,00 --	-- --	21648 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 17. Тройник 150х150х150-2шт							46811
		Раздел: 18. Тройник 200х150х200-2шт							
41.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0173000	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	4892 587	252 75	32,70 2,69	1 0
42.	1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец4,0000000	2447,03 2117,83	206,71 12,39	9788 8471	827 50	1,43 0,01	6 0
43.	2302-0103 -0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.4,0000000	4843,00 --	-- --	19372 --	-- --	-- --	--
44.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец2,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	3100 2666	248 25	0,90 0,01	2 0
45.	2302-0103 -0112 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN	шт.2,0000000	3608,00 --	-- --	7216 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	150 ГОСТ 12816-80					
		Итого по разделу: 18. Тройник 200х150х200-2шт					60613
		Раздел: 19. Тройник 150х63х150-1шт					
46.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0054300	282755,98	14560,31	1535	79	32,70	0
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	184	23	2,69	0
47.	1122-1201 -0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец1,0000000	779,56	51,84	780	52	0,46	0
	РСНБ РК 2015			681,26	--	681	--	--	--
48.	2302-0103 -0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.1,0000000	1340,00	--	1340	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
49.	1122-1201 -0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец2,0000000	1549,97	124,15	3100	248	0,90	2
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	2666	25	0,01	0
50.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.2,0000000	3608,00	--	7216	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 19. Тройник 150х63х150-1шт							18914
		Раздел: 20. Тройник 150х150х63-1шт							
51.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0054300	282755,98	14560,31	1535	79	32,70	0
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	184	23	2,69	0
52.	1122-1201 -0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец1,0000000	779,56	51,84	780	52	0,46	0
	РСНБ РК 2015			681,26	--	681	--	--	--
53.	2302-0103 -0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.1,0000000	1340,00	--	1340	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
54.	1122-1201	Фланцы к стальным трубопроводам	фланец2,0000000	1549,97	124,15	3100	248	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0105	диаметром 150 мм. Приварка					
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	2666	25	0,01	0
55.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.2,0000000	3608,00	--	7216	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
56.	2302-0101 -1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	шт.1,0000000	2226,00	--	2226	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 168 мм х 4,5 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 20. Тройник 150х150х63-1шт							21318
		Раздел: 21. Тройник 50х50х50-1шт							
57.	1122-0801 -0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т0,0020700	328809,54	2754,15	681	6	42,10	0
	РСНБ РК 2015			43657,70	1300,95	90	3	1,05	0
58.	1122-1201 -0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец3,0000000	529,60	34,56	1589	104	0,32	1
	РСНБ РК 2015			473,92	--	1422	--	--	--
59.	2302-0103 -0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.3,0000000	1148,00	--	3444	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 21. Тройник 50х50х50-1шт							7792
		Раздел: 22. Тройник 150х50х150-2шт							
60.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0105600	282755,98	14560,31	2986	154	32,70	0
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	358	46	2,69	0
61.	1122-1201 -0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец4,0000000	1549,97	124,15	6200	497	0,90	4
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	5332	50	0,01	0
62.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.4,0000000	3608,00	--	14432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	--	--	--	--	--	--
63.	1122-1201 -0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец2,0000000	529,60	34,56	1059	69	0,32	1
	РСНБ РК 2015			473,92	--	948	--	--	--
64.	2302-0103 -0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.2,0000000	1148,00	--	2296	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 22. Тройник 150х50х150-2шт							36330
		Раздел: 23. Пожарная подставка-3шт							
65.	1122-0801 -0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0232500	282755,98	14560,31	6574	339	32,70	1
	РСНБ РК 2015			33909,90	4309,95	788	100	2,69	0
66.	1122-1201 -0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец3,0000000	2447,03	206,71	7341	620	1,43	4
	РСНБ РК 2015			2117,83	12,39	6353	37	0,01	0
67.	2302-0103 -0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.3,0000000	4843,00	--	14529	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
68.	1122-1201 -0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец6,0000000	1549,97	124,15	9300	745	0,90	5
	РСНБ РК 2015			1332,90	12,39	7997	74	0,01	0
69.	2302-0103 -0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.6,0000000	3608,00	--	21648	--	--	--
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
70.	2302-0304 -2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.5,0000000	2175,00	--	10875	--	--	--
	РСНБ РК 2015	110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--
71.	2302-0304 -2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.18,0000000	3806,00	--	68508	--	--	--
	РСНБ РК 2015	160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	2302-0304 -2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	7105,00 -- --	-- -- --	14210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 23. Пожарная подставка-3шт							181637
		Раздел: 24. Тройник стальной сварной 150х110х150-2шт							
74.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0162200	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	4586 550	236 70	32,70 2,69	1 0
75.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец4,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	6200 5332	497 50	0,90 0,01	4 0
76.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.4,0000000	3608,00 --	-- --	14432 --	-- --	-- --	-- --
77.	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец2,0000000	1018,96 888,60	69,12 --	2038 1777	138 --	0,60 --	1 --
78.	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	2345,00 --	-- --	4690 --	-- --	-- --	-- --
79.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т0,0051800	282755,98 33909,90	14560,31 4309,95	1465 176	75 22	32,70 2,69	0 0
80.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец2,0000000	1549,97 1332,90	124,15 12,39	3100 2666	248 25	0,90 0,01	2 0
81.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	3608,00 --	-- --	7216 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 24. Тройник стальной сварной 150х110х150-2шт							58630

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 25. Свободные фланцы					
82.	2302-0103 -0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	4843,00 -- --	-- -- --	9686 -- --	-- -- --
83.	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.20,0000000	3608,00 -- --	-- -- --	72160 -- --	-- -- --
84.	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	2345,00 -- --	-- -- --	4690 -- --	-- -- --
85.	2302-0103 -0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.2,0000000	1340,00 -- --	-- -- --	2680 -- --	-- -- --
86.	2302-0103 -0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.1,0000000	1148,00 -- --	-- -- --	1148 -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 25. Свободные фланцы					97593
		Раздел: 26. Втулки					
87.	2302-0302 -8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	4440,00 -- --	-- -- --	8880 -- --	-- -- --
88.	2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.20,0000000	3037,00 -- --	-- -- --	60740 -- --	-- -- --
89.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	1411,00 -- --	-- -- --	2822 -- --	-- -- --
90.	2302-0302 -8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	778,00 -- --	-- -- --	1556 -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	2302-0302 -8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	667,00 --	-- --	667 --	-- --	-- --	-- --
98.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 5,9700000 железобетонных и конструкций колодца	19518,93 9551,08	8970,40 3491,50	116528 57020	53553 20844	8,86 2,22	53 13
99.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	15028,00 --	-- --	45084 --	-- --	-- --	-- --
102.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.9,0000000	17946,00 --	-- --	161514 --	-- --	-- --	-- --
104.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	16457,00 --	-- --	49371 --	-- --	-- --	-- --
106.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	7750,00 --	-- --	23250 --	-- --	-- --	-- --
107.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	2419,00 --	-- --	7257 --	-- --	-- --	-- --
108.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	6186,00 --	-- --	18558 --	-- --	-- --	-- --
109.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м30,1950000	14679,00 --	-- --	2862 --	-- --	-- --	-- --
110.	1113-0301 -0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2 60,8175000	138,16	2,33	8403	142	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	битумной грунтовкой, первый слой		57,12	0,25	3474	15	0,00	0
111.	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2 60,8175000	108,74	2,33	6613	142	0,04	3
	РСНБ РК 2015	битумной грунтовкой, последующий слой		57,12	0,25	3474	15	0,00	0
		Итого по разделу: 26. Втулки							643686
		Раздел: 27. Наружные сети канализации(К1).Земляные работы							
115.	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта 65,5500000	163,66	156,63	10728	10267	0,01	1
	РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,94	41,06	455	2692	0,02	2
116.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т 108,1575000	92,00	--	9950	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ		--	--	--	--	--	--
117.	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта1923,7000000	119,74	113,63	230334	218596	0,01	14
	РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65		6,10	27,08	11738	52096	0,02	29
		Итого по разделу: 27. Наружные сети канализации(К1).Земляные работы							323179
		Раздел: 28. Трубопроводы							
122.	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм.	км0,4388000	527937,73	82961,89	231659	36404	375,00	165
	РСНБ РК 2015	Укладка		427125,00	21528,51	187422	9447	12,37	5
123.	2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей	м 438,8000000	2316,00	--	1016261	--	--	--
	РСНБ РК 2015	канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		--	--	--	--	--	--
124.	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных	шт.74,0000000	453,00	--	33522	--	--	--
	РСНБ РК 2015	труб DN 150 ГОСТ 9833-73		--	--	--	--	--	--
125.	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм.	км0,1870000	429729,71	3438,68	80359	643	361,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	Укладка	411179,00	1421,31	76890	266	0,98	0
126.	2301-1003 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м 187,0000000	2525,00 --	472175 --	-- --	-- --	-- --
130.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца 23,6750000	20869,50 10997,05	6936,80 2710,58	494086 260355	164229 64173	9,65 1,73	229 41
131.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	11377,00 --	-- --	34131 --	-- --	-- --	-- --
132.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.15,0000000	15028,00 --	-- --	225420 --	-- --	-- --	-- --
133.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.2,0000000	9006,00 --	-- --	18012 --	-- --	-- --	-- --
134.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.2,0000000	12607,00 --	-- --	25214 --	-- --	-- --	-- --
135.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.7,0000000	12994,00 --	-- --	220898 --	-- --	-- --	-- --
136.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.15,0000000	17946,00 --	-- --	269190 --	-- --	-- --	-- --
137.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	7750,00 --	-- --	23250 --	-- --	-- --	-- --
138.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.10,0000000	16457,00 --	-- --	164570 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	17987,00 -- --	89935 -- --	-- -- --	-- -- --
140.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.44,0000000	2419,00 -- --	106436 -- --	-- -- --	-- -- --
141.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	7750,00 -- --	38750 -- --	-- -- --	-- -- --
142.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.6,0000000	4349,00 -- --	26094 -- --	-- -- --	-- -- --
143.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	6186,00 -- --	30930 -- --	-- -- --	-- -- --
144.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3 12,3827586	14679,00 -- --	181767 -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 28. Трубопроводы					4725246

ИТОГО:				11703866	2434696	1550
				1532040	716221	481
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего				0		
в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
Итого с временными	1,3 %		191622	14931789		
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		328499	15260288		
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		305206	15565494		

Итого с НДС 12%
С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Осипова Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» Байтурина М.А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.